Форма № КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на июль 2022 года

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно– коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»
Инженер: ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»
Дополнительное соглашение №6 от 04.02.2022г. к договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэфицента удорожания		Стоимость выполненных работ										
		С начала строительства по отчетный месяц всего	в том числе			С начала года по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь
1	Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области	3 066 985 152,00				237 706 008,24				153 349 257,60			
2	в т.ч. НДС	328 605 552,00				25 468 500,88				16 430 277,60			
3	Удержание 5% за гарантию качества												
4	в т.ч. НДС												
5	Всего к оплате без НДС	2 738 379 600,00				212 237 507,36				136 918 980,00			
6	Оплата суммы НДС	328 605 552,00				25 468 500,88				16 430 277,60			
	Всего	**3 066 985 152,00**				**237 706 008,24**				**153 349 257,60**			
	Итого к оплате с НДС									**153 349 257,60**			

Принял:
КГУ «Управление энергетики и жилищно–коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

Заместитель руководителя _____ Айтбеков Ж.

Технадзор:
ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"

Директор _____ Умбеткалиев М.Т.

Сдал:
ТОО «JANA KZ QURYLYS»

Директор _____ Муталиев М.К.

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и жилищно– коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»
Инженер: ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
Автор: ТОО "Казремжилпроект"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.
Дополнительное соглашение №02 от 30.03.2020г. к договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.
Дополнительное соглашение №03 от 19.12.2020г. к договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.
Дополнительное соглашение №04 от 01.02.2021г. к договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.
Дополнительное соглашение №05 от 30.11.2021г. к договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.
Дополнительное соглашение №06 от 04.02.2022г. к договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области"

АКТ №16
выполненных работ за июль месяц 2022 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная ресурсная смета №2-1-4					
		РАЗДЕЛ 1. Торткол ауылы					
		Земляные работы					
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие растительного слоя/	м3 грунта	1890,2800		22,71	42938
		Итого оплата труда:				8,38	15834
		Итого эксплуатация машин:				22,71	42938
		Накладные расходы	%	72		6,03	11400
		Сметная прибыль	%	8		2,30	4347
		Сметная стоимость:				31,05	58685
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/восстановление растительного слоя/	м3 грунта	1890,2800		19,66	37161
		Итого оплата труда:				7,25	13704
		Итого эксплуатация машин:				19,66	37161
		Накладные расходы	%	72		5,22	9867
		Сметная прибыль	%	8		1,99	3762
		Сметная стоимость:				26,87	50789

1	2	3	4	5	6	7	8
3	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	14067,2000		146,79	2064941
		Итого оплата труда:				36,96	519932
		Итого эксплуатация машин:				139,99	1969211
		Накладные расходы	%	72		26,61	374351
		Сметная прибыль	%	8		13,87	195143
		Сметная стоимость:				187,28	2634435
4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	923,1600		1220,59	1126802
		Итого оплата труда:				1220,59	1126802
		Накладные расходы	%	72		878,83	811297
		Сметная прибыль	%	8		167,95	155048
		Сметная стоимость:				2267,37	2093147
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2110,0800		631,00	1331471
		Итого оплата труда:				631,00	1331471
		Накладные расходы	%	72		454,32	958659
		Сметная прибыль	%	8		86,83	183210
		Сметная стоимость:				1172,15	2473341
6	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	11780,4360		13,13	154717
		Итого оплата труда:				4,84	57054
		Итого эксплуатация машин:				13,13	154717
		Накладные расходы	%	72		3,49	41079
		Сметная прибыль	%	8		1,33	15664
		Сметная стоимость:				17,95	211460
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11780,4360		129,76	1528688
		Итого оплата труда:				95,48	1124825
		Итого эксплуатация машин:				62,27	733509
		Накладные расходы	%	72		68,75	809874
		Сметная прибыль	%	8		15,88	187085
		Сметная стоимость:				214,39	2525648
8	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1099,8440		201,81	221965
		Итого оплата труда:				53,53	58878
		Итого эксплуатация машин:				195,12	214599
		Итого материалов:				0,07	79
		Накладные расходы	%	72		38,54	42392
		Сметная прибыль	%	8		19,23	21149

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				259,59	285506
9	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1924,7270		192,00	369548
10	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1099,8440		14,52	15966
		Итого оплата труда:				6,61	7275
		Итого эксплуатация машин:				12,44	13679
		Итого материалов:				0,05	53
		Накладные расходы	%	72		4,76	5238
		Сметная прибыль	%	8		1,54	1696
		Сметная стоимость:				20,82	22901
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	923,1600		3793,82	3502307
		Итого оплата труда:				872,69	805633
		Итого эксплуатация машин:				147,94	136577
		Итого материалов:				2810,50	2594541
		Накладные расходы	%	99		863,96	797576
		Сметная прибыль	%	8		372,62	343991
		Сметная стоимость:				5030,41	4643874
		Трубопроводы					
12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	4,1000		291444,31	1194922
		Итого оплата труда:				221321,54	907418
		Итого эксплуатация машин:				92219,99	378102
		Итого материалов:				2314,32	9489
		Накладные расходы	%	99		219108,32	898344
		Сметная прибыль	%	8		40844,21	167461
		Сметная стоимость:				551396,85	2260727
15	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	4,6920		383087,76	1797448
		Итого оплата труда:				281444,10	1320536
		Итого эксплуатация машин:				130577,44	612669
		Итого материалов:				6004,32	28172
		Накладные расходы	%	99		278629,66	1307330
		Сметная прибыль	%	8		52937,39	248382
		Сметная стоимость:				714654,81	3353160
17	1124-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0030		1025814,21	3077

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				697029,36	2091
		Итого эксплуатация машин:				447453,73	1342
		Итого материалов:				16604,48	50
		Накладные расходы	%	99		690059,07	2070
		Сметная прибыль	%	8		137269,86	412
		Сметная стоимость:				1853143,14	5559
19	1124-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,1260		795146,38	100188
		Итого оплата труда:				555152,84	69949
		Итого эксплуатация машин:				319209,92	40220
		Итого материалов:				12874,46	1622
		Накладные расходы	%	99		549601,31	69250
		Сметная прибыль	%	8		107579,82	13555
		Сметная стоимость:				1452327,51	182993
		Футляр					
22	1125-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	45,0000		33720,26	1517412
		Итого оплата труда:				12751,07	573798
		Итого эксплуатация машин:				19727,60	887742
		Итого материалов:				5456,51	245543
		Накладные расходы	%	91		11603,48	522156
		Сметная прибыль	%	8		3625,90	163165
		Сметная стоимость:				48949,64	2202734
23	1125-0110-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	45,0000		7077,67	318495
		Итого оплата труда:				2217,81	99801
		Итого эксплуатация машин:				5721,85	257483
		Итого материалов:				337,86	15204
		Накладные расходы	%	91		2018,20	90819
		Сметная прибыль	%	8		727,67	32745
		Сметная стоимость:				9823,55	442060
24	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0610		501399,57	30585
		Итого оплата труда:				347193,12	21179
		Итого эксплуатация машин:				190695,53	11632
		Итого материалов:				15296,04	933
		Накладные расходы	%	99		343721,19	20967
		Сметная прибыль	%	8		67609,66	4124

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				912730,42	55677
26	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,0750		540548,22	40541
		Итого оплата труда:				363672,86	27275
		Итого эксплуатация машин:				213468,18	16010
		Итого материалов:				21692,04	1627
		Накладные расходы	%	99		360036,13	27003
		Сметная прибыль	%	8		72046,75	5404
		Сметная стоимость:				972631,10	72947
28	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	61,0000		1058,94	64595
		Итого оплата труда:				901,52	54992
		Итого эксплуатация машин:				7,02	428
		Итого материалов:				152,21	9285
		Накладные расходы	%	99		892,50	54443
		Сметная прибыль	%	8		156,12	9523
		Сметная стоимость:				2107,56	128561
29	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	90,0000		1171,69	105452
		Итого оплата труда:				958,23	86240
		Итого эксплуатация машин:				7,51	676
		Итого материалов:				207,98	18718
		Накладные расходы	%	99		948,65	85378
		Сметная прибыль	%	8		169,63	15266
		Сметная стоимость:				2289,96	206096
30	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	21,0000		28464,91	597763
		Итого оплата труда:				7747,67	162701
		Итого эксплуатация машин:				3071,37	64499
		Итого материалов:				17699,17	371683
		Накладные расходы	%	99		7670,19	161074
		Сметная прибыль	%	8		2890,81	60707
		Сметная стоимость:				39025,92	819544
31	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0088		970611,07	8493

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				574737,31	5029
		Итого эксплуатация машин:				461067,36	4034
		Итого материалов:				69999,71	612
		Накладные расходы	%	99		568989,94	4979
		Сметная прибыль	%	8		123168,08	1078
		Сметная стоимость:				1662769,09	14549
33	1 122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	28,0000		1202,63	33674
		Итого оплата труда:				608,09	17027
		Итого эксплуатация машин:				796,91	22313
		Накладные расходы	%	99		602,01	16856
		Сметная прибыль	%	8		144,37	4042
		Сметная стоимость:				1949,01	54572
38	1 122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,1950		1208295,65	235676
		Итого оплата труда:				518062,48	101047
		Итого эксплуатация машин:				447662,39	87316
		Итого материалов:				362253,46	70657
		Накладные расходы	%	99		512881,86	100037
		Сметная прибыль	%	8		137694,20	26857
		Сметная стоимость:				1858871,71	362569
39	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0021		218,00	1
40	1 123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,2100		3793,82	797
		Итого оплата труда:				872,69	183
		Итого эксплуатация машин:				147,94	31
		Итого материалов:				2810,50	590
		Накладные расходы	%	99		863,96	181
		Сметная прибыль	%	8		372,62	78
		Сметная стоимость:				5030,41	1056
41	1 122-0601-1106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0091		214062,63	1948
		Итого оплата труда:				54313,72	494
		Итого эксплуатация машин:				29605,51	269
		Итого материалов:				141134,32	1284
		Накладные расходы	%	99		53770,58	489
		Сметная прибыль	%	8		21426,66	195
		Сметная стоимость:				289259,87	2632

1	2	3	4	5	6	7	8
42	1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	7,0000		2069,02	14483
		Итого оплата труда:				814,07	5698
		Итого эксплуатация машин:				4,89	34
		Итого материалов:				1252,20	8765
		Накладные расходы	%	118		960,60	6724
		Сметная прибыль	%	8		242,37	1697
		Сметная стоимость:				3272,00	22904
43	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	7,0000		1364,00	9548
				Узел выхода газопровода д=110 мм			
44	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0050		970611,07	4853
		Итого оплата труда:				574737,31	2874
		Итого эксплуатация машин:				461067,36	2305
		Итого материалов:				69999,71	350
		Накладные расходы	%	99		568989,94	2845
		Сметная прибыль	%	8		123168,08	616
		Сметная стоимость:				1662769,09	8314
46	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16,0000		1202,63	19242
		Итого оплата труда:				608,09	9729
		Итого эксплуатация машин:				796,91	12751
		Накладные расходы	%	99		602,01	9632
		Сметная прибыль	%	8		144,37	2310
		Сметная стоимость:				1949,01	31184
51	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,1115		1208295,65	134672
		Итого оплата труда:				518062,48	57741
		Итого эксплуатация машин:				447662,39	49895
		Итого материалов:				362253,46	40375
		Накладные расходы	%	99		512881,86	57164
		Сметная прибыль	%	8		137694,20	15347
		Сметная стоимость:				1858871,71	207182
52	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0012		218,00	1
53	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,1200		3793,82	455
		Итого оплата труда:				872,69	105

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				147,94	18
		Итого материалов:				2810,50	337
		Накладные расходы	%	99		863,96	104
		Сметная прибыль	%	8		372,62	45
		Сметная стоимость:				5030,41	604
54	1122-0601-1106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0052		214062,63	1113
		Итого оплата труда:				54313,72	282
		Итого эксплуатация машин:				29605,51	154
		Итого материалов:				141134,32	734
		Накладные расходы	%	99		53770,58	280
		Сметная прибыль	%	8		21426,66	111
		Сметная стоимость:				289259,87	1504
55	1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	4,0000		2069,02	8276
		Итого оплата труда:				814,07	3256
		Итого эксплуатация машин:				4,89	20
		Итого материалов:				1252,20	5009
		Накладные расходы	%	118		960,60	3842
		Сметная прибыль	%	8		242,37	969
		Сметная стоимость:				3272,00	13088
56	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	4,0000		1364,00	5456
				Узел выхода газопровода д=160 мм			
57	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0026		1081094,56	2811
		Итого оплата труда:				660652,37	1718
		Итого эксплуатация машин:				485413,69	1262
		Итого материалов:				80151,87	208
		Накладные расходы	%	99		654045,85	1701
		Сметная прибыль	%	8		138811,23	361
		Сметная стоимость:				1873951,64	4872
59	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8,0000		1202,63	9621
		Итого оплата труда:				608,09	4865
		Итого эксплуатация машин:				796,91	6375
		Накладные расходы	%	99		602,01	4816
		Сметная прибыль	%	8		144,37	1155
		Сметная стоимость:				1949,01	15592

1	2	3	4	5	6	7	8
64	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0087		1208295,65	10553
		Итого оплата труда:				518062,48	4525
		Итого эксплуатация машин:				447662,39	3910
		Итого материалов:				362253,46	3164
		Накладные расходы	%	99		512881,86	4480
		Сметная прибыль	%	8		137694,20	1203
		Сметная стоимость:				1858871,71	16235
65	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0006		218,00	1
66	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,0600		3793,82	228
		Итого оплата труда:				872,69	52
		Итого эксплуатация машин:				147,94	9
		Итого материалов:				2810,50	169
		Накладные расходы	%	99		863,96	52
		Сметная прибыль	%	8		372,62	22
		Сметная стоимость:				5030,41	302
67	1122-0601-1107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0033		255662,19	844
		Итого оплата труда:				59375,39	196
		Итого эксплуатация машин:				32709,42	108
		Итого материалов:				175862,77	580
		Накладные расходы	%	99		58781,64	194
		Сметная прибыль	%	8		25155,51	83
		Сметная стоимость:				339599,33	1121
68	1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	2,0000		2069,02	4138
		Итого оплата труда:				814,07	1628
		Итого эксплуатация машин:				4,89	10
		Итого материалов:				1252,20	2504
		Накладные расходы	%	118		960,60	1921
		Сметная прибыль	%	8		242,37	485
		Сметная стоимость:				3272,00	6544
69	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	2,0000		1364,00	2728
70	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		4577,55	4578
		Итого оплата труда: Страниц - 68				2886,08	2886
		Итого эксплуатация машин:				1587,42	1587

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				535,05	535
		Накладные расходы	%	99		2857,22	2857
		Сметная прибыль	%	8		594,78	595
		Сметная стоимость:				8029,55	8030
71	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2,0000		1358,26	2717
		Итого оплата труда:				1157,26	2315
		Итого эксплуатация машин:				118,27	237
		Итого материалов:				93,39	187
		Накладные расходы	%	99		1145,69	2291
		Сметная прибыль	%	8		200,32	401
		Сметная стоимость:				2704,26	5409
		Кран полиэтиленовый диаметром 110 мм - 1 шт					
74	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1250		18610,33	2326
		Итого оплата труда:				1201,72	150
		Итого эксплуатация машин:				1048,02	131
		Итого материалов:				16553,86	2069
		Накладные расходы	%	91		1093,56	137
		Сметная прибыль	%	8		1576,31	197
		Сметная стоимость:				21280,20	2660
75	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,0010		33911,65	34
		Итого оплата труда:				7671,17	8
		Итого эксплуатация машин:				1743,18	2
		Итого материалов:				24833,87	25
		Накладные расходы	%	91		6980,76	7
		Сметная прибыль	%	8		3271,39	3
		Сметная стоимость:				44163,81	44
76	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,0000		631,00	2524
		Итого оплата труда:				631,00	2524
		Накладные расходы	%	72		454,32	1817
		Сметная прибыль	%	8		86,83	347
		Сметная стоимость:				1172,15	4689
77	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,0000		2555,00	10220
78	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка чугунных фасонных частей диам. 200 мм (коверы)	т	0,0063		278360,43	1754
		Итого оплата труда:				32909,52	207
		Итого эксплуатация машин: Страниц - 68				13449,63	85
		Итого материалов:				235709,70	1485

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		32580,42	205
		Сметная прибыль	%	8		24875,27	157
		Сметная стоимость:				335816,12	2116
79	2304-0105-1001 РСНБ РК 2015	Уличный лючок чугунный для газа	шт.	1,0000		16505,00	16505
80	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4: ОПТ 6)	шт	2,0000		1617,53	3235
		Итого оплата труда:				1019,63	2039
		Итого эксплуатация машин:				55,32	111
		Итого материалов:				552,82	1106
		Накладные расходы	%	118		1203,17	2406
		Сметная прибыль	%	8		225,66	451
		Сметная стоимость:				3046,35	6093
81	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,1138		28919,00	3290
82	1124-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2,0000		15274,31	30549
		Итого оплата труда:				11321,40	22643
		Итого эксплуатация машин:				5080,99	10162
		Итого материалов:				199,46	399
		Накладные расходы	%	99		11208,19	22416
		Сметная прибыль	%	8		2118,60	4237
		Сметная стоимость:				28601,10	57202
84	1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	2,0000		10082,79	20166
		Итого оплата труда:				8597,24	17194
		Итого эксплуатация машин:				1284,72	2569
		Итого материалов:				615,07	1230
		Накладные расходы	%	61		5244,32	10489
		Сметная прибыль	%	8		1226,17	2452
		Сметная стоимость:				16553,27	33107
86	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,0000		1202,63	2405
		Итого оплата труда:				608,09	1216
		Итого эксплуатация машин:				796,91	1594
		Накладные расходы	%	99		602,01	1204
		Сметная прибыль	%	8		144,37	289
		Сметная стоимость:				1949,01	3898

1	2	3	4	5	6	7	8
88	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,0000		1364,00	1364
		Кран полиэтиленовый диаметром 160 мм - 1 шт					
89	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1250		18610,33	2326
		Итого оплата труда:				1201,72	150
		Итого эксплуатация машин:				1048,02	131
		Итого материалов:				16553,86	2069
		Накладные расходы	%	91		1093,56	137
		Сметная прибыль	%	8		1576,31	197
		Сметная стоимость:				21280,20	2660
90	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,0010		33911,65	34
		Итого оплата труда:				7671,17	8
		Итого эксплуатация машин:				1743,18	2
		Итого материалов:				24833,87	25
		Накладные расходы	%	91		6980,76	7
		Сметная прибыль	%	8		3271,39	3
		Сметная стоимость:				44163,81	44
91	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,6000		631,00	2903
		Итого оплата труда:				631,00	2903
		Накладные расходы	%	72		454,32	2090
		Сметная прибыль	%	8		86,83	399
		Сметная стоимость:				1172,15	5392
92	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,6000		2555,00	11753
93	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка чугунных фасонных частей диам. 200 мм (коверы)	т	0,0063		278360,43	1754
		Итого оплата труда:				32909,52	207
		Итого эксплуатация машин:				13449,63	85
		Итого материалов:				235709,70	1485
		Накладные расходы	%	99		32580,42	205
		Сметная прибыль	%	8		24875,27	157
		Сметная стоимость:				335816,12	2116
94	2304-0105-1001 РСНБ РК 2015	Уличный лючок чугунный для газа	шт.	1,0000		16505,00	16505
95	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4: ОПТ 6)	шт	2,0000		1617,53	3235
		Итого оплата труда:				1019,63	2039
		Итого эксплуатация машин: Страниц - 68				55,32	111
		Итого материалов:				552,82	1106

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	118		1203,17	2406
		Сметная прибыль	%	8		225,66	451
		Сметная стоимость:				3046,35	6093
96	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,1138		28919,00	3290
97	1124-0108-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	1,0000		25446,10	25446
		Итого оплата труда:				17430,86	17431
		Итого эксплуатация машин:				10115,66	10116
		Итого материалов:				403,41	403
		Накладные расходы	%	99		17256,56	17257
		Сметная прибыль	%	8		3416,21	3416
		Сметная стоимость:				46118,87	46119
99	1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	1,0000		10082,79	10083
		Итого оплата труда:				8597,24	8597
		Итого эксплуатация машин:				1284,72	1285
		Итого материалов:				615,07	615
		Накладные расходы	%	61		5244,32	5244
		Сметная прибыль	%	8		1226,17	1226
		Сметная стоимость:				16553,27	16553
101	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,0000		1202,63	2405
		Итого оплата труда:				608,09	1216
		Итого эксплуатация машин:				796,91	1594
		Накладные расходы	%	99		602,01	1204
		Сметная прибыль	%	8		144,37	289
		Сметная стоимость:				1949,01	3898
103	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,0000		1364,00	1364
		Установка задвижки Д-150 в ограде на полиэтиленовом газопроводе д400мм					
104	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,6400		2098,47	1343
		Итого оплата труда:				259,83	166
		Итого эксплуатация машин:				129,27	83
		Итого материалов:				1750,12	1120
		Накладные расходы	%	94		244,24	156
		Сметная прибыль	%	8		187,42	120

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2530,12	1619
105	1125-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Задвижка диаметром 500 мм. Устройство фундаментов и гравийно-щебеночной площадки узла	узел задвижки	1,0000		211597,80	211598
		Итого оплата труда:				74656,24	74656
		Итого эксплуатация машин:				76802,95	76803
		Итого материалов:				83626,85	83627
		Накладные расходы	%	91		67937,18	67937
		Сметная прибыль	%	8		22362,80	22363
		Сметная стоимость:				301897,78	301898
106	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,3000		16274,00	4882
107	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,9200		818,40	1571
		Итого оплата труда:				224,73	431
		Итого эксплуатация машин:				19,67	38
		Итого материалов:				576,14	1106
		Накладные расходы	%	93		209,00	401
		Сметная прибыль	%	8		82,19	158
		Сметная стоимость:				1109,60	2130
108	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,4800		631,00	303
		Итого оплата труда:				631,00	303
		Накладные расходы	%	72		454,32	218
		Сметная прибыль	%	8		86,83	42
		Сметная стоимость:				1172,15	563
109	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,4800		2555,00	1226
110	1125-0111-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Задвижка диаметром 500 мм. Сборка и установка узла	узел задвижки	1,0000		704118,11	704118
		Итого оплата труда:				154479,24	154479
		Итого эксплуатация машин:				238304,01	238304
		Итого материалов:				374884,10	374884
		Накладные расходы	%	91		140576,11	140576
		Сметная прибыль	%	8		67575,54	67576
		Сметная стоимость:				912269,76	912270
112	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2,0000		1358,26	2717
		Итого оплата труда:				1157,26	2315

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				118,27	237
		Итого материалов:				93,39	187
		Накладные расходы	%	99		1145,69	2291
		Сметная прибыль	%	8		200,32	401
		Сметная стоимость:				2704,26	5409
				Узел выхода газопровода д=160 мм			
114	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0026		1081094,56	2811
		Итого оплата труда:				660652,37	1718
		Итого эксплуатация машин:				485413,69	1262
		Итого материалов:				80151,87	208
		Накладные расходы	%	99		654045,85	1701
		Сметная прибыль	%	8		138811,23	361
		Сметная стоимость:				1873951,64	4872
116	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8,0000		1202,63	9621
		Итого оплата труда:				608,09	4865
		Итого эксплуатация машин:				796,91	6375
		Накладные расходы	%	99		602,01	4816
		Сметная прибыль	%	8		144,37	1155
		Сметная стоимость:				1949,01	15592
121	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0087		1208295,65	10553
		Итого оплата труда:				518062,48	4525
		Итого эксплуатация машин:				447662,39	3910
		Итого материалов:				362253,46	3164
		Накладные расходы	%	99		512881,86	4480
		Сметная прибыль	%	8		137694,20	1203
		Сметная стоимость:				1858871,71	16235
122	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0006		218,00	1
123	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,0600		3793,82	228
		Итого оплата труда:				872,69	52
		Итого эксплуатация машин:				147,94	9
		Итого материалов:				2810,50	169
		Накладные расходы	%	99		863,96	52
		Сметная прибыль Страниц - 68	%	8		372,62	22
		Сметная стоимость:				5030,41	302

1	2	3	4	5	6	7	8
124	1122-0601-1107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0033		255662,19	844
		Итого оплата труда:				59375,39	196
		Итого эксплуатация машин:				32709,42	108
		Итого материалов:				175862,77	580
		Накладные расходы	%	99		58781,64	194
		Сметная прибыль	%	8		25155,51	83
		Сметная стоимость:				339599,33	1121
125	1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	2,0000		2069,02	4138
		Итого оплата труда:				814,07	1628
		Итого эксплуатация машин:				4,89	10
		Итого материалов:				1252,20	2504
		Накладные расходы	%	118		960,60	1921
		Сметная прибыль	%	8		242,37	485
		Сметная стоимость:				3272,00	6544
126	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	2,0000		1364,00	2728
127	84-020602-0202	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м	секция (2 метра)	3,0000		38632,00	115896
		Итого оплата труда рабочих:				7224,00	21672
		Итого эксплуатация машин:				4666,00	13998
		Итого материалов:				26742,00	80226
		Накладные расходы				6060,00	18180
		Сметная прибыль				3575,36	10726
		Сметная стоимость:				48267,36	144802
27.1.	84-020602-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м	секция (2 метра)	3,0000		38632,00	115896
		Итого оплата труда рабочих:				7224,00	21672
		Итого эксплуатация машин:				4666,00	13998
		Итого материалов:				26742,00	80226
		Накладные расходы	%	75		6060,00	18180
		Сметная прибыль	%	8		3575,36	10726
		Сметная стоимость:				48267,36	144802
128	84-020602-0202	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м	секция (2 метра)	1,0000		38632,00	38632
		Итого оплата труда рабочих:				7224,00	7224
		Итого эксплуатация машин:				4666,00	4666
		Итого материалов:				26742,00	26742
		Накладные расходы				6060,00	6060
		Сметная прибыль				3575,36	3575

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				48267,36	48267
28.1.	84-020602-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м	секция (2 метра)	1,0000		38632,00	38632
		Итого оплата труда рабочих:				7224,00	7224
		Итого эксплуатация машин:				4666,00	4666
		Итого материалов:				26742,00	26742
		Накладные расходы	%	75		6060,00	6060
		Сметная прибыль	%	8		3575,36	3575
		Сметная стоимость:				48267,36	48267
129	84-020602-0202	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м	секция (2 метра)	1,0000		19316,00	19316
		Итого оплата труда рабочих:				3612,00	3612
		Итого эксплуатация машин:				2333,00	2333
		Итого материалов:				13371,00	13371
		Накладные расходы				3030,00	3030
		Сметная прибыль				1787,68	1788
		Сметная стоимость:				24133,68	24134
29.1.	84-020602-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016 К=0,5	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м	секция (2 метра)	1,0000		19316,00	19316
		Итого оплата труда рабочих:				3612,00	3612
		Итого эксплуатация машин:				2333,00	2333
		Итого материалов:				13371,00	13371
		Накладные расходы	%	75		3030,00	3030
		Сметная прибыль	%	8		1787,68	1788
		Сметная стоимость:				24133,68	24134
130	84-020605-0202	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 1,5 м, тип М4	шт.	1,0000		30373,00	30373
		Итого оплата труда рабочих:				5490,00	5490
		Итого эксплуатация машин:				117,00	117
		Итого материалов:				837,00	837
		Итого оборудование:				23929,00	23929
		Накладные расходы				4144,50	4145
		Сметная прибыль				847,08	847
		Сметная стоимость:				35364,58	35365
30.1.	84-020605-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 1,5 м, тип М4	шт.	1,0000		6444,00	6444
		Итого оплата труда рабочих:				5490,00	5490
		Итого эксплуатация машин:				117,00	117
		Итого материалов:				837,00	837
		Накладные расходы	%	75		4144,50	4145
		Сметная прибыль	%	8		847,08	847

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				11435,58	11436
30.2	8С84-020605-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 1,5 м, тип М4	шт.	1,0000		23929,00	23929
		Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ					
131	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоеки столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2250		2091,60	471
		Итого оплата труда:				2091,60	471
		Накладные расходы	%	72		1505,95	339
		Сметная прибыль	%	8		287,80	65
		Сметная стоимость:				3885,36	874
132	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,8100		3848,58	3117
		Итого оплата труда:				259,83	210
		Итого эксплуатация машин:				129,27	105
		Итого материалов:				3500,23	2835
		Накладные расходы	%	94		244,24	198
		Сметная прибыль	%	8		327,43	265
		Сметная стоимость:				4420,25	3580
133	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2630		24025,59	6319
		Итого оплата труда:				4589,08	1207
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	289
		Итого материалов:				18552,63	4879
		Накладные расходы	%	91		4176,07	1098
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	593
		Сметная стоимость:				30457,79	8010
134	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,2800		2084,51	15175
		Итого оплата труда:				497,26	3620
		Итого эксплуатация машин:				40,57	295
		Итого материалов:				1552,54	11302
		Накладные расходы	%	93		462,45	3367
		Сметная прибыль	%	8		203,76	1483
		Сметная стоимость:				2750,72	20025
135	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,0596		89721,34	5346
		Итого оплата труда:				85334,52	5084
		Итого эксплуатация машин:				2398,47	143
		Итого материалов:				2487,87	148
		Накладные расходы	%	69		58880,82	3508

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		11888,17	708
		Сметная стоимость:				160490,33	9562
136	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0512		207120,00	10600
137	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0084		1511016,00	12693
138	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,1000		88,17	273
		Итого оплата труда:				35,94	111
		Итого эксплуатация машин:				2,22	7
		Итого материалов:				50,23	156
		Накладные расходы	%	69		24,80	77
		Сметная прибыль	%	8		9,04	28
		Сметная стоимость:				122,00	378
139	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,1000		141,83	440
		Итого оплата труда:				42,17	131
		Итого эксплуатация машин:				3,13	10
		Итого материалов:				96,94	301
		Накладные расходы	%	69		29,10	90
		Сметная прибыль	%	8		13,67	42
		Сметная стоимость:				184,60	572
140	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0020		601334,41	1203
		Итого оплата труда:				473996,54	948
		Итого эксплуатация машин:				193739,12	387
		Итого материалов:				13642,29	27
		Накладные расходы	%	99		469256,57	939
		Сметная прибыль	%	8		85647,28	171
		Сметная стоимость:				1156238,26	2312
142	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0012		584121,20	701
		Итого оплата труда:				467487,40	561
		Итого эксплуатация машин:				179817,38	216
		Итого материалов:				11519,82	14
		Накладные расходы	%	99		462812,53	555
		Сметная прибыль	%	8		83754,70	101

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1130688,42	1357
144	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,0520		741,74	780
		Итого оплата труда:				610,88	643
		Итого эксплуатация машин:				0,92	1
		Итого материалов:				130,35	137
		Накладные расходы	%	80		488,70	514
		Сметная прибыль	%	8		98,44	104
		Сметная стоимость:				1328,88	1398
145	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,0000		1311,37	2623
		Итого оплата труда:				1099,84	2200
		Итого эксплуатация машин:				73,29	147
		Итого материалов:				170,22	340
		Накладные расходы	%	99		1088,84	2178
		Сметная прибыль	%	8		192,02	384
		Сметная стоимость:				2592,23	5184
147	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4,0000		462,02	1848
		Итого оплата труда:				407,68	1631
		Итого эксплуатация машин:				33,12	132
		Итого материалов:				21,22	85
		Накладные расходы	%	99		403,60	1614
		Сметная прибыль	%	8		69,25	277
		Сметная стоимость:				934,88	3740
152	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,0000		24599,40	24599
		Итого оплата труда:				11623,85	11624
		Итого эксплуатация машин:				900,20	900
		Итого материалов:				12331,20	12331
		Накладные расходы	%	98		11391,37	11391
		Сметная прибыль	%	8		2879,26	2879
		Сметная стоимость:				38870,03	38870
153	Перечень оборуд., материалов п.1	Стоимость газорегуляторного пункта ГРПШ-400-01 с регулятором давления РДНК-400М	к-т	1,0000		126347,71	126348
154	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,0000		3138,57	3139
		Итого оплата труда:				2901,26	2901
		Итого эксплуатация машин:				268,73	269
		Итого материалов:				85,84	86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	75		2175,95	2176
		Сметная прибыль	%	8		425,16	425
		Сметная стоимость:				5739,68	5740
155	Перечень оборуд., материалов п.2	Стоимость счетчика газа СГ-ЭКВз-Т1-250	к-т	1,0000		666011,20	666011
157	1124-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1,0000		7843,22	7843
		Итого оплата труда:				4564,94	4565
		Итого эксплуатация машин:				3060,11	3060
		Итого материалов:				1130,43	1130
		Накладные расходы	%	99		4519,29	4519
		Сметная прибыль	%	8		989,00	989
		Сметная стоимость:				13351,52	13352
		Опоры под задвижки 2шт.					
159	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,3200		1352,07	1785
		Итого оплата труда:				1352,07	1785
		Накладные расходы	%	72		973,49	1285
		Сметная прибыль	%	8		186,04	246
		Сметная стоимость:				2511,61	3315
160	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,8200		631,00	517
		Итого оплата труда:				631,00	517
		Накладные расходы	%	72		454,32	373
		Сметная прибыль	%	8		86,83	71
		Сметная стоимость:				1172,15	961
161	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,5000		3848,58	1924
		Итого оплата труда:				259,83	130
		Итого эксплуатация машин:				129,27	65
		Итого материалов:				3500,23	1750
		Накладные расходы	%	94		244,24	122
		Сметная прибыль	%	8		327,43	164
		Сметная стоимость:				4420,25	2210
162	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2000		24025,59	4805
		Итого оплата труда:				4589,08	918
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	219
		Итого материалов:				18552,63	3711
		Накладные расходы	%	91		4176,07	835
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	451

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				30457,79	6092
163	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0204		21766,14	443
		Итого оплата труда:				11902,84	242
		Итого эксплуатация машин:				10325,42	210
		Итого материалов:				2109,42	43
		Накладные расходы	%	69		8212,96	167
		Сметная прибыль	%	8		2398,33	49
		Сметная стоимость:				32377,42	659
164	2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,0212		445117,00	9420
165	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6105		88,17	54
		Итого оплата труда:				35,94	22
		Итого эксплуатация машин:				2,22	1
		Итого материалов:				50,23	31
		Накладные расходы	%	69		24,80	15
		Сметная прибыль	%	8		9,04	6
		Сметная стоимость:				122,00	74
166	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,2210		70,91	87
		Итого оплата труда:				21,09	26
		Итого эксплуатация машин:				1,57	2
		Итого материалов:				48,47	59
		Накладные расходы	%	69		14,55	18
		Сметная прибыль	%	8		6,84	8
		Сметная стоимость:				92,30	113
167	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	3,6400		2084,51	7588
		Итого оплата труда:				497,26	1810
		Итого эксплуатация машин:				40,57	148
		Итого материалов:				1552,54	5651
		Накладные расходы	%	93		462,45	1683
		Сметная прибыль	%	8		203,76	742
		Сметная стоимость:				2750,72	10013
		Устройство ограждения ГРПШ-13-2НУ1					
168	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,3738		2091,60	2873
		Итого оплата труда: Страниц - 68				2091,60	2873
		Накладные расходы	%	72		1505,95	2069

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		287,80	395
		Сметная стоимость:				3885,36	5338
169	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,4700		24025,59	11292
		Итого оплата труда:				4589,08	2157
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	516
		Итого материалов:				18552,63	8720
		Накладные расходы	%	91		4176,07	1963
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	1060
		Сметная стоимость:				30457,79	14315
170	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,7500		3848,58	6735
		Итого оплата труда:				259,83	455
		Итого эксплуатация машин:				129,27	226
		Итого материалов:				3500,23	6125
		Накладные расходы	%	94		244,24	427
		Сметная прибыль	%	8		327,43	573
		Сметная стоимость:				4420,25	7735
171	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,4054		89721,34	36377
		Итого оплата труда:				85334,52	34598
		Итого эксплуатация машин:				2398,47	972
		Итого материалов:				2487,87	1009
		Накладные расходы	%	69		58880,82	23873
		Сметная прибыль	%	8		11888,17	4820
		Сметная стоимость:				160490,33	65069
172	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4043		207120,00	83730
173	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0014		200630,00	287
174	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	30,8000		1149,00	35389
175	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,4334		137882,76	59764
		Итого оплата труда:				107572,44	46626
		Итого эксплуатация машин:				35679,90	15465
		Итого материалов:				5196,86	2253
		Накладные расходы	%	69		74224,98	32172
		Сметная прибыль	%	8		16968,62	7355
		Сметная стоимость:				229076,37	99291

1	2	3	4	5	6	7	8
176	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	28,0000		68,78	1926
		Итого оплата труда:				27,59	773
		Итого эксплуатация машин:				2,70	76
		Итого материалов:				38,90	1089
		Накладные расходы	%	69		19,04	533
		Сметная прибыль	%	8		7,03	197
		Сметная стоимость:				94,84	2656
177	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	56,0000		70,91	3971
		Итого оплата труда:				21,09	1181
		Итого эксплуатация машин:				1,57	88
		Итого материалов:				48,47	2714
		Накладные расходы	%	69		14,55	815
		Сметная прибыль	%	8		6,84	383
		Сметная стоимость:				92,30	5169
178	84-020605-0201	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,0000		34857,00	34857
		Итого оплата труда рабочих:				5490,00	5490
		Итого эксплуатация машин:				117,00	117
		Итого материалов:				857,00	857
		Итого оборудование:				28393,00	28393
		Накладные расходы				4144,50	4145
		Сметная прибыль				848,68	849
		Сметная стоимость:				39850,18	39851
78.1.	84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,0000		6464,00	6464
		Итого оплата труда рабочих:				5490,00	5490
		Итого эксплуатация машин:				117,00	117
		Итого материалов:				857,00	857
		Накладные расходы	%	75		4144,50	4145
		Сметная прибыль	%	8		848,68	849
		Сметная стоимость:				11457,18	11457
78.2.	8С84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,0000		28393,00	28393
179	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый навесной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,0000		1895,00	1895
180	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	шт	58,0000		22626,96	1312364
		Итого оплата труда:				3456,35	200468
		Итого эксплуатация машин:				1866,14	108236

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				17930,40	1039963
		Накладные расходы	%	99		3421,79	198464
		Сметная прибыль	%	8		2083,90	120866
		Сметная стоимость:				28132,65	1631694
181	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	2,3200		28919,00	67092
182	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	19,9421		818,40	16321
		Итого оплата труда:				224,73	4482
		Итого эксплуатация машин:				19,67	392
		Итого материалов:				576,14	11489
		Накладные расходы	%	93		209,00	4168
		Сметная прибыль	%	8		82,19	1639
		Сметная стоимость:				1109,60	22128
183	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	29,0000		13470,00	390630
184	2302-0302-8906 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	58,0000		489,00	28362
185	1125-0114-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Свеча вытяжная длиной 25 м диаметром 50 мм на трубопровод диаметром до 800 мм. Устройство с установкой фундаментов	свеча	6,0000		111846,09	671077
		Итого оплата труда:				52775,87	316655
		Итого эксплуатация машин:				53307,72	319846
		Итого материалов:				19044,37	114266
		Накладные расходы	%	91		48026,04	288156
		Сметная прибыль	%	8		12789,77	76739
		Сметная стоимость:				172661,90	1035971
186	1125-0114-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Свеча вытяжная диаметром 50 мм на трубопроводах диаметром до 800 мм. Устройство с установкой фундаментов. убавлять на каждые 10 м изменения длины	свеча	6,0000		-60104,54	-360627
		Итого оплата труда:				-23847,37	-143084
		Итого эксплуатация машин:				-34124,31	-204746
		Итого материалов:				-12221,03	-73326
		Накладные расходы	%	91		-21701,10	-130207
		Сметная прибыль	%	8		-6544,45	-39267
		Сметная стоимость:				-88350,10	-530101

1	2	3	4	5	6	7	8
187	2301-1306-0306 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 50 мм	м	34,8000		2351,00	81815
188	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,1000		584121,20	58412
		Итого оплата труда:				467487,40	46749
		Итого эксплуатация машин:				179817,38	17982
		Итого материалов:				11519,82	1152
		Накладные расходы	%	99		462812,53	46281
		Сметная прибыль	%	8		83754,70	8375
		Сметная стоимость:				1130688,42	113069
189	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	100,4000		982,00	98593
190	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1000		869383,51	86938
		Итого оплата труда:				210253,20	21025
		Итого эксплуатация машин:				31201,84	3120
		Итого материалов:				628482,67	62848
		Накладные расходы	%	99		208150,67	20815
		Сметная прибыль	%	8		86202,73	8620
		Сметная стоимость:				1163736,91	116374
		Молниеотвод высотой 6,0м					
191	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,8000		1327,48	7699
		Итого оплата труда:				1327,48	7699
		Накладные расходы	%	72		955,79	5544
		Сметная прибыль	%	8		182,66	1059
		Сметная стоимость:				2465,93	14302
192	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,5200		693,04	3133
		Итого оплата труда:				693,04	3133
		Накладные расходы	%	72		498,99	2255
		Сметная прибыль	%	8		95,36	431
		Сметная стоимость:				1287,38	5819
193	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,1000		3848,58	8082
		Итого оплата труда:				259,83	546
		Итого эксплуатация машин:				129,27	271
		Итого материалов:				3500,23	7350
		Накладные расходы	%	94		244,24	513
		Сметная прибыль	%	8		327,43	688

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				4420,25	9283
194	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,2800		26467,44	33878
		Итого оплата труда:				6008,94	7691
		Итого эксплуатация машин:				1830,17	2343
		Итого материалов:				18975,65	24289
		Накладные расходы	%	91		5468,13	6999
		Сметная прибыль	%	8		2554,85	3270
		Сметная стоимость:				34490,42	44148
195	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,7600		818,40	4714
		Итого оплата труда:				224,73	1294
		Итого эксплуатация машин:				19,67	113
		Итого материалов:				576,14	3319
		Накладные расходы	%	93		209,00	1204
		Сметная прибыль	%	8		82,19	473
		Сметная стоимость:				1109,60	6391
196	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0450		16249,14	731
		Итого оплата труда:				15332,75	690
		Итого эксплуатация машин:				884,30	40
		Итого материалов:				291,00	13
		Накладные расходы	%	91		13952,80	628
		Сметная прибыль	%	8		2416,16	109
		Сметная стоимость:				32618,10	1468
197	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5262		200630,00	105564
198	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0452		235804,00	10658
199	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0030		358651,73	1076
		Итого оплата труда:				194492,31	583
		Итого эксплуатация машин:				1157,73	3
		Итого материалов:				163454,00	490
		Накладные расходы	%	91		176988,00	531
		Сметная прибыль	%	8		42851,18	129
		Сметная стоимость:				578490,91	1735

1	2	3	4	5	6	7	8
200	1134-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Антенны телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб. Установка	т металлоконструкций антенны	0,0422		94737,57	3994
		Итого оплата труда:				38923,78	1641
		Итого эксплуатация машин:				44383,92	1871
		Итого материалов:				26809,22	1130
		Накладные расходы	%	76		29582,07	1247
		Сметная прибыль	%	8		9945,57	419
		Сметная стоимость:				134265,21	5661
201	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,5200		629,00	956
202	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,8000		2029,00	7710
203	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5000		1148,00	1722
204	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5000		456,00	684
205	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000		282,00	282
206	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,6000		818,40	2946
		Итого оплата труда:				224,73	809
		Итого эксплуатация машин:				19,67	71
		Итого материалов:				576,14	2074
		Накладные расходы	%	93		209,00	752
		Сметная прибыль	%	8		82,19	296
		Сметная стоимость:				1109,60	3995
207	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,1000		88,17	1067
		Итого оплата труда:				35,94	435
		Итого эксплуатация машин:				2,22	27
		Итого материалов:				50,23	608
		Накладные расходы	%	69		24,80	300
		Сметная прибыль	%	8		9,04	109
		Сметная стоимость:				122,00	1476
208	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,2000		70,91	1716
		Итого оплата труда:				21,09	510
		Итого эксплуатация машин:				1,57	38
		Итого материалов:				48,47	1173
		Накладные расходы	%	69		14,55	352

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6,84	165
		Сметная стоимость:				92,30	2234
209	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,3100		1327,48	3066
		Итого оплата труда:				1327,48	3066
		Накладные расходы	%	72		955,79	2208
		Сметная прибыль	%	8		182,66	422
		Сметная стоимость:				2465,93	5696
210	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,3100		693,04	1601
		Итого оплата труда:				693,04	1601
		Накладные расходы	%	72		498,99	1153
		Сметная прибыль	%	8		95,36	220
		Сметная стоимость:				1287,38	2974
211	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,0000		3823,09	22939
		Итого оплата труда:				978,89	5873
		Итого эксплуатация машин:				183,29	1100
		Итого материалов:				2710,10	16261
		Накладные расходы	%	72		704,80	4229
		Сметная прибыль	%	8		362,23	2173
		Сметная стоимость:				4890,12	29341
212	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12,5000		563,76	7047
		Итого оплата труда:				150,32	1879
		Итого эксплуатация машин:				23,25	291
		Итого материалов:				395,89	4949
		Накладные расходы	%	72		108,23	1353
		Сметная прибыль	%	8		53,76	672
		Сметная стоимость:				725,75	9072
213	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	20,0000		1202,63	24053
		Итого оплата труда:				608,09	12162
		Итого эксплуатация машин:				796,91	15938
		Накладные расходы	%	99		602,01	12040
		Сметная прибыль	%	8		144,37	2887
		Сметная стоимость:				1949,01	38980
214	2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		2132,00	2132

1	2	3	4	5	6	7	8
215	2302-0303-0506 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,0000		1049,00	11539
216	2302-0302-1210 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000		2207,00	13242
217	2302-0303-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		1868,00	3736
218	2302-0101-0222 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000		3728,00	7456
219	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	15,0000		833,00	12495
220	2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7,0000		549,00	3843
221	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2,0000		1772,21	3544
		Итого оплата труда:				896,88	1794
		Итого эксплуатация машин:				1173,43	2347
		Накладные расходы	%	99		887,91	1776
		Сметная прибыль	%	8		212,81	426
		Сметная стоимость:				2872,92	5746
222	2302-0302-5137 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		12823,00	12823
223	2302-0302-3313 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		9651,00	9651
		Консольная опора -10 шт					
228	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	11,0000		2091,60	23008
		Итого оплата труда:				2091,60	23008
		Накладные расходы	%	72		1505,95	16565
		Сметная прибыль	%	8		287,80	3166
		Сметная стоимость:				3885,36	42739
229	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,0000		693,04	2772
		Итого оплата труда:				693,04	2772
		Накладные расходы	%	72		498,99	1996
		Сметная прибыль	%	8		95,36	381
		Сметная стоимость:				1287,38	5150
230	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны	м3	7,7000		24611,93	189512
		Итого оплата труда:				4249,49	32721
		Итого эксплуатация машин: Страниц - 68				1657,46	12762
		Итого материалов:				19016,33	146426

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		3867,04	29776
		Сметная прибыль	%	8		2278,32	17543
		Сметная стоимость:				30757,29	236831
231	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1366		358651,73	48992
		Итого оплата труда:				194492,31	26568
		Итого эксплуатация машин:				1157,73	158
		Итого материалов:				163454,00	22328
		Накладные расходы	%	91		176988,00	24177
		Сметная прибыль	%	8		42851,18	5853
		Сметная стоимость:				578490,91	79022
232	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	38,4000		2084,51	80045
		Итого оплата труда:				497,26	19095
		Итого эксплуатация машин:				40,57	1558
		Итого материалов:				1552,54	59617
		Накладные расходы	%	93		462,45	17758
		Сметная прибыль	%	8		203,76	7824
		Сметная стоимость:				2750,72	105628
233	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т	0,7188		21766,14	15645
		Итого оплата труда:				11902,84	8556
		Итого эксплуатация машин:				10325,42	7422
		Итого материалов:				2109,42	1516
		Накладные расходы	%	69		8212,96	5903
		Сметная прибыль	%	8		2398,33	1724
		Сметная стоимость:				32377,42	23273
234	2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,7476		445117,00	332748
235	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,1264		88,17	1775
		Итого оплата труда:				35,94	723
		Итого эксплуатация машин:				2,22	45
		Итого материалов:				50,23	1011
		Накладные расходы	%	69		24,80	499
		Сметная прибыль	%	8		9,04	182
		Сметная стоимость:				122,00	2455
236	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	40,2528		176,77	7116
		Итого оплата труда:				42,17	1698
		Итого эксплуатация машин:				3,13	126

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				131,89	5309
		Накладные расходы	%	69		29,10	1171
		Сметная прибыль	%	8		16,47	663
		Сметная стоимость:				222,34	8950
237	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка опозновательных знаков на металлических стойках	шт	55,0000		4000,44	220024
		Итого оплата труда:				3069,71	168834
		Итого эксплуатация машин:				686,10	37736
		Итого материалов:				456,73	25120
		Накладные расходы	%	108		3315,28	182341
		Сметная прибыль	%	8		585,26	32189
		Сметная стоимость:				7900,98	434554
238	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (стойки)	т	0,4576		491540,00	224929
239	2401-0201-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Знаки опозновательные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	м2	21,8680		20141,00	440443
240	1124-0202-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	2,0000		280503,18	561006
		Итого оплата труда:				10157,16	20314
		Итого эксплуатация машин:				2901,30	5803
		Итого материалов:				267444,72	534889
		Накладные расходы	%	99		10055,59	20111
		Сметная прибыль	%	8		23244,70	46489
		Сметная стоимость:				313803,47	627607
241	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Укладка сигнальной ленты	м	9791,0000		563,76	5519775
		Итого оплата труда:				150,32	1471742
		Итого эксплуатация машин:				23,25	227676
		Итого материалов:				395,89	3876125
		Накладные расходы	%	72		108,23	1059654
		Сметная прибыль	%	8		53,76	526354
		Сметная стоимость:				725,75	7105784

1	2	3	4	5	6	7	8
243	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	9791,0000		302,49	2961706
		Итого оплата труда:				156,11	1528490
		Итого эксплуатация машин:				144,84	1418126
		Итого материалов:				40,39	395487
		Накладные расходы	%	72		112,40	1100513
		Сметная прибыль	%	8		33,19	324977
		Сметная стоимость:				448,08	4387196
245	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015	Пункт контрольный. Устройство	шт.	2,0000		26220,17	52440
		Итого оплата труда:				2496,60	4993
		Итого эксплуатация машин:				551,70	1103
		Итого материалов:				23385,07	46770
		Накладные расходы	%	99		2471,63	4943
		Сметная прибыль	%	8		2295,34	4591
		Сметная стоимость:				30987,15	61974
246	СТПЕРЕЧЕНЬ п.10	Контрольно-измерительный пункт	к-т	2,0000		242405,66	484811
247	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36,2500		88,17	3196
		Итого оплата труда:				35,94	1303
		Итого эксплуатация машин:				2,22	80
		Итого материалов:				50,23	1821
		Накладные расходы	%	69		24,80	899
		Сметная прибыль	%	8		9,04	328
		Сметная стоимость:				122,00	4423
248	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	36,2500		741,74	26888
		Итого оплата труда:				610,88	22144
		Итого эксплуатация машин:				0,92	33
		Итого материалов:				130,35	4725
		Накладные расходы	%	80		488,70	17715
		Сметная прибыль	%	8		98,44	3568
		Сметная стоимость:				1328,88	48172
249	1125-0121-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка седловидными грузами при укладке с бровки траншеи	м3 груза	0,6500		24589,01	15983
		Итого оплата труда:				3531,16	2295
		Итого эксплуатация машин:				3532,16	2296
		Итого материалов:				18312,84	11903

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		3213,36	2089
		Сметная прибыль	%	8		2224,19	1446
		Сметная стоимость:				30026,55	19517
250	СТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.13	Контейнер текстильный КТ-М-140	шт	10,0000		1607,14	16071
		Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия					
251	1 127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	2,5500		2347,82	5987
		Итого оплата труда:				1734,86	4424
		Итого эксплуатация машин:				1033,42	2635
		Накладные расходы	%	108		1873,65	4778
		Сметная прибыль	%	8		337,72	861
		Сметная стоимость:				4559,19	11626
252	1 127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	51,0000		627,83	32020
		Итого оплата труда:				79,93	4076
		Итого эксплуатация машин:				186,25	9499
		Итого материалов:				408,98	20858
		Накладные расходы	%	108		86,32	4403
		Сметная прибыль	%	8		57,13	2914
		Сметная стоимость:				771,29	39336
253	1 127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	51,0000		446,68	22781
		Итого оплата труда:				34,18	1743
		Итого эксплуатация машин:				107,58	5487
		Итого материалов:				334,02	17035
		Накладные расходы	%	108		36,92	1883
		Сметная прибыль	%	8		38,69	1973
		Сметная стоимость:				522,29	26637
254	1 127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	51,0000		1434,20	73144
		Итого оплата труда:				60,39	3080
		Итого эксплуатация машин:				89,93	4586
		Итого материалов:				1308,45	66731
		Накладные расходы	%	108		65,22	3326
		Сметная прибыль	%	8		119,95	6118

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1619,37	82588
255	1 127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	51,0000		326,18	16635
		Итого оплата труда:				0,19	10
		Итого эксплуатация машин:				0,04	2
		Итого материалов:				325,94	16623
		Накладные расходы	%	108		0,21	11
		Сметная прибыль	%	8		26,11	1332
		Сметная стоимость:				352,50	17977
		Разборка и восстановление гравийного покрытия					
256	1 127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	5,0000		317,45	1587
		Итого оплата труда:				131,63	658
		Итого эксплуатация машин:				230,05	1150
		Накладные расходы	%	108		142,16	711
		Сметная прибыль	%	8		36,77	184
		Сметная стоимость:				496,38	2482
257	1 127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	25,0000		110,52	2763
		Итого оплата труда:				43,95	1099
		Итого эксплуатация машин:				90,71	2268
		Итого материалов:				0,32	8
		Накладные расходы	%	108		47,46	1187
		Сметная прибыль	%	8		12,64	316
		Сметная стоимость:				170,62	4265
258	1 127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	25,0000		111,79	2795
		Итого оплата труда:				51,32	1283
		Итого эксплуатация машин:				81,11	2028
		Итого материалов:				0,24	6
		Накладные расходы	%	108		55,42	1386
		Сметная прибыль	%	8		13,38	334
		Сметная стоимость:				180,59	4515
259	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,0000		1373,00	6865
		Предварительное пневматическое испытание газопровода					

1	2	3	4	5	6	7	8
260	1 125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	5,1000		801002,98	4085115
		Итого оплата труда:				222468,10	1134587
		Итого эксплуатация машин:				683590,05	3486309
		Итого материалов:				7996,93	40784
		Накладные расходы	%	91		202445,97	1032474
		Сметная прибыль	%	8		80275,92	409407
		Сметная стоимость:				1083724,86	5526997
261	1 125-0210-0103 РСНБ РК 2015	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 150 мм	км	4,6920		1096193,14	5143338
		Итого оплата труда:				300758,10	1411157
		Итого эксплуатация машин:				942334,99	4421436
		Итого материалов:				8346,15	39160
		Накладные расходы	%	91		273689,87	1284153
		Сметная прибыль	%	8		109590,64	514199
		Сметная стоимость:				1479473,65	6941690
		Предварительное пневматическое испытание переходов через автодороги					
262	1 125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,2040		801002,98	163405
		Итого оплата труда:				222468,10	45383
		Итого эксплуатация машин:				683590,05	139452
		Итого материалов:				7996,93	1631
		Накладные расходы	%	91		202445,97	41299
		Сметная прибыль	%	8		80275,92	16376
		Сметная стоимость:				1083724,86	221080
		Пневматическое испытание газопровода					
263	1 125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	5,1000		801002,98	4085115
		Итого оплата труда:				222468,10	1134587
		Итого эксплуатация машин:				683590,05	3486309
		Итого материалов:				7996,93	40784
		Накладные расходы	%	91		202445,97	1032474
		Сметная прибыль	%	8		80275,92	409407
		Сметная стоимость:				1083724,86	5526997

1	2	3	4	5	6	7	8
264	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	4,6920		1096193,14	5143338
		Итого оплата труда:				300758,10	1411157
		Итого эксплуатация машин:				942334,99	4421436
		Итого материалов:				8346,15	39160
		Накладные расходы	%	91		273689,87	1284153
		Сметная прибыль	%	8		109590,64	514199
		Сметная стоимость:				1479473,65	6941690
265	1339-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	425,0000		127,40	54145
		Итого оплата труда:				127,40	54145
		Накладные расходы	%	61		77,71	33028
		Сметная прибыль	%	8		16,41	6974
		Сметная стоимость:				221,52	94147
266	1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	391,0000		254,80	99627
		Итого оплата труда:				254,80	99627
		Накладные расходы	%	61		155,43	60772
		Сметная прибыль	%	8		32,82	12832
		Сметная стоимость:				443,05	173231
267	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	425,0000		952,89	404979
		Итого оплата труда:				861,70	366223
		Итого эксплуатация машин:				36,63	15568
		Итого материалов:				54,56	23189
		Накладные расходы	%	61		525,64	223396
		Сметная прибыль	%	8		118,28	50270
		Сметная стоимость:				1596,81	678645
268	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	391,0000		1363,23	533023
		Итого оплата труда:				1231,00	481321
		Итого эксплуатация машин:				49,50	19355
		Итого материалов:				82,73	32347
		Накладные расходы	%	61		750,91	293606
		Сметная прибыль	%	8		169,13	66130
		Сметная стоимость:				2283,27	892759
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Страниц - 68	Тенге				53109806
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость оборудования -		Тенге				537133
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				537133
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				9652699
	Материалы -		Тенге				4350288
	Всего заработная плата -		Тенге				4037992
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				16071
		Накладные расходы -	Тенге				2794460
		Накладные НУЧП -	Тенге				2794460
		Сметная прибыль -	Тенге				995773
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				13442931
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3724
		Сметная заработная плата -	Тенге				4037992
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				41489083
	Материалы -		Тенге				6423414
	Всего заработная плата -		Тенге				14953135
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1515869
	Местные материалы -		Тенге				108618
	Транспортные расходы -		Тенге				369548
		Накладные расходы -	Тенге				13136898
		Накладные НУЧП -	Тенге				13136898
		Сметная прибыль -	Тенге				4370078
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				58996059
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15132
		Сметная заработная плата -	Тенге				14953135
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				686567
	Материалы -		Тенге				4969
	Всего заработная плата -		Тенге				95106
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				568992
		Накладные расходы -	Тенге				65623
		Накладные НУЧП -	Тенге				65623
		Сметная прибыль -	Тенге				60175
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				812365
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				95
		Сметная заработная плата -	Тенге				95106
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				744324
	Материалы -		Тенге				12331
	Всего заработная плата -		Тенге				11624
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				719725
		Накладные расходы -	Тенге				11391
		Накладные НУЧП -	Тенге				11391
		Сметная прибыль -	Тенге				60457
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				816173
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11
		Сметная заработная плата -	Тенге				11624

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				74604662
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18963
		Сметная заработная плата -	Тенге				19097857
		Локальная ресурсная смета №2-1-17					
		РАЗДЕЛ 2. Малимар ауылы					
3.2.	1125-0114-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Свеча вытяжная длиной 25 м диаметром 50 мм на трубопровод диаметром до 800 мм. Устройство с установкой фундаментов	свеча	1,0000		111846,09	111846
		Итого оплата труда:				52775,87	52776
		Итого эксплуатация машин:				53307,72	53308
		Итого материалов:				19044,37	19044
		Накладные расходы	%	91		48026,04	48026
		Сметная прибыль	%	8		12789,77	12790
		Сметная стоимость:				172661,90	172662
4.2.	1125-0114-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Свеча вытяжная диаметром 50 мм на трубопроводах диаметром до 800 мм. Устройство с установкой фундаментов. убавлять на каждые 10 м изменения длины	свеча	1,0000		-60104,54	-60105
		Итого оплата труда:				-23847,37	-23847
		Итого эксплуатация машин:				-34124,31	-34124
		Итого материалов:				-12221,03	-12221
		Накладные расходы	%	91		-21701,10	-21701
		Сметная прибыль	%	8		-6544,45	-6544
		Сметная стоимость:				-88350,10	-88350
5.2.	2301-1306-0306 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 50 мм	м	5,8000		2351,00	13636
6.2.	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0100		584121,20	5841
		Итого оплата труда:				467487,40	4675
		Итого эксплуатация машин:				179817,38	1798
		Итого материалов:				11519,82	115
		Накладные расходы	%	99		462812,53	4628
		Сметная прибыль	%	8		83754,70	838
		Сметная стоимость:				1130688,42	11307
7.2.	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,0400		982,00	9859
8.2.	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0100		869383,51	8694

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				210253,20	2103
		Итого эксплуатация машин:				31201,84	312
		Итого материалов:				628482,67	6285
		Накладные расходы	%	99		208150,67	2082
		Сметная прибыль	%	8		86202,73	862
		Сметная стоимость:				1163736,91	11637
1.2.	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка опознавательных знаков на металлических стойках	шт	125,0000		4000,44	500055
		Итого оплата труда:				3069,71	383713
		Итого эксплуатация машин:				686,10	85763
		Итого материалов:				456,73	57092
		Накладные расходы	%	108		3315,28	414410
		Сметная прибыль	%	8		585,26	73157
		Сметная стоимость:				7900,98	987622
4.2.	1124-0202-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 300 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,0000		617840,24	617840
		Итого оплата труда:				21371,40	21371
		Итого эксплуатация машин:				4969,68	4970
		Итого материалов:				591499,16	591499
		Накладные расходы	%	99		21157,69	21158
		Сметная прибыль	%	8		51119,83	51120
		Сметная стоимость:				690117,76	690118
9.2.	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015	Пункт контрольный. Устройство	шт.	5,0000		26220,17	131101
		Итого оплата труда:				2496,60	12483
		Итого эксплуатация машин:				551,70	2759
		Итого материалов:				23385,07	116925
		Накладные расходы	%	99		2471,63	12358
		Сметная прибыль	%	8		2295,34	11477
		Сметная стоимость:				30987,15	154936
0.2.	СТПЕРЕЧЕНЬ п.10	Контрольно-измерительный пункт	к-т	5,0000		242405,66	1212028
1.2.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	52,0000		88,17	4585
		Итого оплата труда:				35,94	1869
		Итого эксплуатация машин:				2,22	115
		Итого материалов:				50,23	2612
		Накладные расходы	%	69		24,80	1289
		Сметная прибыль	%	8		9,04	470
		Сметная стоимость:				122,00	6344

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	52,0000		741,74	38571
		Итого оплата труда:				610,88	31766
		Итого эксплуатация машин:				0,92	48
		Итого материалов:				130,35	6778
		Накладные расходы	%	80		488,70	25413
		Сметная прибыль	%	8		98,44	5119
		Сметная стоимость:				1328,88	69102
3.2.	1125-0121-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка седловидными грузами при укладке с бровки траншеи	м3 груза	10,0000		24589,01	245890
		Итого оплата труда:				3531,16	35312
		Итого эксплуатация машин:				3532,16	35322
		Итого материалов:				18312,84	183128
		Накладные расходы	%	91		3213,36	32134
		Сметная прибыль	%	8		2224,19	22242
		Сметная стоимость:				30026,55	300266
4.2.	СТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.18	Контейнер текстильный КТ-М-300	шт	20,0000		4017,86	80357
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2920198
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				1212028
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				1212028
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				80357
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				80357
		Сметная прибыль -	Тенге				6429
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				86786
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1604318
	Материалы -		Тенге				971258
	Всего заработная плата -		Тенге				522220
		Накладные расходы -	Тенге				539796
		Накладные НУЧП -	Тенге				539796
		Сметная прибыль -	Тенге				171529
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2315643
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				551
		Сметная заработная плата -	Тенге				522220
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				23495
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				23495
		Сметная прибыль -	Тенге				1880
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				25375

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3639832
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				551
		Сметная заработная плата -	Тенге				522220
		Локальная ресурсная смета 2-1-20					
		РАЗДЕЛ 3. Акшолак ауылы					
		Электрохимзащита					
27	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,9000		1327,48	1195
		Итого оплата труда:				1327,48	1195
		Накладные расходы	%	72		955,79	860
		Сметная прибыль	%	8		182,66	164
		Сметная стоимость:				2465,93	2219
28	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,9000		693,04	624
		Итого оплата труда:				693,04	624
		Накладные расходы	%	72		498,99	449
		Сметная прибыль	%	8		95,36	86
		Сметная стоимость:				1287,38	1159
29	2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	0,0400		240,00	10
30	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015	Пункт контрольный. Устройство	шт.	1,0000		5768,91	5769
		Итого оплата труда:				2496,60	2497
		Итого эксплуатация машин:				551,70	552
		Итого материалов:				2933,81	2934
		Накладные расходы	%	99		2471,63	2472
		Сметная прибыль	%	8		659,24	659
		Сметная стоимость:				8899,79	8900
31	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,0404		28919,00	1168
32	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,2000		3848,58	770
		Итого оплата труда:				259,83	52
		Итого эксплуатация машин:				129,27	26
		Итого материалов:				3500,23	700
		Накладные расходы	%	94		244,24	49
		Сметная прибыль	%	8		327,43	65
		Сметная стоимость:				4420,25	884
33	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0035		274733,00	962
34	2306-0135-0804 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-O 2x6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0100		594864,00	5949

1	2	3	4	5	6	7	8
35	СТПЕРЕЧЕНЬ п.10	Контрольно-измерительный пункт	к-т	1,0000		242405,66	242406
36	1308-0303-2401 РСНБ РК 2015	Колонка распределительная с автоматическими выключателями или с рубильником и предохранителями на ток до 63 А. Установка на модульной коробке и присоединение к магистрали из проводов сжилами сечением до 35 мм2	шт.	5,0000		2510,50	12553
		Итого оплата труда:				2117,78	10589
		Итого эксплуатация машин:				159,04	795
		Итого материалов:				285,46	1427
		Накладные расходы	%	72		1524,80	7624
		Сметная прибыль	%	8		322,82	1614
		Сметная стоимость:				4358,13	21791
37	Перечень оборудования и материалов п.9	Блок диодно-резисторный блок БДРМ-25	к-т	5,0000		183150,94	915755
38	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0105		274733,00	2885
39	2306-0135-0804 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-O 2x6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0400		594864,00	23795
40	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	5,0000		3696,77	18484
		Итого оплата труда:				3572,00	17860
		Итого материалов:				124,77	624
		Накладные расходы	%	61		2178,92	10895
		Сметная прибыль	%	8		470,05	2350
		Сметная стоимость:				6345,74	31729
41	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм	шт.	5,0000		626,00	3130
42	2404-0207-3806 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0500		26592,00	1330
		Опозновательный знак совмещенный с КИП-3шт					
43	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015	Пункт контрольный. Устройство	шт.	3,0000		26220,17	78661
		Итого оплата труда:				2496,60	7490
		Итого эксплуатация машин:				551,70	1655
		Итого материалов:				23385,07	70155
		Накладные расходы	%	99		2471,63	7415
		Сметная прибыль	%	8		2295,34	6886
		Сметная стоимость:				30987,15	92961
44	СТПЕРЕЧЕНЬ п.10	Контрольно-измерительный пункт	к-т	3,0000		242405,66	727217
45	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,3000		2091,60	627

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				2091,60	627
		Накладные расходы	%	72		1505,95	452
		Сметная прибыль	%	8		287,80	86
		Сметная стоимость:				3885,36	1166
46	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,3000		693,04	208
		Итого оплата труда:				693,04	208
		Накладные расходы	%	72		498,99	150
		Сметная прибыль	%	8		95,36	29
		Сметная стоимость:				1287,38	386
47	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,0480		4309,98	207
		Итого оплата труда:				964,60	46
		Итого эксплуатация машин:				856,16	41
		Итого материалов:				2815,00	135
		Накладные расходы	%	93		897,08	43
		Сметная прибыль	%	8		416,56	20
		Сметная стоимость:				5623,62	270
48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3394		18346,15	6226
		Итого оплата труда:				1201,72	408
		Итого эксплуатация машин:				1048,02	356
		Итого материалов:				16289,68	5528
		Накладные расходы	%	91		1093,56	371
		Сметная прибыль	%	8		1555,18	528
		Сметная стоимость:				20994,88	7125
49	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0191		21766,14	415
		Итого оплата труда:				11902,84	227
		Итого эксплуатация машин:				10325,42	197
		Итого материалов:				2109,42	40
		Накладные расходы	%	69		8212,96	157
		Сметная прибыль	%	8		2398,33	46
		Сметная стоимость:				32377,42	618
50	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0198		491540,00	9754
51	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,9608		754,04	3741
		Итого оплата труда:				610,88	3030

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				0,92	5
		Итого материалов:				142,65	708
		Накладные расходы	%	80		488,70	2424
		Сметная прибыль	%	8		99,42	493
		Сметная стоимость:				1342,16	6658
52	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0152		304599,81	4638
		Итого оплата труда:				182380,30	2777
		Итого эксплуатация машин:				128294,40	1954
		Итого материалов:				9992,41	152
		Накладные расходы	%	69		125842,41	1916
		Сметная прибыль	%	8		34435,38	524
		Сметная стоимость:				464877,60	7079
53	2105-0103-0202 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной до 3,9 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0162		353307,00	5725
54	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,0152		79314,23	1208
		Итого оплата труда:				74839,75	1140
		Итого эксплуатация машин:				4169,25	63
		Итого материалов:				1829,68	28
		Накладные расходы	%	69		51639,43	786
		Сметная прибыль	%	8		10476,29	160
		Сметная стоимость:				141429,95	2154
55	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	12,0000		117,35	1408
		Итого оплата труда:				116,94	1403
		Итого эксплуатация машин:				0,73	9
		Накладные расходы	%	69		80,69	968
		Сметная прибыль	%	8		15,84	190
		Сметная стоимость:				213,88	2567
56	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0039		404706,00	1571
57	2401-0201-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Знаки опозновательные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	м2	1,4400		20141,00	29003
65	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015	Пункт контрольный. Устройство	шт.	2,0000		13283,72	26567
		Итого оплата труда:				2496,60	4993
		Итого эксплуатация машин:				551,70	1103
		Итого материалов:				10448,62	20897

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		2471,63	4943
		Сметная прибыль	%	8		1260,43	2521
		Сметная стоимость:				17015,78	34032
66	1125-0129-0401 РСНБ РК 2015	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	20,0000		24708,59	494172
		Итого оплата труда:				13254,83	265097
		Итого эксплуатация машин:				10689,12	213782
		Итого материалов:				3856,88	77138
		Накладные расходы	%	91		12061,90	241238
		Сметная прибыль	%	8		2941,64	58833
		Сметная стоимость:				39712,13	794243
67	СТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.16	Протектор магниевый ПМ-20У	шт	20,0000		35714,29	714286
68	2306-0128-0218 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0500		656976,00	32849
		Электрохимзащита					
91	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,5000		1327,48	5974
		Итого оплата труда:				1327,48	5974
		Накладные расходы	%	72		955,79	4301
		Сметная прибыль	%	8		182,66	822
		Сметная стоимость:				2465,93	11097
92	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,5000		693,04	3119
		Итого оплата труда:				693,04	3119
		Накладные расходы	%	72		498,99	2245
		Сметная прибыль	%	8		95,36	429
		Сметная стоимость:				1287,38	5793
93	2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	0,2000		240,00	48
94	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015	Пункт контрольный. Устройство	шт.	5,0000		5768,91	28845
		Итого оплата труда:				2496,60	12483
		Итого эксплуатация машин:				551,70	2759
		Итого материалов:				2933,81	14669
		Накладные расходы	%	99		2471,63	12358
		Сметная прибыль	%	8		659,24	3296
		Сметная стоимость:				8899,79	44499
95	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,2020		28919,00	5842

1	2	3	4	5	6	7	8
96	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,0000		3848,58	3849
		Итого оплата труда:				259,83	260
		Итого эксплуатация машин:				129,27	129
		Итого материалов:				3500,23	3500
		Накладные расходы	%	94		244,24	244
		Сметная прибыль	%	8		327,43	327
		Сметная стоимость:				4420,25	4420
97	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0175		274733,00	4808
98	2306-0135-0804 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-O 2x6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0500		594864,00	29743
99	СТПЕРЕЧЕНЬ п.10	Контрольно-измерительный пункт	к-т	5,0000		242405,66	1212028
100	1308-0303-2401 РСНБ РК 2015	Колонка распределительная с автоматическими выключателями или с рубильником и предохранителями на ток до 63 А. Установка на модульной коробке и присоединение к магистрали из проводов сжилами сечением до 35 мм2	шт.	25,0000		2510,50	62763
		Итого оплата труда:				2117,78	52945
		Итого эксплуатация машин:				159,04	3976
		Итого материалов:				285,46	7137
		Накладные расходы	%	72		1524,80	38120
		Сметная прибыль	%	8		322,82	8071
		Сметная стоимость:				4358,13	108953
101	Перечень оборудования и материалов п.9	Блок диодно-резисторный блок БДРМ-25	к-т	25,0000		183150,94	4578774
102	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0525		274733,00	14423
103	2306-0135-0804 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-O 2x6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2000		594864,00	118973
104	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	25,0000		3696,77	92419
		Итого оплата труда:				3572,00	89300
		Итого материалов:				124,77	3119
		Накладные расходы	%	61		2178,92	54473
		Сметная прибыль	%	8		470,05	11751
		Сметная стоимость:				6345,74	158644
105	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм	шт.	25,0000		626,00	15650
106	2404-0207-3806 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,2500		26592,00	6648

1	2	3	4	5	6	7	8
273	1 125-0114-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Свеча вытяжная длиной 25 м диаметром 50 мм на трубопровод диаметром до 800 мм. Устройство с установкой фундаментов	свеча	4,0000		111846,09	447384
		Итого оплата труда:				52775,87	211103
		Итого эксплуатация машин:				53307,72	213231
		Итого материалов:				19044,37	76177
		Накладные расходы	%	91		48026,04	192104
		Сметная прибыль	%	8		12789,77	51159
		Сметная стоимость:				172661,90	690648
274	1 125-0114-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Свеча вытяжная диаметром 50 мм на трубопроводах диаметром до 800 мм. Устройство с установкой фундаментов. убавлять на каждые 10 м изменения длины	свеча	4,0000		-60104,54	-240418
		Итого оплата труда:				-23847,37	-95389
		Итого эксплуатация машин:				-34124,31	-136497
		Итого материалов:				-12221,03	-48884
		Накладные расходы	%	91		-21701,10	-86804
		Сметная прибыль	%	8		-6544,45	-26178
		Сметная стоимость:				-88350,10	-353400
275	2301-1306-0306 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 50 мм	м	23,2000		2351,00	54543
276	1 122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,2000		584121,20	116824
		Итого оплата труда:				467487,40	93497
		Итого эксплуатация машин:				179817,38	35963
		Итого материалов:				11519,82	2304
		Накладные расходы	%	99		462812,53	92563
		Сметная прибыль	%	8		83754,70	16751
		Сметная стоимость:				1130688,42	226138
277	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	200,8000		982,00	197186
278	1 122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,2000		869383,51	173877
		Итого оплата труда:				210253,20	42051
		Итого эксплуатация машин:				31201,84	6240
		Итого материалов:				628482,67	125697
		Накладные расходы	%	99		208150,67	41630
		Сметная прибыль	%	8		86202,73	17241
		Сметная стоимость:				1163736,91	232747

1	2	3	4	5	6	7	8
339	1 124-0202-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,0000		280503,18	280503
		Итого оплата труда:				10157,16	10157
		Итого эксплуатация машин:				2901,30	2901
		Итого материалов:				267444,72	267445
		Накладные расходы	%	99		10055,59	10056
		Сметная прибыль	%	8		23244,70	23245
		Сметная стоимость:				313803,47	313803
344	1 125-0129-0401 РСНБ РК 2015	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	20,0000		24708,59	494172
		Итого оплата труда:				13254,83	265097
		Итого эксплуатация машин:				10689,12	213782
		Итого материалов:				3856,88	77138
		Накладные расходы	%	91		12061,90	241238
		Сметная прибыль	%	8		2941,64	58833
		Сметная стоимость:				39712,13	794243
345	СТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.16	Протектор магниевый ПМ-20У	шт	20,0000		33692,72	673854
346	2306-0128-0218 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0400		656976,00	26279
347	1 124-0207-0202 РСНБ РК 2015	Пункт контрольный. Устройство	шт.	2,0000		26220,17	52440
		Итого оплата труда:				2496,60	4993
		Итого эксплуатация машин:				551,70	1103
		Итого материалов:				23385,07	46770
		Накладные расходы	%	99		2471,63	4943
		Сметная прибыль	%	8		2295,34	4591
		Сметная стоимость:				30987,15	61974
348	СТПЕРЕЧЕНЬ п.10	Контрольно-измерительный пункт	к-т	2,0000		242405,66	484811
349	1 113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,5000		88,17	1102
		Итого оплата труда:				35,94	449
		Итого эксплуатация машин:				2,22	28
		Итого материалов:				50,23	628
		Накладные расходы	%	69		24,80	310
		Сметная прибыль	%	8		9,04	113
		Сметная стоимость:				122,00	1525

1	2	3	4	5	6	7	8
350	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,5000		741,74	9272
		Итого оплата труда:				610,88	7636
		Итого эксплуатация машин:				0,92	12
		Итого материалов:				130,35	1629
		Накладные расходы	%	80		488,70	6109
		Сметная прибыль	%	8		98,44	1230
		Сметная стоимость:				1328,88	16611
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				12330997
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				8160991
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				8160991
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				1830725
	Материалы -		Тенге				12307
	Всего заработная плата -		Тенге				170693
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1644507
		Накладные расходы -	Тенге				111112
		Накладные НУЧП -	Тенге				111112
		Сметная прибыль -	Тенге				155347
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				2097184
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				181
		Сметная заработная плата -	Тенге				170693
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2070129
	Материалы -		Тенге				745267
	Всего заработная плата -		Тенге				847696
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				67354
	Местные материалы -		Тенге				7068
		Накладные расходы -	Тенге				782163
		Накладные НУЧП -	Тенге				782163
		Сметная прибыль -	Тенге				228183
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3080475
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				880
		Сметная заработная плата -	Тенге				847696
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				17424
	Материалы -		Тенге				220
	Всего заработная плата -		Тенге				5547
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				9754
		Накладные расходы -	Тенге				3828
		Накладные НУЧП -	Тенге				3828
		Сметная прибыль -	Тенге				1700
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				22951

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5547
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				251729
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				251729
		Сметная прибыль -	Тенге				20138
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				271867
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13633468
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1067
		Сметная заработная плата -	Тенге				1023937
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-21					
		РАЗДЕЛ 4. Кенес ауылы					
112	1125-0114-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Свеча вытяжная длиной 25 м диаметром 80 мм на трубопровод диаметром до 800 мм. Устройство с установкой фундаментов	свеча	1,0000		227189,85	227190
		Итого оплата труда:				52775,87	52776
		Итого эксплуатация машин:				53307,72	53308
		Итого материалов:				134388,13	134388
		Накладные расходы	%	91		48026,04	48026
		Сметная прибыль	%	8		22017,27	22017
		Сметная стоимость:				297233,16	297233
113	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	50,0000		982,00	49100
156	1124-0202-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,0000		280503,18	280503
		Итого оплата труда:				10157,16	10157
		Итого эксплуатация машин:				2901,30	2901
		Итого материалов:				267444,72	267445
		Накладные расходы	%	99		10055,59	10056
		Сметная прибыль	%	8		23244,70	23245
		Сметная стоимость:				313803,47	313803
161	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015	Пункт контрольный. Устройство	шт.	2,0000		26220,17	52440
		Итого оплата труда:				2496,60	4993
		Итого эксплуатация машин:				551,70	1103
		Итого материалов:				23385,07	46770
		Накладные расходы	%	99		2471,63	4943
		Сметная прибыль	%	8		2295,34	4591
		Сметная стоимость:				30987,15	61974
162	СТПЕРЕЧЕНЬ п.10	Контрольно-измерительный пункт	к-т	2,0000		242405,66	484811

1	2	3	4	5	6	7	8
163	1125-0121-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка седловидными грузами при укладке с бровки траншеи	м3 груза	5,5000		24589,01	135240
		Итого оплата труда:				3531,16	19421
		Итого эксплуатация машин:				3532,16	19427
		Итого материалов:				18312,84	100721
		Накладные расходы	%	91		3213,36	17673
		Сметная прибыль	%	8		2224,19	12233
		Сметная стоимость:				30026,55	165146
164	СТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.14	Контейнер текстильный КТ-М-200	шт	55,0000		1853,10	101920
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1331205
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				484811
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				484811
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				101920
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				101920
		Сметная прибыль -	Тенге				8154
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				110074
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				695373
	Материалы -		Тенге				549324
	Всего заработная плата -		Тенге				87348
		Накладные расходы -	Тенге				80698
		Накладные НУЧП -	Тенге				80698
		Сметная прибыль -	Тенге				62086
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				838157
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				74
		Сметная заработная плата -	Тенге				87348
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				49100
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				49100
		Сметная прибыль -	Тенге				3928
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				53028
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1486070
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				74
		Сметная заработная плата -	Тенге				87348
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1							
РАЗДЕЛ 5. Жанасаз ауылы							
6.2.	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	шт	19,0000		22626,96	429912
		Итого оплата труда:				3456,35	65671
		Итого эксплуатация машин:				1866,14	35457

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				17930,40	340678
		Накладные расходы	%	99		3421,79	65014
		Сметная прибыль	%	8		2083,90	39594
		Сметная стоимость:				28132,65	534520
7.2.	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,7600		28919,00	21978
8.2.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,5328		818,40	5346
		Итого оплата труда:				224,73	1468
		Итого эксплуатация машин:				19,67	128
		Итого материалов:				576,14	3764
		Накладные расходы	%	93		209,00	1365
		Сметная прибыль	%	8		82,19	537
		Сметная стоимость:				1109,60	7249
9.2.	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9,5000		13470,00	127965
0.2.	2302-0302-8906 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19,0000		489,00	9291
4.2.	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка опозновательных знаков на металлических стойках	шт	45,0000		4000,44	180020
		Итого оплата труда:				3069,71	138137
		Итого эксплуатация машин:				686,10	30875
		Итого материалов:				456,73	20553
		Накладные расходы	%	108		3315,28	149188
		Сметная прибыль	%	8		585,26	26337
		Сметная стоимость:				7900,98	355544
9.2.	1124-0202-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,0000		280503,18	280503
		Итого оплата труда:				10157,16	10157
		Итого эксплуатация машин:				2901,30	2901
		Итого материалов:				267444,72	267445
		Накладные расходы	%	99		10055,59	10056
		Сметная прибыль	%	8		23244,70	23245
		Сметная стоимость:				313803,47	313803

1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015	Пункт контрольный. Устройство	шт.	2,0000		26220,17	52440
		Итого оплата труда:				2496,60	4993
		Итого эксплуатация машин:				551,70	1103
		Итого материалов:				23385,07	46770
		Накладные расходы	%	99		2471,63	4943
		Сметная прибыль	%	8		2295,34	4591
		Сметная стоимость:				30987,15	61974
5.2.	СТПЕРЕЧЕНЬ п.10	Контрольно-измерительный пункт	к-т	2,0000		242405,66	484811
6.2.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	37,9000		88,17	3342
		Итого оплата труда:				35,94	1362
		Итого эксплуатация машин:				2,22	84
		Итого материалов:				50,23	1904
		Накладные расходы	%	69		24,80	940
		Сметная прибыль	%	8		9,04	343
		Сметная стоимость:				122,00	4624
7.2.	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	37,9000		741,74	28112
		Итого оплата труда:				610,88	23152
		Итого эксплуатация машин:				0,92	35
		Итого материалов:				130,35	4940
		Накладные расходы	%	80		488,70	18522
		Сметная прибыль	%	8		98,44	3731
		Сметная стоимость:				1328,88	50365
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				1623721
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				484811
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				484811
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1001654
	Материалы -		Тенге				686053
	Всего заработная плата -		Тенге				244940
	Местные материалы -		Тенге				21978
		Накладные расходы -	Тенге				250028
		Накладные НУЧП -	Тенге				250028
		Сметная прибыль -	Тенге				100135
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1351816
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				253
		Сметная заработная плата -	Тенге				244940
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				137256

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				137256
		Сметная прибыль -	Тенге				10980
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				148236
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1984864
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				253
		Сметная заработная плата -	Тенге				244940
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-8					
		РАЗДЕЛ 6. Тегистик-2 ауылы					
185	1124-0202-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,0000		280503,18	280503
		Итого оплата труда:				10157,16	10157
		Итого эксплуатация машин:				2901,30	2901
		Итого материалов:				267444,72	267445
		Накладные расходы	%	99		10055,59	10056
		Сметная прибыль	%	8		23244,70	23245
		Сметная стоимость:				313803,47	313803
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				280503
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				280503
	Материалы -		Тенге				267445
	Всего заработная плата -		Тенге				10157
		Накладные расходы -	Тенге				10056
		Накладные НУЧП -	Тенге				10056
		Сметная прибыль -	Тенге				23245
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				313803
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9
		Сметная заработная плата -	Тенге				10157
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				313803
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9
		Сметная заработная плата -	Тенге				10157
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1					
		РАЗДЕЛ 7. Актобе ауылы					
4.2	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка опозновательных знаков на металлических стойках	шт	16,0000		4000,44	64007
		Итого оплата труда:				3069,71	49115
		Итого эксплуатация машин:				686,10	10978
		Итого материалов:				456,73	7308
		Накладные расходы	%	108		3315,28	53045

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		585,26	9364
		Сметная стоимость:				7900,98	126416
9.2.	1 124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,0000		128379,43	128379
		Итого оплата труда:				7253,04	7253
		Итого эксплуатация машин:				1819,37	1819
		Итого материалов:				119307,02	119307
		Накладные расходы	%	99		7180,51	7181
		Сметная прибыль	%	8		10844,79	10845
		Сметная стоимость:				146404,73	146405
4.2.	1 113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,5000		88,17	485
		Итого оплата труда:				35,94	198
		Итого эксплуатация машин:				2,22	12
		Итого материалов:				50,23	276
		Накладные расходы	%	69		24,80	136
		Сметная прибыль	%	8		9,04	50
		Сметная стоимость:				122,00	671
5.2.	1 115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,0000		741,74	8159
		Итого оплата труда:				610,88	6720
		Итого эксплуатация машин:				0,92	10
		Итого материалов:				130,35	1434
		Накладные расходы	%	80		488,70	5376
		Сметная прибыль	%	8		98,44	1083
		Сметная стоимость:				1328,88	14618
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				201030
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				201030
	Материалы -		Тенге				128325
	Всего заработная плата -		Тенге				63286
		Накладные расходы -	Тенге				65737
		Накладные НУЧП -	Тенге				65737
		Сметная прибыль -	Тенге				21341
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				288109
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				67
		Сметная заработная плата -	Тенге				63286
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				288109
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				67

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				63286
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-19					
		РАЗДЕЛ 8. Абай ауылы					
7.2.	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	шт	9,0000		22626,96	203643
		Итого оплата труда:				3456,35	31107
		Итого эксплуатация машин:				1866,14	16795
		Итого материалов:				17930,40	161374
		Накладные расходы	%	99		3421,79	30796
		Сметная прибыль	%	8		2083,90	18755
		Сметная стоимость:				28132,65	253194
8.2.	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,3600		28919,00	10411
9.2.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,0945		818,40	2533
		Итого оплата труда:				224,73	695
		Итого эксплуатация машин:				19,67	61
		Итого материалов:				576,14	1783
		Накладные расходы	%	93		209,00	647
		Сметная прибыль	%	8		82,19	254
		Сметная стоимость:				1109,60	3434
0.2.	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,5000		13470,00	60615
1.2.	2302-0302-8906 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,0000		489,00	4401
0.2.	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка опозновательных знаков на металлических стойках	шт	15,0000		4000,44	60007
		Итого оплата труда:				3069,71	46046
		Итого эксплуатация машин:				686,10	10292
		Итого материалов:				456,73	6851
		Накладные расходы	%	108		3315,28	49729
		Сметная прибыль	%	8		585,26	8779
		Сметная стоимость:				7900,98	118515

1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.	1124-0202-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,0000		280503,18	280503
		Итого оплата труда:				10157,16	10157
		Итого эксплуатация машин:				2901,30	2901
		Итого материалов:				267444,72	267445
		Накладные расходы	%	99		10055,59	10056
		Сметная прибыль	%	8		23244,70	23245
		Сметная стоимость:				313803,47	313803
8.2.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,5000		88,17	1102
		Итого оплата труда:				35,94	449
		Итого эксплуатация машин:				2,22	28
		Итого материалов:				50,23	628
		Накладные расходы	%	69		24,80	310
		Сметная прибыль	%	8		9,04	113
		Сметная стоимость:				122,00	1525
9.2.	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,5000		741,74	9272
		Итого оплата труда:				610,88	7636
		Итого эксплуатация машин:				0,92	12
		Итого материалов:				130,35	1629
		Накладные расходы	%	80		488,70	6109
		Сметная прибыль	%	8		98,44	1230
		Сметная стоимость:				1328,88	16611
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				632486
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				567470
	Материалы -		Тенге				439709
	Всего заработная плата -		Тенге				96091
	Местные материалы -		Тенге				10411
		Накладные расходы -	Тенге				97646
		Накладные НУЧП -	Тенге				97646
		Сметная прибыль -	Тенге				53209
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				718325
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				97
		Сметная заработная плата -	Тенге				96091
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				65016
	Стоимость материалов и конструкций -	Страниц - 68	Тенге				65016
		Сметная прибыль -	Тенге				5201

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				70217
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				788543
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				97
		Сметная заработная плата -	Тенге				96091
		Локальная ресурсная смета 2-1-7					
		РАЗДЕЛ 9. Ушбулак ауылы					
19	1125-0110-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	133,0000		7077,67	941330
		Итого оплата труда:				2217,81	294968
		Итого эксплуатация машин:				5721,85	761007
		Итого материалов:				337,86	44935
		Накладные расходы	%	91		2018,20	268421
		Сметная прибыль	%	8		727,67	96780
		Сметная стоимость:				9823,55	1306532
20	1125-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	133,0000		33720,26	4484795
		Итого оплата труда:				12751,07	1695893
		Итого эксплуатация машин:				19727,60	2623771
		Итого материалов:				5456,51	725716
		Накладные расходы	%	91		11603,48	1543262
		Сметная прибыль	%	8		3625,90	482245
		Сметная стоимость:				48949,64	6510302
28	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000		28464,91	28465
		Итого оплата труда:				7747,67	7748
		Итого эксплуатация машин:				3071,37	3071
		Итого материалов:				17699,17	17699
		Накладные расходы	%	99		7670,19	7670
		Сметная прибыль	%	8		2890,81	2891
		Сметная стоимость:				39025,92	39026
		Электрохимзащита стального футляра					
29	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,9000		1327,48	1195
		Итого оплата труда:				1327,48	1195
		Накладные расходы	%	72		955,79	860
		Сметная прибыль	%	8		182,66	164
		Сметная стоимость:				2465,93	2219
30	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,9000		693,04	624

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				693,04	624
		Накладные расходы	%	72		498,99	449
		Сметная прибыль	%	8		95,36	86
		Сметная стоимость:				1287,38	1159
31	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015	Пункт контрольный. Устройство	шт.	2,0000		26220,17	52440
		Итого оплата труда:				2496,60	4993
		Итого эксплуатация машин:				551,70	1103
		Итого материалов:				23385,07	46770
		Накладные расходы	%	99		2471,63	4943
		Сметная прибыль	%	8		2295,34	4591
		Сметная стоимость:				30987,15	61974
32	СТПЕРЕЧЕНЬ п.10	Контрольно-измерительный пункт	к-т	2,0000		242405,66	484811
33	2306-0135-0804 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-O 2x6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0400		594864,00	23795
34	1308-0303-2401 РСНБ РК 2015	Колонка распределительная с автоматическими выключателями или с рубильником и предохранителями на ток до 63 А. Установка на модульной коробке и присоединение к магистрали из проводов сжилами сечением до 35 мм2	шт.	2,0000		2510,50	5021
		Итого оплата труда:				2117,78	4236
		Итого эксплуатация машин:				159,04	318
		Итого материалов:				285,46	571
		Накладные расходы	%	72		1524,80	3050
		Сметная прибыль	%	8		322,82	646
		Сметная стоимость:				4358,13	8716
35	Перечень оборудования и материалов п.9	Блок диодно-резисторный блок БДРМ-25	к-т	2,0000		183150,94	366302
36	1125-0129-0401 РСНБ РК 2015	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	20,0000		24708,59	494172
		Итого оплата труда:				13254,83	265097
		Итого эксплуатация машин:				10689,12	213782
		Итого материалов:				3856,88	77138
		Накладные расходы	%	91		12061,90	241238
		Сметная прибыль	%	8		2941,64	58833
		Сметная стоимость:				39712,13	794243
37	СТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.16	Протектор магниевый ПМ-20У	шт	20,0000		35714,29	714286
38	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		3696,77	7394

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				3572,00	7144
		Итого материалов:				124,77	250
		Накладные расходы	%	61		2178,92	4358
		Сметная прибыль	%	8		470,05	940
		Сметная стоимость:				6345,74	12691
39	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	2,0000		626,00	1252
40	2404-0207-3806 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0200		26592,00	532
41	2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м 3	м3	4,0000		240,00	960
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				7607373
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				851113
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				851113
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				751747
	Материалы -		Тенге				820
	Всего заработная плата -		Тенге				11380
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				739332
		Накладные расходы -	Тенге				7407
		Накладные НУЧП -	Тенге				7407
		Сметная прибыль -	Тенге				60732
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				819887
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12
		Сметная заработная плата -	Тенге				11380
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6004513
	Материалы -		Тенге				912258
	Всего заработная плата -		Тенге				2270517
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				532
	Местные материалы -		Тенге				960
		Накладные расходы -	Тенге				2066844
		Накладные НУЧП -	Тенге				2066844
		Сметная прибыль -	Тенге				645709
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8717065
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2084
		Сметная заработная плата -	Тенге				2270517
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3527848
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2096
		Сметная заработная плата -	Тенге				2281896

Локальная ресурсная смета 2-1-12

РАЗДЕЛ 10. Жибек Жолы ауылы

1	2	3	4	5	6	7	8
137	1 124-0202-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,0000		280503,18	280503
		Итого оплата труда:				10157,16	10157
		Итого эксплуатация машин:				2901,30	2901
		Итого материалов:				267444,72	267445
		Накладные расходы	%	99		10055,59	10056
		Сметная прибыль	%	8		23244,70	23245
		Сметная стоимость:				313803,47	313803
138	1 308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Укладка сигнальной ленты	м	1359,0000		563,76	766150
		Итого оплата труда:				150,32	204279
		Итого эксплуатация машин:				23,25	31602
		Итого материалов:				395,89	538010
		Накладные расходы	%	72		108,23	147081
		Сметная прибыль	%	8		53,76	73058
		Сметная стоимость:				725,75	986290
140	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	1359,0000		302,49	411088
		Итого оплата труда:				156,11	212156
		Итого эксплуатация машин:				144,84	196837
		Итого материалов:				40,39	54894
		Накладные расходы	%	72		112,40	152752
		Сметная прибыль	%	8		33,19	45107
		Сметная стоимость:				448,08	608947
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				1457741
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				1177238
	Материалы -		Тенге				592904
	Всего заработная плата -		Тенге				416435
		Накладные расходы -	Тенге				299833
		Накладные НУЧП -	Тенге				299833
		Сметная прибыль -	Тенге				118166
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				1595236
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				400
		Сметная заработная плата -	Тенге				416435
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				280503
	Материалы -		Тенге				267445
	Всего заработная плата -		Тенге				10157

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				10056
		Накладные НУЧП -	Тенге				10056
		Сметная прибыль -	Тенге				23245
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				313803
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9
		Сметная заработная плата -	Тенге				10157
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1909040
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				409
		Сметная заработная плата -	Тенге				426592
		Локальная ресурсная смета 2-1-13					
		РАЗДЕЛ 11. Сарыбарак ауылы					
		Молниеотвод высотой 6,0м					
16	2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4896,4800		-6517,00	-31910360
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				-31910360
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				-31910360
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				-31910360
		Сметная прибыль -	Тенге				-2552829
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				-34463189
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				-34463189
		Локальная ресурсная смета 2-1-15					
		РАЗДЕЛ 12. Кокбастау ауылы					
19	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	1,8570		-501399,57	-931099
		Итого оплата труда:				-347193,12	-644738
		Итого эксплуатация машин:				-190695,53	-354122
		Итого материалов:				-15296,04	-28405
		Накладные расходы	%	99		-343721,19	-638290
		Сметная прибыль	%	8		-67609,66	-125551
		Сметная стоимость:				-912730,42	-1694940
20	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1875,5700		-12449,00	-23348971
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				-24280070
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				-931099
	Материалы -		Тенге				-28405
	Всего заработная плата -		Тенге				-644738
		Накладные расходы -	Тенге				-638290
		Накладные НУЧП -	Тенге				-638290
		Сметная прибыль -	Тенге				-125551

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				-1694940
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-655
		Сметная заработная плата -	Тенге				-644738
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				-23348971
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				-23348971
		Сметная прибыль -	Тенге				-1867918
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				-25216889
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				-26911829
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-655
		Сметная заработная плата -	Тенге				-644738
		РАЗДЕЛ 13. Локальная ресурсная смета 2-1-4 Подводящий газопровод аул Тортколь					
4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Присыпка над трубопроводами песчаное. Устройство	м3 присыпка	1893,0456		3793,82	7181884
		Итого оплата труда:				872,69	1652042
		Итого эксплуатация машин:				147,94	280067
		Итого материалов:				2810,50	5320405
		Накладные расходы	%	99		863,96	1635522
		Сметная прибыль	%	8		372,62	705392
		Сметная стоимость:				5030,41	9522798
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				7181884
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7181884
	Материалы -		Тенге				5320405
	Всего заработная плата -		Тенге				1652042
		Накладные расходы -	Тенге				1635522
		Накладные НУЧП -	Тенге				1635522
		Сметная прибыль -	Тенге				705392
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9522798
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1997
		Сметная заработная плата -	Тенге				1652042
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				9522798
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1997
		Сметная заработная плата -	Тенге				1652042
		РАЗДЕЛ 14. Локальная ресурсная смета 2-1-7 Подводящий газопровод аул Ушбулак					
		Трубопроводы					
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Присыпка над трубопроводами песчаное. Устройство	м3 присыпка	778,5400		3793,82	2953645
		Итого оплата труда:				872,69	679424
		Итого эксплуатация машин:				147,94	115181
		Итого материалов:				2810,50	2188087
		Накладные расходы	%	99		863,96	672630

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		372,62	290102
		Сметная стоимость:				5030,41	3916376
8	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2474,5000		2411,00	5966020
9	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90 x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1323,1000		1627,00	2152684
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				11072348
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2953645
	Материалы -		Тенге				2188087
	Всего заработная плата -		Тенге				679424
		Накладные расходы -	Тенге				672630
		Накладные НУЧП -	Тенге				672630
		Сметная прибыль -	Тенге				290102
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3916376
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				821
		Сметная заработная плата -	Тенге				679424
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				8118703
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				8118703
		Сметная прибыль -	Тенге				649496
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				8768199
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				12684576
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				821
		Сметная заработная плата -	Тенге				679424
		РАЗДЕЛ 15. Локальная ресурсная смета 2-1-13 Подводящий газопровод аул Сарыбарак					
		Трубопроводы					
16	2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200 x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4896,4800		8007,00	39206115
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				39206115
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				39206115
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				39206115
		Сметная прибыль -	Тенге				3136489
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				42342605
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				42342605
		РАЗДЕЛ 16. Локальная ресурсная смета 2-1-15 Подводящий газопровод аул Кокбастау					
		Трубопроводы					
19	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	1,8570		464940,00	863394

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				330994,02	614656
		Итого эксплуатация машин:				169627,96	314999
		Итого материалов:				9884,04	18355
		Накладные расходы	%	99		327684,08	608509
		Сметная прибыль	%	8		63409,93	117752
		Сметная стоимость:				856034,01	1589655
20	2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200 х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1875,5700		8007,00	15017689
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				15881083
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				863394
	Материалы -		Тенге				18355
	Всего заработная плата -		Тенге				614656
		Накладные расходы -	Тенге				608509
		Накладные НУЧП -	Тенге				608509
		Сметная прибыль -	Тенге				117752
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1589655
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				624
		Сметная заработная плата -	Тенге				614656
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				15017689
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				15017689
		Сметная прибыль -	Тенге				1201415
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				16219104
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				17808759
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				624
		Сметная заработная плата -	Тенге				614656
		РАЗДЕЛ 17. Локальная ресурсная смета 2-1-16 Подводящий газопровод аул Торекелди					
21	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Присыпка над трубопроводами песчаное. Устройство	м3 присыпка	1000,0000		3793,82	3793825
		Итого оплата труда:				872,69	872690
		Итого эксплуатация машин:				147,94	147945
		Итого материалов:				2810,50	2810500
		Накладные расходы	%	99		863,96	863963
		Сметная прибыль	%	8		372,62	372623
		Сметная стоимость:				5030,41	5030411
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				3793825
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3793825
	Материалы -		Тенге				2810500
	Всего заработная плата -		Тенге				872690
		Накладные расходы -	Тенге				863963
		Накладные НУЧП -	Тенге				863963

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				372623
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5030411
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1055
		Сметная заработная плата -	Тенге				872690
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				5030411
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1055
		Сметная заработная плата -	Тенге				872690
		РАЗДЕЛ 18. Локальная ресурсная смета 2-1-18 Подводящий газопровод аул Кайнар					
22	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Присыпка над трубопроводами песчаное. Устройство	м3 присыпка	1480,4320		3793,82	5616500
		Итого оплата труда:				872,69	1291958
		Итого эксплуатация машин:				147,94	219023
		Итого материалов:				2810,50	4160754
		Накладные расходы	%	99		863,96	1279039
		Сметная прибыль	%	8		372,62	551643
		Сметная стоимость:				5030,41	7447182
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				5616500
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5616500
	Материалы -		Тенге				4160754
	Всего заработная плата -		Тенге				1291958
		Накладные расходы -	Тенге				1279039
		Накладные НУЧП -	Тенге				1279039
		Сметная прибыль -	Тенге				551643
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7447182
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1562
		Сметная заработная плата -	Тенге				1291958
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				7447182
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1562
		Сметная заработная плата -	Тенге				1291958
		РАЗДЕЛ 19. Локальная ресурсная смета 2-1-20 Подводящий газопровод аул Акшолак					
25	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Присыпка над трубопроводами песчаное. Устройство	м3 присыпка	255,5608		3793,82	969553
		Итого оплата труда:				872,69	223025
		Итого эксплуатация машин:				147,94	37809
		Итого материалов:				2810,50	718254
		Накладные расходы	%	99		863,96	220795
		Сметная прибыль	%	8		372,62	95228
		Сметная стоимость:				5030,41	1285576
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				969553
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				969553
	Материалы -		Тенге				718254
	Всего заработная плата -		Тенге				223025
		Накладные расходы -	Тенге				220795
		Накладные НУЧП -	Тенге				220795
		Сметная прибыль -	Тенге				95228
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1285576
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				270
		Сметная заработная плата -	Тенге				223025
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1285576
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				270
		Сметная заработная плата -	Тенге				223025
		Итого					**136 923 128**
		В том числе оборудование					**11 730 887**
		Итого без оборудования					**125 192 241**
		Временные здания и сооружения 2,9%:					**3 630 575**
		Итого:					**128 822 816**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%					**1 507 227**
		Итого					**142 060 929**
		непредвиденные затраты 2%					**2 841 219**
		Итого сметная стоимость					**144 902 148**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв 2019г. К=1,0498961					**152 132 200**
		Поправочнй коэфициент к=0,9					**136 918 980,00**
		НДС 12%					**16 430 277,60**
		ИТОГО:					**153 349 257,60**

Заказчик:
Руководитель отдела газификации
КГУ " Управление энергетики и жилищно–коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

_____**Кожаков М.**

Технадзор:
инженер
ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"

_____Умбеткалиев М.Т.

Подрядчик:
директор ТОО «JANA KZ QURYLYS»

_____Муталиев М.

Автор:
ГИП ТОО «Казремжилпроект»

_____Жумашев Б.