Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656.
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "2-больница района Бэйтерек" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области
Подрядчик: ТОО "СервисЦентр-2007"
Инженер: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Авторский надзор: ТОО «STROYCONSALTING»
Наименование объекта: Капитальный ремонт медицинского пункта в с. Чирово. Капитальный ремонт медицинского пункта в с.Кирсаново. Капитальный ремонт медицинского пункта в с.Джамбул.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно е НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт медицинского пункта в с. Чирово	13 592 955	1 456 388							412 067	3 845 962
Капитальный ремонт медицинского пункта в с.Кирсаново	17 173 187	1 839 984							430 362	4 016 710
Капитальный ремонт медицинского пункта в с.Джамбул	14 289 376	1 531 005							652 792	6 092 722
Итого к оплате	**45 055 518**	**4 827 377**							**1 495 221**	**13 955 394**

Заказчик:

ГКП на праве хозяйственного ведения "2-больница района Бэйтерек" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

Директор

_____ **Ислямов Г.К.**

Технический надзор:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт

_____ **Акенов Н.М.**

Авторский надзор:

ТОО "STROYCONSALTING"

Директор

_____ **Кусайнова Д.А.**

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор

_____ **Жандабаев Б.У.**

Форма 2

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "2-больница района Бәйтерек" управления здравоохранения акимата Западно-
Подрядчик: ТОО «СервисЦентр-2007»
Инженер: ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
Авторский надзор: ТОО «STROYCONSALTING»
Объект: Капитальный ремонт медицинского пункта в с. Чирово.
Договор: №199 от 15.08.2022 г.

Акт №4
выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Капитальный ремонт медицинского пункта в с.Чирова												
РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы												
		Полы л.11-АС										
		Тип2										
1	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15**	**Покрытия из линолеума. Устройство**	**м2 покрытия**	**33,8**		**4053,50**	**58,16**	**137008**	**1966**	**124035**	**8499**	**157148**
		НР - 72%; СП - 8%				**325,66**	**23,59**	**11007**	**797**		**11641**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Проемы л.11-АС										
		Двери										
2	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,25 К=1,15**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**3,78**		**3577,54**	**64,60**	**13523**	**244**	**2216**	**8040**	**23288**
		НР - 72%; СП - 8%				**2926,67**	**27,33**	**11063**	**103**		**1725**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	**С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м2**	**3,78**		**40727,00**	**--**	**153948**	**--**	**153948**	**--**	**166264**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12316**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	11,34	2087,91	107,30	23677	1216	6372	11968	38496
		НР - 72%; СП - 8%			1418,81	46,95	16089	532		2852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	С1223-201-0302 223-201-0302 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	11,34	18101,00	--	205265	--	205265	--	221686
		СП - 8%			--	--	--	--		16421	
6	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	12	520,00	--	6240	--	6240	--	6739
		СП - 8%			--	--	--	--		499	
7	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	шт.	6	5262,00	--	31572	--	31572	--	34098
		СП - 8%			--	--	--	--		2526	
8	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания**	пара	6	4148,00	--	24888	--	24888	--	26879
		СП - 8%			--	--	--	--		1991	
		Внутренняя отделка л.11-АС									
9	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	58,28	555,21	4,16	32358	242	9236	16556	52828
		НР - 72%; СП - 8%			392,59	1,98	22880	115		3913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	239,17	497,77	4,16	119051	995	34635	60403	193811
		НР - 72%; СП - 8%			348,80	1,98	83421	472		14356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	26,21	5846,99	21,53	153250	564	92581	43452	212438
		НР - 72%; СП - 8%			2293,19	9,38	60105	246		15736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крыльцо л.19-АС									
12	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,403	11486,92	2218,80	4629	894	3295	610	5658
		НР - 72%; СП - 8%			1091,87	1009,85	440	407		419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5**	м3	0,112	32323,46	1415,48	3620	159	3284	154	4076
		НР - 72%; СП - 8%			1582,00	329,51	177	37		302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Подготовка бетонная. Устройство В10**	м3	1,1424	31952,18	1415,48	36502	1617	33078	1572	41120
		НР - 72%; СП - 8%			1582,00	329,51	1807	376		3046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,10707	19101,77	1875,15	2045	200	4	1388	3708
		НР - 72%; СП - 8%			17195,26	815,25	1841	87		275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02517	447247,00	--	11257	--	11257	--	12158
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
17	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07776	346394,00	--	26936	--	26936	--	29091
		СП - 8%			--	--	--	--		2155	
18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00414	349485,00	--	1447	--	1447	--	1563
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
19	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=1,25 К=1,15	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	6,72	1601,38	5,35	10761	36	9710	738	12419
		НР - 72%; СП - 8%			151,03	1,48	1015	10		920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками**	м2 поверхности облицовки	6,72	9886,75	109,22	66439	734	49838	11667	84354
		НР - 72%; СП - 8%			2361,17	50,09	15867	337		6248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Наружная отделка л.6-АС									
21	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой профлистом без теплоизоляционного слоя с лесов**	м2 поверхности облицовки	68	3066,32	11,34	208510	770	96056	80521	312153
		НР - 72%; СП - 8%			1642,41	2,21	111684	150		23122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	**С1214-204-0208 214-204-0208 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм**	**м2**	**74,8**	**3785,00**	**--**	**283118**	**--**	**283118**	**--**	**305767**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22649**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1556044**	**9637**	**1209011**	**245568**	**1945742**
							337396	**3669**	**--**	**144129**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1325873**				
	Материалы		Тенге				**462120**				
	Всего заработная плата		Тенге					**329899**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**528023**				
		Накладные расходы	Тенге				**237528**				
		Сметная прибыль	Тенге				**125072**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1688473**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**252**
		Сметная заработная плата	Тенге					**329899**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**230171**				
	Материалы		Тенге				**2216**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11166**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**216648**				
		Накладные расходы	Тенге				**8040**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19057**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**257268**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11166**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1945741**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**261**
		Сметная заработная плата	Тенге					**341065**			
		РАЗДЕЛ 2.Отопление вентиляция									
		Отопление									
23	**Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**11,2**	**1207,99**	**17,38**	**13529**	**194**	**5009**	**6044**	**21139**
		НР - 72%; СП - 8%			**743,41**	**6,09**	**8326**	**68**		**1566**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	**С1245-103-0110 245-103-0110 РСНБ РК 2015**	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	**секция**	**70**	**2281,00**	**--**	**159670**	**--**	**159670**	**--**	**172444**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12774**	
25	**Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**35**	**1270,04**	**13,68**	**44451**	**479**	**415**	**31364**	**81881**
		НР - 72%; СП - 8%			**1244,48**	**0,14**	**43557**	**5**		**6065**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	**Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**26**	**1354,13**	**16,23**	**35207**	**422**	**285**	**24843**	**64854**
		НР - 72%; СП - 8%			**1326,92**	**0,18**	**34500**	**5**		**4804**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	**Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**35**	**1458,13**	**18,85**	**51035**	**660**	**375**	**36007**	**94005**
		НР - 72%; СП - 8%			**1428,56**	**0,28**	**50000**	**10**		**6963**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	**Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**12**	**1604,52**	**22,13**	**19254**	**266**	**202**	**13530**	**35406**
		НР - 72%; СП - 8%			**1565,52**	**0,42**	**18786**	**5**		**2623**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	**С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**34,65**	**163,00**	**--**	**5648**	**--**	**5648**	**--**	**6100**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**452**	
30	**С1241-205-2302 241-205-2302 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**25,74**	**278,00**	**--**	**7156**	**--**	**7156**	**--**	**7728**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**572**	
31	**С1241-205-2303 241-205-2303 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**	**м**	**34,65**	**424,00**	**--**	**14692**	**--**	**14692**	**--**	**15867**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1175**	
32	**С1241-205-2304 241-205-2304 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм**	**м**	**11,88**	**669,00**	**--**	**7948**	**--**	**7948**	**--**	**8584**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**636**	
33	**С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**28**	**16,00**	**--**	**448**	**--**	**448**	**--**	**484**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**36**	
34	**С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**2**	**31,00**	**--**	**62**	**--**	**62**	**--**	**67**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5**	
35	**С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм**	**шт.**	**10**	**49,00**	**--**	**490**	**--**	**490**	**--**	**529**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	**С1241-208-2504 241-208-2504 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм**	**шт.**	**2**	**106,00**	**--**	**212**	**--**	**212**	**--**	**229**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**359802**	**2021**	**202612**	**111788**	**509317**
							155169	**93**	**--**	**37727**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**359802**				
		Материалы	Тенге				**6287**				
		Всего заработная плата	Тенге					**155262**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**196326**				
		Сдача и испытание	Тенге				**248**				
		Накладные расходы	Тенге				**111788**				
		Сметная прибыль	Тенге				**37727**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**509317**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**107**
		Сметная заработная плата	Тенге					**155262**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**509317**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**107**
		Сметная заработная плата	Тенге					**155262**			
		РАЗДЕЛ 3.Водопровод канализация									
		Водоснабжение В1 ВК.СО									
37	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**4,1**	**1672,23**	**19,54**	**6856**	**80**	**45**	**4847**	**12639**
		НР - 72%; СП - 8%			**1641,71**	**0,18**	**6731**	**1**		**936**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**19**	**1548,03**	**16,25**	**29413**	**309**	**207**	**20807**	**54238**
		НР - 72%; СП - 8%			**1520,88**	**0,11**	**28897**	**2**		**4018**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	**С1241-201-0403 241-201-0403 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**4,059**	**130,00**	**--**	**528**	**--**	**528**	**--**	**570**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**42**	
40	**С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм**	**м**	**18,81**	**92,00**	**--**	**1731**	**--**	**1731**	**--**	**1869**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**138**	
41	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**23,1**	**94,90**	**1,32**	**2192**	**30**	**33**	**1533**	**4023**
		НР - 72%; СП - 8%			**92,18**	**--**	**2129**	**--**		**298**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка ФУЛЯР**	м трубопровода	1	8277,36	100,86	8277	101	6687	1096	10123
		НР - 72%; СП - 8%			1489,28	33,07	1489	33		750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	7	953,00	--	6671	--	6671	--	7205
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
44	С1241-209-0102 241-209-0102 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм**	шт.	1	765,00	--	765	--	765	--	826
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
45	С1241-209-0101 241-209-0101 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	шт.	4	663,00	--	2652	--	2652	--	2864
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
46	С1241-208-0302 241-208-0302 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм**	шт.	2	495,00	--	990	--	990	--	1069
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
47	С1241-208-0301 241-208-0301 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	шт.	14	464,00	--	6496	--	6496	--	7016
		СП - 8%			--	--	--	--		520	
48	С1241-210-0101 241-210-0101 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм**	шт.	1	612,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
		Т3									
49	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	17,5	1548,03	16,25	27091	284	192	19164	49956
		НР - 72%; СП - 8%			1520,88	0,11	26615	2		3700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	17,325	163,00	--	2824	--	2824	--	3050
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
51	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	6	953,00	--	5718	--	5718	--	6175
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
52	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	4	28,00	--	112	--	112	--	121
		СП - 8%			--	--	--	--		9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**14**	**16,00**	**--**	**224**	**--**	**224**	**--**	**242**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18**	
54	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**17,5**	**94,90**	**1,32**	**1661**	**23**	**25**	**1161**	**3048**
		НР - 72%; СП - 8%			**92,18**	**--**	**1613**	**--**		**226**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	**комплект**	**1**	**4634,36**	**51,11**	**4634**	**51**	**77**	**3258**	**8523**
		НР - 72%; СП - 8%			**4505,79**	**19,32**	**4506**	**19**		**631**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	513-106-0104 513-106-0104 РСНБ РК 2015	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л**	**комплект**	**1**	**53724,00**	**--**	**53724**	**--**		**--**	**53724**
					--	**--**	**--**	**--**	**53724**	**--**	
		Водомерный узел									
57	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	**узел**	**1**	**24428,64**	**503,89**	**24429**	**504**	**12569**	**8269**	**35314**
		НР - 72%; СП - 8%			**11356,00**	**128,78**	**11356**	**129**		**2616**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	**шт.**	**1**	**3195,00**	**--**	**3195**	**--**	**3195**	**--**	**3451**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**256**	
59	С1242-207-3706 242-207-3706 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**	**1**	**10389,00**	**--**	**10389**	**--**	**10389**	**--**	**11220**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**831**	
60	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**2**	**953,00**	**--**	**1906**	**--**	**1906**	**--**	**2058**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**152**	
61	С1242-404-0601 242-404-0601 РСНБ РК 2015	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	**шт.**	**1**	**1101,00**	**--**	**1101**	**--**	**1101**	**--**	**1189**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**88**	
62	С1241-113-0102 241-113-0102 РСНБ РК 2015	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**424,00**	**--**	**848**	**--**	**848**	**--**	**916**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
63	С1241-112-0109 241-112-0109 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**181,00**	--	**362**	--	**362**	--	**391**
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
64	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3-20х3 мм**	**шт.**	**2**	**229,00**	--	**458**	--	**458**	--	**495**
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
		Санитарно-техническое оборудование									
65	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка**	**комплект**	**1**	**3910,70**	**197,59**	**3911**	**198**	**534**	**2358**	**6770**
		НР - 72%; СП - 8%			**3179,04**	**95,65**	**3179**	**96**		**501**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2015	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм**	**комплект**	**1**	**8879,00**	--	**8879**	--	**8879**	--	**9589**
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
67	С1244-101-0701 244-101-0701 РСНБ РК 2015	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**1**	**8870,00**	--	**8870**	--	**8870**	--	**9580**
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
68	С1261-301-0372 261-301-0372 РСНБ РК 2015	**Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100**	**шт.**	**1**	**1729,00**	--	**1729**	--	**1729**	--	**1867**
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
69	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**компле кт**	**5**	**3153,41**	**99,46**	**15767**	**497**	**1094**	**10379**	**28238**
		НР - 72%; СП - 8%			**2835,30**	**47,81**	**14176**	**239**		**2092**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной до430 мм,длиной до 550 мм,без пьедестала ГОСТ 304 93-96**	**шт.**	**5**	**7103,00**	--	**35515**	--	**35515**	--	**38356**
		СП - 8%			--	--	--	--		2841	
71	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015	**Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**5**	**3977,00**	--	**19885**	--	**19885**	--	**21476**
		СП - 8%			--	--	--	--		1591	
72	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 2 3289-94**	**шт.**	**5**	**785,00**	--	**3925**	--	**3925**	--	**4239**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
73	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители.Установка**	шт.	5	1050,61	0,14	5253	1	163	3664	9630
		НР - 72%; СП - 8%			1017,80	--	5089	--		713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	С1244-104-0409 244-104-0409 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом наборт ный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	5	7605,00	--	38025	--	38025	--	41067
		СП - 8%			--	--	--	--		3042	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**347618**	**2078**	**186036**	**76536**	**453788**
							105780	**521**	**53724**	**29633**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**53724**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**53724**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8879**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8879**				
		Сметная прибыль	Тенге				**710**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9589**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**285015**				
	Материалы		Тенге				**21622**				
	Всего заработная плата		Тенге					**106301**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**155531**				
		Накладные расходы	Тенге				**76536**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28923**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**390474**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**74**
		Сметная заработная плата	Тенге					**106301**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**453787**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**74**
		Сметная заработная плата	Тенге					**106301**			
		<u>РАЗДЕЛ 4. Септик объем 1,5м3</u>									
75	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,072	10900,74	1775,04	785	128	589	91	946
		НР - 72%; СП - 8%			949,45	807,88	68	58		70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	1,92	40350,61	7544,42	77473	14485	38222	22229	107678
		НР - 72%; СП - 8%			12899,08	3180,78	24766	6107		7976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	4452,00	--	4452	--	4452	--	4808
		СП - 8%			--	--	--	--		356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	**С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1**	**4998,00**	**--**	**4998**	**--**	**4998**	**--**	**5398**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**400**	
79	**С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**	**51546,00**	**--**	**51546**	**--**	**51546**	**--**	**55670**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4124**	
80	**С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**2**	**29793,00**	**--**	**59586**	**--**	**59586**	**--**	**64353**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4767**	
81	**С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**1**	**42485,00**	**--**	**42485**	**--**	**42485**	**--**	**45884**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3399**	
82	**С1244-201-0301 244-201-0301 РСНБ РК 2015**	**Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**1**	**4896,00**	**--**	**4896**	**--**	**4896**	**--**	**5288**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**392**	
83	**С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**кг**	**0,0243**	**347,00**	**--**	**8**	**--**	**8**	**--**	**9**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1**	
84	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой ладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**15,0092**	**904,17**	**19,87**	**13571**	**299**	**8716**	**3312**	**18234**
		НР - 72%; СП - 8%			**303,58**	**2,91**	**4556**	**44**		**1351**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Обсыпка оголовка колодца Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**0,5**	**860,22**	**--**	**430**	**--**	**--**	**310**	**799**
		НР - 72%; СП - 8%			**860,22**	**--**	**430**	**--**		**59**	
86	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство ОТОМОСКА В7,5**	**м3**	**0,55**	**31834,02**	**1132,38**	**17509**	**623**	**16129**	**649**	**19611**
		НР - 72%; СП - 8%			**1375,65**	**263,61**	**757**	**145**		**1453**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				**277739**	**15535**	**231627**	**26591**	**328678**
							30577	**6354**	**--**	**24348**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**272843**				
Материалы			Тенге				**63656**				
Всего заработная плата			Тенге					**36931**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**8**				
Местные материалы			Тенге				**163067**				
		Накладные расходы	Тенге				**26591**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23956**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**323390**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**36931**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4896**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4896**				
		Сметная прибыль	Тенге				**392**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5288**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**328678**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**36931**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**2541203**	**29271**	**1829286**	**460483**	**3237525**
							628922	**10637**	**53724**	**235837**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**53724**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**53724**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1607595**				
	Материалы		Тенге				**525776**				
	Всего заработная плата		Тенге					**366830**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**536910**				
	Местные материалы		Тенге				**163067**				
		Накладные расходы	Тенге				**264119**				
		Сметная прибыль	Тенге				**149738**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2021452**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**278**
		Сметная заработная плата	Тенге					**366830**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**230171**				
	Материалы		Тенге				**2216**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11166**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**216648**				
		Накладные расходы	Тенге				**8040**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19057**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**257268**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11166**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**649713**				
	Материалы		Тенге				**27909**				
	Всего заработная плата		Тенге					**261563**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**356753**				
	Сдача и испытание		Тенге				**248**				
		Накладные расходы	Тенге				**188324**				
		Сметная прибыль	Тенге				**67042**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**905079**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**181**
		Сметная заработная плата	Тенге					**261563**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**3237523**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**468**
		Сметная заработная плата	Тенге					**639559**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3237523**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**628922**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**29271**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**10637**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1829279**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**53724**		
		- Накладные расходы	Тенге							**460483**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							235837	
		ИТОГО									**3 237 523**
		В том числе оборудование									**53 724**
		Итого без оборудования									**3 183 799**
		Временные здания и сооружения 2,32%:									**73 864**
		Итого:									**3 257 663**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,98%									**64 502**
		Итого									**3 375 889**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**66 443**
		Итого сметная стоимость									**3 442 332**
		2022г к=1,0500514									**3 614 626**
		Понижающий коэффициент к=0,95									**3 433 894**
		НДС 12%									**412 067**
		ИТОГО:									**3 845 962**

Заказчик:

ГКП на праве хозяйственного ведения "2-больница района Бәйтерек" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

Директор_____Ислямов Г.К.

Авторский надзор:

ТОО "STROYCONSALTING"

Директор_____Кусайнова Д.А.

Технический надзор:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт_____Сакенов Н.М.

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор_____Жандабаев Б.У.

Нач.участка_____Буркитбаев С.

Форма 2

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "2-больница района Бәйтерек" управления здравоохранения акимата Западно-
Подрядчик: ТОО «СервисЦентр-2007»
Инженер: ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
Авторский надзор: ТОО «STROYCONSALTING»
Объект: Капитальный ремонт медицинского пункта в с.Кирсаново
Договор: №199 от 15.08.2022 г.

Акт №5
выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Капитальный ремонт медицинского пункта в с.Кирсаново												
РАЗДЕЛ 1. Проемы л.11-АС												
		Окна										
1	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,25 К=1,15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**8,64**		**3435,47**	**242,60**	**29682**	**2096**	**13608**	**10763**	**43681**
		НР - 72%; СП - 8%				**1617,83**	**112,35**	**13978**	**971**		**3236**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	**Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=1,25 К=1,15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**0,25**		**4088,66**	**241,45**	**1022**	**61**	**487**	**361**	**1494**
		НР - 72%; СП - 8%				**1895,53**	**110,83**	**474**	**28**		**111**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	**С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2015**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м2**	**8,64**		**24665,00**	**--**	**213106**	**--**	**213106**	**--**	**230154**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**17048**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1223-102-0105 223-102-0105 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2	0,25	28235,00	--	7059	--	7059	--	7624
		СП - 8%			--	--	--	--		565	
5	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=1,25 К=1,15	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	7,7	1905,69	13,69	14674	105	12265	1695	17678
		НР - 72%; СП - 8%			299,22	6,51	2304	50		1310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	С1223-501-0111 223-501-0111 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 700 мм и более**	м	7,7	4297,00	--	33087	--	33087	--	35734
		СП - 8%			--	--	--	--		2647	
7	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	1,54	5400,20	18,28	8316	29	6192	1514	10616
		НР - 72%; СП - 8%			1360,36	4,91	2095	8		786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Двери									
8	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,25 К=1,15	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	5,67	3577,54	64,60	20285	366	3325	12059	34932
		НР - 72%; СП - 8%			2926,67	27,33	16594	155		2588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	5,67	40727,00	--	230922	--	230922	--	249396
		СП - 8%			--	--	--	--		18474	
10	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	11,34	2087,91	107,30	23677	1216	6372	11968	38496
		НР - 72%; СП - 8%			1418,81	46,95	16089	532		2852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	С1223-201-0302 223-201-0302 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	11,34	18101,00	--	205265	--	205265	--	221686
		СП - 8%			--	--	--	--		16421	
12	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	30,6	717,42	1,55	21953	47	18832	2229	26117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**100,45**	**0,73**	**3074**	**22**		**1935**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	**С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**12**	**520,00**	**--**	**6240**	**--**	**6240**	**--**	**6739**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**499**	
14	**С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	**шт.**	**6**	**520,00**	**--**	**3120**	**--**	**3120**	**--**	**3370**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**250**	
15	**С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2015**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания**	**пара**	**6**	**4148,00**	**--**	**24888**	**--**	**24888**	**--**	**26879**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1991**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**843296**	**3920**	**784768**	**40589**	**954596**
							54608	**1766**	**--**	**70713**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**557841**				
Материалы			Тенге				**57756**				
Всего заработная плата			Тенге					**39625**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**458517**				
		Накладные расходы	Тенге				**28530**				
		Сметная прибыль	Тенге				**46911**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**633282**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**39625**			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**285455**				
Материалы			Тенге				**3324**				
Всего заработная плата			Тенге					**16749**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**265170**				
		Накладные расходы	Тенге				**12059**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23802**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**321316**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16749**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**954598**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**56374**			
РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка л.11-АС											
16	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**112,5**	**1649,54**	**108,21**	**185573**	**12174**	**38601**	**103881**	**312610**
		НР - 72%; СП - 8%			**1198,21**	**84,28**	**134798**	**9481**		**23156**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**185573**	**12174**	**38601**	**103881**	**312610**
							134798	**9481**	**--**	**23156**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**185573**				
Материалы			Тенге				**38601**				
Всего заработная плата			Тенге					**144279**			
		Накладные расходы	Тенге				**103881**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				23156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				312610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					144279			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				312610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					144279			
РАЗДЕЛ 3. Наружная отделка л.6-АС											
17	**Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой профлистом без теплоизоляционного слоя с лесов**	**м2 поверхности облицовки**	**164,21**	**3066,32**	**11,34**	**503521**	**1861**	**231960**	**194445**	**753804**
		НР - 72%; СП - 8%			**1642,41**	**2,21**	**269700**	**363**		**55837**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	**С1214-204-0208 214-204-0208 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм**	**м2**	**180,631**	**3785,00**	**--**	**683688**	**--**	**683688**	**--**	**738383**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**54695**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1187209**	**1861**	**915648**	**194445**	**1492187**
							269700	**363**	**--**	**110532**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1187209**				
	Материалы		Тенге				**231960**				
	Всего заработная плата		Тенге					**270063**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**683688**				
		Накладные расходы	Тенге				**194445**				
		Сметная прибыль	Тенге				**110532**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1492186**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					270063			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1492186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					270063			
РАЗДЕЛ 4.Водопровод, канализация											
		ТЗ									
19	**Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	**комплект**	**1**	**4634,36**	**51,11**	**4634**	**51**	**77**	**3258**	**8523**
		НР - 72%; СП - 8%			**4505,79**	**19,32**	**4506**	**19**		**631**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	**513-106-0104 513-106-0104 РСНБ РК 2015**	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л**	**комплект**	**1**	**53724,00**	**--**	**53724**	**--**		**--**	**53724**
					--	**--**	**--**	**--**	**53724**	**--**	
		Санитарно-техническое оборудование									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка**	**комплект**	**2**	**3910,70**	**197,59**	**7821**	**395**	**1068**	**4716**	**13540**
		НР - 72%; СП - 8%			**3179,04**	**95,65**	**6358**	**191**		**1003**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2015	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм**	**комплект**	**2**	**8879,00**	**--**	**17758**	**--**	**17758**	**--**	**19179**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1421**	
23	С1244-101-0701 244-101-0701 РСНБ РК 2015	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**2**	**8870,00**	**--**	**17740**	**--**	**17740**	**--**	**19159**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1419**	
24	С1261-301-0372 261-301-0372 РСНБ РК 2015	**Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100**	**шт.**	**2**	**1729,00**	**--**	**3458**	**--**	**3458**	**--**	**3735**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**277**	
25	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**компле кт**	**5**	**3153,41**	**99,46**	**15767**	**497**	**1094**	**10379**	**28238**
		НР - 72%; СП - 8%			**2835,30**	**47,81**	**14176**	**239**		**2092**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной до430 мм,длиной до 550 мм,без пьедестала ГОСТ 304 93-96**	**шт.**	**5**	**7103,00**	**--**	**35515**	**--**	**35515**	**--**	**38356**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2841**	
27	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015	**Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**5**	**3977,00**	**--**	**19885**	**--**	**19885**	**--**	**21476**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1591**	
28	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 2 3289-94**	**шт.**	**5**	**785,00**	**--**	**3925**	**--**	**3925**	**--**	**4239**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**314**	
29	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители.Установка**	**шт.**	**5**	**1050,61**	**0,14**	**5253**	**1**	**163**	**3664**	**9630**
		НР - 72%; СП - 8%			**1017,80**	**--**	**5089**	**--**		**713**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	С1244-104-0409 244-104-0409 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом наборт ный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**5**	**7605,00**	**--**	**38025**	**--**	**38025**	**--**	**41067**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3042	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				223505	944	138708	22017	260866
							30129	449	53724	15344	
	Стоимость оборудования		Тенге				53724				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				53724				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17758				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17758				
		Сметная прибыль	Тенге				1421				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19179				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				152023				
	Материалы		Тенге				2401				
	Всего заработная плата		Тенге					30578			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				118548				
		Накладные расходы	Тенге				22017				
		Сметная прибыль	Тенге				13923				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				187963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					30578			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				260866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					30578			
		РАЗДЕЛ 5. Септик объем 1,5м3									
31	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,072**	**10900,74**	**1775,04**	**785**	**128**	**589**	**91**	**946**
		НР - 72%; СП - 8%			**949,45**	**807,88**	**68**	**58**		**70**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	**Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**1,92**	**40350,61**	**7544,42**	**77473**	**14485**	**38222**	**22229**	**107678**
		НР - 72%; СП - 8%			**12899,08**	**3180,78**	**24766**	**6107**		**7976**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	**С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**4452,00**	**--**	**4452**	**--**	**4452**	**--**	**4808**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**356**	
34	**С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1**	**4998,00**	**--**	**4998**	**--**	**4998**	**--**	**5398**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**400**	
35	**С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**	**51546,00**	**--**	**51546**	**--**	**51546**	**--**	**55670**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4124**	
36	**С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**3**	**29793,00**	**--**	**89379**	**--**	**89379**	**--**	**96529**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7150**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	**С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**1**	**42485,00**	**--**	**42485**	**--**	**42485**	**--**	**45884**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3399**	
38	**С1244-201-0301 244-201-0301 РСНБ РК 2015**	**Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**1**	**4896,00**	**--**	**4896**	**--**	**4896**	**--**	**5288**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**392**	
39	**С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**кг**	**0,0243**	**347,00**	**--**	**8**	**--**	**8**	**--**	**9**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1**	
40	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой ладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**15,0092**	**904,17**	**19,87**	**13571**	**299**	**8716**	**3312**	**18234**
		НР - 72%; СП - 8%			**303,58**	**2,91**	**4556**	**44**		**1351**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Обсыпка оголовка колодца Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**0,5**	**860,22**	**--**	**430**	**--**	**--**	**310**	**799**
		НР - 72%; СП - 8%			**860,22**	**--**	**430**	**--**		**59**	
42	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство ОТОМОСКА В7,5**	**м3**	**0,55**	**31834,02**	**1132,38**	**17509**	**623**	**16129**	**649**	**19611**
		НР - 72%; СП - 8%			**1375,65**	**263,61**	**757**	**145**		**1453**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**307532**	**15535**	**261420**	**26591**	**360854**
							30577	**6354**	**--**	**26731**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**302636**				
		Материалы	Тенге				**63656**				
		Всего заработная плата	Тенге					**36931**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**8**				
		Местные материалы	Тенге				**192860**				
		Накладные расходы	Тенге				**26591**				
		Сметная прибыль	Тенге				**26339**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**355566**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**36931**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**4896**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4896**				
		Сметная прибыль	Тенге				**392**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**5288**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**360854**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**36931**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**2747115**	**34434**	**2139145**	**387523**	**3381113**
							519812	**18413**	**53724**	**246476**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**53724**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**53724**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2251017**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**391973**				
	Всего заработная плата		Тенге					**490898**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1159971**				
	Местные материалы		Тенге				**192860**				
		Накладные расходы	Тенге				**353447**				
		Сметная прибыль	Тенге				**208359**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2812823**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**362**
		Сметная заработная плата	Тенге					**490898**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**285455**				
	Материалы		Тенге				**3324**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16749**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**265170**				
		Накладные расходы	Тенге				**12059**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23802**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**321316**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16749**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**156919**				
	Материалы		Тенге				**2401**				
	Всего заработная плата		Тенге					**30578**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**123444**				
		Накладные расходы	Тенге				**22017**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14315**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**193251**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**30578**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**3381114**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**396**
		Сметная заработная плата	Тенге					**538225**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3381114**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**519812**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**34434**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**18413**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2139143**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**53724**		
		- Накладные расходы	Тенге							**387523**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**246476**	
		ИТОГО									**3 381 114**
		В том числе оборудование									**53 724**
		Итого без оборудования									**3 327 390**
		Временные здания и сооружения 2,32%:									**77 195**
		Итого:									**3 404 585**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,98%									**67 411**
		Итого									**3 525 720**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**69 440**
		Итого сметная стоимость									**3 595 160**
		2022г к=1,0500514									**3 775 103**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Понижающий коэффициент к=0,95										3 586 348
		НДС 12%										430 362
		ИТОГО:										4 016 710

Заказчик:

ГКП на праве хозяйственного ведения "2-больница района Бәйтерек" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

Директор_____**Ислямов Г.К.**

Авторский надзор:

ТОО "STROYCONSALTING"

Директор_____**Кусайнова Д.А.**

Технический надзор:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт_____**Сакенов Н.М.**

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор_____**Жандабаев Б.У.**

Нач.участка_____**Буркитбаев С.**

Форма 2

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "2-больница района Бәйтерек" управления здравоохранения акимата Западно-
Подрядчик: ТОО «СервисЦентр-2007»
Инженер: ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
Авторский надзор: ТОО «STROYCONSALTING»
Объект: Капитальный ремонт медицинского пункта в с.Джамбул.
Договор: №199 от 15.08.2022 г.

Акт №6
выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Капитальный ремонт медицинского пункта в с.Джамбул												
РАЗДЕЛ 1.Полы												
		Тип 1										
1	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**31**		**5483,98**	**27,63**	**170003**	**856**	**107409**	**44687**	**231865**
		НР - 72%; СП - 8%				**1991,55**	**10,56**	**61738**	**327**		**17175**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Тип 2										
2	**Е11-110101-3603 1111-0101-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15**	**Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо**	**м2 покрытия**	**32,5**		**3799,03**	**28,74**	**123468**	**934**	**115156**	**5637**	**139434**
		НР - 72%; СП - 8%				**227,01**	**13,90**	**7378**	**452**		**10328**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					**293471**	**1790**	**222565**	**50324**	**371299**
								69116	**779**	**--**	**27503**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**293471**				
Материалы			Тенге					**222566**				
Всего заработная плата			Тенге						**69895**			
		Накладные расходы	Тенге					**50324**				
		Сметная прибыль	Тенге					**27503**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**371298**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					69895			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				371298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					69895			
		РАЗДЕЛ 2. Проемы л.13-АС									
		Двери									
3	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,25 К=1,15	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	3,78	3577,54	64,60	13523	244	2216	8040	23288
		НР - 72%; СП - 8%			2926,67	27,33	11063	103		1725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	3,78	40727,00	--	153948	--	153948	--	166264
		СП - 8%			--	--	--	--		12316	
5	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	11,34	2087,91	107,30	23677	1216	6372	11968	38496
		НР - 72%; СП - 8%			1418,81	46,95	16089	532		2852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	С1223-201-0302 223-201-0302 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	11,34	18101,00	--	205265	--	205265	--	221686
		СП - 8%			--	--	--	--		16421	
7	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	30,6	717,42	1,55	21953	47	18832	2229	26117
		НР - 72%; СП - 8%			100,45	0,73	3074	22		1935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	12	520,00	--	6240	--	6240	--	6739
		СП - 8%			--	--	--	--		499	
9	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	шт.	6	520,00	--	3120	--	3120	--	3370
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
10	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания**	пара	6	4148,00	--	24888	--	24888	--	26879
		СП - 8%			--	--	--	--		1991	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**452614**	**1507**	**420881**	**22237**	**512839**
							30226	**657**	**--**	**37989**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**250895**				
	Материалы		Тенге				**25203**				
	Всего заработная плата		Тенге					**19717**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**205265**				
		Накладные расходы	Тенге				**14197**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21208**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**286300**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19717**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**201719**				
	Материалы		Тенге				**2216**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11166**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**188196**				
		Накладные расходы	Тенге				**8040**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16781**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**226540**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11166**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**512840**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**30883**			
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка л.13-АС									
11	**Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**65,72**	**555,21**	**4,16**	**36488**	**274**	**10413**	**18670**	**59571**
		НР - 72%; СП - 8%			**392,59**	**1,98**	**25801**	**130**		**4413**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	**Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**131,194**	**497,77**	**4,16**	**65304**	**546**	**18998**	**33134**	**106313**
		НР - 72%; СП - 8%			**348,80**	**1,98**	**45760**	**259**		**7875**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	**Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**78,976**	**5846,99**	**21,53**	**461772**	**1700**	**278965**	**130930**	**640118**
		НР - 72%; СП - 8%			**2293,19**	**9,38**	**181107**	**740**		**47416**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**563564**	**2520**	**308376**	**182734**	**806002**
							252668	**1129**	**--**	**59704**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**563564**				
	Материалы		Тенге				**308377**				
	Всего заработная плата		Тенге					**253797**			
		Накладные расходы	Тенге				**182734**				
		Сметная прибыль	Тенге				**59704**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**806002**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					253797			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				806002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					253797			
РАЗДЕЛ 4. Наружная отделка л.6,7-АС											
14	**Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**66,12**	**4249,15**	**4,30**	**280953**	**285**	**258427**	**16080**	**320796**
		НР - 72%; СП - 8%			**336,38**	**1,40**	**22241**	**93**		**23763**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	**Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой профлистом без теплоизоляционного слоя с лесов**	**м2 поверхности облицовки**	**66,12**	**3066,32**	**11,34**	**202745**	**749**	**93400**	**78294**	**303523**
		НР - 72%; СП - 8%			**1642,41**	**2,21**	**108596**	**146**		**22483**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	**С1214-204-0622 214-204-0622 РСНБ РК 2015**	**Металлосайдинг, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм прим.**	**м2**	**72,732**	**4478,00**	**--**	**325694**	**--**	**325694**	**--**	**351750**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**26056**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**809392**	**1034**	**677521**	**94374**	**976069**
							130837	**239**	**--**	**72302**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**809392**				
	Материалы		Тенге				**351828**				
	Всего заработная плата		Тенге					**131076**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**325694**				
		Накладные расходы	Тенге				**94374**				
		Сметная прибыль	Тенге				**72302**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**976068**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					131076			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				976068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					131076			
РАЗДЕЛ 5. Крыльцо №1 л.17-АС											
17	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,12**	**11486,92**	**2218,80**	**1378**	**266**	**981**	**182**	**1684**
		НР - 72%; СП - 8%			**1091,87**	**1009,85**	**131**	**121**		**125**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Подготовка бетонная. Устройство В12,5**	**м3**	**0,306**	**35361,02**	**1415,48**	**10820**	**433**	**9903**	**421**	**12140**
		НР - 72%; СП - 8%			**1582,00**	**329,51**	**484**	**101**		**899**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5**	**м3**	**0,03**	**32323,46**	**1415,48**	**970**	**43**	**880**	**41**	**1092**
		НР - 72%; СП - 8%			**1582,00**	**329,51**	**47**	**10**		**81**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,03433**	**19101,77**	**1875,15**	**656**	**64**	**2**	**445**	**1189**
		НР - 72%; СП - 8%			**17195,26**	**815,25**	**590**	**28**		**88**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,00679**	**419679,00**	**--**	**2850**	**--**	**2850**	**--**	**3078**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**228**	
22	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02592**	**346394,00**	**--**	**8979**	**--**	**8979**	**--**	**9697**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**718**	
23	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00162**	**349485,00**	**--**	**566**	**--**	**566**	**--**	**611**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**45**	
24	**Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=1,25 К=1,15**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	**1,8**	**1601,38**	**5,35**	**2882**	**10**	**2600**	**198**	**3326**
		НР - 72%; СП - 8%			**151,03**	**1,48**	**272**	**3**		**246**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,8**	**8192,01**	**147,15**	**14746**	**265**	**12397**	**1585**	**17638**
		НР - 72%; СП - 8%			**1158,04**	**65,28**	**2084**	**118**		**1306**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**				**43847**	**1081**	**39158**	**2872**	**50455**
							3608	**381**	**--**	**3736**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**43847**				
Материалы			Тенге				**26762**				
Всего заработная плата			Тенге					**3989**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**12395**				
		Накладные расходы	Тенге				**2872**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3736**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**50455**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3989**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**50455**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3989**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 6. Крыльцо №2 л.18-АС											
26	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,212**	**11486,92**	**2218,80**	**2435**	**470**	**1734**	**321**	**2976**
		НР - 72%; СП - 8%			**1091,87**	**1009,85**	**231**	**214**		**220**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Подготовка бетонная. Устройство В12,5**	**м3**	**0,46**	**35361,02**	**1415,48**	**16266**	**652**	**14886**	**633**	**18251**
		НР - 72%; СП - 8%			**1582,00**	**329,51**	**728**	**152**		**1352**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5**	**м3**	**0,016**	**32323,46**	**1415,48**	**517**	**22**	**470**	**22**	**582**
		НР - 72%; СП - 8%			**1582,00**	**329,51**	**25**	**5**		**43**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,04407**	**19101,77**	**1875,15**	**842**	**83**	**1**	**571**	**1527**
		НР - 72%; СП - 8%			**17195,26**	**815,25**	**758**	**36**		**113**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,01653**	**419679,00**	**--**	**6937**	**--**	**6937**	**--**	**7492**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**555**	
31	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02592**	**346394,00**	**--**	**8979**	**--**	**8979**	**--**	**9697**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**718**	
32	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00162**	**349485,00**	**--**	**566**	**--**	**566**	**--**	**611**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**45**	
33	**Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=1,25 К=1,15**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	**4,4**	**1601,38**	**5,35**	**7046**	**23**	**6358**	**483**	**8131**
		НР - 72%; СП - 8%			**151,03**	**1,48**	**665**	**6**		**602**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,4**	**8192,01**	**147,15**	**36045**	**647**	**30303**	**3875**	**43114**
		НР - 72%; СП - 8%			**1158,04**	**65,28**	**5095**	**287**		**3194**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-70519-104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	7,77	866,50	111,19	6733	864	648	4016	11609
		НР - 72%; СП - 8%			671,97	45,95	5221	357		860	
36	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,02747	887579,00	--	24382	--	24382	--	26333
		СП - 8%			--	--	--	--		1951	
37	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	**Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза**	т	0,02747	23698,00	--	651	--	651	--	703
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				111399	2761	95915	9921	131026
							12723	1057	--	9705	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				86366				
	Материалы		Тенге				54398				
	Всего заработная плата		Тенге					13780			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16482				
		Накладные расходы	Тенге				9921				
		Сметная прибыль	Тенге				7702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				103989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					13780			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				25033				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25033				
		Сметная прибыль	Тенге				2003				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				27036				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				131025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					13780			
		РАЗДЕЛ 7. Пандус л.19-АС									
38	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Подготовка бетонная. Устройство В15**	м3	0,622	36929,78	1415,48	22970	880	21106	856	25732
		НР - 72%; СП - 8%			1582,00	329,51	984	205		1906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Подготовка бетонная. Устройство В12,5**	м3	0,2252	35361,02	1415,48	7963	319	7288	310	8935
		НР - 72%; СП - 8%			1582,00	329,51	356	74		662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,01278	19101,77	1875,15	244	24	--	166	443
		НР - 72%; СП - 8%			17195,26	815,25	220	10		33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,01278**	**419679,00**	**--**	**5363**	**--**	**5363**	**--**	**5792**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**429**	
42	Е11-70519-104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**4,375**	**866,50**	**111,19**	**3791**	**486**	**365**	**2261**	**6537**
		НР - 72%; СП - 8%			**671,97**	**45,95**	**2940**	**201**		**484**	
43	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,08295**	**887579,00**	**--**	**73625**	**--**	**73625**	**--**	**79515**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5890**	
44	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	**Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза**	**т**	**0,08295**	**23698,00**	**--**	**1966**	**--**	**1966**	**--**	**2123**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**157**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**115922**	**1709**	**109713**	**3593**	**129077**
							4500	**490**	**--**	**9561**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**40331**				
		Материалы	Тенге				**28759**				
		Всего заработная плата	Тенге					**4990**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**5363**				
		Накладные расходы	Тенге				**3593**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3514**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**47438**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4990**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**75591**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**75591**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6047**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**81638**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**129076**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4990**			
		РАЗДЕЛ 8.Отопление, вентиляция									
		Подраздел 1. Отопление									
45	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**9,6**	**1207,99**	**17,38**	**11597**	**166**	**4294**	**5181**	**18120**
		НР - 72%; СП - 8%			**743,41**	**6,09**	**7137**	**58**		**1342**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	С1245-103-0110 245-103-0110 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	**секция**	**60**	**2281,00**	**--**	**136860**	**--**	**136860**	**--**	**147809**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10949	
47	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	35	1270,04	13,68	44451	479	415	31364	81881
		НР - 72%; СП - 8%			1244,48	0,14	43557	5		6065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	26	1354,13	16,23	35207	422	285	24843	64854
		НР - 72%; СП - 8%			1326,92	0,18	34500	5		4804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	35	1458,13	18,85	51035	660	375	36007	94005
		НР - 72%; СП - 8%			1428,56	0,28	50000	10		6963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	12	1604,52	22,13	19254	266	202	13530	35406
		НР - 72%; СП - 8%			1565,52	0,42	18786	5		2623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	м	34,65	163,00	--	5648	--	5648	--	6100
		СП - 8%			--	--	--	--		452	
52	С1241-205-2302 241-205-2302 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	м	25,74	278,00	--	7156	--	7156	--	7728
		СП - 8%			--	--	--	--		572	
53	С1241-205-2303 241-205-2303 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**	м	34,65	424,00	--	14692	--	14692	--	15867
		СП - 8%			--	--	--	--		1175	
54	С1241-205-2304 241-205-2304 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм**	м	11,88	669,00	--	7948	--	7948	--	8584
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
55	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	28	16,00	--	448	--	448	--	484
		СП - 8%			--	--	--	--		36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**2**	**31,00**	--	**62**	--	**62**	--	**67**
		СП - 8%			--	--	--	--		**5**	
57	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм**	**шт.**	**10**	**49,00**	--	**490**	--	**490**	--	**529**
		СП - 8%			--	--	--	--		**39**	
58	С1241-208-2504 241-208-2504 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм**	**шт.**	**2**	**106,00**	--	**212**	--	**212**	--	**229**
		СП - 8%			--	--	--	--		**17**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**153980**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1993**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**83**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**179087**		
	Накладные расходы		Тенге							**110925**	
	Сметная прибыль		Тенге							**35678**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								**481663**
		Подраздел 2. Вентиляция									
		ВЕ1									
59	Е11-200701-0302 1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**4158,55**	**48,66**	**4159**	**48**	**3597**	**381**	**4903**
		НР - 72%; СП - 8%			**514,08**	**15,27**	**514**	**15**		**363**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 250 мм УП1-01. Установка**	**узел**	**1**	**26292,09**	**8,69**	**26292**	**9**	**22986**	**2376**	**30961**
		НР - 72%; СП - 8%			**3296,85**	**3,06**	**3297**	**3**		**2293**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,355**	**7543,51**	**43,18**	**17765**	**101**	**13848**	**2769**	**22176**
		НР - 72%; СП - 8%			**1620,47**	**12,45**	**3816**	**29**		**1643**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,5**	**7664,60**	**48,26**	**11497**	**72**	**8616**	**2039**	**14619**
		НР - 72%; СП - 8%			**1872,83**	**15,33**	**2809**	**23**		**1083**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,4	6944,39	57,29	16667	138	11620	3575	21861
		НР - 72%; СП - 8%			2045,51	23,25	4909	56		1619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ**	м2 поверхности воздуховодов	0,50775	7380,83	45,50	3748	23	2902	599	4695
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	18,26	823	9		348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	6,8	2192,00	132,87	14906	903	7842	4742	21220
		НР - 72%; СП - 8%			906,00	62,52	6161	425		1572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм**	м2	7,48	17297,00	--	129382	--	129382	--	139733
		СП - 8%			--	--	--	--		10351	
67	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	2,5	655,00	--	1638	--	1638	--	1769
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
		ВЕ2									
68	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	3668,55	48,66	3669	48	3107	381	4374
		НР - 72%; СП - 8%			514,08	15,27	514	15		324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 200 мм УП1. Установка**	узел	1	28112,09	8,69	28112	9	24806	2376	32927
		НР - 72%; СП - 8%			3296,85	3,06	3297	3		2439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,884	7543,51	43,18	14212	81	11078	2215	17741
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	12,45	3053	23		1314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,2	7664,60	48,26	9198	58	6893	1631	11696
		НР - 72%; СП - 8%			1872,83	15,33	2247	18		866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ**	м2 поверхности воздуховодов	0,2142	7380,83	45,50	1581	10	1224	253	1980
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	18,26	347	4		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	3,2	2192,00	132,87	7014	425	3690	2231	9985
		НР - 72%; СП - 8%			906,00	62,52	2899	200		740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм**	м2	3,52	17297,00	--	60885	--	60885	--	65756
		СП - 8%			--	--	--	--		4871	
75	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	1,2	655,00	--	786	--	786	--	849
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
		ВЕЗ									
76	Е11-200701-0302 1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	4158,55	48,66	4159	48	3597	381	4903
		НР - 72%; СП - 8%			514,08	15,27	514	15		363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 250 мм УП1-01. Установка**	узел	1	26292,09	8,69	26292	9	22986	2376	30961
		НР - 72%; СП - 8%			3296,85	3,06	3297	3		2293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,355	7543,51	43,18	17765	101	13848	2769	22176
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	12,45	3816	29		1643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,8	7664,60	48,26	13796	87	10338	2447	17543
		НР - 72%; СП - 8%			1872,83	15,33	3371	28		1299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,9	6944,39	57,29	6250	52	4357	1341	8198
		НР - 72%; СП - 8%			2045,51	23,25	1841	21		607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	5,3	2192,00	132,87	11618	704	6112	3696	16539
		НР - 72%; СП - 8%			906,00	62,52	4802	331		1225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм**	м2	5,83	17297,00	--	100842	--	100842	--	108909
		СП - 8%			--	--	--	--		8067	
83	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	2,7	655,00	--	1768	--	1768	--	1909
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
		ВЕ4									
84	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	3668,55	48,66	3669	48	3107	381	4374
		НР - 72%; СП - 8%			514,08	15,27	514	15		324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 200 мм УП1. Установка**	узел	1	28112,09	8,69	28112	9	24806	2376	32927
		НР - 72%; СП - 8%			3296,85	3,06	3297	3		2439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,884	7543,51	43,18	14212	81	11078	2215	17741
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	12,45	3053	23		1314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	**Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,2**	**7664,60**	**48,26**	**9198**	**58**	**6893**	**1631**	**11696**
		НР - 72%; СП - 8%			**1872,83**	**15,33**	**2247**	**18**		**866**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	**Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,2142**	**7380,83**	**45,50**	**1581**	**10**	**1224**	**253**	**1980**
		НР - 72%; СП - 8%			**1620,47**	**18,26**	**347**	**4**		**147**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	**Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	**м2 изолируемой поверхности**	**3,2**	**2192,00**	**132,87**	**7014**	**425**	**3690**	**2231**	**9985**
		НР - 72%; СП - 8%			**906,00**	**62,52**	**2899**	**200**		**740**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	**С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2015**	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм**	**м2**	**3,52**	**17297,00**	**--**	**60885**	**--**	**60885**	**--**	**65756**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4871**	
91	**С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015**	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	**кг**	**1,2**	**655,00**	**--**	**786**	**--**	**786**	**--**	**849**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**63**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**64684**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3557**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**1513**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**591211**		
	Накладные расходы		Тенге							**47665**	
	Сметная прибыль		Тенге							**56569**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								**763692**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**994518**	**5550**	**770304**	**158590**	**1245354**
							218664	**1596**	**--**	**92247**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**392546**				
	Материалы		Тенге				**21333**				
	Всего заработная плата		Тенге					**17917**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**351994**				
		Накладные расходы	Тенге				**12900**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32437**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**437883**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					17917			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				601972				
	Материалы		Тенге				218477				
	Всего заработная плата		Тенге					202343			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				178494				
	Сдача и испытание		Тенге				2547				
		Накладные расходы	Тенге				145690				
		Сметная прибыль	Тенге				59810				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				807472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					202343			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1245355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					220260			
		РАЗДЕЛ 9.Водопровод, канализация									
		ТЗ									
92	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	**комплект**	**1**	**4634,36**	**51,11**	**4634**	**51**	**77**	**3258**	**8523**
		НР - 72%; СП - 8%			**4505,79**	**19,32**	**4506**	**19**		**631**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	513-106-0104 513-106-0104 РСНБ РК 2015	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л**	**комплект**	**1**	**53724,00**	**--**	**53724**	**--**		**--**	**53724**
					--	**--**	**--**	**--**	**53724**	**--**	
		Санитарно-техническое оборудование									
94	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка**	**комплект**	**2**	**3910,70**	**197,59**	**7821**	**395**	**1068**	**4716**	**13540**
		НР - 72%; СП - 8%			**3179,04**	**95,65**	**6358**	**191**		**1003**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2015	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм**	**комплект**	**2**	**8879,00**	**--**	**17758**	**--**	**17758**	**--**	**19179**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1421**	
96	С1244-101-0701 244-101-0701 РСНБ РК 2015	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**2**	**8870,00**	**--**	**17740**	**--**	**17740**	**--**	**19159**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1419**	
97	С1261-301-0372 261-301-0372 РСНБ РК 2015	**Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100**	**шт.**	**2**	**1729,00**	**--**	**3458**	**--**	**3458**	**--**	**3735**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**277**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	**Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**компле кт**	**4**	**3153,41**	**99,46**	**12614**	**398**	**875**	**8303**	**22591**
		НР - 72%; СП - 8%			**2835,30**	**47,81**	**11341**	**191**		**1673**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	**С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический шириной до430 мм,длиной до 550 мм,без пьедестала ГОСТ 304 93-96**	**шт.**	**4**	**7103,00**	**--**	**28412**	**--**	**28412**	**--**	**30685**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2273**	
100	**С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015**	**Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**4**	**3977,00**	**--**	**15908**	**--**	**15908**	**--**	**17181**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1273**	
101	**С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 2 3289-94**	**шт.**	**4**	**785,00**	**--**	**3140**	**--**	**3140**	**--**	**3391**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**251**	
102	**Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Смесители.Установка**	**шт.**	**4**	**1050,61**	**0,14**	**4202**	**1**	**130**	**2931**	**7704**
		НР - 72%; СП - 8%			**1017,80**	**--**	**4071**	**--**		**571**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	**С1244-104-0409 244-104-0409 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом наборт ный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**4**	**7605,00**	**--**	**30420**	**--**	**30420**	**--**	**32854**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2434**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			**Тенге**				**199831**	**845**	**118986**	**19208**	**232266**
							26276	**401**	**53724**	**13226**	
Стоимость оборудования			Тенге				**53724**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				**53724**				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**17758**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**17758**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1421**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**19179**				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**128349**				
Материалы			Тенге				**2151**				
Всего заработная плата			Тенге					**26677**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**99078**				
		Накладные расходы	Тенге				**19208**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11805**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**159362**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26677**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**232265**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26677**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 10.Пожарная сигнализация									
		Пожарная сигнализация ПС.СО									
104	**Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**35722,25**	**2,24**	**35722**	**2**	**346**	**25469**	**66087**
		НР - 72%; СП - 8%			**35374,00**	**--**	**35374**	**--**		**4895**	
105	**Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высо та и ширина до 600х600 мм.Установка на стене**	**шт.**	**1**	**17222,78**	**1012,23**	**17223**	**1012**	**13191**	**2429**	**21224**
		НР - 72%; СП - 8%			**3020,00**	**353,10**	**3020**	**353**		**1572**	
106	**Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**1**	**1522,95**	**--**	**1523**	**--**	**13**	**1087**	**2819**
		НР - 72%; СП - 8%			**1510,00**	**--**	**1510**	**--**		**209**	
107	**Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**1494,21**	**0,84**	**2988**	**2**	**78**	**2094**	**5488**
		НР - 72%; СП - 8%			**1454,00**	**--**	**2908**	**--**		**407**	
108	**Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**2979,41**	**2,24**	**23835**	**18**	**553**	**16750**	**43832**
		НР - 72%; СП - 8%			**2908,00**	**--**	**23264**	**--**		**3247**	
109	**Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Извещатель ручной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**1576,72**	**--**	**1577**	**--**	**123**	**1047**	**2834**
		НР - 72%; СП - 8%			**1454,00**	**--**	**1454**	**--**		**210**	
110	**Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Указатели световые настенные. Установка**	**шт.**	**1**	**753,47**	**17,27**	**753**	**17**	**6**	**530**	**1386**
		НР - 72%; СП - 8%			**729,65**	**7,06**	**730**	**7**		**103**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	**Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015**	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	**шт.**	**3**	**2874,62**	**--**	**8624**	**--**	**608**	**5772**	**15547**
		НР - 72%; СП - 8%			**2672,00**	**--**	**8016**	**--**		**1152**	
112	**Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**828,77**	**4,68**	**829**	**4**	**12**	**587**	**1529**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			813,22	1,45	813	1		113	
113	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	20	100,02	1,32	2000	26	214	1268	3529
		НР - 72%; СП - 8%			87,99	0,06	1760	1		261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	м	160	282,97	3,68	45275	588	2409	30445	81778
		НР - 72%; СП - 8%			264,24	0,04	42278	6		6058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	180	81,52	0,76	14674	137	1869	9130	25709
		НР - 72%; СП - 8%			70,38	0,07	12668	13		1904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	20	352,63	3,65	7053	73	263	4838	12842
		НР - 72%; СП - 8%			335,87	0,09	6717	2		951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Материалы и оборудование не учтенные ценником									
117	С1248-303-0103 248-303-0103 РСНБ РК 2015	**Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П**	шт.	1	18502,00	--	18502	--	18502	--	19982
		СП - 8%			--	--	--	--		1480	
118	С1247-201-0901 247-201-0901 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41**	шт.	1	1230,00	--	1230	--	1230	--	1328
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
119	С1247-204-0609 247-204-0609 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"**	шт.	1	655,00	--	655	--	655	--	707
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
120	С1248-306-0303 248-306-0303 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор прим.**	шт.	1	8511,00	--	8511	--	8511	--	9192
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
121	С1248-302-0102 248-302-0102 РСНБ РК 2015	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3**	шт.	2	320,00	--	640	--	640	--	691
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
122	С1248-302-0201 248-302-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	шт.	8	1832,00	--	14656	--	14656	--	15828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1172	
123	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2015	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	**шт.**	**1**	**1052,00**	--	**1052**	--	**1052**	--	**1136**
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
124	С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2015	**Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"**	**шт.**	**1**	**926,00**	--	**926**	--	**926**	--	**1000**
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
125	С1248-304-0301 248-304-0301 РСНБ РК 2015	**Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35**	**шт.**	**3**	**1707,00**	--	**5121**	--	**5121**	--	**5531**
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
126	С1248-304-0212 248-304-0212 РСНБ РК 2015	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К**	**шт.**	**1**	**1970,00**	--	**1970**	--	**1970**	--	**2128**
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
127	С1248-304-0106 248-304-0106 РСНБ РК 2015	**Оповещатель световой модели ОПОП 1-8 УШК-02 прим**	**шт.**	**1**	**1240,00**	--	**1240**	--	**1240**	--	**1339**
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
128	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка типа УК-2П**	**шт.**	**1**	**154,00**	--	**154**	--	**154**	--	**166**
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
129	С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5**	**км**	**0,06**	**47871,00**	--	**2872**	--	**2872**	--	**3102**
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
130	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0,1**	**26765,00**	--	**2676**	--	**2676**	--	**2890**
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
131	С1243-802-0102 243-802-0102 РСНБ РК 2015	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2**	**км**	**0,04**	**73786,00**	--	**2951**	--	**2951**	--	**3187**
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
132	С1243-907-0103 243-907-0103 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм**	**м**	**60**	**65,00**	--	**3900**	--	**3900**	--	**4212**
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
133	С1243-907-0104 243-907-0104 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм**	**м**	**100**	**67,00**	--	**6700**	--	**6700**	--	**7236**
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
134	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**20**	**32,00**	--	**640**	--	**640**	--	**691**
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			**Тенге**				**236472**	**1879**	**94081**	**101446**	**364950**
							140512	**383**	**--**	**27032**	
Стоимость монтажных работ			Тенге				**166077**				
Материалы			Тенге				**14924**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					76713			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73756				
		Накладные расходы	Тенге				55235				
		Сметная прибыль	Тенге				17704				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				239016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					76713			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				69755				
	Материалы		Тенге				4759				
	Всего заработная плата		Тенге					64182			
		Накладные расходы	Тенге				46211				
		Сметная прибыль	Тенге				9277				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				125243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					64182			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				640				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				640				
		Сметная прибыль	Тенге				51				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				691				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				364950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					140895			
		РАЗДЕЛ 11.Благоустройство									
		ВЕРТИКАЛЬНАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.5-ГП									
135	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА КОРЫТО)**	м3 грунта	7,98	62,67	62,67	500	500	--	119	669
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,77	--	166		50	
136	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта	6,23	198,71	194,81	1238	1214	--	300	1661
		НР - 72%; СП - 8%			3,90	62,93	24	392		123	
137	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОГРУЗКА НЕДОСТАТКА ГРУНТА)**	м3 грунта	1,44	241,28	233,39	347	337	--	55	435
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	11	66		32	
138	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (ПОДВОЗ НЕДОСТОЮЩЕГО ГРУНТА)**	т·км	25,2	34,00	--	857	--		--	926
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
		ПОКРЫТИЯ л.6-ГП									
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ									
139	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	30,68	1749,50	254,39	53675	7805	44739	2547	60720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**36,86**	**78,46**	**1131**	**2407**		**4498**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	**Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**м2 основания**	**30,68**	**-490,71**	**-50,15**	**-15055**	**-1539**	**-13516**	**-353**	**-16641**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**-15,99**	**--**	**-491**		**-1233**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**3,068**	**3202,46**	**1072,37**	**9825**	**3290**	**6059**	**897**	**11580**
		НР - 72%; СП - 8%			**155,09**	**251,07**	**476**	**770**		**858**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	**Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**25**	**1397,50**	**142,63**	**34938**	**3566**	**254**	**23146**	**62730**
		НР - 72%; СП - 8%			**1244,72**	**41,15**	**31118**	**1029**		**4647**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	**С1255-102-0604 255-102-0604 РСНБ РК 2015**	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**25**	**4426,00**	**--**	**110650**	**--**	**110650**	**--**	**119502**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8852**	
Бортовой камень БР 100.20.8											
144	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	**м бортового камня**	**17,9**	**953,36**	**32,51**	**17065**	**582**	**1552**	**10921**	**30225**
		НР - 72%; СП - 8%			**834,11**	**13,25**	**14931**	**237**		**2239**	
145	**С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,288**	**59773,00**	**--**	**17215**	**--**	**17215**	**--**	**18592**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1377**	
146	**С1212-101-0319 212-101-0319 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	**м3**	**0,57**	**27958,00**	**--**	**15936**	**--**	**15936**	**--**	**17211**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1275**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			**Тенге**				**247191**	**15755**	**182889**	**37632**	**307610**
							47691	**4576**	**--**	**22787**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**247191**				
Материалы			Тенге				**39089**				
Всего заработная плата			Тенге					**52267**			
Местные материалы			Тенге				**143801**				
Транспортные расходы			Тенге				**857**				
		Накладные расходы	Тенге				**37632**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**22787**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**307610**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**52267**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**307610**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**52267**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**4068221**	**36431**	**3040389**	**682931**	**5126947**
							936821	**11688**	**53724**	**375792**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**53724**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**53724**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**166077**				
	Материалы		Тенге				**14924**				
	Всего заработная плата		Тенге					**76713**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**73756**				
		Накладные расходы	Тенге				**55235**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17704**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**239016**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52**
		Сметная заработная плата	Тенге					**76713**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2815116**				
	Материалы		Тенге				**1083074**				
	Всего заработная плата		Тенге					**631610**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**934951**				
	Местные материалы		Тенге				**143801**				
	Транспортные расходы		Тенге				**857**				
		Накладные расходы	Тенге				**454758**				
		Сметная прибыль	Тенге				**261591**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3531465**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**485**
		Сметная заработная плата	Тенге					**631610**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**302343**				
	Материалы		Тенге				**2216**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11166**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**288820**				
		Накладные расходы	Тенге				**8040**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24831**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**335214**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11166**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**730961**				
	Материалы		Тенге				**220628**				
	Всего заработная плата		Тенге					**229020**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**278212**				
	Сдача и испытание		Тенге				**2547**				
		Накладные расходы	Тенге				**164898**				
		Сметная прибыль	Тенге				**71666**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**967525**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**164**
		Сметная заработная плата	Тенге					**229020**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**5126944**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								709
		Сметная заработная плата	Тенге					948509			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5126944**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				936821				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36431			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11688			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3040382		
		- Перевозка грузов	Тенге				857				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						53724		
		- Накладные расходы	Тенге							682931	
		- Сметная прибыль	Тенге							375792	
		ИТОГО									5 126 944
		В том числе оборудование									53 724
		Итого без оборудования									5 073 220
		Временные здания и сооружения 2,32%:									117 699
		Итого:									5 190 919
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,98%									102 780
		Итого									5 347 423
		Непредвиденные работы и затраты -2%									105 874
		Итого сметная стоимость									5 453 297
		2022г к=1,0500514									5 726 242
		Понижающий коэффициент к=0,95									5 439 930
		НДС 12%									652 792
		ИТОГО:									6 092 722

Заказчик:

ГКП на праве хозяйственного ведения "2-больница района Бәйтерек" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

Директор_____**Ислямов Г.К.**

Авторский надзор:

ТОО "STROYCONSALTING"

Директор_____**Кусайнова Д.А.**

Технический надзор:

ТОО "Өсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт_____**Сакенов Н.М.**

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор_____**Жандабаев Б.У.**

Нач.участка_____**Буркитбаев С.**