Форма № КС-2 2000220

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги (пер.Муратбаев)

Договор: Меморандум №1 от 2 ноября 2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. пер.Муратбаева									
		Устройство металлической трубы Ду530									
1	1122-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 500 мм. Демонтаж** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0047	1177747,14 744548,11	433199,03 121307,88	5535 3499	2036 570	--	4029 765	10329
2	412-101-0205 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т·км	1,645	61,00 --	-- --	100 --	-- --		-- 8	108
3	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	10,3	209,77 --	209,77 48,95	2161 --	2160 504	--	363 202	2726
4	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопропускные из стальной трубы. Устройство гравийно-песчаной подготовки** *НР - 84%; СП - 8%*	м^3 подготовки	3,6	12551,91 2563,14	4347,60 1427,50	45187 9227	15651 5139	20309	12068 4580	61835
5	1130-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы одноочковые из гофрированного металла, диаметр до 1,5 м. Укладка** *НР - 84%; СП - 8%*	м одноочковой трубы	12	55811,07 25510,14	5923,15 1505,97	669733 306122	71078 18072	292533	272322 75364	1017420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	241-102-0255 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм									
		СП - 8%	м	12	57288,00	--	687456	--	687456	--	742452
7	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство			--	--	--	--		54996	
		НР - 84%; СП - 8%	$м^3$	1,4	98720,33	20810,31	138208	29134	73681	39413	191831
8	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			25280,53	8233,75	35393	11527		14210	
		СП - 8%	т	0,063936	376202,00	--	24053	--	24053	--	25977
		Основная дорога. ТИП1			--	--	--	--		1924	
9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 20 см									
		НР - 108%; СП - 8%	$м^3$ материала основания в плотном теле	141,4	8786,11	1379,16	1242356	195013	1018469	81660	1429937
10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ.20 см			204,20	330,53	28874	46737		105921	
		НР - 108%; СП - 8%	$м^3$ материала основания в плотном теле	552	6973,59	1432,86	3849422	790939	2945765	327115	4510663
		Укрепление обочины			204,20	344,50	112718	190164		334126	
11	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	39	256,88	245,96	10018	9593	20	1973	12950
12	412-102-0310 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км			10,38	59,89	405	2336		959	
		СП - 8%	т·км	730	37,00	--	27010	--		--	29171
13	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м			--	--	--	--		2161	
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	39	65,79	65,79	2566	2566	--	523	3336
14	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, при 6 проходов			--	18,62	--	726		247	
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	36	132,00	132,00	4752	4752	--	977	6187
15	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см			--	37,70	--	1357		458	
			$м^3$ уплотненного грунта	36	48,89	48,89	1760	1760	--	406	2339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,67	--	564		173	
16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	36	112,12	96,33	4036	3468	75	960	5396
		НР - 72%; СП - 8%			13,69	23,35	493	841		400	
17	1101-0107-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	$м^2$ спланированной поверхности	100	130,93	123,79	13093	12379	--	2739	17099
		НР - 72%; СП - 8%			7,14	30,90	714	3090		1267	
18	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=0,8	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см, толщ. 8см	$м^2$ покрытия обочин	100	215,36	177,97	21536	17797	12	9553	33576
		НР - 108%; СП - 8%			37,27	51,18	3727	5118		2487	
19	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	$м^3$	8	4373,00	--	34984	--	34984	--	37783
		СП - 8%			--	--	--	--		2799	
		Обустройство улицы и организация движения									
		Установка дорожных знаков									
20	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	5	6850,96	1133,74	34255	5669	2960	29733	69107
		НР - 108%; СП - 8%			5125,25	380,83	25626	1904		5119	
21	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,4	40317,42	1688,06	16127	675	12313	2996	20653
		НР - 91%; СП - 8%			7848,04	383,08	3139	153		1530	
22	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=0,2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство, толщ.10 см	$м^2$ покрытия	0,8	633,23	47,31	507	38	408	68	621
		НР - 94%; СП - 8%			75,77	14,09	61	11		46	
23	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	2	6873,00	--	13746	--	13746	--	14846
		СП - 8%			--	--	--	--		1100	
24	251-101-0312 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	3	13243,00	--	39729	--	39729	--	42907
		СП - 8%			--	--	--	--		3178	
25	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	5	8619,00	--	43095	--	43095	--	46543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3448	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8335791**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**529998**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1164708**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**288813**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5209609**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**27110**				
		- Накладные расходы	Тенге							**786898**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**617468**	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								**108 365,28**
		Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге								**86 130,39**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								**352 821,00**
		Итого	Тенге								**8 883 107,68**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**170 605,73**
		Всего по главе	Тенге								**9 053 713,41**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**1 086 445,61**
		Всего по форме 2	Тенге								**10 140 159,02**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО «ATM CONSULTING»

Авторнадзор:
ТОО "Альфа Проект Строй"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"