Форма № КС-2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги (пер.Муратбаев)

Договор: Меморандум №1 от 2 ноября 2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. пер. Муратбаев									
		Монтаж обрудование									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	5923,35	1854,32	5923	1855	165	3338	10001
		НР - 72%; СП - 8%			3902,92	732,59	3903	733		741	
2	247-305-0106 РСНБ РК 2022	**Шкаф учета электроэнергии для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В**	шт.	1	12932,00	--	12932	--	12932	--	13967
		СП - 8%			--	--	--	--		1035	
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1843,31	108,28	1843	109	36	1255	3346
		НР - 72%; СП - 8%			1697,77	45,62	1698	46		248	
4	247-301-0331 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC**	шт.	1	32794,00	--	32794	--	32794	--	35418
		СП - 8%			--	--	--	--		2624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования									
			шкаф	1	35625,03	8662,32	35625	8663	2544	20209	60301
		НР - 72%; СП - 8%			24418,16	3649,79	24418	3650		4467	
6	515-301-0269 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9506-32(типа ЯУО 9602-25-74-УХЛ1)	шт.	1	200784,00	--	200784	--		--	200784
					--	--	--	--	200784	--	
7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
			шт.	1	3686,71	26,83	3687	27	1810	1332	5420
		НР - 72%; СП - 8%			1849,70	--	1850	--		401	
8	247-204-1648 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1954,00	--	1954	--	1954	--	2110
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
		Прокладка кабелей									
9	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий									
			м кабеля	190	490,75	208,70	93243	39653	10764	41255	145257
		НР - 72%; СП - 8%			225,40	76,17	42826	14472		10760	
10	243-113-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	км	0,185	665637,00	--	123143	--	123143	--	132994
		СП - 8%			--	--	--	--		9851	
11	243-110-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х6,0 (ок)-1	км	0,005	334579,00	--	1673	--	1673	--	1807
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
12	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов									
			км линии	0,31	52461,75	21921,94	16263	6796	530	9257	27562
		НР - 80%; СП - 8%			28829,30	8497,09	8937	2634		2042	
13	243-141-0102 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,18	28877,00	--	5198	--	5198	--	5614
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
14	243-141-0108 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 10 мм2	км	0,007	94269,00	--	660	--	660	--	713
		СП - 8%			--	--	--	--		53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	243-701-0303 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х16+1х16-0,6/1,0	км	0,123	737102,00	--	90664	--	90664	--	97917
		СП - 8%			--	--	--	--		7253	
		Опора освещение									
16	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	6	12263,80	6430,90	73583	38586	468	40675	123399
		НР - 80%; СП - 8%			5754,76	2719,25	34529	16316		9141	
17	247-306-0107 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	6	116393,00	--	698358	--	698358	--	754227
		СП - 8%			--	--	--	--		55869	
18	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,84	26341,00	--	22126	--	22126	--	23896
		СП - 8%			--	--	--	--		1770	
19	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	6	143,00	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
20	261-107-0788 РСНБ РК 2022	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм(типа УКПТ-75/20)	шт.	6	23,00	--	138	--	138	--	149
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
21	1133-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаментные блоки металлические. Установка	т	0,47138	60840,74	21728,82	28679	10242	4092	14462	46593
		НР - 80%; СП - 8%			30431,16	7920,33	14345	3733		3451	
22	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,47138	968090,00	--	456338	--	456338	--	492845
		СП - 8%			--	--	--	--		36507	
23	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	6	5797,48	1461,81	34785	8771	--	23163	62584
		НР - 80%; СП - 8%			4335,67	489,92	26014	2940		4636	
24	247-103-2803 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа Победа 150, мощность 150 Вт, IP 65,прим Стандарт L-SL-140WS	шт.	6	32347,00	--	194082	--	194082	--	209609
		СП - 8%			--	--	--	--		15527	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	247-306-0305 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**									
			шт.	6	11173,00	--	67038	--	67038	--	72401
		СП - 8%			--	--	--	--		5363	
26	252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	12	175,00	--	2100	--	2100	--	2268
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
27	252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	15,6	647,00	--	10093	--	10093	--	10900
		СП - 8%			--	--	--	--		807	
28	243-902-1502 РСНБ РК 2022	**Гильза алюминиевая луженная соединительная с 2 болтами, под кабель сечением от 16 до 50 мм(наконечник)**	шт.	14	5014,00	--	70196	--	70196	--	75812
		СП - 8%			--	--	--	--		5616	
29	252-207-0104 РСНБ РК 2022	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	шт.	32	48,00	--	1536	--	1536	--	1659
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
30	252-207-1031 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции**	шт.	12	1562,00	--	18744	--	18744	--	20244
		СП - 8%			--	--	--	--		1500	
31	252-202-0506 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO69.95**	шт.	4	3561,00	--	14244	--	14244	--	15384
		СП - 8%			--	--	--	--		1140	
32	252-207-1106 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)**	шт.	4	5055,00	--	20220	--	20220	--	21838
		СП - 8%			--	--	--	--		1618	
33	252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	8	2873,00	--	22984	--	22984	--	24823
		СП - 8%			--	--	--	--		1839	
34	217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	кг	0,38	783,00	--	298	--	298	--	322
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2703092**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				158520				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					114702			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44524			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1888784		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						200784		
		- Накладные расходы	Тенге							154946	
		- Сметная прибыль	Тенге							185360	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								32 530,00
		Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге								25 855,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								87 491,00
		Итого	Тенге								2 848 968,35
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								51 213,87
		Всего по главе	Тенге								2 900 182,22
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								348 021,87
		Всего по форме 2	Тенге								3 248 204,08

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

_____

Технадзор:
ТОО «ATM CONSULTING»

_____

Авторнадзор:
ТОО "Альфа Проект Строй"

_____

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

_____