Форма № КС-2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги (ул.Сыздыков,уч.1)

Договор: Меморандум №1 от 2 ноября 2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ул.Сыздыков участок 1									
		Устройство металлической трубы Ду426									
1	1122-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,005	842333,89	263240,91	4212	1316	--	3283	8095
		НР - 99%; СП - 8%			579092,98	84150,89	2895	421		600	
2	412-101-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1,4	61,00	--	85	--		--	92
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
3	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	9	209,77	209,77	1888	1888	--	317	2382
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,95	--	441		176	
4	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопропускные из стальной трубы. Устройство гравийно-песчаной подготовки	$м^3$ подготовки	3	12551,91	4347,60	37656	13043	16924	10056	51529
		НР - 84%; СП - 8%			2563,14	1427,50	7689	4283		3817	
5	1130-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы одноочковые из гофрированного металла, диаметр 1,5 м. Укладка	м одноочковой трубы	12	55811,07	5923,15	669733	71078	292533	272322	1017420
		НР - 84%; СП - 8%			25510,14	1505,97	306122	18072		75364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	12	37370,00	--	448440	--	448440	--	484315
		СП - 8%			--	--	--	--		35875	
7	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	$м^3$	0,5	98720,33	20810,31	49360	10405	26315	14076	68511
		НР - 84%; СП - 8%			25280,53	8233,75	12640	4117		5075	
8	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04884	376202,00	--	18374	--	18374	--	19844
		СП - 8%			--	--	--	--		1470	
		Основная дорога. ТИП1									
9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 20 см	$м^3$ материала основания в плотном теле	236,6	8786,11	1379,16	2078794	326309	1704171	136639	2392668
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	330,53	48314	78203		177235	
10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ.20 см	$м^3$ материала основания в плотном теле	948	6973,59	1432,86	6610963	1358351	5059030	561785	7746572
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	344,50	193582	326586		573824	
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основание. Розлив вяжущих материалов	т	0,06	208726,72	2972,89	12524	179	12345	86	13619
		НР - 108%; СП - 8%			--	1326,72	--	80		1009	
12	1127-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,33	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$, толщина 6 см. Устройство толщ. 8 см	$м^2$	82	3749,68	339,75	307474	27860	270767	15427	348732
		НР - 108%; СП - 8%			107,89	66,30	8847	5437		25832	
13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основание. Розлив вяжущих материалов	т	0,06	208726,72	2972,89	12524	179	12345	86	13619
		НР - 108%; СП - 8%			--	1326,72	--	80		1009	
14	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	82	2826,97	241,88	231812	19834	209335	5860	256685
		НР - 108%; СП - 8%			32,23	33,94	2643	2783		19013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Укрепление обочины									
15	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	108	256,88	245,96	27743	26564	58	5464	35864
		НР - 72%; СП - 8%			10,38	59,89	1121	6468		2657	
16	412-102-0310 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2020	37,00	--	74740	--		--	80719
		СП - 8%			--	--	--	--		5979	
17	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	107	65,79	65,79	7040	7039	--	1435	9153
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,62	--	1992		678	
18	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, при 6 проходов	м^3 уплотненного грунта	100	132,00	132,00	13200	13200	--	2714	17187
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,70	--	3770		1273	
19	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	100	44,60	44,60	4460	4460	--	1030	5929
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,30	--	1430		439	
20	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	100	112,12	96,33	11212	9633	210	2667	14989
		НР - 72%; СП - 8%			13,69	23,35	1369	2335		1110	
21	1101-0107-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м^2 спланированной поверхности	294	130,93	123,79	38493	36395	--	8053	50271
		НР - 72%; СП - 8%			7,14	30,90	2099	9085		3725	
22	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=0,8	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см, толщ. 8см	м^2 покрытия обочин	294	215,36	177,97	63316	52323	36	28086	98714
		НР - 108%; СП - 8%			37,27	51,18	10957	15047		7312	
23	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м^3	23,52	4373,00	--	102853	--	102853	--	111081
		СП - 8%			--	--	--	--		8228	
		Обустройство улицы и организация движения									
		Установка дорожных знаков									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**									
		НР - 108%; СП - 8%	шт.	6	6850,96	1133,74	41106	6802	3552	35679	82928
					5125,25	380,83	30752	2285		6143	
25	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,48	40317,42	1688,06	19352	810	14775	3595	24783
					7848,04	383,08	3767	184		1836	
26	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=0,2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство, толщ.10 см**									
		НР - 94%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	0,96	633,23	47,31	608	46	489	81	744
					75,77	14,09	73	14		55	
27	251-101-0103 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**									
		СП - 8%	шт.	2	6873,00	--	13746	--	13746	--	14846
					--	--	--	--		1100	
28	251-101-0312 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**									
		СП - 8%	шт.	4	13243,00	--	52972	--	52972	--	57210
					--	--	--	--		4238	
29	251-102-0703 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014**									
		СП - 8%	шт.	6	8619,00	--	51714	--	51714	--	55851
					--	--	--	--		4137	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13084351**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				632870				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1987714			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					483113			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8310984		
		- Перевозка грузов	Тенге				74825				
		- Накладные расходы	Тенге							1108741	
		- Сметная прибыль	Тенге							969216	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								170 096,56
		Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге								135 195,37
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								480 870,00
		Итого	Тенге								13 870 512,93
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								267 792,86
		Всего по главе	Тенге								14 138 305,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1 696 596,69
		Всего по форме 2	Тенге								15 834 902,48

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

_____

Авторнадзор:
ТОО "Альфа Проект Строй"

_____

Технадзор:
ТОО «ATM CONSULTING»

_____

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

_____