Форма № КС-2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги (ул.Сыздыков,уч.1)

Договор: Меморандум №1 от 2 ноября 2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ул.Сыздыков,уч.1									
		Монтаж обрудование									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	5923,35	1854,32	5923	1855	165	3338	10001
		НР - 72%; СП - 8%			3902,92	732,59	3903	733		741	
2	247-305-0106 РСНБ РК 2022	**Шкаф учета электроэнергии для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В**	шт.	1	12932,00	--	12932	--	12932	--	13967
		СП - 8%			--	--	--	--		1035	
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1843,31	108,28	1843	109	36	1255	3346
		НР - 72%; СП - 8%			1697,77	45,62	1698	46		248	
4	247-301-0331 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC**	шт.	1	32794,00	--	32794	--	32794	--	35418
		СП - 8%			--	--	--	--		2624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	35625,03	8662,32	35625	8663	2544	20209	60301
		НР - 72%; СП - 8%			24418,16	3649,79	24418	3650		4467	
6	515-301-0269 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9506-32(типа ЯУО 9602-25-74-УХЛ1)	шт.	1	200784,00	--	200784	--		--	200784
					--	--	--	--	200784	--	
7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3686,71	26,83	3687	27	1810	1332	5420
		НР - 72%; СП - 8%			1849,70	--	1850	--		401	
8	247-204-1648 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1954,00	--	1954	--	1954	--	2110
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
		Прокладка кабелей									
9	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	85	490,75	208,70	41714	17739	4816	18456	64984
		НР - 72%; СП - 8%			225,40	76,17	19159	6474		4814	
10	243-113-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	км	0,08	1672148,00	--	133772	--	133772	--	144474
		СП - 8%			--	--	--	--		10702	
11	243-110-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х6,0 (ок)-1	км	0,005	334579,00	--	1673	--	1673	--	1807
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
12	1308-0201-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	2097,85	108,28	4196	216	223	2770	7524
		НР - 72%; СП - 8%			1878,32	45,62	3757	91		557	
13	243-903-7501 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-10/25	шт.	2	13969,00	--	27938	--	27938	--	30173
		СП - 8%			--	--	--	--		2235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,349	52461,75	21921,94	18309	7650	598	10422	31029
		НР - 80%; СП - 8%			28829,30	8497,09	10061	2965		2298	
15	243-141-0102 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,18	28877,00	--	5198	--	5198	--	5614
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
16	243-141-0108 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 10 мм2	км	0,007	94269,00	--	660	--	660	--	713
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
17	243-701-0309 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упрочненного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0	км	0,162	1082434,00	--	175354	--	175354	--	189382
		СП - 8%			--	--	--	--		14028	
18	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	80	7,51	0,83	601	66	--	406	1088
		НР - 72%; СП - 8%			6,68	0,38	534	30		81	
19	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	80	40,00	--	3200	--	3200	--	3456
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
20	1308-0303-2507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	9669,38	203,88	9669	204	4008	3962	14721
		НР - 72%; СП - 8%			5456,88	45,62	5457	46		1090	
21	252-207-3980 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка У994	шт.	1	738,00	--	738	--	738	--	797
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
22	247-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок зажимов Б326-4П25-5	шт.	1	1421,00	--	1421	--	1421	--	1535
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
		Опора освещение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	6	12263,80	6430,90	73583	38586	468	40675	123399
					5754,76	2719,25	34529	16316		9141	
24	247-306-0514 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 10-4 68/208 высотой 10000 мм, диаметром 68/208 мм									
		СП - 8%	шт.	6	171514,00	--	1029084	--	1029084	--	1111411
					--	--	--	--		82327	
25	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок									
		СП - 8%	$м^3$	0,84	26341,00	--	22126	--	22126	--	23896
					--	--	--	--		1770	
26	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм									
		СП - 8%	м	6	143,00	--	858	--	858	--	927
					--	--	--	--		69	
27	261-107-0788 РСНБ РК 2022	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм(типа УКПТ-75/20)									
		СП - 8%	шт.	6	23,00	--	138	--	138	--	149
					--	--	--	--		11	
28	1133-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаментные блоки металлические. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	т	0,47138	60840,74	21728,82	28679	10242	4092	14462	46593
					30431,16	7920,33	14345	3733		3451	
29	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	0,47138	968090,00	--	456338	--	456338	--	492845
					--	--	--	--		36507	
30	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	светильник	6	5797,48	1461,81	34785	8771	--	23163	62584
					4335,67	489,92	26014	2940		4636	
31	247-103-2803 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа Победа 150, мощность 150 Вт, IP 65,прим Стандарт L-SL-140WS									
		СП - 8%	шт.	6	32347,00	--	194082	--	194082	--	209609
					--	--	--	--		15527	
32	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм									
		СП - 8%	шт.	6	11173,00	--	67038	--	67038	--	72401
					--	--	--	--		5363	
33	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36									
			шт.	12	175,00	--	2100	--	2100	--	2268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
34	252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	15,6	647,00	--	10093	--	10093	--	10900
		СП - 8%			--	--	--	--		807	
35	243-902-1502 РСНБ РК 2022	**Гильза алюминиевая луженная соединительная с 2 болтами, под кабель сечением от 16 до 50 мм(наконечник)**	шт.	14	5014,00	--	70196	--	70196	--	75812
		СП - 8%			--	--	--	--		5616	
36	252-207-0104 РСНБ РК 2022	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	шт.	32	48,00	--	1536	--	1536	--	1659
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
37	252-207-1031 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции**	шт.	12	1562,00	--	18744	--	18744	--	20244
		СП - 8%			--	--	--	--		1500	
38	252-202-0506 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO69.95**	шт.	4	3561,00	--	14244	--	14244	--	15384
		СП - 8%			--	--	--	--		1140	
39	252-207-1106 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)**	шт.	4	5055,00	--	20220	--	20220	--	21838
		СП - 8%			--	--	--	--		1618	
40	252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	8	2873,00	--	22984	--	22984	--	24823
		СП - 8%			--	--	--	--		1839	
41	217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	кг	0,38	783,00	--	298	--	298	--	322
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3145707
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				145725				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					94128			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					37024			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2346476		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						200784		
		- Накладные расходы	Тенге							140450	
		- Сметная прибыль	Тенге							218146	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								38 284,00
		Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге								30 428,71
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								78 745,00
		Итого	Тенге								3 293 164,71
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								60 272,71
		Всего по главе	Тенге								3 353 437,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								402 412,49
		Всего по форме 2	Тенге								3 755 849,92

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО «ATM CONSULTING»

Авторнадзор:
ТОО "Альфа Проект Строй"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"