Форма № КС-2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги (ул.Сыздыков,уч.2)

Договор: Меморандум №1 от 2 ноября 2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ул.Сыздыков участок 2									
		Устройство металлической трубы Ду426									
1	1122-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Демонтаж** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0077	842333,89 579092,98	263240,91 84150,89	6486 4459	2027 648	--	5056 923	12465
2	412-101-0205 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т·км	2,156	61,00 --	-- --	132 --	-- --		-- 11	143
3	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	9	209,77 --	209,77 48,95	1888 --	1888 441	--	317 176	2382
4	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопропускные из стальной трубы. Устройство гравийно-песчаной подготовки** *НР - 84%; СП - 8%*	м^3 подготовки	3	12551,91 2563,14	4347,60 1427,50	37656 7689	13043 4283	16924	10056 3817	51529
5	1130-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы одноочковые из гофрированного металла, диаметр 1,5 м. Укладка** *НР - 84%; СП - 8%*	м одноочковой трубы	12	55811,07 25510,14	5923,15 1505,97	669733 306122	71078 18072	292533	272322 75364	1017420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	12	37370,00	--	448440	--	448440	--	484315
		СП - 8%			--	--	--	--		35875	
7	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	$м^3$	0,5	98720,33	20810,31	49360	10405	26315	14076	68511
		НР - 84%; СП - 8%			25280,53	8233,75	12640	4117		5075	
8	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04884	376202,00	--	18374	--	18374	--	19844
		СП - 8%			--	--	--	--		1470	
		Основная дорога. ТИП1									
9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 20 см	$м^3$ материала основания в плотном теле	242,6	8786,11	1379,16	2131510	334585	1747386	140104	2453343
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	330,53	49539	80187		181729	
10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ.20 см	$м^3$ материала основания в плотном теле	978	6973,59	1432,86	6820171	1401337	5219126	579563	7991717
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	344,50	199708	336921		591983	
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основание. Розлив вяжущих материалов	т	0,05	208726,72	2972,89	10436	148	10288	72	11348
		НР - 108%; СП - 8%			--	1326,72	--	66		841	
12	1127-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,33	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$, толщина 6 см. Устройство толщ. 8 см	$м^2$	75	3749,68	339,75	281226	25482	247652	14110	318962
		НР - 108%; СП - 8%			107,89	66,30	8092	4973		23627	
13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основание. Розлив вяжущих материалов	т	0,02	208726,72	2972,89	4175	60	4115	29	4540
		НР - 108%; СП - 8%			--	1326,72	--	27		336	
14	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	75	2826,97	241,88	212023	18142	191464	5360	234773
		НР - 108%; СП - 8%			32,23	33,94	2417	2546		17390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Укрепление обочины									
15	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	108	256,88	245,96	27743	26564	58	5464	35864
		НР - 72%; СП - 8%			10,38	59,89	1121	6468		2657	
16	412-102-0310 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км									
		СП - 8%	т·км	2020	37,00	--	74740	--		--	80719
17	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м			--	--	--	--		5979	
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	107	65,79	65,79	7040	7039	--	1435	9153
18	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, при 6 проходов			--	18,62	--	1992		678	
		НР - 72%; СП - 8%	м³ уплотненного грунта	100	132,00	132,00	13200	13200	--	2714	17187
19	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см			--	37,70	--	3770		1273	
		НР - 72%; СП - 8%	м³ уплотненного грунта	100	44,60	44,60	4460	4460	--	1030	5929
20	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой			--	14,30	--	1430		439	
		НР - 72%; СП - 8%	м³ уплотненного грунта	100	112,12	96,33	11212	9633	210	2667	14989
21	1101-0107-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2			13,69	23,35	1369	2335		1110	
		НР - 72%; СП - 8%	м² спланированной поверхности	294	130,93	123,79	38493	36395	--	8053	50271
22	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=0,8	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см, толщ. 8см			7,14	30,90	2099	9085		3725	
		НР - 108%; СП - 8%	м² покрытия обочин	294	215,36	177,97	63316	52323	36	28086	98714
23	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014			37,27	51,18	10957	15047		7312	
		СП - 8%	м³	23,52	4373,00	--	102853	--	102853	--	111081
		Обустройство улицы и организация движения			--	--	--	--		8228	
		Установка дорожных знаков									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	4	6850,96 5125,25	1133,74 380,83	27404 20501	4535 1523	2368	23786 4095	55285
25	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,32	40317,42 7848,04	1688,06 383,08	12902 2511	541 123	9850	2397 1224	16523
26	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=0,2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство, толщ.10 см** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	0,64	633,23 75,77	47,31 14,09	405 48	30 9	327	54 37	496
27	251-101-0103 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм** *СП - 8%*	шт.	2	6873,00 --	-- --	13746 --	-- --	13746	-- 1100	14846
28	251-101-0312 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм** *СП - 8%*	шт.	2	13243,00 --	-- --	26486 --	-- --	26486	-- 2119	28605
29	251-102-0703 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014** *СП - 8%*	шт.	4	8619,00 --	-- --	34476 --	-- --	34476	-- 2758	37234
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13248187**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				629272				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2032915			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					494063			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8413028		
		- Перевозка грузов	Тенге				74872				
		- Накладные расходы	Тенге							1116750	
		- Сметная прибыль	Тенге							981351	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								**172 226,43**
		Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге								**136 888,22**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								**484 039,00**
		Итого	Тенге								**14 041 340,65**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**271 146,03**
		Всего по главе	Тенге								**14 312 486,68**

5

2000260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1 717 498,40
		Всего по форме 2	Тенге								16 029 985,08

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Авторнадзор:
ТОО "Альфа Проект Строй"

Технадзор:
ТОО «ATM CONSULTING»

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"