Форма № КС-2 2000270

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорд

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги (ул.Сыздыков,уч.2)

Договор: Меморандум №1 от 2 ноября 2022 года

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ул.Сыздыков,уч.2** | | | | | | | | | |
| | | **Прокладка кабелей** | | | | | | | | | |
| 1 | 1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | км линии | 0,2725 | 52461,75 | 21921,94 | 14296 | 5973 | 467 | 8137 | 24228 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 28829,30 | 8497,09 | 7856 | 2315 | | 1795 | |
| 2 | 243-141-0102 РСНБ РК 2022 | **Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2** | км | 0,12 | 28877,00 | -- | 3465 | -- | 3465 | -- | 3742 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 277 | |
| 3 | 243-141-0108 РСНБ РК 2022 | **Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 10 мм2** | км | 0,0045 | 94269,00 | -- | 424 | -- | 424 | -- | 458 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34 | |
| 4 | 243-701-0309 РСНБ РК 2022 | **Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0** | км | 0,148 | 1082434,00 | -- | 160200 | -- | 160200 | -- | 173016 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12816 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Опора освещение** | | | | | | | | | |
| 5 | 1133-0304-0402<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | опора | 4 | 12263,80 | 6430,90 | 49055 | 25724 | 312 | 27117 | 82266 |
| | | | | | 5754,76 | 2719,25 | 23019 | 10877 | | 6094 | |
| 6 | 247-306-0514<br>РСНБ РК 2022 | **Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 10-4 68/208 высотой 10000 мм, диаметром 68/208 мм** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 4 | 171514,00 | -- | 686056 | -- | 686056 | -- | 740940 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 54884 | |
| 7 | 212-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | $м^3$ | 0,56 | 26341,00 | -- | 14751 | -- | 14751 | -- | 15931 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1180 | |
| 8 | 241-207-0306<br>РСНБ РК 2022 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м | 4 | 143,00 | -- | 572 | -- | 572 | -- | 618 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 46 | |
| 9 | 261-107-0788<br>РСНБ РК 2022 | **Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм(типа УКПТ-75/20)** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 4 | 23,00 | -- | 92 | -- | 92 | -- | 99 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7 | |
| 10 | 1133-0101-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Фундаментные блоки металлические. Установка** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | т | 0,30544 | 60840,74 | 21728,82 | 18583 | 6637 | 2651 | 9371 | 30191 |
| | | | | | 30431,16 | 7920,33 | 9295 | 2419 | | 2236 | |
| 11 | 222-525-0201<br>РСНБ РК 2022 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,30544 | 968090,00 | -- | 295693 | -- | 295693 | -- | 319348 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 23655 | |
| 12 | 1133-0207-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | светильник | 4 | 5797,48 | 1461,81 | 23190 | 5848 | -- | 15442 | 41722 |
| | | | | | 4335,67 | 489,92 | 17343 | 1960 | | 3091 | |
| 13 | 247-103-2803<br>РСНБ РК 2022 | **Светильник уличный светодиодный, типа Победа 150, мощность 150 Вт, IP 65,прим Стандарт L-SL-140WS** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 4 | 32347,00 | -- | 129388 | -- | 129388 | -- | 139739 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10351 | |
| 14 | 247-306-0305<br>РСНБ РК 2022 | **Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 4 | 11173,00 | -- | 44692 | -- | 44692 | -- | 48267 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3575 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 252-207-0803 РСНБ РК 2022 | **Скрепа для ленты типа СОТ36** | шт. | 8 | 175,00 | -- | 1400 | -- | 1400 | -- | 1512 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 112 | |
| 16 | 252-207-1802 РСНБ РК 2022 | **Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная** | м | 10,4 | 647,00 | -- | 6729 | -- | 6729 | -- | 7267 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 538 | |
| 17 | 243-902-1502 РСНБ РК 2022 | **Гильза алюминиевая луженная соединительная с 2 болтами, под кабель сечением от 16 до 50 мм(наконечник)** | шт. | 9 | 5014,00 | -- | 45126 | -- | 45126 | -- | 48736 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3610 | |
| 18 | 252-207-0104 РСНБ РК 2022 | **Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные** | шт. | 21 | 48,00 | -- | 1008 | -- | 1008 | -- | 1089 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 81 | |
| 19 | 252-207-1031 РСНБ РК 2022 | **Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции** | шт. | 8 | 1562,00 | -- | 12496 | -- | 12496 | -- | 13496 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1000 | |
| 20 | 252-202-0506 РСНБ РК 2022 | **Зажим поддерживающий типа SO69.95** | шт. | 3 | 3561,00 | -- | 10683 | -- | 10683 | -- | 11538 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 855 | |
| 21 | 252-207-1106 РСНБ РК 2022 | **Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)** | шт. | 2 | 5055,00 | -- | 10110 | -- | 10110 | -- | 10919 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 809 | |
| 22 | 252-207-2320 РСНБ РК 2022 | **Крюк типа SOT29.10 сквозной** | шт. | 5 | 2873,00 | -- | 14365 | -- | 14365 | -- | 15514 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1149 | |
| 23 | 217-101-0101 РСНБ РК 2022 | **Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный** | кг | 0,245 | 783,00 | -- | 192 | -- | 192 | -- | 207 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1730843** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 57513 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 44182 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 17571 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1440872 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 60067 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 128210 | |
| | | Временные здания и сооружения 1,3% | Тенге | | | | | | | | 22 500,96 |
| | | Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02% | Тенге | | | | | | | | 17 884,11 |
| | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | Тенге | | | | | | | | 32 352,00 |
| | | Итого | Тенге | | | | | | | | 1 803 580,07 |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | | | | | | 35 424,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по главе | Тенге | | | | | | | | 1 839 004,63 |
| | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | Тенге | | | | | | | | 220 680,56 |
| | | Всего по форме 2 | Тенге | | | | | | | | 2 059 685,19 |

**Заказчик:**
**Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда**

_____

**Технадзор:**
**ТОО «ATM CONSULTING»**

_____

**Авторнадзор:**
**ТОО "Альфа Проект Строй"**

_____

**Подрядчик:**
**ТОО "Акнур Авто"**

_____