Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги (ул.Сыздыков,уч.3)

Договор: Меморандум №1 от 2 ноября 2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ул.Сыздыков участок 3									
		Устройство металлической трубы Ду426									
1	1122-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,0036	842333,89	263240,91	3032	948	--	2364	5827
		НР - 99%; СП - 8%			579092,98	84150,89	2085	303		432	
2	412-101-0205 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	1,008	61,00	--	61	--		--	66
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
3	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	9	209,77	209,77	1888	1888	--	317	2382
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,95	--	441		176	
4	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопропускные из стальной трубы. Устройство гравийно-песчаной подготовки**	м^3 подготовки	3	12551,91	4347,60	37656	13043	16924	10056	51529
		НР - 84%; СП - 8%			2563,14	1427,50	7689	4283		3817	
5	1130-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы одноочковые из гофрированного металла, диаметр 1,5 м. Укладка**	м одноочковой трубы	12	55811,07	5923,15	669733	71078	292533	272322	1017420
		НР - 84%; СП - 8%			25510,14	1505,97	306122	18072		75364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							200028
6	241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм									
		СП - 8%	м	12	37370,00	--	448440	--	448440	--	484315
7	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство			--	--	--	--		35875	
		НР - 84%; СП - 8%	$м^3$	0,5	98720,33	20810,31	49360	10405	26315	14076	68511
8	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			25280,53	8233,75	12640	4117		5075	
		СП - 8%	т	0,04884	376202,00	--	18374	--	18374	--	19844
		Основная дорога. ТИП1			--	--	--	--		1470	
9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 20 см									
		НР - 108%; СП - 8%	$м^3$ материала основания в плотном теле	209,4	8786,11	1379,16	1839811	288796	1508256	120931	2117601
10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ.20 см			204,20	330,53	42759	69213		156859	
		НР - 108%; СП - 8%	$м^3$ материала основания в плотном теле	852	6973,59	1432,86	5941499	1220797	4546724	504895	6962110
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основание. Розлив вяжущих материалов			204,20	344,50	173978	293514		515716	
		НР - 108%; СП - 8%	т	0,06	208726,72	2972,89	12524	179	12345	86	13619
12	1127-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,33	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$, толщина 6 см. Устройство толщ. 8 см			--	1326,72	--	80		1009	
		НР - 108%; СП - 8%	$м^2$	83	3749,68	339,75	311223	28199	274069	15615	352984
13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основание. Розлив вяжущих материалов			107,89	66,30	8955	5503		26147	
		НР - 108%; СП - 8%	т	0,02	208726,72	2972,89	4175	60	4115	29	4540
14	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство			--	1326,72	--	27		336	
		НР - 108%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	83	2826,97	241,88	234639	20076	211888	5931	259815
					32,23	33,94	2675	2817		19245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Укрепление обочины									
15	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	90	256,88 10,38	245,96 59,89	23119 934	22136 5390	49	4553 2214	29886
16	412-102-0310 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	1680	37,00 --	-- --	62160 --	-- --		-- 4973	67133
17	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	89	65,79 --	65,79 18,62	5855 --	5855 1657	--	1193 564	7613
18	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, при 6 проходов *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 уплотненного грунта	83	132,00 --	132,00 37,70	10956 --	10956 3129	--	2253 1057	14265
19	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 уплотненного грунта	83	44,60 --	44,60 14,30	3702 --	3702 1187	--	855 364	4921
20	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 уплотненного грунта	83	112,12 13,69	96,33 23,35	9306 1136	7995 1938	175	2214 921	12441
21	1101-0107-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 *НР - 72%; СП - 8%*	м^2 спланированной поверхности	244	130,93 7,14	123,79 30,90	31947 1742	30205 7540	--	6683 3091	41722
22	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=0,8	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см, толщ. 8см *НР - 108%; СП - 8%*	м^2 покрытия обочин	244	215,36 37,27	177,97 51,18	52548 9094	43425 12488	29	23309 6068	81926
23	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м^3	19,52	4373,00 --	-- --	85361 --	-- --	85361	-- 6829	92190
		Обустройство улицы и организация движения									
		Установка дорожных знаков									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	3	6850,96 5125,25	1133,74 380,83	20553 15376	3401 1142	1776	17840 3071	41464
25	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,24	40317,42 7848,04	1688,06 383,08	9676 1884	405 92	7387	1798 918	12392
26	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=0,2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство, толщ.10 см** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	0,48	633,23 75,77	47,31 14,09	304 36	23 7	245	41 28	372
27	251-101-0103 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм** *СП - 8%*	шт.	1	6873,00 --	-- --	6873 --	-- --	6873	-- 550	7423
28	251-101-0312 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм** *СП - 8%*	шт.	2	13243,00 --	-- --	26486 --	-- --	26486	-- 2119	28605
29	251-102-0703 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014** *СП - 8%*	шт.	3	8619,00 --	-- --	25857 --	-- --	25857	-- 2069	27926
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11830841**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				587105				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1783572			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					432940			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7514220		
		- Перевозка грузов	Тенге				62221				
		- Накладные расходы	Тенге							1007361	
		- Сметная прибыль	Тенге							876362	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								153 800,93
		Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге								122 243,35
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								439 532,00
		Итого	Тенге								12 546 417,28
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								242 137,71
		Всего по главе	Тенге								12 788 554,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							2000280
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1 534 626,60
		Всего по форме 2	Тенге								14 323 181,58

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

_____

Авторнадзор:
ТОО "Альфа Проект Строй"

_____

Технадзор:
ТОО «ATM CONSULTING»

_____

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

_____