Форма № КС-2 1 200029

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги(ул.Сыздыков,уч.3)

Договор: Меморандум №1 от 2 ноября 2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ул.Сыздыков,уч.3									
		Прокладка кабелей									
1	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**									
		НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,2065	52461,75	21921,94	10833	4527	353	6166	18359
					28829,30	8497,09	5953	1755		1360	
2	243-141-0102 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2**									
		СП - 8%	км	0,09	28877,00	--	2599	--	2599	--	2807
					--	--	--	--		208	
3	243-141-0108 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 10 мм2**									
		СП - 8%	км	0,0035	94269,00	--	330	--	330	--	356
					--	--	--	--		26	
4	243-701-0309 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0**									
		СП - 8%	км	0,113	1082434,00	--	122315	--	122315	--	132100
					--	--	--	--		9785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опора освещение									
5	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	3	12263,80 5754,76	6430,90 2719,25	36791 17264	19293 8158	234	20338 4570	61699
6	247-306-0514 РСНБ РК 2022	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 10-4 68/208 высотой 10000 мм, диаметром 68/208 мм**									
		СП - 8%	шт.	3	171514,00 --	-- --	514542 --	-- --	514542	-- 41163	555705
7	212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**									
		СП - 8%	$м^3$	0,56	26341,00 --	-- --	14751 --	-- --	14751	-- 1180	15931
8	241-207-0306 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**									
		СП - 8%	м	3	143,00 --	-- --	429 --	-- --	429	-- 34	463
9	261-107-0788 РСНБ РК 2022	**Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм(типа УКПТ-75/20)**									
		СП - 8%	шт.	3	23,00 --	-- --	69 --	-- --	69	-- 6	75
10	1133-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаментные блоки металлические. Установка**									
		НР - 80%; СП - 8%	т	0,23569	60840,74 30431,16	21728,82 7920,33	14340 7172	5122 1867	2046	7231 1726	23297
11	222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**									
		СП - 8%	т	0,23569	968090,00 --	-- --	228169 --	-- --	228169	-- 18254	246423
12	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**									
		НР - 80%; СП - 8%	светильник	3	5797,48 4335,67	1461,81 489,92	17392 13007	4386 1470	--	11581 2318	31291
13	247-103-2803 РСНБ РК 2022	**Светильник уличный светодиодный, типа Победа 150, мощность 150 Вт, IP 65,прим Стандарт L-SL-140WS**									
		СП - 8%	шт.	3	32347,00 --	-- --	97041 --	-- --	97041	-- 7763	104804
14	247-306-0305 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**									
		СП - 8%	шт.	3	11173,00 --	-- --	33519 --	-- --	33519	-- 2682	36201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							200029
15	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36									
		СП - 8%	шт.	6	175,00 --	-- --	1050 --	-- --	1050	-- 84	1134
16	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная									
		СП - 8%	м	7,8	647,00 --	-- --	5047 --	-- --	5047	-- 404	5451
17	243-902-1502 РСНБ РК 2022	Гильза алюминиевая луженная соединительная с 2 болтами, под кабель сечением от 16 до 50 мм(наконечник)									
		СП - 8%	шт.	7	5014,00 --	-- --	35098 --	-- --	35098	-- 2808	37906
18	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные									
		СП - 8%	шт.	16	48,00 --	-- --	768 --	-- --	768	-- 61	829
19	252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции									
		СП - 8%	шт.	6	1562,00 --	-- --	9372 --	-- --	9372	-- 750	10122
20	252-202-0506 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO69.95									
		СП - 8%	шт.	2	3561,00 --	-- --	7122 --	-- --	7122	-- 570	7692
21	252-207-1106 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)									
		СП - 8%	шт.	2	5055,00 --	-- --	10110 --	-- --	10110	-- 809	10919
22	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной									
		СП - 8%	шт.	4	2873,00 --	-- --	11492 --	-- --	11492	-- 919	12411
23	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный									
		СП - 8%	кг	0,19	783,00 --	-- --	149 --	-- --	149	-- 12	161
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1316136**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				43396				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					33328			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13250			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1096605		
		- Накладные расходы	Тенге							45316	
		- Сметная прибыль	Тенге							97492	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								17 109,77
		Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге								13 599,11
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								
		Итого	Тенге								24 407,00
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								1 371 251,87
											26 936,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по главе	Тенге								1 398 188,77
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								167 782,65
		Всего по форме 2	Тенге								1 565 971,43

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Авторнадзор:
ТОО "Альфа Проект Строй"

Технадзор:
ТОО «ATM CONSULTING»

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"