Форма № КС-2 2000300

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорд

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги (ул.Сыздыков,уч.4)

Договор: Меморандум №1 от 2 ноября 2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ул.Сыздыков участок 4									
		Основная дорога. ТИП1									
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 20 см**	$м^3$ материала основания в плотном теле	318,6	8786,11	1379,16	2799255	439401	2294796	183995	3221910
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	330,53	65058	105307		238660	
2	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ.20 см**	$м^3$ материала основания в плотном теле	1281	6973,59	1432,86	8933169	1835494	6836095	759121	10467679
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	344,50	261580	441305		775389	
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основание. Розлив вяжущих материалов**	т	0,03	208726,72	2972,89	6262	89	6173	43	6809
		НР - 108%; СП - 8%			--	1326,72	--	40		504	
4	1127-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,33	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$, толщина 6 см. Устройство толщ. 8 см**	$м^2$	41	3749,68	339,75	153737	13929	135385	7713	174366
		НР - 108%; СП - 8%			107,89	66,30	4423	2718		12916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основание. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,01	208726,72 --	2972,89 1326,72	2087 --	29 13	2058	14 168	2269
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м^2 покрытия	41	2826,97 32,23	241,88 33,94	115906 1321	9918 1392	104667	2930 9507	128343
		Укрепление обочины									
7	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	143	256,88 10,38	245,96 59,89	36734 1484	35172 8564	78	7234 3518	47486
8	412-102-0310 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	2680	37,00 --	-- --	99160 --	-- --		-- 7933	107093
9	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	142	65,79 --	65,79 18,62	9342 --	9342 2644	--	1904 900	12147
10	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, при 6 проходов *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 уплотненного грунта	133	132,00 --	132,00 37,70	17556 --	17556 5014	--	3610 1693	22859
11	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 уплотненного грунта	133	44,60 --	44,60 14,30	5932 --	5932 1902	--	1370 584	7886
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 уплотненного грунта	133	112,12 13,69	96,33 23,35	14912 1821	12812 3106	279	3547 1476	19935
13	1101-0107-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 *НР - 72%; СП - 8%*	м^2 спланированной поверхности	390	130,93 7,14	123,79 30,90	51063 2785	48278 12051	--	10682 4941	66686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							20003
14	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=0,8	**Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см, толщ. 8см**	$м^2$ покрытия обочин	390	215,36	177,97	83990	69408	47	37257	13094
		НР - 108%; СП - 8%			37,27	51,18	14535	19960		9699	
15	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	23,52	4373,00	--	102853	--	102853	--	111081
		СП - 8%			--	--	--	--		8228	
		Обустройство улицы и организация движения									
		Установка дорожных знаков									
16	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	4	6850,96	1133,74	27404	4535	2368	23786	55285
		НР - 108%; СП - 8%			5125,25	380,83	20501	1523		4095	
17	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	$м^3$	0,32	40317,42	1688,06	12902	541	9850	2397	16523
		НР - 91%; СП - 8%			7848,04	383,08	2511	123		1224	
18	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=0,2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство, толщ.10 см**	$м^2$ покрытия	0,64	633,23	47,31	405	30	327	54	496
		НР - 94%; СП - 8%			75,77	14,09	48	9		37	
19	251-101-0103 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	шт.	2	6873,00	--	13746	--	13746	--	14846
		СП - 8%			--	--	--	--		1100	
20	251-101-0312 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	шт.	2	13243,00	--	26486	--	26486	--	28605
		СП - 8%			--	--	--	--		2119	
21	251-102-0703 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	4	8619,00	--	34476	--	34476	--	37234
		СП - 8%			--	--	--	--		2758	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14680483
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				376067				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2502466			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					605671			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9569681		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				99160				20003
		- Накладные расходы	Тенге							1045657	
		- Сметная прибыль	Тенге							1087449	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								190 846,2
		Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге								151 687,5
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								
		Итого									
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								423 025,00
		Всего по главе	Тенге								
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								15 446 041,84
		Всего по форме 2	Тенге								300 460,34
			Тенге								15 746 502,17
											1 889 580,26
											17 636 082,44

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО «ATM CONSULTING»

Авторнадзор:
ТОО "Альфа Проект Строй"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"