Форма № КС-2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто" 20003

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги (ул.Сыздыков,уч.5)

Договор: Меморандум №1 от 2 ноября 2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ул.Сыздыков участок 5									
		Устройство металлической трубы Ду1020									
1	1122-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 1000 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,0051	1177747,14	433199,03	6007	2210	--	4372	11209
		НР - 99%; СП - 8%			744548,11	121307,88	3797	619		830	
2	412-101-0205 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	2,856	61,00	--	174	--	--	--	188
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
3	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	28,8	209,77	209,77	6041	6042	--	1015	7620
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,95	--	1410		564	
4	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопропускные из стальной трубы. Устройство гравийно-песчаной подготовки**	м³ подготовки	3,84	12551,91	4347,60	48199	16695	21662	12872	65957
		НР - 84%; СП - 8%			2563,14	1427,50	9842	5482		4886	
5	1130-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы одноочковые из гофрированного металла, диаметр 1,5 м. Укладка**	м одноочковой трубы	12	55811,07	5923,15	669733	71078	292533	272322	1017420
		НР - 84%; СП - 8%			25510,14	1505,97	306122	18072		75364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	241-102-0320 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х14,0 мм	м	12	190729,00	--	2288748	--	2288748	--	2471848
		СП - 8%			--	--	--	--		183100	
7	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	$м^3$	1,48	98720,33	20810,31	146106	30799	77892	41665	202793
		НР - 84%; СП - 8%			25280,53	8233,75	37415	12186		15022	
8	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1332	376202,00	--	50110	--	50110	--	54119
		СП - 8%			--	--	--	--		4009	
		Основная дорога. ТИП1									
9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 20 см	$м^3$ материала основания в плотном теле	291,4	8786,11	1379,16	2560272	401887	2098881	168286	2946843
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	330,53	59504	96316		218285	
10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ.20 см	$м^3$ материала основания в плотном теле	1164	6973,59	1432,86	8117259	1667849	6211721	689786	9511615
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	344,50	237689	400998		704569	
		Укрепление обочины									
11	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	134	256,88	245,96	34422	32958	73	6779	44497
		НР - 72%; СП - 8%			10,38	59,89	1391	8025		3296	
12	412-102-0310 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2510	37,00	--	92870	--		--	100300
		СП - 8%			--	--	--	--		7430	
13	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	133	65,79	65,79	8750	8750	--	1784	11377
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,62	--	2476		843	
14	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, при 6 проходов	$м^3$ уплотненного грунта	124	132,00	132,00	16368	16368	--	3365	21312
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,70	--	4675		1579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	124	44,60 --	44,60 14,30	5530 --	5530 1773	--	1277 544	7352
16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	124	112,12 13,69	96,33 23,35	13903 1698	11945 2895	260	3307 1376	18586
17	1101-0107-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 *НР - 72%; СП - 8%*	м² спланированной поверхности	366	130,93 7,14	123,79 30,90	47920 2613	45307 11309	--	10025 4637	62582
18	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=0,8	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см, толщ. 8см *НР - 108%; СП - 8%*	м² покрытия обочин	366	215,36 37,27	177,97 51,18	78822 13641	65137 18732	44	34964 9102	122888
19	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м³	29,28	4373,00 --	-- --	128041 --	-- --	128041	-- 10243	138284
		Обустройство улицы и организация движения									
		Установка дорожных знаков									
20	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	3	6850,96 5125,25	1133,74 380,83	20553 15376	3401 1142	1776	17840 3071	41464
21	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	0,24	40317,42 7848,04	1688,06 383,08	9676 1884	405 92	7387	1798 918	12392
22	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=0,2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство, толщ.10 см *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	0,48	633,23 75,77	47,31 14,09	304 36	23 7	245	41 28	372
23	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм *СП - 8%*	шт.	1	6873,00 --	-- --	6873 --	-- --	6873	-- 550	7423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											200032
24	251-101-0312 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**									
		СП - 8%	**шт.**	**2**	**13243,00**	**--**	**26486**	**--**	**26486**	**--**	**28605**
					--	**--**	**--**	**--**		**2119**	
25	251-102-0703 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014**									
		СП - 8%	**шт.**	**3**	**8619,00**	**--**	**25857**	**--**	**25857**	**--**	**27926**
					--	**--**	**--**	**--**		**2069**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									**16934970**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**691008**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2386384**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**586209**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11238589**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**93044**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1271498**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1254448**	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								**220 154,61**
		Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге								**174 982,27**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								
		Итого	Тенге								**550 346,00**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**17 880 452,88**
		Всего по главе	Тенге								**346 602,14**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**18 227 055,02**
		Всего по форме 2	Тенге								**2 187 246,60**
											20 414 301,62

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Авторнадзор:
ТОО "Альфа Проект Строй"

Технадзор:
ТОО «ATM CONSULTING»

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"