Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги (ул.Сыздыков,уч.5)

Договор: Меморандум №1 от 2 ноября 2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ул.Сыздыков,уч.5									
		Прокладка кабелей									
1	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**									
		НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,39	52461,75	21921,94	20460	8550	667	11646	34674
					28829,30	8497,09	11243	3314		2568	
2	243-141-0102 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2**									
		СП - 8%	км	0,18	28877,00	--	5198	--	5198	--	5614
					--	--	--	--		416	
3	243-141-0108 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 10 мм2**									
		СП - 8%	км	0,008	94269,00	--	754	--	754	--	814
					--	--	--	--		60	
4	243-701-0309 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0**									
		СП - 8%	км	0,202	1082434,00	--	218652	--	218652	--	236144
					--	--	--	--		17492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опора освещение									200033
5	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	6	12263,80	6430,90	73583	38586	468	40675	123399
					5754,76	2719,25	34529	16316		9141	
6	247-306-0514 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 10-4 68/208 высотой 10000 мм, диаметром 68/208 мм									
		СП - 8%	шт.	6	171514,00	--	1029084	--	1029084	--	1111411
					--	--	--	--		82327	
7	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок									
		СП - 8%	$м^3$	0,84	26341,00	--	22126	--	22126	--	23896
					--	--	--	--		1770	
8	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм									
		СП - 8%	м	6	143,00	--	858	--	858	--	927
					--	--	--	--		69	
9	261-107-0788 РСНБ РК 2022	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм(типа УКПТ-75/20)									
		СП - 8%	шт.	6	23,00	--	138	--	138	--	149
					--	--	--	--		11	
10	1133-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаментные блоки металлические. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	т	0,52426	60840,74	21728,82	31896	11391	4551	16085	51819
					30431,16	7920,33	15954	4152		3839	
11	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	0,52426	968090,00	--	507531	--	507531	--	548133
					--	--	--	--		40602	
12	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	светильник	6	5797,48	1461,81	34785	8771	--	23163	62584
					4335,67	489,92	26014	2940		4636	
13	247-103-2803 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа Победа 150, мощность 150 Вт, IP 65,прим Стандарт L-SL-140WS									
		СП - 8%	шт.	6	32347,00	--	194082	--	194082	--	209609
					--	--	--	--		15527	
14	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм									
		СП - 8%	шт.	6	11173,00	--	67038	--	67038	--	72401
					--	--	--	--		5363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36**									
		СП - 8%	шт.	12	175,00	--	2100	--	2100	--	2268
16	252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**			--	--	--	--		168	
		СП - 8%	м	15,6	647,00	--	10093	--	10093	--	10900
17	243-902-1502 РСНБ РК 2022	**Гильза алюминиевая луженная соединительная с 2 болтами, под кабель сечением от 16 до 50 мм(наконечник)**			--	--	--	--		807	
		СП - 8%	шт.	16	5014,00	--	80224	--	80224	--	86642
18	252-207-0104 РСНБ РК 2022	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**			--	--	--	--		6418	
		СП - 8%	шт.	34	48,00	--	1632	--	1632	--	1763
19	252-207-1031 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции**			--	--	--	--		131	
		СП - 8%	шт.	12	1562,00	--	18744	--	18744	--	20244
20	252-202-0506 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO69.95**			--	--	--	--		1500	
		СП - 8%	шт.	2	3561,00	--	7122	--	7122	--	7692
21	252-207-1106 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)**			--	--	--	--		570	
		СП - 8%	шт.	8	5055,00	--	40440	--	40440	--	43675
22	252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**			--	--	--	--		3235	
		СП - 8%	шт.	10	2873,00	--	28730	--	28730	--	31028
23	217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**			--	--	--	--		2298	
		СП - 8%	кг	0,43	783,00	--	337	--	337	--	364
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:			--	--	--	--		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**2686151**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**87740**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**67298**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**26722**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2240570**		
		- Накладные расходы	Тенге							**91569**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**198975**	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								**34 919,96**
		Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге								**27 754,92**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								**49 321,00**
		Итого	Тенге								**2 798 146,89**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**54 976,52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							20003
		Всего по главе	Тенге								2 853 123,
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								342 374,
		Всего по форме 2	Тенге								3 195 498,

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор:

ТОО «ATM CONSULTING»

Авторнадзор:

ТОО "Альфа Проект Строй"

Подрядчик:

ТОО "Акнур Авто"