Форма № КС-2 2000360

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги (ул.38,уч.2)

Договор: Меморандум №1 от 2 ноября 2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ул. 38 участок 2									
		Наращивание существующих колодцев									
1	1107-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,65	11949,40	6026,32	19717	9943	1071	14837	37319
		НР - 118%; СП - 8%			5274,44	2346,24	8703	3871		2764	
2	225-101-0208 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1**	шт.	3	9674,00	--	29022	--	29022	--	31344
		СП - 8%			--	--	--	--		2322	
3	225-101-0613 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	шт.	3	79513,00	--	238539	--	238539	--	257622
		СП - 8%			--	--	--	--		19083	
4	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Люки. Установка**	шт.	3	3162,62	621,46	9488	1864	1048	7260	18087
		НР - 99%; СП - 8%			2191,90	252,38	6576	757		1340	
5	244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	3	54902,00	--	164706	--	164706	--	177882
		СП - 8%			--	--	--	--		13176	
6	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**	$м^3$ основания	0,27	8834,58	2553,08	2385	689	1359	581	3203
		НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	337	287		237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монолитный бетон наращивания. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,33	25037,66	1611,12	8262	531	7134	648	9622
					1809,38	346,96	597	114		713	
		Основная дорога. ТИП1									
8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 20 см									
		НР - 108%; СП - 8%	$м^3$ материала основания в плотном теле	245	8786,11	1379,16	2152597	337894	1764674	141490	2477614
					204,20	330,53	50029	80980		183527	
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ.20 см									
		НР - 108%; СП - 8%	$м^3$ материала основания в плотном теле	977	6973,59	1432,86	6813197	1399905	5213789	578970	7983545
					204,20	344,50	199503	336577		591378	
		Укрепление обочины									
10	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	114	256,88	245,96	29284	28039	62	5767	37856
					10,38	59,89	1183	6827		2804	
11	412-102-0310 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км									
		СП - 8%	т·км	2130	37,00	--	78810	--		--	85115
					--	--	--	--		6305	
12	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	113	65,79	65,79	7434	7434	--	1515	9666
					--	18,62	--	2104		716	
13	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, при 6 проходов									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	105	132,00	132,00	13860	13861	--	2850	18046
					--	37,70	--	3959		1337	
14	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	105	44,60	44,60	4683	4684	--	1082	6225
					--	14,30	--	1502		461	
15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	105	112,12	96,33	11773	10115	221	2800	15739
					13,69	23,35	1437	2452		1166	
16	1101-0107-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2									
			$м^2$ спланированной поверхности	310	130,93	123,79	40588	38375	--	8491	53007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			7,14	30,90	2213	9579		3928	
17	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=0,8	**Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см, толщ. 8см**	$м^2$ покрытия обочин	310	215,36	177,97	66762	55171	37	29614	104086
		НР - 108%; СП - 8%			37,27	51,18	11554	15866		7710	
18	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	24,8	4373,00	--	108450	--	108450	--	117126
		СП - 8%			--	--	--	--		8676	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11443105**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				282132				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1908505			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					464875			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7530112		
		- Перевозка грузов	Тенге				78810				
		- Накладные расходы	Тенге							795905	
		- Сметная прибыль	Тенге							847643	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								148 760,37
		Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге								118 237,03
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								321 880,00
		Итого	Тенге								12 031 982,39
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								234 202,05
		Всего по главе	Тенге								12 266 184,44
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1 471 942,13
		Всего по форме 2	Тенге								13 738 126,57

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

_____

Технадзор:
ТОО «ATM CONSULTING»

_____

Авторнадзор:
ТОО "Альфа Проект Строй"

_____

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

_____