Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда 2000380

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги (ул.38,уч.3)

Договор: Меморандум №1 от 2 ноября 2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ул. 38 участок 3									
		Наращивание существующих колодцев, перенос линии электропередач									
1	1107-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	**м³ сборных железобетонных конструкций**	0,55	11949,40	6026,32	6572	3314	357	4946	12439
		НР - 118%; СП - 8%			5274,44	2346,24	2901	1290		921	
2	225-101-0208 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1**	**шт.**	1	9674,00	--	9674	--	9674	--	10448
		СП - 8%			--	--	--	--		774	
3	225-101-0613 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	**шт.**	1	79513,00	--	79513	--	79513	--	85874
		СП - 8%			--	--	--	--		6361	
4	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Люки. Установка**	**шт.**	1	3162,62	621,46	3163	621	350	2420	6029
		НР - 99%; СП - 8%			2191,90	252,38	2192	252		447	
5	244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**комплект**	1	54902,00	--	54902	--	54902	--	59294
		СП - 8%			--	--	--	--		4392	
6	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**	**м³ основания**	0,09	8834,58	2553,08	795	230	453	194	1068
		НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	112	96		79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монолитный бетон наращивания. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м³	0,11	25037,66	1611,12	2754	177	2378	216	3207
					1809,38	346,96	199	38		238	
8	1133-0210-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом									
		НР - 80%; СП - 8%	шт.	2	14049,90	10971,09	28100	21942	--	11974	43280
					3078,81	4404,97	6158	8810		3206	
9	1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля(линия связи, освещения)									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	2	38368,16	12721,88	76736	25444	8317	42545	128824
					21487,68	5102,98	42975	10206		9543	
		Основная дорога. ТИП1									
10	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 20 см									
		НР - 108%; СП - 8%	м³ материала основания в плотном теле	242,6	8786,11	1379,16	2131510	334585	1747386	140104	2453343
					204,20	330,53	49539	80187		181729	
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ.20 см									
		НР - 108%; СП - 8%	м³ материала основания в плотном теле	973	6973,59	1432,86	6785303	1394173	5192443	576600	7950860
					204,20	344,50	198687	335199		588957	
		Укрепление обочины									
12	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	110	256,88	245,96	28257	27056	59	5565	36528
					10,38	59,89	1142	6588		2706	
13	412-102-0310 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км									
		СП - 8%	т·км	2060	37,00	--	76220	--		--	82318
					--	--	--	--		6098	
14	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	109	65,79	65,79	7171	7172	--	1462	9324
					--	18,62	--	2030		691	
15	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, при 6 проходов									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ уплотненного грунта	102	132,00	132,00	13464	13464	--	2768	17531
					--	37,70	--	3845		1298	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	102	44,60 --	44,60 14,30	4549 --	4550 1459	--	1051 448	6047
17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	102	112,12 13,69	96,33 23,35	11436 1396	9826 2382	214	2720 1132	15289
18	1101-0107-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ спланированной поверхности	300	130,93 7,14	123,79 30,90	39279 2142	37137 9270	--	8217 3801	51297
19	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=0,8	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см, толщ. 8см *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия обочин	300	215,36 37,27	177,97 51,18	64608 11181	53391 15354	36	28659 7461	100728
20	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	$м^3$	24	4373,00 --	-- --	104952 --	-- --	104952	-- 8396	113348
		Обустройство улицы и организация движения									
		Установка дорожных знаков									
21	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	4	6850,96 5125,25	1133,74 380,83	27404 20501	4535 1523	2368	23786 4095	55285
22	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,32	40317,42 7848,04	1688,06 383,08	12902 2511	541 123	9850	2397 1224	16523
23	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=0,2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство, толщ.10 см *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	0,64	633,23 75,77	47,31 14,09	405 48	30 9	327	54 37	496
24	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм *СП - 8%*	шт.	1	6873,00 --	-- --	6873 --	-- --	6873	-- 550	7423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											2000380
25	251-101-0312 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	3	13243,00	--	39729	--	39729	--	42907
		СП - 8%			--	--	--	--		3178	
26	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	8619,00	--	34476	--	34476	--	37234
		СП - 8%			--	--	--	--		2758	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11346945**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				341684				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1938188			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					478661			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7294657		
		- Перевозка грузов	Тенге				76220				
		- Накладные расходы	Тенге							855678	
		- Сметная прибыль	Тенге							840520	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								**147 510,29**
		Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге								**117 243,44**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								**353 482,00**
		Итого	Тенге								**11 965 180,73**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**232 233,97**
		Всего по главе	Тенге								**12 197 414,70**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**1 463 689,76**
		Всего по форме 2	Тенге								**13 661 104,47**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Авторнадзор:
ТОО "Альфа Проект Строй"

Технадзор: ТОО
ТОО «ATM CONSULTING»

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"