Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги (ул.38,уч.3)

Договор: Меморандум №1 от 2 ноября 2022 года

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ул.38,уч.3** | | | | | | | | | |
| | | **Прокладка кабелей** | | | | | | | | | |
| 1 | 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | км линии | 0,2875 | 134842,20 | 42546,57 | 38767 | 12232 | 9012 | 17292 | 60544 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 60949,63 | 14234,36 | 17523 | 4092 | | 4485 | |
| 2 | 243-141-0102 РСНБ РК 2022 | **Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2** | км | 0,15 | 28877,00 | -- | 4332 | -- | 4332 | -- | 4679 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 347 | |
| 3 | 243-141-0108 РСНБ РК 2022 | **Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 10 мм2** | км | 0,0065 | 94269,00 | -- | 613 | -- | 613 | -- | 662 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49 | |
| 4 | 243-701-0309 РСНБ РК 2022 | **Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0** | км | 0,131 | 1082434,00 | -- | 141799 | -- | 141799 | -- | 153143 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11344 | |
| | | **Опора освещение** | | | | | | | | | |
| 5 | 1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | опора | 5 | 12263,80 | 6430,90 | 61319 | 32154 | 391 | 33896 | 102832 |
| | | | | | 5754,76 | 2719,25 | 28774 | 13596 | | 7617 | |
| 6 | 247-306-0514 РСНБ РК 2022 | **Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 10-4 68/208 высотой 10000 мм, диаметром 68/208 мм** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 5 | 171514,00 | -- | 857570 | -- | 857570 | -- | 926176 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 68606 | |
| 7 | 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | $м^3$ | 0,7 | 26341,00 | -- | 18439 | -- | 18439 | -- | 19914 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1475 | |
| 8 | 241-207-0306 РСНБ РК 2022 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м | 5 | 143,00 | -- | 715 | -- | 715 | -- | 772 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 57 | |
| 9 | 261-107-0788 РСНБ РК 2022 | **Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм(типа УКПТ-75/20)** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 5 | 23,00 | -- | 115 | -- | 115 | -- | 124 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9 | |
| 10 | 1133-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Фундаментные блоки металлические. Установка** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | т | 0,42807 | 60840,74 | 21728,82 | 26044 | 9301 | 3716 | 13134 | 42312 |
| | | | | | 30431,16 | 7920,33 | 13027 | 3390 | | 3134 | |
| 11 | 222-525-0201 РСНБ РК 2022 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,42807 | 968090,00 | -- | 414410 | -- | 414410 | -- | 447563 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 33153 | |
| 12 | 1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | светильник | 5 | 5797,48 | 1461,81 | 28987 | 7309 | -- | 19302 | 52153 |
| | | | | | 4335,67 | 489,92 | 21678 | 2450 | | 3863 | |
| 13 | 247-103-2803 РСНБ РК 2022 | **Светильник уличный светодиодный, типа Победа 150, мощность 150 Вт, IP 65,прим Стандарт L-SL-140WS** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 5 | 32347,00 | -- | 161735 | -- | 161735 | -- | 174674 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12939 | |
| 14 | 247-306-0305 РСНБ РК 2022 | **Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 5 | 11173,00 | -- | 55865 | -- | 55865 | -- | 60334 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4469 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 252-207-0803 РСНБ РК 2022 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 10 | 175,00 | -- | 1750 | -- | 1750 | -- | 1890 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 140 | |
| 16 | 252-207-1802 РСНБ РК 2022 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 13 | 647,00 | -- | 8411 | -- | 8411 | -- | 9084 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 673 | |
| 17 | 243-902-1502 РСНБ РК 2022 | Гильза алюминиевая луженная соединительная с 2 болтами, под кабель сечением от 16 до 50 мм(наконечник) | шт. | 13 | 5014,00 | -- | 65182 | -- | 65182 | -- | 70397 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5215 | |
| 18 | 252-207-0104 РСНБ РК 2022 | Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные | шт. | 28 | 48,00 | -- | 1344 | -- | 1344 | -- | 1452 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 108 | |
| 19 | 252-207-1031 РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции | шт. | 10 | 1562,00 | -- | 15620 | -- | 15620 | -- | 16870 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1250 | |
| 20 | 252-202-0506 РСНБ РК 2022 | Зажим поддерживающий типа SO69.95 | шт. | 2 | 3561,00 | -- | 7122 | -- | 7122 | -- | 7692 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 570 | |
| 21 | 252-207-1106 РСНБ РК 2022 | Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП) | шт. | 6 | 5055,00 | -- | 30330 | -- | 30330 | -- | 32756 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2426 | |
| 22 | 252-207-2320 РСНБ РК 2022 | Крюк типа SOT29.10 сквозной | шт. | 8 | 2873,00 | -- | 22984 | -- | 22984 | -- | 24823 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1839 | |
| 23 | 217-101-0101 РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 0,35 | 783,00 | -- | 274 | -- | 274 | -- | 296 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 2211141 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 81002 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 60996 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 23528 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1821729 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 83624 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 163790 | |
| | | Временные здания и сооружения 1,3% | Тенге | | | | | | | | 28 744,83 |
| | | Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02% | Тенге | | | | | | | | 22 846,84 |
| | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | Тенге | | | | | | | | 45 041,00 |
| | | Итого | Тенге | | | | | | | | 2 307 773,67 |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | | | | | | 45 254,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по главе | Тенге | | | | | | | | 2 353 028,32 |
| | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | Тенге | | | | | | | | 282 363,40 |
| | | Всего по форме 2 | Тенге | | | | | | | | 2 635 391,72 |

**Заказчик:**
**Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда**

_____

**Технадзор:**
**ТОО «ATM CONSULTING»**

_____

**Авторнадзор:**
**ТОО "Альфа Проект Строй"**

_____

**Подрядчик:**
**ТОО "Акнур Авто"**

_____