Форма № КС-2 2000400

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги (ул.38,уч.4)

Договор: Меморандум №1 от 2 ноября 2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ул. 38 участок 4									
		Наращивание существующих колодцев									
1	1107-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,1	11949,40	6026,32	13144	6629	713	9892	24879
		НР - 118%; СП - 8%			5274,44	2346,24	5802	2581		1843	
2	225-101-0208 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1**	шт.	2	9674,00	--	19348	--	19348	--	20896
		СП - 8%			--	--	--	--		1548	
3	225-101-0613 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	шт.	2	79513,00	--	159026	--	159026	--	171748
		СП - 8%			--	--	--	--		12722	
4	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Люки. Установка**	шт.	2	3162,62	621,46	6325	1243	698	4840	12058
		НР - 99%; СП - 8%			2191,90	252,38	4384	505		893	
5	244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	2	54902,00	--	109804	--	109804	--	118588
		СП - 8%			--	--	--	--		8784	
6	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**	$м^3$ основания	0,18	8834,58	2553,08	1590	459	906	387	2135
		НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	225	191		158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монолитный бетон наращивания. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,22	25037,66	1611,12	5508	354	4756	432	6415
					1809,38	346,96	398	76		475	
		Основная дорога. ТИП1									
8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 20 см									
		НР - 108%; СП - 8%	$м^3$ материала основания в плотном теле	237	8786,11	1379,16	2082308	326861	1707052	136870	2396712
					204,20	330,53	48395	78336		177534	
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ.20 см									
		НР - 108%; СП - 8%	$м^3$ материала основания в плотном теле	945	6973,59	1432,86	6590043	1354053	5043021	560007	7722059
					204,20	344,50	192969	325553		572009	
		Укрепление обочины									
10	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	110	256,88	245,96	28257	27056	59	5565	36528
					10,38	59,89	1142	6588		2706	
11	412-102-0310 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км									
		СП - 8%	т·км	2060	37,00	--	76220	--		--	82318
					--	--	--	--		6098	
12	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	109	65,79	65,79	7171	7172	--	1462	9324
					--	18,62	--	2030		691	
13	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, при 6 проходов									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	102	132,00	132,00	13464	13464	--	2768	17531
					--	37,70	--	3845		1298	
14	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	102	44,60	44,60	4549	4550	--	1051	6047
					--	14,30	--	1459		448	
15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	102	112,12	96,33	11436	9826	214	2720	15289
					13,69	23,35	1396	2382		1132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1101-0107-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2**	$м^2$ спланированной поверхности	300	130,93	123,79	39279	37137	--	8217	51297
		НР - 72%; СП - 8%			7,14	30,90	2142	9270		3801	
17	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=0,8	**Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см, толщ. 8см**	$м^2$ покрытия обочин	300	215,36	177,97	64608	53391	36	28659	100728
		НР - 108%; СП - 8%			37,27	51,18	11181	15354		7461	
18	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	24	4373,00	--	104952	--	104952	--	113348
		СП - 8%			--	--	--	--		8396	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10907899
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				268034				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1842195			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					448170			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7150587		
		- Перевозка грузов	Тенге				76220				
		- Накладные расходы	Тенге							762870	
		- Сметная прибыль	Тенге							807997	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								141 802,69
		Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге								112 706,96
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								308 608,00
		Итого	Тенге								11 471 016,64
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								223 248,17
		Всего по главе	Тенге								11 694 264,82
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1 403 311,78
		Всего по форме 2	Тенге								13 097 576,60

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО «ATM CONSULTING»

Авторнадзор:
ТОО "Альфа Проект Строй"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"