Форма № КС-2 2000410

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги (ул.38,уч.4)

Договор: Меморандум №1 от 2 ноября 2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ул.38,уч.4									
		Прокладка кабелей									
1	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**									
		НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,3225	134842,20	42546,57	43487	13722	10109	19397	67915
					60949,63	14234,36	19656	4591		5031	
2	243-141-0102 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2**									
		СП - 8%	км	0,15	28877,00	--	4332	--	4332	--	4679
					--	--	--	--		347	
3	243-141-0108 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 10 мм2**									
		СП - 8%	км	0,0055	94269,00	--	518	--	518	--	559
					--	--	--	--		41	
4	243-701-0309 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0**									
		СП - 8%	км	0,167	1082434,00	--	180766	--	180766	--	195227
					--	--	--	--		14461	
		Опора освещение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	5	12263,80	6430,90	61319	32154	391	33896	102832
					5754,76	2719,25	28774	13596		7617	
6	247-306-0514 РСНБ РК 2022	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 10-4 68/208 высотой 10000 мм, диаметром 68/208 мм**									
		СП - 8%	шт.	5	171514,00	--	857570	--	857570	--	926176
					--	--	--	--		68606	
7	212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**									
		СП - 8%	$м^3$	0,7	26341,00	--	18439	--	18439	--	19914
					--	--	--	--		1475	
8	241-207-0306 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**									
		СП - 8%	м	5	143,00	--	715	--	715	--	772
					--	--	--	--		57	
9	261-107-0788 РСНБ РК 2022	**Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм(типа УКПТ-75/20)**									
		СП - 8%	шт.	5	23,00	--	115	--	115	--	124
					--	--	--	--		9	
10	1133-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаментные блоки металлические. Установка**									
		НР - 80%; СП - 8%	т	0,37519	60840,74	21728,82	22827	8153	3257	11511	37085
					30431,16	7920,33	11417	2972		2747	
11	222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**									
		СП - 8%	т	0,37519	968090,00	--	363218	--	363218	--	392275
					--	--	--	--		29057	
12	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**									
		НР - 80%; СП - 8%	светильник	5	5797,48	1461,81	28987	7309	--	19302	52153
					4335,67	489,92	21678	2450		3863	
13	247-103-2803 РСНБ РК 2022	**Светильник уличный светодиодный, типа Победа 150, мощность 150 Вт, IP 65,прим Стандарт L-SL-140WS**									
		СП - 8%	шт.	5	32347,00	--	161735	--	161735	--	174674
					--	--	--	--		12939	
14	247-306-0305 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**									
		СП - 8%	шт.	5	11173,00	--	55865	--	55865	--	60334
					--	--	--	--		4469	
15	252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	10	175,00	--	1750	--	1750	--	1890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
16	252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	13	647,00	--	8411	--	8411	--	9084
		СП - 8%			--	--	--	--		673	
17	243-902-1502 РСНБ РК 2022	**Гильза алюминиевая луженная соединительная с 2 болтами, под кабель сечением от 16 до 50 мм(наконечник)**	шт.	13	5014,00	--	65182	--	65182	--	70397
		СП - 8%			--	--	--	--		5215	
18	252-207-0104 РСНБ РК 2022	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	шт.	28	48,00	--	1344	--	1344	--	1452
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
19	252-207-1031 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции**	шт.	10	1562,00	--	15620	--	15620	--	16870
		СП - 8%			--	--	--	--		1250	
20	252-202-0506 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO69.95**	шт.	2	3561,00	--	7122	--	7122	--	7692
		СП - 8%			--	--	--	--		570	
21	252-207-1106 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)**	шт.	6	5055,00	--	30330	--	30330	--	32756
		СП - 8%			--	--	--	--		2426	
22	252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	8	2873,00	--	22984	--	22984	--	24823
		СП - 8%			--	--	--	--		1839	
23	217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	кг	0,35	783,00	--	274	--	274	--	296
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2199978**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				81525				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					61338			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23609			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1810047		
		- Накладные расходы	Тенге							84106	
		- Сметная прибыль	Тенге							162962	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								28 599,71
		Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге								22 731,49
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								45 301,00
		Итого	Тенге								2 296 610,21
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								45 026,18
		Всего по главе	Тенге								2 341 636,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								280 996,37
		Всего по форме 2	Тенге								2 622 632,76

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

_____

Авторнадзор:
ТОО "Альфа Проект Строй"

_____

Технадзор:
ТОО «ATM CONSULTING»

_____

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

_____