Форма № КС-2 1 20001

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в пос.Тасбугет г.Кызылорда.Строительсто гравийной дороги (переулок Амангельды-2)

Договор: Меморандум №1 от 1 ноября 2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. пер.Амангельды-2									
		Прокладка кабелей									
1	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	104	320,15 / 112,70	207,45 / 93,73	33296 / 11721	21575 / 9748	--	15458 / 3900	52654
2	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	11	425,31 / 187,83	180,18 / 64,95	4678 / 2066	1982 / 714	630	2002 / 534	7214
3	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	123	490,75 / 225,40	208,70 / 76,17	60362 / 27724	25670 / 9369	6968	26707 / 6965	94034
4	243-113-0603 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-1**									
		СП - 8%	км	0,104	602146,00 / --	-- / --	62623 / --	-- / --	62623	-- / 5010	67633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	243-109-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х1,5 (ок)-0,66									
		СП - 8%	км	0,03	576375,00	--	17291	--	17291	--	18674
6	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям			--	--	--	--		1383	
		НР - 72%; СП - 8%	м	2	787,59	4,88	1575	10	146	1024	2806
7	243-142-0311 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2			709,39	1,37	1419	3		208	
		СП - 8%	км	0,002	409238,00	--	818	--	818	--	883
8	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной			--	--	--	--		65	
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	104	7,51	0,83	781	87	--	528	1414
9	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м			6,68	0,38	695	40		105	
		СП - 8%	м	104	40,00	--	4160	--	4160	--	4493
10	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий			--	--	--	--		333	
		НР - 76%; СП - 8%	канало-километр трубопровода	0,009	217705,28	--	1959	--	77	1431	3661
11	241-207-1005 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110			209139,84	--	1882	--		271	
		СП - 8%	м	9	1223,00	--	11007	--	11007	--	11888
12	1308-0206-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола			--	--	--	--		881	
		НР - 72%; СП - 8%	м	2	333,02	15,34	666	31	53	428	1182
13	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм			291,03	6,39	582	13		88	
		СП - 8%	м	2	143,00	--	286	--	286	--	309
					--	--	--	--		23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3									
		НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	18,72	245,20	245,20	4590	4590	--	1267	6326
					--	94,01	--	1760		469	
15	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	12,48	53,62	53,62	669	669	--	139	872
					--	15,42	--	192		65	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную грунтом. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	6,24	1242,92	--	7756	--	--	5584	14407
					1242,92	--	7756	--		1067	
		Опора освещение									
17	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	3	12263,80	6430,90	36791	19293	234	20338	61699
					5754,76	2719,25	17264	8158		4570	
18	247-306-0107 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б									
		СП - 8%	шт.	3	116393,00	--	349179	--	349179	--	377113
					--	--	--	--		27934	
19	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок									
		СП - 8%	м^3	0,42	26341,00	--	11063	--	11063	--	11948
					--	--	--	--		885	
20	1133-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаментные блоки металлические. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	т	0,16998	60840,74	21728,82	10342	3693	1476	5215	16802
					30431,16	7920,33	5173	1346		1245	
21	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	0,16998	968090,00	--	164556	--	164556	--	177720
					--	--	--	--		13164	
22	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	светильник	3	5797,48	1461,81	17392	4386	--	11581	31291
					4335,67	489,92	13007	1470		2318	
23	247-103-2803 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа Победа 150, мощность 150 Вт, IP 65,прим Стандарт L-SL-140WS									
		СП - 8%	шт.	3	32347,00	--	97041	--	97041	--	104804
					--	--	--	--		7763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм									
		СП - 8%	шт.	3	11173,00	--	33519	--	33519	--	36201
25	247-216-0201 РСНБ РК 2022	Блок зажимов, Б326-4П25-5			--	--	--	--		2682	
		СП - 8%	шт.	3	113,00	--	339	--	339	--	366
26	247-202-0701 РСНБ РК 2022	Коробка протяжная У994У2			--	--	--	--		27	
		СП - 8%	шт.	3	642,00	--	1926	--	1926	--	2080
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:			--	--	--	--		154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								1108476
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				89289				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					81986			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32813			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						763393		
		- Накладные расходы	Тенге							91702	
		- Сметная прибыль	Тенге							82109	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								14 410,19
		Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге								11 453,44
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								52 612,00
		Итого	Тенге								1 186 951,63
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								22 686,79
		Всего по главе	Тенге								1 209 638,42
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								145 156,61
		Всего по форме 2	Тенге								1 354 795,03

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО «ARCOM Eng»

Авторнадзор:
ТОО "Альфа Проект Строй"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"