Форма № КС-2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в пос.Тасбугет г.Кызылорда.Строительсто гравийной дороги(ул.Рахмет жырау)

Договор: Меморандум №1 от 1 ноября 2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ул.Рахмет жырау									
		Наращивание существующих колодцев									
1	1107-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	**м³ сборных железобетонных конструкций**	0,02	11949,40	6026,32	239	121	13	180	452
		НР - 118%; СП - 8%			5274,44	2346,24	105	47		34	
2	225-101-0208 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1**	**шт.**	1	9674,00	--	9674	--	9674	--	10448
		СП - 8%			--	--	--	--		774	
3	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Люки. Установка**	**шт.**	1	3162,62	621,46	3163	621	350	2420	6029
		НР - 99%; СП - 8%			2191,90	252,38	2192	252		447	
4	244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**комплект**	1	54902,00	--	54902	--	54902	--	59294
		СП - 8%			--	--	--	--		4392	
5	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**	**м³ основания**	0,09	8834,58	2553,08	795	230	453	194	1068
		НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	112	96		79	
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монолитный бетон наращивания. Устройство**	**м³**	0,11	25037,66	1611,12	2754	177	2378	216	3207

		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	199	38		238	
		Устройство металлической трубы Ду325									
7	1122-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,0028	528519,59	100914,76	1480	282	--	1277	2977
		НР - 99%; СП - 8%			427604,83	33003,78	1197	92		221	
8	412-101-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	0,336	61,00	--	20	--		--	22
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
9	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	3,75	209,77	209,77	787	787	--	132	993
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,95	--	184		74	
10	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопропускные из стальной трубы. Устройство гравийно-песчаной подготовки	м^3 подготовки	1,25	12551,91	4347,60	15690	5434	7052	4190	21471
		НР - 84%; СП - 8%			2563,14	1427,50	3204	1784		1590	
11	1130-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы одноочковые из гофрированного металла, диаметр 1,5 м. Укладка	м одноочковой трубы	5	55811,07	5923,15	279055	29616	121888	113468	423925
		НР - 84%; СП - 8%			25510,14	1505,97	127551	7530		31402	
12	241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	5	37370,00	--	186850	--	186850	--	201798
		СП - 8%			--	--	--	--		14948	
13	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м^3	0,5	98720,33	20810,31	49360	10405	26315	14076	68511
		НР - 84%; СП - 8%			25280,53	8233,75	12640	4117		5075	
14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04884	376202,00	--	18374	--	18374	--	19844
		СП - 8%			--	--	--	--		1470	
		Основная дорога. ТИП1									
15	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м^3 конструкции	3,78	4207,53	1848,86	15904	6988	--	12711	30904
		НР - 108%; СП - 8%			2358,67	754,85	8916	2853		2289	
16	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	7,182	170,00	--	1221	--		--	1319
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
17	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	143,64	64,00	--	9193	--		--	9928
		СП - 8%			--	--	--	--		735	

18	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(нарезка корыта)									
			$м^3$ грунта	216,4	65,79	65,79	14237	14237	--	2902	18511
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,62	--	4029		1372	
19	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	541	11,04	11,04	5973	5973	--	1055	7591
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,71	--	1466		563	
20	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 20 см	$м^3$ материала основания в плотном теле	108,2	8786,11	1379,16	950657	149225	779338	62487	1094195
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	330,53	22094	35763		81052	
21	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ.20 см	$м^3$ материала основания в плотном теле	108,2	6973,59	1432,86	754542	155036	577412	64119	884155
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	344,50	22094	37275		65493	
22	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Основание. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,04**	**208726,72**	**2972,89**	**8349**	**119**	**8230**	**57**	**9079**
		НР - 108%; СП - 8%			--	**1326,72**	--	**53**		**673**	
23	**1127-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,33**	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$, толщина 6 см. Устройство толщ. 8 см**	**$м^2$**	**62**	**3749,68**	**339,75**	**232480**	**21065**	**204726**	**11664**	**263675**
		НР - 108%; СП - 8%			**107,89**	**66,30**	**6689**	**4111**		**19531**	
24	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Основание. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,03**	**208726,72**	**2972,89**	**6262**	**89**	**6173**	**43**	**6809**
		НР - 108%; СП - 8%			--	**1326,72**	--	**40**		**504**	
25	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**62**	**2826,97**	**241,88**	**175272**	**14996**	**158278**	**4431**	**194078**
		НР - 108%; СП - 8%			**32,23**	**33,94**	**1998**	**2104**		**14376**	
		Обустройство улицы и организация движения									
		Установка дорожных знаков									

26	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	8	6850,96	1133,74	54808	9070	4736	47573	110571
		НР - 108%; СП - 8%			5125,25	380,83	41002	3047		8190	
27	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	1	1455,17	--	1455	--	350	1194	2860
		НР - 108%; СП - 8%			1105,13	--	1105	--		212	
28	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,64	40317,42	1688,06	25803	1080	19700	4794	33045
		НР - 91%; СП - 8%			7848,04	383,08	5023	245		2448	
29	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=0,2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство, толщ.10 см	$м^2$ покрытия	1,28	633,23	47,31	811	61	653	108	993
		НР - 94%; СП - 8%			75,77	14,09	97	18		73	
30	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	3	6873,00	--	20619	--	20619	--	22269
		СП - 8%			--	--	--	--		1650	
31	251-101-0312 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	5	13243,00	--	66215	--	66215	--	71512
		СП - 8%			--	--	--	--		5297	
32	251-101-0109 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	1	7223,00	--	7223	--	7223	--	7801
		СП - 8%			--	--	--	--		578	
33	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	7	8619,00	--	60333	--	60333	--	65160
		СП - 8%			--	--	--	--		4827	
34	251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	1	11104,00	--	11104	--	11104	--	11992
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3666490**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				256218				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					425612			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					105144			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2353338		
		- Перевозка грузов	Тенге				10434				

- Накладные расходы	Тенге							349291	
- Сметная прибыль	Тенге							271595	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								47 664,37
Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге								37 884,37
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								155 709,00
Итого	Тенге								3 907 747,74
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								75 040,77
Всего по главе	Тенге								3 982 788,52
Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								477 934,62
Всего по форме 2	Тенге								4 460 723,14

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда

_____

Авторнадзор:
ТОО "Альфа Проект Строй"

_____

Технадзор:
ТОО «ARCOM Eng»

_____

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

_____