Форма № КС-2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто" 20002

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в пос.Тасбугет г.Кызылорда.Строительсто гравийной дороги (переулок Сейтпенбетова)

Договор: Меморандум №1 от 1 ноября 2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. пер.Сейтпенбетова									
		Наращивание существующих колодцев									
1	1107-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,02	11949,40	6026,32	239	121	13	180	452
		НР - 118%; СП - 8%			5274,44	2346,24	105	47		34	
2	225-101-0208 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1**	шт.	1	9674,00	--	9674	--	9674	--	10448
		СП - 8%			--	--	--	--		774	
3	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Люки. Установка**	шт.	1	3162,62	621,46	3163	621	350	2420	6029
		НР - 99%; СП - 8%			2191,90	252,38	2192	252		447	
4	244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	1	54902,00	--	54902	--	54902	--	59294
		СП - 8%			--	--	--	--		4392	
5	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**	$м^3$ основания	0,09	8834,58	2553,08	795	230	453	194	1068
		НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	112	96		79	
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монолитный бетон наращивания. Устройство**	$м^3$	0,11	25037,66	1611,12	2754	177	2378	216	3207

		НР - 91%; СП - 8%										
		Устройство металлической трубы Ду325		2								
7	1122-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,0035	1809,38	346,96	199	38		238		20002
		НР - 99%; СП - 8%			528519,59	100914,76	1850	354	--	1596		372
8	412-101-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	0,42	427604,83	33003,78	1497	116		276		
		СП - 8%			61,00	--	26	--		--		28
9	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	9	--	--	--	--		2		
		НР - 72%; СП - 8%			209,77	209,77	1888	1888	--	317		2382
10	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопропускные из стальной трубы. Устройство гравийно-песчаной подготовки	м³ подготовки	3	--	48,95	--	441		176		
		НР - 84%; СП - 8%			12551,91	4347,60	37656	13043	16924	10056		51529
11	1130-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы одноочковые из гофрированного металла, диаметр 1,5 м. Укладка	м одноочковой трубы	12	2563,14	1427,50	7689	4283		3817		
		НР - 84%; СП - 8%			55811,07	5923,15	669733	71078	292533	272322		1017420
12	241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм			25510,14	1505,97	306122	18072		75364		
		СП - 8%			37370,00	--	448440	--	448440	--		484315
13	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м	12	--	--	--	--		35875		
		НР - 84%; СП - 8%			98720,33	20810,31	49360	10405	26315	14076		68511
14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	м³	0,5	25280,53	8233,75	12640	4117		5075		
		СП - 8%			376202,00	--	18374	--	18374	--		19844
		Основная дорога. ТИП1			--	--	--	--		1470		
15	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м³ конструкции	16,02								
		НР - 108%; СП - 8%			4207,53	1848,86	67405	29619	--	53869		130976
16	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	30,438	2358,67	754,85	37786	12093		9702		
		СП - 8%			170,00	--	5174	--		--		5588
17	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	608,76	--	--	--	--		414		
		СП - 8%			64,00	--	38961	--		--		42078
					--	--	--	--		3117		

18	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(нарезка корыта)									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	292,8	65,79	65,79	19263	19263	--	3926	2504
					--	18,62	--	5452		1856	
19	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ спланированной площади	732	11,04	11,04	8081	8082	--	1427	10270
					--	2,71	--	1984		761	
20	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 20 см									
		НР - 108%; СП - 8%	$м^3$ материала основания в плотном теле	146,4	8786,11	1379,16	1286287	201909	1054483	84547	1480501
					204,20	330,53	29895	48390		109667	
21	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ.20 см									
		НР - 108%; СП - 8%	$м^3$ материала основания в плотном теле	146,4	6973,59	1432,86	1020934	209771	781268	86757	1196307
					204,20	344,50	29895	50435		88616	
22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основание. Розлив вяжущих материалов									
		НР - 108%; СП - 8%	т	0,03	208726,72	2972,89	6262	89	6173	43	6809
					--	1326,72	--	40		504	
23	1127-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,33	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$, толщина 6 см. Устройство толщ. 8 см									
		НР - 108%; СП - 8%	$м^2$	46	3749,68	339,75	172485	15629	151893	8654	195630
					107,89	66,30	4963	3050		14491	
24	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основание. Розлив вяжущих материалов									
		НР - 108%; СП - 8%	т	0,01	208726,72	2972,89	2087	29	2058	14	2269
					--	1326,72	--	13		168	
25	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	46	2826,97	241,88	130041	11126	117432	3287	143994
					32,23	33,94	1483	1561		10666	
		Обустройство улицы и организация движения									
		Установка дорожных знаков									

26	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**									
		НР - 108%; СП - 8%	шт.	3	6850,96 5125,25	1133,74 380,83	20553 15376	3401 1142	1776	17840 3071	41464
27	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,24	40317,42 7848,04	1688,06 383,08	9676 1884	405 92	7387	1798 918	12392
28	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=0,2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство, толщ.10 см**									
		НР - 94%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	0,48	633,23 75,77	47,31 14,09	304 36	23 7	245	41 28	372
29	251-101-0103 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**									
		СП - 8%	шт.	1	6873,00 --	-- --	6873 --	-- --	6873	-- 550	7423
30	251-101-0312 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**									
		СП - 8%	шт.	2	13243,00 --	-- --	26486 --	-- --	26486	-- 2119	28605
31	251-102-0703 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014**									
		СП - 8%	шт.	3	8619,00 --	-- --	25857 --	-- --	25857	-- 2069	27926
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5085899**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				451874				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					597263			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					151721			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3052288		
		- Перевозка грузов	Тенге				44161				
		- Накладные расходы	Тенге							563580	
		- Сметная прибыль	Тенге							376736	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								**66 116,69**
		Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге								**52 550,56**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								
		Итого	Тенге								**260 084,00**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**5 464 650,25**
		Всего по главе	Тенге								**104 091,32**
											5 568 741,57

Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге							668 248,99
Всего по форме 2	Тенге							6 236 990,56

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО «ARCOM Eng»

Авторнадзор:
ТОО "Альфа Проект Строй"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"