Форма № КС-2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в пос.Тасбугет г.Кызылорда.Строительсто гравийной дороги (переулок М.Шокай-2)

Договор: Меморандум №1 от 1 ноября 2022 года

200016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. пер.Шокай-2									
		Прокладка кабелей									
1	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	250	320,15 112,70	207,45 93,73	80038 28175	51863 23433	--	37158 9375	126571
2	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	34	425,31 187,83	180,18 64,95	14461 6386	6126 2208	1949	6188 1652	22301
3	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	286	490,75 225,40	208,70 76,17	140355 64464	59689 21785	16202	62099 16196	218650
4	243-113-0603 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-1**									
		СП - 8%	км	0,25	602146,00 --	-- --	150537 --	-- --	150537	-- 12043	162580
5	243-109-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х1,5 (ок)-0,66**									
			км	0,07	576375,00	--	40346	--	40346	--	43574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3228	
6	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	4	787,59	4,88	3150	19	293	2047	5613
		НР - 72%; СП - 8%			709,39	1,37	2838	5		416	
7	243-142-0311 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,004	409238,00	--	1637	--	1637	--	1768
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
8	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	250	7,51	0,83	1878	208	--	1270	3401
		НР - 72%; СП - 8%			6,68	0,38	1670	95		253	
9	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	250	40,00	--	10000	--	10000	--	10800
		СП - 8%			--	--	--	--		800	
10	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,03	217705,28	--	6531	--	257	4768	12203
		НР - 76%; СП - 8%			209139,84	--	6274	--		904	
11	241-207-1005 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	30	1223,00	--	36690	--	36690	--	39625
		СП - 8%			--	--	--	--		2935	
12	1308-0206-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	4	333,02	15,34	1332	62	106	857	2364
		НР - 72%; СП - 8%			291,03	6,39	1164	26		175	
13	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	4	143,00	--	572	--	572	--	618
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
14	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	45	245,20	245,20	11034	11034	--	3046	15206
		НР - 72%; СП - 8%			--	94,01	--	4230		1126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	30	53,62	53,62	1609	1609	--	333	2097
					--	15,42	--	463		155	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную грунтом. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	15	1242,92	--	18644	--	--	13424	34633
					1242,92	--	18644	--		2565	
		Опора освещение									
17	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	7	12263,80	6430,90	85847	45017	547	47454	143966
					5754,76	2719,25	40283	19035		10664	
18	247-306-0107 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б									
		СП - 8%	шт.	7	116393,00	--	814751	--	814751	--	879931
					--	--	--	--		65180	
19	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок									
		СП - 8%	$м^3$	0,98	26341,00	--	25814	--	25814	--	27879
					--	--	--	--		2065	
20	1133-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаментные блоки металлические. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	т	0,39662	60840,74	21728,82	24131	8618	3443	12169	39204
					30431,16	7920,33	12070	3141		2904	
21	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	0,39662	968090,00	--	383964	--	383964	--	414681
					--	--	--	--		30717	
22	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	светильник	7	5797,48	1461,81	40582	10232	--	27023	73014
					4335,67	489,92	30350	3429		5408	
23	247-103-2803 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа Победа 150, мощность 150 Вт, IP 65,прим Стандарт L-SL-140WS									
		СП - 8%	шт.	7	32347,00	--	226429	--	226429	--	244543
					--	--	--	--		18114	
24	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм									
		СП - 8%	шт.	7	11173,00	--	78211	--	78211	--	84468
					--	--	--	--		6257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	247-216-0201 РСНБ РК 2022	**Блок зажимов, Б326-4П25-5**									
		СП - 8%	**шт.**	7	**113,00**	--	**791**	--	**791**	--	**854**
26	247-202-0701 РСНБ РК 2022	**Коробка протяжная У994У2**			--	--	--	--		**63**	
		СП - 8%	**шт.**	7	**642,00**	--	**4494**	--	**4494**	--	**4854**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		--	--	--	--		**360**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**2615396**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**212318**				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**194477**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**77850**			
		- Накладные расходы	Тенге						**1797033**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**217836**	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге							**193732**	
		Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге								**34 000,15**
											27 023,84
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								
		Итого	Тенге								**125 032,00**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**2 801 451,99**
		Всего по главе	Тенге								**53 528,40**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**2 854 980,39**
		Всего по форме 2	Тенге								**342 597,65**
											3 197 578,04

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО «ARCOM Eng»

Авторнадзор:
ТОО "Альфа Проект Строй"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"