Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген
нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2022 жылғы «15» желтоқсан

Тапсырыс беруші «Әулиекөл ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің жетекшісі Нурханов Адильбек Дабляевич, Қостанай облысы, Әулиекөль ауданы, Әулиекөль ауылы, Байтурсынов көшесі 49, БСН 181140009371, тел. +7(71453)22211

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) ЖСН, телефон, заңды тұлға үшін ұйымның атауы, БСН, телефон, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі) 10 желтоқсан 2022ж ЖШС «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ» басшы Джакипбеков А Р, Астана қаласы, Асқар Тоқпанов көшесі 10, н.п.19. БСН 051040005224, тел.+7 (7172)790459,

декларацияға қол қойылған күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), заңды мекенжайы, БСН, телефон

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі)

«13» желтоқсан 2022ж ЖШС «СК ПромТехСервис», басшы Жансаутов Н.И., техникалық қадағалау сарапшысы Байгунов К.Т. аттестат № KZ08VJE00026243 берилген күні 18.05.2017 ж., аттестат №KZ51VJE00026245 берилген күні 18.05.2017 ж., аттестат № KZ78VJE00026244 берилген күні 18.05.2017 ж., Астана қаласы, Есіл районы, Мангилик Ел даңғылы, 41/3 үйі, НП3, БСН 100940000469, тел. +7 (7172) 30-69-66,

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі)

«15» желтоқсан 2022 ж ЖШС «ПИП «Костанайводпроект» авторлық қадағалау сарапшысы Кочин В.Ф., аттестат №KZ94VJE00024016 берилген күні 15.03.2017 ж., г. Костанай, ул. Мауленова, 21, БИН 980140003078 тел. +7(7142) 28 61 66 негізінде

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

«Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы, Аманқкарағай аулының су құбырларының құрылысы» жаңа құрылыс, техникалық күрделі нысан, II жауапкершілік деңгейі

объектінің атауы, құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), ғимараттың энергия тиімділігі класы, объектінің жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі

Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы, Аманқкарағай аулы мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын, оның ішінде атқарушылық техникалық

құжаттамасын электрондық модуль арқылы «___» _____ тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және танысқан күні мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) 2017 жылғы «15» қараша №227, №228, №229, 2017 жылғы «14» қараша №118, №119 қаулылар бойынша

жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің (заңдық құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген

немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансы жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін)

реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

_____ 20___жылғы

«___» _____ № _____ шешімі;

шешім шығарған органның атауы

2) құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы

"Қостанай облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы" мемлекеттік мекемесі 2019ж 01 мамыр №119 талоны;

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні және қабылдау №

3) Әулиекөл ауданы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесін 01.02.2018ж №3 бұйрығымен бекітілген

жобаның нөмірі және күні, жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

ЖШС«ПИП «Костанайводпроект» әзірлеген жобасы 70.2-10/4-2017ж

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүзеге асырылған.

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы 2019 жылғы маусым;

жұмыстардың аяқталуы 2022 жылғы желтоқсан;

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 14 ай;

нақты 22 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнтұрғын немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Су өткізгіш ұзындығы	м	6426,4	6426,4	6426,4	6426,4
Су құбыры	м	90367,1	90367,1	90367,1	90367,1
Су сақтау қоймасының жалпы көлемі	м3	2000	2000	2000	2000
Таза су сақтау қоймасына арналған сүзгі сіңіргіш	дана	2	2	2	2
Жерасты сорғы станциясының өнімділігі 20,7 м3	дана	3	3	3	3
Екінші белдеудегі көтергіш станциясы	дана	1	1	1	1
Бақылау пункті	дана	1	1	1	1
Жергілілкті су тазартқыш станциясы	дана	1	1	1	1

Жерасты сорғы станциясындаңы КТП:	кВт	25	25	25	25
Сумен жабдықтау кешеніндегі КТПН	кВт	100	100	100	100
Сумен жабдықтау кешеніндегі ДГУ	кВт	80	80	80	80

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) 361680 м3

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі - $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанастыра салынған және жанастыра салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтерсаны	пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: Су алу 3 дана бұрғымадан тұрады Ауданы профлистпен қапталған Жерасты сорғы станцияларын басқару үшін аппараттық салынды Аппаратықта ЖШС «Силумин-Восток» шығарған жиілікті ШУН орнатылған Соргыларда ЖШС «Силумин-Восток» өндірісі Бақылау пунктінен диспетчер жерасты сорғыларын басқара алады

Су өткізгіш жерасты сорғыларын сумен жабдықтау кешенін косады

Сумен жабдықтау кешенінде 1000 м3 2 дана су сақтау қоймасы, екінші белдеудегі көтергіш станциясы, жергілілкті су тазартқыш станциясы, таза су сақтау қоймасына арналған сүзгі сіңіргіш 2 дана, 100 кВт КТПН Екінші белдеудегі көтергіш станциясында ЖШС «Силумин-Восток» шығарған өнімділігі 35,3м3 3 дана сусорғыш, өнімділігі 133,5 м3 өрт сөндіруші сусорғыш орналасқан Автоматты режимде сусорғыш қысым сенсоры арқылы жұмыс жасайды, ал өрт сөндіруші сусорғыш бақылау пунктінен диспетчер арқылы жұмыс жасайды Жергілілкті су тазартқыш станциясы ЖШС «Эйкос» шығарған блокты контейнерден тұрады Жабдық күніне 1,5 кг автивті хлор өндіреді, оны аспаздық тұздан немесе техникалық тұздан электролиз арқылы натрий гипохлорит ерітіндісі шығарылады

Бақылау пунктінде жерасты сорғы станцияларын басқару шкафы, сусорғыштардың жағдайы туралы ақпараттық кесте, екінші белдеудегі көтергіш станциясындағы электрқақпа

клапаны жагдайы туралы, су сақтау қоймасының деңгейі және таза су сақтау қоймасына арналған сүзгі сіңіргіштің электрқақпа клапандарын баскаратын шкаф орнатылған

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы 2 931 529,933 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстары 2 823171,290 мың теңге, жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар 58 853,452 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 2 487 886,054 мың теңге, оның ішінде:

құрылыс-монтаждау жұмыстары 2 487 886,054 мың теңге;

жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар 52 968,107 мың теңге;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 99,8% көзделеді және іс жүзінде 99,8 % қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы _____;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

«Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы, Аманқкарағай аулының су құбырларының құрылысы»

объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші

Нурханов А.Д.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Техникалық қадағалау:
аккредиттелген ұйым:

ЖШС «СК ПромТехСервис», басшысы Жансаутов Н.И.,

(өз құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

техникалық қадағалау сарапшысы аттестат № KZ08VJE00026243 берилген күні 18.05.2017 ж., аттестат №KZ51VJE00026245 берилген күні 18.05.2017 ж., аттестат № KZ78VJE00026244 берилген күні 18.05.2017 ж.,

Байгунов К.Т.

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестат мамандығы, қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау:
ұйым: ЖШС «ПИП «Костанайводпроект»

басшысы Шелудько В.П.

(өз құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

авторлық қадағалау сарапшысы аттестат №KZ94VJE00024016

Кочин В.Ф.

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестатының мамандануы, қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер)_ЖШС «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ»
басшысы Джакипбеков А.Р.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Приложение 2 к перечню
некоторых приказов в сфере
строительной деятельности, в
которые вносятся
изменения и дополнения
Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» декабря 2022 г.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района»
Руководитель Нурханов А.Д.
Костанайская область, Аулиекольский район, село Аулиеколь, ул. Байтурсынова 49, БИН 181140009371, тел. +7(71453)22211

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон-для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) от «10» декабря 2022 года
ТОО «Астанаинжкомстрой», директор Джакипбеков А.Р.
г. Нур-Султан, ул. А. Токпанова,10, НП19, БИН 051040005224 тел. +7(7172)790459
дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «13» декабря 2022 года ТОО «СК ПромТехСервис», директор Жансаутов Н.И., эксперт Байгунов К.Т. аттестат № KZ08VJE00026243 от 18.05.2017 г., аттестат №KZ51VJE00026245 от 18.05.2017 г., аттестат № KZ78VJE00026244 от 18.05.2017 г.), г.Астана, район Есиль, пр.Мангилик Ел, дом 41/3 НП3, БИН 100940000469, тел. +7 (7172) 30-69-66
Дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
от «15» декабря 2022 года ТОО «ПИП «Костанайводпроект» эксперт авторского надзора Кочин В.Ф., аттестат №KZ94VJE00024016 от 15.03.2017 г., г. Костанай, ул. Мауленова, 21, БИН 980140003078 тел. +7(7142) 28 61 66.
Дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области», новое строительство, II уровень ответственности, относящийся к технически сложным объектам

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность, объекта

по адресу: Костанайская область, Аулиекольский район, село Аманкарагай.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «____»_____2022 года, дата ознакомления, подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок распоряжение от 15 ноября 2017 года №227, №228, №229 от 14 ноября 2017 года №118, №119

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), основания которое возникает, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решение судов,правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт илиразделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования(аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от « » 20 года № _____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно – строительного контроля акимата Костанайской области» от 04 мая 2019 г. №119

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) разработанного генеральным проектировщиком ТОО «ПИП «Костанайводпроет», рабочий проект 70.2-10/4-2017

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного приказом приказом ГУ «Отдел строительства Аулиекольского района ». №3 от 01.02.2018г_____

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2019 г.;

месяц, год

окончание работ декабрь 2022 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 14 ;

фактически, месяц: 22 .

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водовода	м	6426,4	6426,4	6426,4	6426,4
Протяженность водопроводных сетей	м	90367,1	90367,1	90367,1	90367,1
Резервуары в общем объеме	м3	2000	2000	2000	2000
Фильтры поглотители для резервуаров	шт	2	2	2	2
Подземная насосная станция 1 подъема с насосами производительностью 20,7 м3	шт	3	3	3	3
Насосная второго подъема	шт	1	1	1	1
КПП	шт	1	1	1	1
Локальная станция обеззараживания воды	шт	1	1	1	1
КТП на подземной насосной станция 1 подъема по:	кВт	25	25	25	25
КТПН на КВС	кВт	100	100	100	100
ДГУ в утепленном контейнере на КВС	кВт	80	80	80	80

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_
361 680 м3_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Един. измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе		

	(далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водозабор состоит из 3скважин с насосными станциями подземного типа. Территория огорожена профлистом. Для управления подземными насосными станциями построены аппаратные. В аппаратных смонтированы для управление насосами частотные ШУН производства ТОО «Силумин Восток». Сами насосы также являются производства ТОО «Силумин Восток». Управляются насосы по радиоуправлению от КПП диспетчером. Водовод соединяет насосные станции 1 подъема с комплексом водопроводных сооружений.

На комплексе водопроводных сооружений расположены резервуары монолитные объемом 1000 2шт, локальная станция очистки воды, насосная станция второго подъема, КПП, фильтры поглотители для резервуаров в количестве 2шт, КТПН мощностью 100 кВт. В здании насосной смонтированы 3 насоса производительностью 35,3 м3/час, насос для пожаротушения производительностью 133,5 м3/час производства ТОО Силумин Восток. Насосы управляются автоматическом режиме от датчиков давления, насос для пожаротушения управляется диспетчером в КПП. Локальная станция обеззараживания воды состоит блоков контейнеров, утепленных производства ТОО «Эйкос». Оборудование производит до 1,5 кг активного хлора в сутки в котором из раствора поваренной технической соли при электролизе образуется раствор гипохлорита натрия. В КПП предусмотрено управление насосами первого подъема, информационное табло о состоянии насосов, положение электрических задвижек второго подъема, уровни резервуара и управление электрическими задвижками в фильтре поглотителе

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость объекта по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего: 2 931 529,933 тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ – 2 823171,290 тысяч тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря – 58 853,452 тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - 2 823 171,90 тысяч тенге;
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ – 2 487 886,054 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 52 968,107 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,8 % и фактически применено 99,8 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области»_____
(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик_____Нурханов А.Д.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Технический надзор
Аккредитованная организация
ТОО «СК ПромТехСервис» директор_____Жансаутов Н.И.
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора_____Байгунов К.Т.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

3) разработчик проекта

ТОО «ПИП «Костанайводпроект» директор _____ Шелудько В.П.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись, дата Место печати (при наличии)

4) эксперт авторского надзора _____ Кочин В.Ф.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ04VJE00024016 18.02.2014 г. Пр. № 4

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ»

Директор _____ Джакипбеков А.Р.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)