"SANA-2015". Версия 21.3 от 25.06.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

21-05
Форма

Заказчик: **ТОО фирма "НВС", БИН 950740001555, г.Павлодар, ЛИНИЯ 4, 6, тел 8-7182-558979**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834, г.Павлодар, Торайгырова, 56-44, Тел.: 8-7182-558979**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция (А) - пристройки к торговому центру "Отау" с торговыми и офисными помещениями, со строительством (А1, А2) 2-х пристроек по адресу: г.Павлодар, ул.Торайгырова,113**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция (А) - пристройки к торговому центру "Отау" с торговыми и офисными помещениями, со строительством (А1, А2) 2-х пристроек по адресу: г.Павлодар, ул.Торайгырова,113**
(наименование)

Договор №3 от 10.01.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №2 от "04" марта 2022 г.
за март 2022 г.
на Реконструкция (А) - пристройки к торговому центру "Отау" с торговыми и офисными помещениями, со строительством (А1, А2) 2-х пристроек по адресу: г.Павлодар, ул.Торайгырова,113

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Стены, перегородки										
8	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69 %	т конструкций	2,99	176644,59	41204,78	528 167	123 202	15332	298120	892 389
					130312	14188,88	389 633	42 425	–	66 103	

9	214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86	т	2,99	454740		1 359 673		1 359 673		1 468 446
					–		–		–	108 774	
10	1133-0303-0403	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью НР=80 %	т	4,32	34334,85	23826,47	148 231	102 864	12663	44315	207 949
					7575,28	5255,65	32 704	22 690	–	15 404	
11	1109-0306-0303	Потолки и стены из панелей типа "сэндвич". Монтаж НР=69 %	м2	74	805,8	147,99	59 629	10 951	4509	32447	99 442
					596,88	38,6	44 169	2 856	–	7 366	
12	291-001-0004 (пл)	Панели сэндвич с утеплением минеральной ватой согласно прайс листа	м2	74	32000		2 368 000		2 368 000		2 557 440
					–		–		–	189 440	
		Итого по разделу 3					**5 225 666**				
	Раздел 5 Кровля										
24	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые обрешетки. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %	т конструкций	1,4	188465,89	11498,08	263852	16097	7179	168839	467306
					171840	2941,38	240576	4118	–	34615	
25	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	1,4	474612		664457		664457	–	717614
					–		–		–	53157	

27 1112-0101-0705	Покрытие кровельное без слуховых окон. Устройство НР=92 %	м2 кровли	62,2	8323,92	103,31	517 890	6 428	381452	121310	690 335
				2089,62	29,7	130 010	1 848	–	51 136	
	Итого по разделу 5					**1 875 255**				
	Итого по смете					**7 100 921,00**				
	НДС (12 %)					852 110,52				
	Всего с учетом НДС 12%					**7 953 031,52**				

Принял (Заказчик)

ТОО фирма "НВС", БИН 950740001555

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Шароваров М.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Любушкин Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ИП "Искаков Бакит Слямович", ИИН 550205301785

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт _____ **Искаков Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Kurmet service Group", БИН 110840015663

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Алькеев Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.3 от 25.06.21 г.

Цены региона Павлодарская

обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

21-05

Форма

Заказчик: **ТОО фирма "НВС", БИН 950740001555, г.Павлодар, ЛИНИЯ 4, 6, тел 8-7182-558979**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834, г.Павлодар, Торайгырова, 56-44, Тел.: 8-7182-558979**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция (А) - пристройки к торговому центру "Отау" с торговыми и офисными помещениями, со строительством (А1, А2) 2-х пристроек по адресу: г.Павлодар, ул.Торайгырова,113**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция (А) - пристройки к торговому центру "Отау" с торговыми и офисными помещениями, со строительством (А1, А2) 2-х пристроек по адресу: г.Павлодар, ул.Торайгырова,113**

(наименование)

Договор №3 от 10.01.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №3 от "01" сентября 2022 г.

за сентябрь 2022 г.

на Реконструкция (А) - пристройки к торговому центру "Отау" с торговыми и офисными помещениями, со строительством (А1, А2) 2-х пристроек по адресу: г.Павлодар, ул.Торайгырова,113

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Отделочные работы										
13	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	417	1338,66	32,94	558221	13736	179631	301474	928471
					874,95	28,75	364854	11989	–	68776	

14 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	670	603,27	5,9	404 191	3 953	91602	248517	704 924
				460,65	3	308 636	2 010	–	52 217	
15 1211-0101-0108	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм НР=72 %	м2	490	839,15	14,4	411184	7056	79561	236267	699247
				662,38	7,31	324566	3582	–	51796	
16 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1029	694,29	5,12	714 209	5 267	190606	416635	1 221 312
				503,88	2,39	518 336	2 459	–	90 468	
17 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	650	840,53	5,43	546345	3530	131313	330518	947012
				633,08	2,53	411502	1645	–	70149	
18 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	120	799,29	30,69	95915	3683	48180	43124	150162
				367,1	15,21	44052	1825	–	11123	
19 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94 % К=12,000;	м2 стяжки	1440	109,83	5,31	158155	7646	144158	9380	180938
				4,41	2,52	6350	3629	–	13403	

20 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %									
		т	1,5	16256,96	1505,2	24385	2258	47	20970	48983
				14720,4	642,24	22081	963	–	3628	
21 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,5	346394		519591		519591	–	561158
				–		–		–	41567	
22 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	213	1804,9	147,02	384444	31315	110294	241137	675627
				1140,07	64,29	242835	13694	–	50046	
23 231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм К=1,050;	м2	223,65	3892		870446		870446	–	940082
				–		–		–	69636	
	Итого по разделу 4					**7 057 916**				
Раздел 5 Кровля										
26 1133-0303-0403	обрешетки стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью НР=80 %	т	1,4	34334,85	23826,47	48069	33357	4106	14370	67434
				7575,28	5255,65	10605	7358	–	4995	
27 1112-0101-0705	Покрытие кровельное без слуховых окон. Устройство НР=92 %	м2 кровли	77,8	8323,92	103,31	647 463	8 036	476889	151660	863 053
				2089,62	29,7	162 538	2 310	–	63 930	
	Итого по разделу 5					**930 487**				

Раздел 6 Водопровод, канализация

28 1219-0101-0104	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную НР=72 %	отверстие	6	1657,96	–	9948	–	–	7163	18480
				1657,96	–	9948	–	–	1369	
29 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	51	1523,61	14,84	77704	757	556	74868	164778
				1497,87	0,1	76391	5	–	12206	
30 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	16	871,83	1,44	13949	23	32	13625	29780
				868,41	0,48	13895	8	–	2206	
	Итого по разделу 6					**213 038**				
Раздел 7 Отопление										
31 1219-0101-0104	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную НР=72 %	отверстие	6	1657,96	–	9948	–	–	7163	18480
				1657,96	–	9948	–	–	1369	
32 1116-1001-0102	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 20 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР=98 %	врезка	6	7212,36	119,11	43274	715	2767	39080	88942
				6632,02	14,32	39792	86	–	6588	
33 1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	18	3293,09	43,11	59276	776	43977	14508	79687
				806,83	15,61	14523	281	–	5903	

34 261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	18	1191		21438		21438	–	23153
				–		–		–	1715	
35 1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка НР=98 %	кВт	8	1145,87	90,73	9167	726	2333	6321	16727
				763,57	42,59	6109	341	–	1239	
36 245-102-0103	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт	секция	56	2105		117880		117880	–	127310
				–		–		–	9430	
	Итого по разделу 7					**354 299**				
	Итого по смете					**8 555 739,86**				
	НДС (12 %)					1 026 688,78				
	Всего с учетом НДС 12%					**9 582 428,64**				

Принял (Заказчик)

ТОО фирма "НВС", БИН 950740001555

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Шароваров М.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Любушкин Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ИП "Искаков Бакит Слямович", ИИН 550205301785

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт _____ **Искаков Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Kurmet service Group", БИН 110840015663

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Алькеев Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)