Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от « » 2019 года
№
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«_27_ » декабря_ 2022 года

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района область Абай
Руководителя Тундикбаев Жаркын Амангельдыевич с.Кокпекты, Кабанбая батыра 69
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) « » июня 2022 года, ТОО «Семстройэлектро-2005», руководитель – Сиырбаев Аян Адилбекович
г. Семей, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 166-2
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
«27» июня 2022 года, "Әсем-Құрылыс-Қызылорда", Эксперт Торгаев Даурбек Бердыбекович, аттестат № KZ10VJE00069954 от 19.10.2021 года, несущих и ограждающих конструкций
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
«27» июня 2022 года, ТОО "RB Engineering Group", Кунафиянова А.Б. приказ № 01-22/357 от 14.06. 2022 года
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство линии электропередач для Крестьянского Хозяйства "Ағайынды", расположенного по адресу: ВКО, Кокпектинский район, с.Сарычыганак.»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: ВКО, Кокпектинский район, с.Сарычыганак»

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) правоустанавливающего документа на земельный участок

№ 2483440 от 29.01.2018 года ;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

№ KZ87REA00280215 от 14.06.2022 года;

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО "RB Engineering Group", Государственная лицензия № 09-02482, 03.10.2016 г., Рабочий проект заказ № 2019-079/ЭС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района область Абай**

приказом № 77 от 11 октября 2021 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2022 года;

месяц, год

окончание работ июнь 2022 года ;

месяц, год.

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3
фактически месяц: 1

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория электроснабжения		III		III	
Напряжение сети	кВ	10/0,4		10/0,4	
Разрешенная мощность	кВт	76		76	
Общая протяженность трассы	км	7,583		7,583	
ВЛ-10кВ	км	6,756		6,756	
ВЛ-0,4кВ	км	0,827		0,827	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Электроснабжение

Объект: «Присоединение электроустановок Крестьянского Хозяйства "Ағайынды" по адресу: ВКО, Кокпектинский район, с.Сарычыганак», выполнен на основании технических условий и задания на проектирование. Объект располагается в ВКО, Кокпектинский район, с.Сарычыганак», Категория надежности электроснабжения III.

Настоящим объектом предусмотрено:

На ВЛ-10 кВ Л-4 ПС-35/10 «Большевик» выполнен необходимый объем расчетов токов короткого замыкания. В центре нагрузок установить комплектную трансформаторную подстанцию наружной установки типа КТПН-10/0,4 с трансформатором масляным мощностью 100 кВА. Для КТПН выполнить контур заземления. На КТПН-10/0,4-100 выполнить монтаж ОПН-10 кВ.

Электроснабжение выполнено ответвлением от существующей опоры №115 ВЛ-10 кВ Л-4 ПС-35/10 «Большевик». На опору ответвления установить УОК. Проектом предусмотрено повторное заземление опоры ответвления №511 и вновь установленных опор. ВЛ-10кВ проходит по ненаселенной местности, выполнена на стойках СВ-105 с расчетным изгибающим моментом 50 кНм, с подвеской провода ЗАС-50мм2. В проекте использованы следующие типы опор:

промежуточные П10-1 и П10-2, анкерные (концевые) А-10-1 согласно типой серии 3.407.1-143.1.

переходная промежуточная ПП10-2 согласно типовой серии 3.407.1-143.5.

Установка опор производится в сверленые котлованы глубиной 2,5 м и диаметром 350-450 мм. Предусмотрена гидроизоляция стоек опор 10 кВ.

Предусмотрено пересечение ВЛ-10кВ с ВЛ-0,4 в пролете опор №6, №7.

После ответвления от существующей линии 10 кВ установить пункт секционирования ВЛ (реклоузер производства ТавридаЭлектрик).

Сети 0,4 кВ выполнены самонесущим изолированным проводом СИП-4 сечением 4х16 мм2 (на ответвлении) и СИП-4 сечением 4х35 мм2 (для магистральной линии) на стойках типа СВ-95 с расчетным изгибающим моментом 50 кНм. Проектом предусмотрена гидроизоляция стоек опор 0,4 кВ. Подвод питания к зданию выполнить по опорам СИП-ом. Около зданий на швеллере П12 установить ящик с рубильником типа ЯБПВУ. Проводку, выполненную на высоте менее 2,5 м, защитить от механических повреждений металлорукавом в ПВХ изоляции черного цвета РЗ-ЦП 25 с условным диаметром 25 мм.

В РУ-0,4кВ КТПН-10/0,4-100 установить низковольтный коммутационный аппарат в соответствии с опросным листом для заказа КТПН-10/0,4-100. При подключении нагрузок в РУ-0,4 кВ проектируемой КТПН выполнить равномерное распределение по фазам.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего _54268,0 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 33096,0 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 10568,0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 48 034 211,9 тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 33096,0 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 10568,0 тысяч тенге;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом № 2019-079/ЭС по требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство линии электропередач для Крестьянского Хозяйства "Ағайынды", расположенного по адресу: ВКО, Кокпектинский район**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры,строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района область Абай"

Руководитель Тундикбаев Жаркын Амангелдыевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Технический надзор

Директор Рысбай Әділет Сәтбекұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Эксперт Торгаев Даурбек Бердыбекович, аттестат № KZ10VJE00069954 от 19.10.2021 года, несущих и ограждающих конструкций

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта *М.П.*

Авторский надзор ТОО "RB Engineering Group",

Директор Кунафиянова Айжан Бакытжановна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Семстройэлектро-2005»

Директор Сиырбаев Аян Адилбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*