Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "Болашак"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство автоматизированной электронной экзаменационной площадки в поселке Айтеке би, Казалинского района, Кызылординской области.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2021 года

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
				196	19.11.2021 г				
				Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20_____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство автоматизированной электронной экзаменационной площадки в поселке Айтеке би, Казалинского района, Кызылординской области.	4 700 000	4 196 428,57	106 049 943						503 571,43	**4 700 000**

Заказчик:
КГУ «Отдел жилищно-коммунальнаго хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района»

_____ **Абсуттанов М.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Болашак»

_____ **Алиев П. А.**

Технический надзор по объекту:
ТОО «Әсем құрылыс Қызылорда»

_____ **Обибуллаев Ғ.А.**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "Болашак"

Договор №196 от 19.11.2021 г.

Наименования строительство и его адрес: Благоустройство автоматизированной электронной экзаменационной площадки в поселке Айтеке би, Казалинского района, Кызылординской области.

АКТ №2

Приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
1.				19400	51,86	51,86	1006084	1006084	--	287182	1396727
	E11-01010 4-0102 1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя толщ 20см бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	20,56	--	398864	--	103461	
2.				19400	1,15	1,15	22310	22310	--	6844	31487
	E11-01010 4-0702 1101-0104 -0702 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,49	--	9506	--	2332	
		Земляные работы									
3.				4722,92	314,98	314,98	1487625	1487625	--	181655	1802823
	E11-01010 2-0344 1101-0102 -0344 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		--	53,42	--	252298	--	133542	

4.			15485,636	54	--	836224	--	--	--	903122
С3412-102 -0304 412-102-0 304 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км		--	--	--	--	--	66898	

ИТОГО по РАЗДЕЛУ 1	Тенге	4134159
ВСЕГО	Тенге	4134159
Временные здания и сооружения 1,5%		62012
Итого		4196171
Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных работ в зимнее время 1,35%		56648
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		79417
Непредвиденные работы и затраты-2%		85056
Итого		4417293
Итого с понижающим коэффициентом, К=0,95		4196428,57
НДС, 12%		503571,43
Всего		4700000

Заказчик:
КГУ «Отдел жилищно-коммунальнаго хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района»

_____ **Әбсұлтанов М.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Болашак»

_____ **Алиев П. А.**

Технический надзор по объекту:
ТОО «Әсем құрылыс Қызылорда»

_____ **Әбибуллаев Ғ.А.**