Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "Болашак"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство автоматизированной электронной экзаменационной площадки в поселке Айтеке би, Казалинского района, Кызылординской области.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2022 года

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
				196	19.11.2021 г.				
				Дополнительное соглашение					
				01	01.08.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство автоматизированной электронной экзаменационной площадки в поселке Айтеке би, Казалинского района, Кызылординской области	20 500 000	18 303 571,43	106 049 943						2 196 428,57	**20 500 000**

Заказчик:
КГУ «Отдел жилищно-коммунальнаго хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района»

_____ **Сыдыков Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Болашак»

_____ **Алиев П.А.**

Авторский надзор по объекту:
ТОО «NSI PROJECT»

_____ **Сарсенбай А.Р.**

Технический надзор по объекту:
ТОО «Әсем-Құрылыс - Қызылорда»

_____ **Әбибуллаев Г.А.**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "Болашак"

Договор №196 от 19.11.2021 г.

Дополнительное соглашение №01 от 01.08.2022 г.

Наименования строительство и его адрес: Благоустройство автоматизированной электронной экзаменационной площадки в поселке Айтеке би, Казалинского района, Кызылординской области.

АКТ

Приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
		Земляные работы									
3.				3000	314,98	314,98	944940	944940	--	115387	1145153
	Е11-01010 2-0344 1101-0102 -0344 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		--	53,42	--	160260	--	84826	
4.				10000	54	--	540000	--	--	--	583200
	С3412-102 -0304 412-102-0 304 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км		--	--	--	--	--	43200	
5.				7722,92	93,2	80,4	719776	620922	16219	160977	951213
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		10,7	18,25	82635	140943	--	70460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

5.1.	249132 Вода техническая	м3	0,1	772,292		21		16218		
С										
6.				7722,92	70,81	70,81	546860	546860	--	163812	767526
	E11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБРК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	29,46	--	227517	--	56854	
7.				--	48	48	--	--	--	--	--
	E11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=8	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	15,64	--	--	--	--	
8.				19400	7,05	7,05	136770	136770	--	29612	179693
	E11-01020 3-0102 1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	2,12	--	41128	--	13311	
10.				1822,8	3097	--	5645212	--	--	--	6096829
	С3421-401 -2970 421-401-2 970 РСНБ РК 2015	-Провозная плата за перевозку строительных материалов промышленного производства, минерального происхождения в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 511 до 540 км, загрузка вагона 70 т	т		--	--	--	--	--	451617	
14.				893	963,77	33,13	860647	29585	65011	840480	1837217
	E11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		857,84	13,63	766051	12171	--	136090	
	Изм. и доп. вып. 16										

15.									
С1212-101 -2001 212-101-2 001 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	43,612	23747	--	1035654	--	1035654	--	1118506
				--	--	--	--	--	82852
16.									
С1255-101 -0101 255-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	80,46	59017	--	4748508	--	4748508	--	5128389
				--	--	--	--	--	379881

ИТОГО по РАЗДЕЛУ 1	Тенге	17807726
ВСЕГО	Тенге	17807726
Временные здания и сооружения 1,5%		267116
Итого		18074842
Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных работ в зимнее время 1,35%		244010
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		581688
Непредвиденные работы и затраты-2%		366377
Итого		19266917
Итого с понижающим коэффициентом, К=0,95		18303571,43
НДС, 12%		2196428,57
Всего		20500000

Заказчик:
Главный специалист КГУ «Отдел жилищно-коммунальнаго хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района»

Ешпетов Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО «Болашак»

Алиев П. А.

Авторский надзор по объекту:
ТОО «NSI PROJECT»

Сарсенбай А.Р.

Технический надзор по объекту:
ТОО «Әсем құрылыс - Қызылорда»

Әбибуллаев Г.А.