Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "Болашак"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство автоматизированной электронной экзаменационной площадки в поселке Айтеке би, Казалинского района, Кызылординской области.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2022 года

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
				196	19.11.2021 г.				
				Дополнительное соглашение					
				01	01.08.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20_____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство автоматизированной электронной экзаменационной площадки в поселке Айтеке би, Казалинского района, Кызылординской области.	78 700 000	8 035 714,29	106 049 943						964 285,71	**9 000 000**

Заказчик:
КГУ «Отдел жилищно-коммунальнаго хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района»

_____ **Сыдыков Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Болашак»

_____ **Алиев П.А.**

Авторский надзор по объекту:
ТОО «NSI PROJECT»

_____ **Сарсенбай А.Р.**

Технический надзор по объекту:
ТОО «Әсем құрылыс - Қызылорда»

_____ **Әбибуллаев Е.А.**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "Болашак"
Договор №196 от 19.11.2021 г.
Дополнительное соглашение №01 от 01.08.2022 г.

Наименования строительство и его адрес: Благоустройство автоматизированной электронной экзаменационной площадки в поселке Айтеке би, Казалинского района, Кызылординской области.

АКТ

Приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы												
11.				1,6	185081,36	2105,98	296131	3370	292761	1793	321758			
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	1037,04	--	1660	--	23834				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
11.1.	144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	8,24	177646		1463803						
12.				1311	2207,19	209,7	2893626	274917	2585671	73245	3204221			
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		25,2	26,53	33038	34781	--	237350				

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.			0,0976	889,2336							
	102734	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т			20188		17951848			
С											
12.2.			0,000011	0,098399							
	144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т			177646		17480			
С											
12.3.			0,001	9,111							
	249132	Вода техническая	м3			21		191			
С											
		Проезд Горка									
17.					24	39059,72	3752,23	937433	90054	623815	221891	1252070
	E11-06060 1-0205 1106-0601 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3			9315,16	844,7	223564	20273	--	92746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			1,015	24,36							
	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без Добавок	м3			22766		554580			
С											
20.					108	1139	--	123012	--	123012	--	132853
	С1241-102 -0123 241-102-0 123 РСНБ 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТРК 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м			--	--	--	--	--	9841	
		Ограждение-477м Столб СТ-1-239шт									
1.					19,12	2934,4	--	56106	--	--	40396	104222
	Е11-01020 5-0402 1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта			2934,4	--	56106	--	--	7720	

2.	E11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	10,755	33283,13	1192,25	357960	12823	279157	62972	454607
					6134,8	299,46	65980	3221	--	33675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1. С	100841	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без Добавок	1,02 м3	10,9701		23747		260507			
3.	E11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	143,4	911,08	20,25	130649	2904	82964	42045	186510
					312,28	2,99	44781	429	--	13816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. С	144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,022944		190213		4364			
3.2. С	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,034416		53822		1852			
3.3. С	295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	344,16		223		76748			
6.	E11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,347984	1166169,94	1445,94	405808	503	310566	86413	531599
					272250	634,71	94739	221	--	39378	

	Ограждение ПМ1-2000-237шт									
9.			5,775	183264,65	41757,54	1058353	241150	31018	601548	1792694
	Е11-09070 -Конструкции решетчатые	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103 (стойки, опоры, фермы и конструк			136136	14826,64	786185	85624	--	132792	
	1109-0701 пр.). Изготовление	ций								
	-0103									
	РСНБ РК									
	2015									
	Изм. и									
	доп. вып.									
	17									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			0,0215	0,124162						
	147341 Электроды, d=5 мм, Э42	т				206112		25591		
	С ГОСТ 9466-75									

ИТОГО по РАЗДЕЛУ 1	Тенге	7980534
ВСЕГО	Тенге	7980534
Временные здания и сооружения 1,5%		119708
Итого		8100242
Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных работ в зимнее время 1,35%		109353
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		84859
Непредвиденные работы и затраты-2%		164192
Итого		8458647
Итого с понижающим коэффициентом, К=0,95		8035714,29
НДС, 12%		964285,71
Всего		9000000

Заказчик:
Главный специалист КГУ «Отдел жилищно-коммунальнаго хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района»

_____ **Ешепетов Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Болашак»

_____ **Алиев П. А.**

Авторский надзор по объекту:
ТОО «NSI PROJECT»

_____ **Сарсенбай А.Р.**

Технический надзор по объекту:
ТОО «Әсем құрылыс - Қызылорда»

_____ **Әбибуллаев Ғ.А.**