Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "Болашак"
Наименование строительства и его адрес: Благоустройство автоматизированной электронной экзаменационной площадки в поселке Айтеке би, Казалинского района, Кызылординской области.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2022 года

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
				196	19.11.2021 г.				
				Дополнительное соглашение					
				01	01.08.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20_____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство автоматизированной электронной экзаменационной площадки в поселке Айтеке би, Казалинского района, Кызылординской области.	112 985 035,62	30 611 638,95	106 049 943						3 673 396,67	**34 285 035,62**

Заказчик:
КГУ «Отдел жилищно-коммунальнаго хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района»

_____ **Сыдыков Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Болашак»

_____ **Алиев П.А.**

Авторский надзор по объекту:
ТОО «NSI PROJECT»

_____ **Сарсенбай А.Р.**

Технический надзор по объекту:
ТОО «Әсем құрылыс - Қызылорда»

_____ **Әбибуллаев Г.А.**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "Болашак"

Договор №196 от 19.11.2021 г.

Дополнительное соглашение №01 от 01.08.2022 г.

Наименования строительство и его адрес: Благоустройство автоматизированной электронной экзаменационной площадки в поселке Айтеке би, Казалинского района, Кызылординской области.

АКТ

Приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
11.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	6,4	185081,36	2105,98	1184520	13478	1171042	7167	1287022
					--	1037,04	--	6637	--	95335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. С	144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	1,03 т	8,24		177646		1463803			
12.	E11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	7800	2207,19	209,7	17216082	1635660	15383862	435772	19064003
					25,2	26,53	196560	206934	--	1412148	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1. С	102734	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	0,0976 т	889,2336		20188		17951848				
12.2. С	144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,000011 т	0,098399		177646		17480				
12.3. С	249132	Вода техническая	0,001 м3	9,111		21		191				
13.	Е11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 20 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	9111	493,53 / 4,44	0,04 / --	4496552 / 40453	364 / --	4455735 / --	43689 / 363219	4903460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1. С	102734	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	0,0242 т	220,4862		20188		4451175				
13.2. С	144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,000003 т	0,025511		177646		4532				

Проезд Горка

19.	Е11-27090 1-0108 1127-0901 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ограждения пешеходные металлические. Устройство	м	108	7548,67 / 642,58	36,9 / 17,5	815256 / 69399	3985 / 1890	741872 / --	76992 / 71380	963628	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1. С	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0408 м3	4,4064		20467		90186				
19.2. С	130007	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0064 т	0,6912		892474		616878				
19.3. С	286119	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	0,27 кг	29,16		985		28723				
21.	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		61	8629,69 / 159,55	1127,93 / 269,25	526411 / 9733	68803 / 16424	447875 / --	28249 / 44373	599033
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1. С	100414	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1,22 м3	74,42		6017		447785				
21.2. С	249132	Вода техническая	0,07 м3	4,27		21		90				
23.	E11-27060 1-0501 1127-0601 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 8	-Монолитные бетонные покрытия, двухслойные, толщиной 25-27 см. Устройство высокопроизводительными бетоноукладочными комплексами со скользящими формами	м2		242	3192,03 / 41,15	552,32 / 40,67	772471 / 9958	133661 / 9842	628852 / --	21384 / 63508	857364

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.			0,3	72,6							
	101836	Мембрана пигментированная для ухода за бетонной поверхностью	кг			538		39059			
С											
23.2.			0,003	0,726							
	249132	Вода техническая	м3			21		15			
С											
23.3.			0,1	24,2							
	279424	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3			24371		589778			
С											
		Тротуар дл-35,в-1,5м									
25.				6,8	8629,69	1127,93	58682	7670	49927	3149	66778
Е11-27040		-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основанияРСНБ я в плотном теле		---	---	---	---	---	---	
1-0102					159,55	269,25	1085	1831	--	4946	
1127-0401 -0102 РК 2015 Изм. и доп. вып.17											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.			1,22	8,296							
	100414	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3			6017		49917			
С											
25.2.			0,07	0,476							
	249132	Вода техническая	м3			21		10			
С											
27.				53	2207,19	209,7	116981	11114	104531	2961	129537
Е11-27060		-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
2-0301					25,2	26,53	1336	1406	--	9595	
1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.			0,0976	5,1728							
	102734	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, маркиI	т			20188		104428			
С											

27.2.			0,000011	0,000572							
	144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т			177646		102			
С											
27.3.			0,001	0,053							
	249132	Вода техническая	м3			21		1			
С											
28.				53	493,53	0,04	26157	2	25920	254	28524
Е11-27060 -Покрытия из горячих			м2		---	---	---	---	---	---	
2-0401		асфальтобетонных	покрытия		4,44	--	235	--	--	2113	
1127-0602		смесей. Устройство.									
-0401		добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины									
РСНБ РК		покрытия к нормам									
Изм. и		1127-0602-0301									
доп. вып.20											
К=2											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			0,0242	1,2826							
	102734	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, маркиI	т			20188		25893			
С											
28.2.			0,000003	0,000148							
	144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т			177646		26			
С											
29.				70	963,77	33,13	67464	2319	5096	65883	144015
Е11-27020 -Камни бортовые			м		---	---	---	---	---	---	
1-1002		бетонные. Установка при	бортовог		857,84	13,63	60049	954	--	10668	
1127-0201		других видах покрытий	о камня								
-1002											
РСНБ РК											
2015											
Изм. и доп. вып.											
16											
30.				3,43	23747	--	81452	--	81452	--	87968
С1212-101 -Бетон тяжелый класса			м3		---	---	---	---	---	---	
-2001		В15, сульфатостойкий			--	--	--	--	--	6516	
212-101-2		ГОСТ 7473-2010 без									
001 РСНБ		добавок									
РК 2015											
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге								28131332

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 07-02
(Локальный сметный расчет)
НА ограждение-477м и МАФ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		Ограждение-477м Столб СТ-1-239шт										
4.	E11-09030 5-0301 1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стойки из труб массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,54731	114596,76	5659,34	62720	3098	4234	38397		109206
					101200	474,43	55388	260	--	8089		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1.	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 Строительный	0,005 т	0,002737		647579		1772				
4.2.	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,014 т	0,007662		219538		1682				
7.	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	47,8	82,26	1,9	3932	90	2442	976		5301
					29,29	0,3	1400	14	--	393		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1.	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,004302		508438		2187				

8.	E11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	47,8	96,7	2,67	4622	127	2099	1663	6788
					50,12	0,3	2396	14	--	503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	С 149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,004302		439993		1893			
		Ограждение ПМ1-2000-237шт									
10.	E11-09060 6-0110 1109-0606 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ограждение металлическое. Монтаж	т конструкций	5,775	61341,02	6077,56	354244	35098	15903	214330	614060
					52509,6	1277,97	303243	7380	--	45486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	С 146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,7 м3	9,8175		332		3259			
10.2.	С 147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,006 т	0,03465		211214		7319			
10.3.	С 272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,003465		651547		2258			
13.	E11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	167,475	96,7	2,67	16195	447	7354	5826	23783
					50,12	0,3	8394	50	--	1762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	С 149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,015073		439993		6632			

14.			167,475	82,26	1,9	13776	318	8553	3419	18571
Е11-13030 -1406	-Поверхности металлические	м2		---	---	---	---	---	---	
1-1406				29,29	0,3	4905	50	--	1376	
1113-0301 -1406	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			0,00009	0,015073						
287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т				508438	7664			

ИТОГО по СМЕТЕ	Тенге	777709
ВСЕГО	Тенге	28909041
Временные здания и сооружения 1,5%		433636
Итого		29342677
Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных работ в зимнее время 1,35%		396126
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		1889199
Непредвиденные работы и затраты-2%		594776
Итого		32222778
Итого с понижающим коэффициентом, К=0,95		30611638,95
НДС, 12%		3673396,67
Всего		34285035,62

Заказчик:
Главный специалист КГУ «Отдел жилищно-коммунальнаго хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района»

_____ **Ешепетов Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Болашак»

_____ **Алиев П. А.**

Авторский надзор по объекту:
ТОО «NSI PROJECT»

_____ **Сарсенбай А.Р.**

Технический надзор по объекту:
ТОО «Әсем құрылыс - Қызылорда»

_____ **Әбибуллаев Ғ.А.**