Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "Болашак"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство автоматизированной электронной экзаменационной площадки в поселке Айтеке би, Казалинского района, Кызылординской области.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2022 года

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
				196	19.11.2021 г.				
				Дополнительное соглашение					
				01	01.08.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20_____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство автоматизированной электронной экзаменационной площадки в поселке Айтеке би, Казалинского района, Кызылординской области.	118 985 035,62	5 357 142,86	106 049 943						642 857,14	**6 000 000**

Заказчик:
КГУ «Отдел жилищно-коммунальнаго хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района»

_____ **Сыдыков Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Болашак»

_____ **Алиев П.А.**

Авторский надзор по объекту:
ТОО «NSI PROJECT»

_____ **Сарсенбай А.Р.**

Технический надзор по объекту:
ТОО «Әсем құрылыс - Қызылорда»

_____ **Обибуллаев І.А.**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "Болашак"

Договор №196 от 19.11.2021 г.

Дополнительное соглашение №01 от 01.08.2022 г.

Наименования строительство и его адрес: Благоустройство автоматизированной электронной экзаменационной площадки в поселке Айтеке би, Казалинского района, Кызылординской области.

АКТ

Приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы																
		Гравийное покрытие-939м2														
32.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	235	8629,69	1127,93	2027977	265064	1725419	108829	2307751					
					159,55	269,25	37494	63274	--	170945						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
32.1. С	100414	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1,22 м3	286,7		6017		1725074								
32.2. С	249132	Вода техническая	0,07 м3	16,45		21		345								

		Дорожная разметка								
34.				0,22	44032,36	10575,68	9687	2326	6650	1504	12086
Е11-27090 -Проезжая часть.			км линии		---	---	---	---	---	---	
3-0101		Разметка краской.			3234,06	3096,44	711	681	--	895	
1127-0903		Ширина линии 0,1 м,									
-0101		сплошнаяРСНБ									
РК											
2015											
Изм. и доп. вып.4											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			42	9,24							
	249557	Эмаль для дорожной	кг			708		6542			
С		разметки СТ РК 2066-2010									
		белая									
35.				1,843	44032,36	10575,68	81152	19491	55701	12600	101253
Е11-27090 -Проезжая часть.			км линии		---	---	---	---	---	---	
3-0101		Разметка краской.			3234,06	3096,44	5960	5707	--	7500	
1127-0903		Ширина линии 0,1 м,									
-0101		сплошнаяРСНБ									
РК											
2015											
Изм. и доп. вып. 4											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.			42	77,406							
	249557	Эмаль для дорожной	кг			708		54803			
С		разметки СТ РК 2066-2010									
		белая									
36.				0,035	133240,36	10575,68	4663	370	4180	239	5295
Е11-27090 -Проезжая часть.			км линии		---	---	---	---	---	---	
3-0103		Разметка краской.			3234,06	3096,44	113	108	--	392	
1127-0903		Ширина линии 0,4 м,									
-0103		сплошнаяРСНБ									
РК											
2015											
Изм. и доп. вып. 4											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.			168	5,88							
	249557	Эмаль для дорожной	кг			708		4163			
С		разметки СТ РК 2066-2010									
		белая									
37.				104	1035,78	30,6	107721	3182	69186	38181	157574
Е11-27090 -Проезжая часть.			м2		---	---	---	---	---	---	
3-0107		Разметка краской стрел, разметки			339,93	--	35353	--	--	11672	
1127-0903		островков									
-0107		безопасности, букв, РСНБ									
РК		цифр и прочих символов									
2015											
Изм. и доп. вып. 12											

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.			0,819	85,176							
С	249557	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 Белая	кг				708		60305		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге								2583959

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01
(Локальный сметный расчет)

НА общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12
1.				0,5	33433,2	16278,54	16717	8139	1098		9171		27959
	Е11-25013 0-0102 1125-0130 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Здания из одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов		14960	5196,67	7480	2598	--		2071		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1.			0,023	0,0115									
С	131588	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3				68867	792					
1.2.			0,0013	0,00065									
С	147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т				206112	134					
2.				1	1285341,2	--	1285341	--	--		--		1285341
ценовое предложение		-Мобильное здание (размер 3х2х2,6м) из сэнвич панели	кт		--	--	--	--	1285341		--		

3.			1	27444,69	247,65	27445	248	19200	5009	35050
Ц13-10100 -Шлагбаум автоматический шлагбаум				---	---	---	---	---	---	
1-0701	(полуавтоматический) с			7997,25	214,09	7997	214	--	2596	
1310-1001	опорой стрелы. Монтаж									
-0701	с устройством									
РСНБ РК	фундамента 2015									
Изм. и доп. вып. 16										
4.			1	227319	--	227319	--	--	--	227319
517-102-0 -Шлагбаум автоматический комплект				---	---	---	---	---	---	
101	подъемный с			--	--	--	--	227319	--	
517-102-0	алюминиевой стрелой									
101 РСНБ	длиной 3 м, в									
РК 2015	комплекте: стойка со									
	встроенным блоком									
	управления, стрела, пульт									
	управления, фотоэлементы,									
	анкерныеболты									

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 1575669

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 07-02
(Локальный сметный расчет)
НА ограждение-477м и МАФ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11				12
15.				2	50462	203	100924	406	87684	11256				121154
У86-01030	-Конструкции скамеек с		шт.		---	---	---	---	---	---				
2-0301	металлическим каркасом,				6417	57	12834	114	--	8974				
8601-0302	поставляемые в готовом													
-0301 УСН	виде, с подразделением													
РК	по типам (видам):													
8.02-03-2	Скамья прямолинейная													
020 0	без спинки													

16.			2	30328	81	60656	162	57274	3692	69496
У86-01030 -Конструкции урн		шт.		---	---	---	---	---	---	
3-0202	металлические,			1610	19	3220	38	--	5148	
8601-0303 -0202 УСН РК	поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и									
8.02-03-2 020 0	видам: Урна на двух стойках									

ИТОГО по СМЕТЕ	Тенге	190650
ВСЕГО	Тенге	2837618
Временные здания и сооружения 1,5%		42564
Итого		2880182
Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных работ в зимнее время 1,35%		38882
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		1148992
Стоимость оборудования		1512660
Непредвиденные работы и затраты-2%		58381
Итого		5639098
Итого с понижающим коэффициентом, К=0,95		5357142,86
НДС, 12%		642857,14
Всего		6000000

Заказчик:
Главный специалист КГУ «Отдел жилищно-коммунальнаго хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района»

_____ **Ешепетов Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Болашак»

_____ **Алиев П. А.**

Авторский надзор по объекту:
ТОО «NSI PROJECT»

_____ **Сарсенбай А.Р.**

Технический надзор по объекту:
ТОО «Әсем құрылыс - Қызылорда»

_____ **Әбибуллаев Ғ.А.**