Форма - 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Бухар-Жырауского района" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "Tuberia Construction"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ «Нуринская общеобразовательная школа»

Договор №297 от 13.06.2022г

Акт №2 от 22.08. 2022 год
приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2022 год	57 476 111,73
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	26 027 269,19
3	Сумма аванса оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	17 242 834,00
4	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт здания КГУ «Нуринская общеобразовательная школа»
5	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	42 986 311,64
6	Сумма выполненных работ за текущий период	16 959 042,45
	Удержание аванса 30%, перечисленная Исполнителю	5 087 712,74
	Удержание резерва 5% от суммы акта	847 952,12
7	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	11 023 377,59
8	В том числе НДС 12%	1 181 076,17

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК
Руководитель ГУ "Отдел образования Бухар-Жырауского района" управления образования Карагандинской области

Руководитель _____ Айкенова А.У.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Tuberia Construction"

Руководитель _____ Айдарханов А.Б.

Заказчик:ГУ "Отдел образования Бухар-Жырауского района" управления образования Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "Tuberia Construction"
Наименование объекта и его адрес:Капитальный ремонт здания КГУ «Нуринская общеобразовательная школа»

Приложение 4
к приказу Министра по индустрии и развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за август 2022

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		297	13.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		за август 2022 года без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2020 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ «Нуринская общеобразовательная школа»	**16 959 042,45**	**15 142 002,19**	**15 142 002,19**						**1 817 040,26**	**16 959 042,45**
удержание аванса 30%	**5 087 712,74**	**4 542 600,66**	**4 542 600,66**						**545 112,08**	**5 087 712,74**
удержание резерва 5%	**847 952,12**	**757 100,11**	**757 100,11**						**90 852,01**	**847 952,12**
Итого к оплате	**11 023 377,59**	**9 842 301,42**	**9 842 301,42**						**1 181 076,17**	**11 023 377,59**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел образования Бухар-Жырауского района" управления образования Карагандинской области" **Айкенова А.У.**
БИН 091040011509

Технический надзор:
ТОО "Акбозат LTD" **Канапин Д.С.**
Эксперт
БИН 050140013499

Подрядчик:
Директор ТОО "Tuberia Construction" **Айдарханов А.Б.**
БИН/ИИН 051140003277

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Бухар-Жырауского района" управления образования Карагандинской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Tuberia Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ Нуринская ОШ в станции Нура,Бухар-Жырауского района Карагандиской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГУ Нуринская ОШ в станции Нура,Бухар-Жырауского района Карагандиской области**

Договор №297 от 13.06.2022г.

Акт выполненных работ №2

за август 2022 (месяц, год) на Капитальный ремонт здания КГУ Нуринская ОШ в станции Нура,Бухар-Жырауского района Карагандиской области

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2-1-1Ремонтные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
		Проемы										
1	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах.Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5**	**м2**	**14,28**		**1934,82**	**37,45**	**27629**	**535**	**4186**	**16659**	**47831**
		НР - 72%; СП - 8%				**1604,21**	**16,09**	**22908**	**230**		**3543**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,20708	17,2371	1329,00		22908				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00966	0,1379							
1.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,07315	1,044582		16,00		17			
1.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,00511	0,072971		35,00		3			
1.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00315	0,044982		2473,00		111			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00315	0,044982		1279,00		58			
1.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00322	0,045982		5278,00		243			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00322	0,045982		2183,00		100			
1.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00329	0,046981		3199,00		150			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00329	0,046981		1528,00		72			
1.8	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03976	0,567773		20,00		11			
1.9	131551 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000215	0,00307	100795,00				309		
1.10	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,12**	**1,7136**	**1712,00**				**2934**		
1.11	**144766 С**	**Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	**кг**	**0,21035**	**3,003798**	**314,00**				**943**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**27629**	**535**	**4186**	**16659**	**47831**
								22908	**230**	**--**	**3543**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					27629				
	Материалы		Тенге					4186				
	Всего заработная плата		Тенге						23138			
		Накладные расходы	Тенге					16659				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					3543				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					47831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						23138			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					47831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						23138			
		РАЗДЕЛ 2. Полы										
		Керамические плитки										
2	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**64,641**		**4459,36**		**288257**	**5459**	**191736**	**67389**	**384098**
						1408,74	**39,20**	**91062**	**2534**		**28452**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,06	68,5195	1329,00		91062				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,9004							
2.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,486743		2473,00		3677			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,486743		1279,00		1902			
2.4	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,232708		5171,00		1203			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,232708		1528,00		356			
2.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,180995		3199,00		579			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,180995		1528,00		277			
2.6	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,013**	**0,840333**	**16142,00**				**13565**		
2.7	**248387 С**	**Опилки древесные**	**м3**	**0,0306**	**1,978015**	**4842,00**				**9578**		
2.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,0385	2,488679	27,00				67		
2.9	**287797 С**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м2**	**1,02**	**65,93382**	**2556,00**				**168527**		
		Керамогранит										
3	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**168,02**		**5094,94**	**84,45**	**856052**	**14189**	**605167**	**175164**	**1113713**
						1408,74	**39,20**	**236696**	**6586**		**82497**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,06	178,1012	1329,00		236696				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	4,9398							
3.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	3,86446		2473,00		9557			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	3,86446		1279,00		4943			
3.4	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,604872		5171,00		3128			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,604872		1528,00		924			
3.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,470456		3199,00		1505			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,470456		1528,00		719			
3.6	**102637 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,013**	**2,18426**	**22977,00**				**50188**		
3.7	**248387 С**	**Опилки древесные**	**м3**	**0,0306**	**5,141412**	**4842,00**				**24895**		
3.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,0385	6,46877	27,00				175		
3.9	**287790 С**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	**м2**	**1,02**	**171,3804**	**3092,00**				**529908**		
		Дощатый пол										
4	**Е12-070101-0801 1207-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Полы простильные дощатые. Смена с добавлением новых досок до 25 %** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**30**		**1182,31**	**4,93**	**35469**	**148**	**20579**	**10667**	**49827**
						491,41	**2,42**	**14742**	**73**		**3691**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,4262	12,786	1153,00		14742				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,051							
4.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,021		2473,00		52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,021		1279,00		27			
4.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,03		3199,00		96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,03		1528,00		46			
4.5	**131599 С**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,0063**	**0,189**	**100795,00**				**19050**		
4.6	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,13	3,9	392,00				1529		
4.7	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0039**	**0,117**	**--**				**--**		
5	**Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**247,5**		**623,76**	**40,96**	**154381**	**10138**	**5143**	**103734**	**278764**
						562,02	**20,10**	**139100**	**4975**		**20649**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,431	106,6725	1304,00		139100				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0141	3,4898							
5.3	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0043	1,06425		14,00		15			
5.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0058	1,4355		2473,00		3550			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	1,4355		1279,00		1836			
5.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	2,05425		3199,00		6572			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	2,05425		1528,00		3139			
5.6	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,053	13,1175	392,00				5142		
6	**С1215-304-0109 215-304-0109 РСНБ РК 2015**	**Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм** *СП - 8%*	**м2**	**247,5**		**3980,00**	**--**	**985050**	**--**	**985050**	**--**	**1063854**
						--	**--**	**--**	**--**		**78804**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2319209**	**29934**	**1807675**	**356954**	**2890256**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**481600**	**14168**	**--**	**214093**	
		Материалы	Тенге					**2319209**				
		Всего заработная плата	Тенге					**822624**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						**495768**			
		Накладные расходы	Тенге					**985050**				
		Сметная прибыль	Тенге					**356954**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**214093**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2890256**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**376**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						**495768**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2890256**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**495768**			**376**
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка										
7	**Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**100**		**1683,16**	**166,16**	**168316**	**16616**	**--**	**114962**	**305941**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,025	102,5	**1517,00** 1480,00	**79,70**	**151700** 151700	**7970**		**22662**	
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	5,34							
7.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	5,35		16,00		86			
7.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,76		2473,00		1879			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,76		1279,00		972			
7.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	4,58		3199,00		14651			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0458	4,58		1528,00		6998			
8	**ПРАЙС**	**Плиты акустические Армстронг** *СП - 8%*	**м2**	**217**		**1700,00**	**--**	**368900**	**--**	**368900**	**--**	**398412**
						--	**--**	**--**	**--**		**29512**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	**ПРАЙС**	**Элементы крепления подвесных потолков**	**м**	**960,93603**		**550,00**	**--**	**528515**	**--**	**528515**	**--**	**570796**
		СП - 8%				--	--	--	--		42281	
10	**Е11-150203-0202 1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**178,46756**		**1357,27**	**85,50**	**242229**	**15259**	**56462**	**131509**	**403637**
		НР - 72%; СП - 8%				**955,40**	**68,04**	**170508**	**12143**		**29899**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,68	121,3579	1405,00		170508				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	9,4945							
10.3	1010 С	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	8,387975		1493,00		12523			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	8,387975		1279,00		10728			
10.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	1,106499		2473,00		2736			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	1,106499		1279,00		1415			
10.5	**102682 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м3**	**0,015**	**2,677013**	**21073,00**				**56413**		
10.6	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0007	0,124927	392,00				49		
11	**Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**285,255**		**883,34**	**5,22**	**251977**	**1489**	**77492**	**124916**	**407045**
		НР - 72%; СП - 8%				**606,46**	**1,75**	**172996**	**499**		**30151**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,4241	120,9766	1430,00		172996				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,3138							
11.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,142628		2473,00		353			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,142628		1279,00		182			
11.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,085576		5278,00		452			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,085576		2183,00		187			
11.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,085576		3199,00		274			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,085576		1528,00		131			
11.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0092	2,624346		157,00		412			
11.7	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	7,131375	302,00				2154		
11.8	**149732 С**	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**2,749**	**784,165995**	**86,00**				**67438**		
11.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	0,228204	255,00				58		
11.10	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	33,374835	235,00				7843		
12	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**600**		**883,83**	**5,61**	**530298**	**3366**	**121212**	**293285**	**889469**
		НР - 72%; СП - 8%				**676,20**	**2,70**	**405720**	**1620**		**65887**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,49	294	1380,00		405720				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	1,08							
12.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,12		2473,00		297			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,12		1279,00		153			
12.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,96		3199,00		3071			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,96		1528,00		1467			
12.5	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	1,86	90,00				167		
12.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	5,04	170,00				857		
12.7	**149589 С**	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00069**	**0,414**	**220158,00**				**91145**		
12.8	**249453 С**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,55**	**330**	**88,00**				**29040**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	**Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 отделываемой поверхности**	**1153**		**833,23**	**5,22**	**960714**	**6019**	**449589**	**365129**	**1431911**
						438,08	**1,75**	**505106**	**2018**		**106067**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,3118	359,5054	1405,00		505106				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,2683							
13.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,5765		2473,00		1426			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,5765		1279,00		737			
13.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,3459		5278,00		1826			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,3459		2183,00		755			
13.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,3459		3199,00		1107			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,3459		1528,00		529			
13.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0092	10,6076		157,00		1665			
13.7	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	28,825	302,00				8705		
13.8	**149732 С**	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**4,123**	**4753,819**	**86,00**				**408828**		
13.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0012	1,3836	255,00				353		
13.10	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	134,901	235,00				31702		
14	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**600**		**728,78**	**5,29**	**437268**	**3174**	**111174**	**233604**	**724542**
						538,20	**2,55**	**322920**	**1530**		**53670**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,39	234	1380,00		322920				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,02							
14.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,12		2473,00		297			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,12		1279,00		153			
14.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,9		3199,00		2879			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,9		1528,00		1375			
14.5	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	1,86	90,00				167		
14.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	5,04	170,00				857		
14.7	**149589 С**	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00063**	**0,378**	**220158,00**				**83220**		
14.8	**249453 С**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,51**	**306**	**88,00**				**26928**		
15	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**500**		**1343,16**	**85,50**	**671580**	**42750**	**172205**	**353264**	**1106832**
						913,25	**68,04**	**456625**	**34020**		**81988**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,65	325	1405,00		456625				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	26,6							
15.3	1010 С	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	23,5		1493,00		35086			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	23,5		1279,00		30057			
15.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	3,1		2473,00		7666			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	3,1		1279,00		3965			
15.5	**102682 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м3**	**0,0151**	**7,55**	**21073,00**				**159101**		
15.6	**128234 С**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**	**м2**	**0,0277**	**13,85**	**891,00**				**12340**		
15.7	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00006	0,03	20819,00				625		
15.8	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0007	0,35	392,00				137		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	**Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**62,38**		**4996,49**	**22,62**	**311681**	**1411**	**131863**	**128952**	**475884**
		НР - 72%; СП - 8%				**2860,00**	**11,12**	**178407**	**694**		**35251**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	2	124,76	1430,00		178407				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,5365							
16.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,505278		2473,00		1250			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,505278		1279,00		646			
16.4	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,03119		5171,00		161			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,03119		1528,00		48			
16.5	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,015	0,9357	21073,00				19718		
16.6	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0004	0,024952	28406,00				709		
16.7	147047 С	Ветошь	кг	0,005	0,3119	90,00				28		
16.8	248387 С	Опилки древесные	м3	0,001	0,06238	4842,00				302		
16.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,00465	0,290067	27,00				8		
16.10	**287772 С**	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**м2**	**1**	**62,38**	**1781,00**				**111099**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**4471478**	**90084**	**2017412**	**1745621**	**6714469**
								2363982	**60494**	--	**497368**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4471478**				
	Материалы		Тенге					**1119997**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2424476**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**897415**				
		Накладные расходы	Тенге					**1745621**				
		Сметная прибыль	Тенге					**497368**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6714467**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1728**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2424476**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**6714467**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1728**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2424476**			
		РАЗДЕЛ 4. Оконные и дверные проемы										
		Дверные проемы										
17	**С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2015**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	**м2**	**30,24017**		**8550,00**	**--**	**258553**	**--**	**258553**	**--**	**279237**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**20684**	
18	**С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П**	**м2**	**35,07**		**5812,00**	**--**	**203827**	**--**	**203827**	**--**	**220133**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16306**	
19	**С1223-503-0101 223-503-0101 РСНБ РК 2015**	**Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88**	**м**	**97,2**		**312,00**	**--**	**30326**	**--**	**30326**	**--**	**32752**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2426**	
20	**С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**86**		**520,00**	**--**	**44720**	**--**	**44720**	**--**	**48298**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3578**	
21	**С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2015**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания**	**пара**	**43**		**4148,00**	**--**	**178364**	**--**	**178364**	**--**	**192633**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		14269	
22	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1**	**шт.**	**32**		**2347,00**	**--**	**75104**	**--**	**75104**	**--**	**81112**
		СП - 8%				--	--	--	--		6008	
23	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**10,08**		**3313,51**	**53,51**	**33400**	**540**	**5909**	**19571**	**57209**
		НР - 72%; СП - 8%				**2673,68**	**22,98**	**26951**	**232**		**4238**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	2,0118	20,2789	1329,00		26951				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	0,1391							
23.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	1,05336		16,00		17			
23.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	0,073584		35,00		3			
23.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,04536		2473,00		112			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,04536		1279,00		58			
23.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,046368		5278,00		245			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,046368		2183,00		101			
23.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,047376		3199,00		152			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,047376		1528,00		72			
23.8	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0568	0,572544		20,00		11			
23.9	131551 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00043	0,004334	100795,00				437		
23.10	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,24**	**2,4192**	**1712,00**				**4142**		
23.11	**144766 С**	**Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	**кг**	**0,4207**	**4,240656**	**314,00**				**1332**		
24	С1223-207-0103 223-207-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	**м2**	**10,08**		**27695,00**	**--**	**279166**	**--**	**279166**	**--**	**301499**
		СП - 8%				--	--	--	--		22333	
						2-2-1Ремонтные работы						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**1103460**	**540**	**1075969**	**19571**	**1212873**
								26951	**232**	**--**	**89842**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**492706**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**492706**				
		Сметная прибыль	Тенге					**39416**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**532122**				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**610754**				
		Материалы	Тенге					**5910**				
		Всего заработная плата	Тенге						**27183**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**577354**				
		Накладные расходы	Тенге					**19571**				
		Сметная прибыль	Тенге					**50426**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**680751**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**20**
		Сметная заработная плата	Тенге						**27183**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**1212873**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**20**
		Сметная заработная плата	Тенге						**27183**			
		РАЗДЕЛ 5. Полы										
		Керамогранит										
25	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные.Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	9,5064		27982,22	8,16	266010	78	225085	29410	319054
		НР - 72%; СП - 8%		Страница 13		4296,84	--	40847	--		23634	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,66	34,7934	1174,00		40847				
25.2	2480 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	4,563072		17,00		78			
25.3	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,31	2,946984	1839,00				5420		
25.4	**100467 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**9,696528**	**20987,00**				**203501**		
25.5	131654 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,001	0,009506	78938,00				750		
25.6	135832 С	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2	19,0128	806,00				15324		
25.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,35	3,32724	27,00				90		
26	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**118,83**		**5094,94**	**84,45**	**605432**	**10035**	**427996**	**123882**	**787659**
						1408,74	**39,20**	**167401**	**4658**		**58345**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,06	125,9598	1329,00		167401				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	3,4936							
26.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	2,73309		2473,00		6759			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	2,73309		1279,00		3496			
26.4	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,427788		5171,00		2212			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,427788		1528,00		654			
26.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,332724		3199,00		1064			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,332724		1528,00		508			
26.6	**102637 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,013**	**1,54479**	**22977,00**				**35495**		
26.7	**248387 С**	**Опилки древесные**	**м3**	**0,0306**	**3,636198**	**4842,00**				**17606**		
26.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,0385	4,574955	27,00				124		
26.9	**287790 С**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	**м2**	**1,02**	**121,2066**	**3092,00**				**374771**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**871442**	**10113**	**653081**	**153292**	**1106713**
								208248	**4658**	--	**81979**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**871442**				
	Материалы		Тенге					**653081**				
	Всего заработная плата		Тенге						**212906**			
		Накладные расходы	Тенге					**153292**				
		Сметная прибыль	Тенге					**81979**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1106713**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**164**
		Сметная заработная плата	Тенге						**212906**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**1106713**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**164**
		Сметная заработная плата	Тенге						**212906**			
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка										
27	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**107,56**		**883,83**	**5,61**	**95065**	**603**	**21730**	**52576**	**159452**
						676,20	**2,70**	**72732**	**290**		**11811**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,49	52,7044	1380,00		72732				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,1936							
27.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,021512		2473,00		53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,021512		1279,00		28			
27.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,172096		3199,00		551			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,172096		1528,00		263			
27.5	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	0,333436	90,00				30		
27.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,903504	170,00				154		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27.7	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,074216	220158,00				16339		
27.8	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	59,158	88,00				5206		
28	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	172		833,23	5,22	143316	898	67068	54469	213607
						438,08	1,75	75350	301		15823	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,3118	53,6296	1405,00		75350				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1892							
28.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,086		2473,00		213			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,086		1279,00		110			
28.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0516		5278,00		272			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0516		2183,00		113			
28.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0516		3199,00		165			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0516		1528,00		79			
28.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0092	1,5824		157,00		248			
28.7	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	4,3	302,00				1299		
28.8	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,123	709,156	86,00				60987		
28.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0012	0,2064	255,00				53		
28.10	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	20,124	235,00				4729		
29	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	172		728,78	5,29	125350	910	31870	66966	207702
						538,20	2,55	92570	439		15385	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,39	67,08	1380,00		92570				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,2924							
29.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,0344		2473,00		85			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0344		1279,00		44			
29.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,258		3199,00		825			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,258		1528,00		394			
29.5	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	0,5332	90,00				48		
29.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,4448	170,00				246		
29.7	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,10836	220158,00				23856		
29.8	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	87,72	88,00				7719		
30	Е11-100402-0602 1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами.Общая толщина перегородки 75-125 мм.С одним дверным проемом.Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	38,25		4953,45	34,02	189469	1301	131127	41448	249390
						1491,27	13,73	57041	525		18473	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,0614	40,5986	1405,00		57041				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	0,2831							
30.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0367	1,403775		16,00		22			
30.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,141525		5278,00		747			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,141525		2183,00		309			
30.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0037	0,141525		3199,00		453			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,141525		1528,00		216			
30.6	2698 С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0079	0,302175		242,00		73			
30.7	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0076	0,2907		20,00		6			
30.8	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,95625	302,00				289		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30.9	149136 С	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	2,26	86,445	516,00				44606		
30.10	149908 С	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,88	33,66	78,00				2625		
30.11	248324 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00126	0,048195	134947,00				6504		
30.12	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0004	0,0153	255,00				4		
30.13	249182 С	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,3226	50,58945	50,00				2529		
30.14	249183 С	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,0617	40,610025	32,00				1300		
30.15	249184 С	Лента армирующая бумажная	м	2,1218	81,15885	10,00				812		
30.16	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,013	0,49725	235,00				117		
30.17	286158 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,0494	1,88955	1237,00				2337		
30.18	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,01	0,3825	836,00				320		
30.19	**288014 С**	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0.45 мм**	**м**	**1,3965**	**53,416125**	**400,00**				**21366**		
30.20	**288025 С**	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0.45 мм**	**м**	**2,5417**	**97,220025**	**497,00**				**48318**		
31	**Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены.Отделка внутренних поверхностей,облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 отделываемой поверхности**	**57,42**		**493,03**	**2,05**	**28310**	**118**	**8806**	**13984**	**45678**
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,2361	13,5569	**337,62** 1430,00	**0,63**	**19386** 19386	**36**		**3384**	
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,023							
31.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,011484		2473,00		28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,011484		1279,00		15			
31.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,005742		5278,00		30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005742		2183,00		13			
31.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,005742		3199,00		18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005742		1528,00		9			
31.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0045	0,25839		157,00		41			
31.7	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	1,4355	302,00				434		
31.8	**149732 С**	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**1,374**	**78,89508**	**86,00**				**6785**		
31.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0006	0,034452	255,00				9		
31.10	**280106 С**	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**0,117**	**6,71814**	**235,00**				**1579**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**581510**	**3830**	**260601**	**229443**	**875829**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**317079**	**1591**	--	**64876**	
		Материалы	Тенге					**581510**				
		Всего заработная плата	Тенге					**260600**				
		Накладные расходы	Тенге						**318670**			
		Сметная прибыль	Тенге					**229443**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**64876**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**875829**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**229**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге						**318670**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**875829**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**229**
									318670			
		Оконные проемы										

РАЗДЕЛ 7. Оконные и дверные проемы

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-100405-0102 1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	**Откосы оконных проемов. Облицовка** *НР - 72%; СП - 8%*	м откоса	405.2		492.07	2.18	199387	883	26006	124502	349800
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,303	122,7756	425,71 1405,00	1.04	172498 172498	421		25911	
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00068	0,2755							
32.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00068	0,275536		3199,00		881			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00068	0,275536		1528,00		421			
32.4	135876 С	**Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл**	**шт.**	**0,094**	**38,0888**	**680,00**				**25900**		
32.5	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,001	0,4052	255,00				103		
33	С1232-101-0501 232-101-0501 РСНБ РК 2015 прим.	**Сэндвич панель для откосов с комплектующими** *СП - 8%*	**м2**	**165**		**3221,00**	--	**531465**	--	**531465**	--	**573982**
34	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**15,4**		**2463,61** **1085,13**	**197,20** **94,45**	**37940** **16711**	**3037** **1455**	**18192**	**13079** **4082**	**55101**
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,8165	12,5741	1329,00		16711				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	1,0303							
34.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,48048		2473,00		1188			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,48048		1279,00		615			
34.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	1,92038		16,00		31			
34.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,54978		3199,00		1759			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,54978		1528,00		840			
34.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	2,95988		20,00		59			
34.7	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,69**	**10,626**	**1712,00**				**18192**		
35	С1223-102-0203 223-102-0203 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка** *СП - 8%*	**м2**	**15,4**		**25022,00**	--	**385339**	--	**385339**	--	**416166**
36	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**6**		**3313,51** **2673,68**	**53,51** **22,98**	**19881** **16042**	**321** **138**	**3518**	**11650** **2522**	**34053**
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	2,0118	12,0708	1329,00		16042				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	0,0828							
36.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	0,627		16,00		10			
36.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	0,0438		35,00		2			
36.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,027		2473,00		67			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,027		1279,00		35			
36.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,0276		5278,00		146			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,0276		2183,00		60			
36.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,0282		3199,00		90			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,0282		1528,00		43			
36.8	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0568	0,3408		20,00		7			
36.9	131551 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00043	0,00258	100795,00				260		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36.10	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,44	1712,00				2465		
36.11	144766 С	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,4207	2,5242	314,00				793		
37	С1223-207-0103 223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный СН - 8%	м2	6		27695,00	--	166170	--	166170	--	179464
							--	--	--		13294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**1340182**	**4241**	**1130690**	**149231**	**1608566**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**205251**	**2014**	--	**119153**	
		Материалы	Тенге					**1154131**				
		Всего заработная плата	Тенге					**44198**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						**191085**			
		Накладные расходы	Тенге					**916804**				
		Сметная прибыль	Тенге					**137581**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**103337**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1395049**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**137**
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге						**191085**			
		Материалы	Тенге					**186051**				
		Всего заработная плата	Тенге					**3518**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						**16180**			
		Накладные расходы	Тенге					**166170**				
		Сметная прибыль	Тенге					**11650**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**15816**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**213517**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**12**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге						**16180**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1608566**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**207265**			**149**
		Светильники										
38	С1247-102-0199 247-102-0199 РСНБ РК 2015 прим	Светильник офисный для светодиодных ламп типа Art panel LED 40W Ailin Premium настенно-потолочный,мощность 40 Вт,IP20,СТ РК 3055-2017 /НПП/ СН - 8%	шт.	20		16393,00	--	327860	--	327860	--	354089
						--	--	--	--		26229	
39	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 22%; СН - 8%	м	1600		122,19	1,45	195504	2320	23408	122354	343287
						106,11	**0,10**	**169776**	**160**		**25429**	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,0742	118,72	1430,00		169776				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00005	0,08							
39.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0115	18,4		16,00		294			
39.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,048		5278,00		253			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,048		2183,00		105			
39.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00002	0,032		3199,00		102			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,032		1528,00		49			
39.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0218	34,88		20,00		698			
39.7	3008 С	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0048	7,68		127,00		975			
39.8	147167 С	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0.25-0.35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0016	2,56	448,00				1147		
39.9	147838 С	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,0096	76280,00				732		
39.10	242686 С	Втулки В22	1000 шт.	0,00012	0,192	31574,00				6062		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.11	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004 6,4	1978,00				12659		
39.12	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021 3,36	836,00				2809		
40	С1241-207-0301	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	867,55	27,00 --	-- --	23424 --	-- --	23424	-- 1874	25298
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**546788** 169776	**2320** 160	**374692** --	**122354** 53532	**722674**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				327860				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				327860				
		Сметная прибыль	Тенге				26229				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				354089				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				195504				
		Материалы	Тенге				23408				
		Всего заработная плата	Тенге					169936			
		Накладные расходы	Тенге				122354				
		Сметная прибыль	Тенге				25429				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				343287				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					169936			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				23424				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23424				
		Сметная прибыль	Тенге				1874				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				25298				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				722674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					169936			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**15 179 209,0**
		Временные здания и сооружения 1,2%	**Тенге**								**0,0**
		ИТОГО	**Тенге**								**15 179 209,0**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**0,0**
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами-2%	**Тенге**								**15 179 209,0**
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514									**15 938 949,7**
		НДС 12 %	**Тенге**								**1 912 674,0**
		Итого с НДС 12 %									**17 851 623,6**
		Итого со скидкой 0,95 с НДС	**Тенге**								**16 959 042,45**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел образования Бухар-Жырауского района"
Руководитель

_____ **Айкенова А.У.**

Авторский надзор ТОО "АРКО-проект"
Заместитель директора

_____ **Ержігіт Қ.Р.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТОО "Tuberia Construction"
Директор

_____ **Айдарханов А.Б.**

Технический надзор ТОО "Акбозат LTD"
Эксперт

_____ **Канапин Д.С.**