Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жарокова, дом № 196** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080940004108**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",Республика Казахстан, Алматинская область,, Кербулакский район,, село.Сарыозек, Сарыозекский сельский округ, ул.Жібек Жолы, дом № 71** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000440000132**

Договор (контракт) Договор № 1024 от 07.09.2021г. (ТП-513)

Номер документа	Дата составления
55	**23.12.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция ТП-513			работа	1	20 650 394,84	20 650 394,84	2 212 542,30
				Итого	1	x	20 650 394,84	2 212 542,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Зам. директора / _____ / Разимбекова Б.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор ДЭЭИ / _____ / Югай О.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.12.2022

М.П.

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы
Подрядчик: ТОО "Энергоходинг LTD"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция ТП-513

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№ 1024	07.09.2021	наимe-нован.	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ТП-513	**50 451 231,41**	**18 437 852,54**							**2 212 542,30**	**20 650 394,84**
в т.ч. за текущий месяц 2021г.:		**18 437 852,54**							**2 212 542,30**	**20 650 394,84**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора Разимбеков Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

МП

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Югай О.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт-технадзор Артамонова Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Реестр
актов выполненных работ за декабрь 2022 года
по объекту "Реконструкция ТП-513"

№ ПП	№ акта	Шифр сметы	Наименование локальной сметы	Стоимость выполненных работ, тенге	в том числе НДС
1	5	2-2	Строительные работы. Чертежи марки КМ	3 005 292,09	321 995,58
2	6	2-3	Электромонтажные работы.Чертежи марки ЭМ	12 281 180,88	1 315 840,81
3	7	2-4	Автоматизация комплексная. Чертежи марки АК	3 465 901,06	371 346,54
4	8	7-1	Генеральный план. Дороги и проезды	1 772 505,39	189 911,29
4	9	7-2	Генеральный план. Планировка	125 515,42	13 448,08
			ИТОГО:	**20 650 394,84**	**2 212 542,30**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления
энергетики и водоснабжения города Алматы

М.П

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Энергохолдинг LTD"

М.П

Казақстан Республикасы Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. ЖШС ҚҰЖАТТАР ҮШІН «Энергохолдинг LTD» 01 ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ТОО Алматинская обл. Енбекшиказахский р-н Республика Казахстан

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ТП-513**
(наименование, адрес)

Объект **2-2 Строительные работы. Чертежи марки КМ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1024 от 07.09.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ № 5
за декабрь 2022 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Конструкции металлические КМ				
1	1	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	6,300	74281,26	467972
			Накладные расходы			*22076,95*	*139085*
			Сметная прибыль			*5502,32*	*34665*
2	2	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная№ 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,400	330591,24	132236
			Сметная прибыль			*24488,24*	*9795*
3	3	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,100	537166,08	590883
			Сметная прибыль			*39790,08*	*43769*
4	4	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,700	264193,92	184936
			Сметная прибыль			*19569,92*	*13699*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У изуглеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,600	351212,76	561940
			Сметная прибыль			*26015,76*	*41625*
6	6	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальнойгорячекатаный равнополочный из углеродистой сталиобыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,500	255407,04	127704
			Сметная прибыль			*18919,04*	*9460*
7	7	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщинойот 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,400	249173,28	99669
			Сметная прибыль			*18457,28*	*7383*
8	8	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,100	249310,44	24931
			Сметная прибыль			*18467,44*	*1847*
9	9	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,100	345639,96	34564
			Сметная прибыль			*25602,96*	*2560*
10	10	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,700	245384,64	171769
			Сметная прибыль			*18176,64*	*12724*
11	11	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,300	258017,40	77405
			Сметная прибыль			*19112,40*	*5734*
12	12	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,200	251618,40	50324
			Сметная прибыль			*18638,40*	*3728*
13	13	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,100	245384,64	24538
			Сметная прибыль			*18176,64*	*1818*
14	14	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,100	245384,64	24538
			Сметная прибыль			*18176,64*	*1818*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	221,430	140,82	31182
			Накладные расходы			*35,34*	*7825*
			Сметная прибыль			*10,43*	*2310*
16	16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	221,430	222,54	49277
			Накладные расходы			*41,53*	*9195*
			Сметная прибыль			*16,48*	*3650*
			ИТОГО:				**2653869**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**156105**
			Сметная прибыль				**196583**
			Итого с временными		**2,96 %**	**78555,00**	**2732424**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,89 %**	**51643,00**	**2784067**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2,00%**	**55681**	**2839748**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**2981441**
			Итого с НДС		**12 %**	**357772,87**	**3339213,43**
			С тендерной скидкой 10%, к=0,9				**3005292,09**
			в том числе НДС				***321995,58***

Заказчик

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

(наименование организации)

Директор Юрай О.А

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Те хнический надзор Артамонова Е.

Авторский надзор Ташкиев А.Ш.
ТОО "Alem Proekt"

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации)

Заместитель директора Разимбеков Б. К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма 2-В

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **4514-1 Реконструкция ТП-513**
(наименование, адрес)

Объект **2-1 Трансформаторная подстанция ТП-513**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1024 от 07.09.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ № 6
за декабрь 2022 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Монтаж оборудования ТП				
1	6	1308-0304-0105 РСНБ РК 2015	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубинадо 800 мм. Установка (РУ-0,4кВ)	м ширины по фронту	7,200	28048,01	201946
			Накладные расходы			*8242,56*	*59346*
			Сметная прибыль			*2077,63*	*14959*
2	8	1308-0103-1103 РСНБ РК 2015	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 7 т. Монтаж оборудования	шт.	2,000	185681,06	371362
			Накладные расходы			*49422,59*	*98845*
			Сметная прибыль			*13754,15*	*27508*
3	9	5108-0101-0109 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2,000	2940200,00	5880400
4	10	1308-0103-1608 РСНБ РК 2015	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 500 кг. Монтаж на установленныхконструкциях	шкаф	2,000	19227,80	38456
			Накладные расходы			*5656,32*	*11313*
			Сметная прибыль			*1424,28*	*2849*
5	11	ТОО Усть-Каменогорский конденсаторный завод	РУ-0,4 кВ:Конденсаторная установка, УКМФ-0,4-225-25У3	к-т	2,000	2901785,71	5803571
6	12	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнениеили распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене	шт.	1,000	25034,54	25035
			Накладные расходы			*3635,93*	*3636*
			Сметная прибыль			*1854,41*	*1854*
7	13	ТОО Силумин-Восток	РУ-0,4 кВ:Пункт распределительный ПР. /Без НДС	к-т	1,000	457500,00	457500
			Раздел: Кабельные изделия				
			Раздел: Оборудование АСКУЭ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	85	1310-0412-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф или панель коммутации связи исигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	1,000	12259,25	12259
			Накладные расходы			*4032,10*	*4032*
			Сметная прибыль			*908,09*	*908*
9	86	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	1,000	129853,67	129854
			Накладные расходы			*50330,88*	*50331*
			Сметная прибыль			*9618,79*	*9619*
10	87	ТОО Силумин-Восток	Промышленный GSM/GPRS модем OnCEll G3150/Без НДС	к-т	1,000	262106,00	262106
11	88	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули,ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	3,000	2171,77	6515
			Накладные расходы			*855,91*	*2568*
			Сметная прибыль			*160,87*	*483*
12	89	ТОО Силумин-Восток	Разветвитель интерфейса RS-422/485, ПР-3/Без НДС	шт	3,000	6500,00	19500
13	90	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткамс креплением по всей длине	м кабеля	53,000	673,18	35679
			Накладные расходы			*181,84*	*9638*
			Сметная прибыль			*49,87*	*2643*
14	91	ТОО Силумин-Восток	Кабель промышленный 54 AWG, BEldEn 9842/Без НДС	м	53,000	2132,00	112996
			Раздел: Первичные средства по технике безопасности				
15	92	СТТОО	Штанга изолирующая оперативная на напряжение 6кв, ШО-6-У1	шт	1,000	3293,04	3293
			Сметная прибыль			*243,93*	*244*
16	93	СТТОО	Коврик резиновый (75х75), КОВ0062001	шт	22,000	2102,14	46247
			Сметная прибыль			*155,71*	*3426*
17	94	СТТОО	Перчатки резиновые, ПЕР0061001	шт	2,000	2295,00	4590
			Сметная прибыль			*170,00*	*340*
18	95	СТТОО	Боты, БОТ0061001	шт	2,000	4377,86	8756
			Сметная прибыль			*324,29*	*649*
19	96	СТТОО	Штанга низковольтная. Предназначена для оперативной работы в электроустановках напряжением до1 кВ.Габариты 750х70х50мм, ШО-1,-1/3,ШОН1	шт	1,000	2593,93	2594
			Сметная прибыль			*192,14*	*192*
20	97	СТИП	Заземляющее и закорачивающее устройство 3-х фазное до 1кВ. Сечение заземляющего провода 16мм2. длина заземляющего спуска 2м,три токоизолирующие штанги по 290мм,бухта 2,8м.Габариты 300х160х90мм, ПЗРУ-1М(ЗПП-1)	шт	1,000	25071,43	25071
			Сметная прибыль			*1857,14*	*1857*
21	98	СТИП	Заземляющее и закорачивающее устройство 3-х фазное до 10кВ.Сечение заземляющего провода 25мм2. длина заземляющего спуска 2.5м, штанга 1350мм.ЗПП-15	шт	1,000	37607,14	37607
			Сметная прибыль			*2785,71*	*2786*
22	99	2113-0802-1601 РСНБ РК 2015	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68//Комплект запрещающих плакатов при работе в электропомещения	100 шт.	0,020	8652,96	173
			Сметная прибыль			*640,96*	*13*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	100	2113-0802-1601 РСНБ РК 2015	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68//Комплект предупреждающих плакатов при работе в электропомещениях	100 шт.	0,020	8652,96	173
			Сметная прибыль			*640,96*	*13*
24	101	2113-0802-1601 РСНБ РК 2015	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68//Комплект указательных плакатов при работе в электропомещениях	100 шт.	0,020	8652,96	173
			Сметная прибыль			*640,96*	*13*
25	102	2113-0802-1601 РСНБ РК 2015	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68//Комплект предписывающих плакатов при работе в электропомещениях	100 шт.	0,020	8652,96	173
			Сметная прибыль			*640,96*	*13*
26	103	2308-0305-0204 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-8 СТРК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2,000	15332,76	30666
			Сметная прибыль			*1135,76*	*2272*
			ИТОГО:				**13516695**
			В том числе :				
			Оборудование:				**12423077**
			Накладные расходы				**239708**
			Сметная прибыль				**72639**
			Итого с временными		**2,96 %**	**32371**	**13549066**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,89 %**	**21281**	**13570347**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2,00%**	**22945**	**13593293**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**14271544**
			Итого с НДС		**12 %**	**1712585**	**15984130**
			С тендерной скидкой 10%, к=0,9				**12281180,88**
			в том числе НДС				***1315840,81***

Заказчик

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

(наименование организации)

Директор ДВИ Югай О.А

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Те хнический надзор Артамонова Е.

Авторский надзор А. Ш

ТОО "Alem Proekt"

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации)

Заместитель директора Разимбеков Б. К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

12281180,88

0,00

Форма 2-В

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ТП-513**

(наименование, адрес)

Объект **2-4 Автоматизация комплексная. Чертежи марки АК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1024 от 07.09.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ № 7
за декабрь 2022 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Приборы и средства автоматизации				
1	1	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установкана резьбовых соединениях	шт.	4,000	2744,31	10977
			Накладные расходы			*1060,64*	*4243*
			Сметная прибыль			*203,28*	*813*
2	2	СТТОО	Манометр общетехнический, диапазон измерений 0-0,25 МПа, ТМ-510Р.00(0...0,25 МПа)	к-т	5,000	4042,29	20211
			Сметная прибыль			*299,43*	*1497*
3	3	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установкана резьбовых соединениях	шт.	4,000	2744,31	10977
			Накладные расходы			*1060,64*	*4243*
			Сметная прибыль			*203,28*	*813*
4	4	СТТОО	Манометр общетехнический, диапазон измерений 0-0,6 МПа, ТМ-510Р.00(0...0,6 МПа)	к-т	5,000	4042,29	20211
			Сметная прибыль			*299,43*	*1497*
5	5	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установкана резьбовых соединениях	шт.	4,000	2744,31	10977
			Накладные расходы			*1060,64*	*4243*
			Сметная прибыль			*203,28*	*813*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	СТТОО	Датчик избыточногодавления многопредельный, перенастраиваемый с индикаторным устройством, АИР-10/-/Н/ДИ/1140/НГ06/ М20/12N/Т1050/С05/0...250кПа/ GSP/-/ИТЦ 420/М4-1/-/Т8/ГП/ТУ	к-т	4,000	144777,86	579111
			Сметная прибыль			*10724,29*	*42897*
7	7	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установкана резьбовых соединениях	шт.	4,000	2744,31	10977
			Накладные расходы			*1060,64*	*4243*
			Сметная прибыль			*203,28*	*813*
8	8	СТТОО	Датчик избыточногодавления многопредельный, перенастраиваемый с индикаторным устройством, АИР-10/-/Н/ДИ/1140/НГ06/ М20/12N/Т1050/С05/0...600кПа/ GSP/-/ИТЦ 420/М4-1/-/Т8/ГП/ТУ	к-т	4,000	144777,86	579111
			Сметная прибыль			*10724,29*	*42897*
			Раздел: Кабели				
9	9	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	300,000	673,18	201955
			Накладные расходы			*181,84*	*54552*
			Сметная прибыль			*49,87*	*14960*
10	10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	140,000	486,00	68040
			Накладные расходы			*128,09*	*17932*
			Сметная прибыль			*36,00*	*5040*
11	11	2306-0203-0101 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГЭ 4х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,388	214637,04	83193
			Сметная прибыль			*15899,04*	*6162*
12	12	2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,061	157394,88	9633
			Сметная прибыль			*11658,88*	*714*
			Раздел: Монтажные изделия и материалы				
13	13	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам с креплением скобами	м	196,000	744,98	146016
			Накладные расходы			*250,48*	*49094*
			Сметная прибыль			*55,18*	*10816*
14	14	2301-0302-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	56,000	1693,44	94833
			Сметная прибыль			*125,44*	*7025*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	80,000	282,96	22637
			Сметная прибыль			*20,96*	*1677*
16	16	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	60,000	180,36	10822
			Сметная прибыль			*13,36*	*802*
17	17	2304-1010-2201 РСНБ РК 2015	Отборное устройство давления, 016-70-Ст20-Мп	шт.	16,000	19484,28	311748
			Сметная прибыль			*1443,28*	*23092*
18	18	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10,000	4248,82	42488
			Накладные расходы			*1763,28*	*17633*
			Сметная прибыль			*314,73*	*3147*
19	19	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,000	1407,24	14072
			Сметная прибыль			*104,24*	*1042*
20	20	1308-0201-3101 РСНБ РК 2015	Лоток стальной для крепления соединительных муфт. Монтаж на установленных полках	шт.	70,000	620,21	43414
			Накладные расходы			*225,12*	*15758*
			Сметная прибыль			*45,94*	*3216*
21	21	2306-1710-1403 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	210,000	1144,80	240408
			Сметная прибыль			*84,80*	*17808*
22	22	2306-1710-2404 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм	м	210,000	707,40	148554
			Сметная прибыль			*52,40*	*11004*
23	23	2306-1710-2502 РСНБ РК 2015	Профиль П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм//ВРМ-29400 мм	м	18,000	1590,84	28635
			Сметная прибыль			*117,84*	*2121*
24	24	СТТОО	Консоль с основанием 150, ВВМ-5015	шт	45,000	914,14	41136
			Сметная прибыль			*67,71*	*3047*
25	25	СТТОО	Консоль потолочная ВВА3010	шт	25,000	1242,96	31074
			Сметная прибыль			*92,07*	*2302*
26	26	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлическиеконструкции. Монтаж оборудования	т	0,635	168624,96	106993
			Накладные расходы			*53517,17*	*33957*
			Сметная прибыль			*12490,74*	*7925*
27	27	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,635	249173,28	158100

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*18457,28*	*11711*
28	28	2113-0814-2204 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для крепленияпроводов СД-27	10 шт.	7,000	417,96	2926
			Сметная прибыль			*30,96*	*217*
29	29	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Метизы	кг	20,000	234,36	4687
			Сметная прибыль			*17,36*	*347*
30	30	2302-0101-2002 РСНБ РК 2015	Соединение ввертное СВ14-М20	шт.	8,000	641,52	5132
			Сметная прибыль			*47,52*	*380*
31	31	2302-0101-1402 РСНБ РК 2015	Бобышка БП11-М20х1,5 Ст.20шт.	шт.	8,000	156,60	1253
			Сметная прибыль			*11,60*	*93*
32	32	2302-1101-0108 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые 7х18	1000 шт.	0,008	39106,80	313
			Сметная прибыль			*2896,80*	*23*
			ИТОГО:				**3060618**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**205896**
			Сметная прибыль				**226712**
			Итого с временными		**2,96 %**	**90594,00**	**3151212**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,89 %**	**59558,00**	**3210770**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2,00%**	**64215**	**3274985**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**3438394**
			Итого с НДС		**12 %**	**412607,31**	**3851001,54**
			С тендерной скидкой 10%, к=0,9				**3465901,06**
			в том числе НДС				***371346,54***

Заказчик

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

(наименование организации)

дор. ДВЧ

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Те хнический надзор Артамонова Е.

Авторский надзор Утигов

ТОО "Alem Proekt"

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации)

Заместитель директора Разимбеков Б. К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма 2-В

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ТП-513**
(наименование, адрес)

Объект **Генеральный план**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1024 от 07.09.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ № 8
за декабрь 2022 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Автомобильные дороги и проезды				
1	1	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	164,200	196,48	32261
			Накладные расходы			*79,30*	*13021*
			Сметная прибыль			*14,55*	*2390*
2	2	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы/толщ.150мм/	м3	24,630	3062,67	75434
			Накладные расходы			*409,18*	*10078*
			Сметная прибыль			*226,86*	*5588*
3	3	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	164,200	456,05	74884
			Накладные расходы			*118,89*	*19522*
			Сметная прибыль			*33,78*	*5547*
4	4	2101-0207-0104 РСНБ РК 2015	Щебень черный горячий,фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003//Оптимальный состав. Плотность 2,6 т/м3	т	64,038	9369,00	599972
			Сметная прибыль			*694,00*	*44442*
5	5	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	164,200	1519,69	249533
			Накладные расходы			*80,87*	*13279*
			Сметная прибыль			*112,57*	*18484*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303//до толщины 6 см	м2 покрытия	164,200	638,92	104910
			Накладные расходы			*0,51*	*84*
			Сметная прибыль			*47,33*	*7771*
7	7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	164,200	1863,85	306043
			Накладные расходы			*80,87*	*13279*
			Сметная прибыль			*138,06*	*22670*
8	8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	26,000	2608,56	67823
			Накладные расходы			*831,68*	*21624*
			Сметная прибыль			*193,23*	*5024*
9	9	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетонакласса В22,5 ГОСТ 6665-91//БР100.30.15	м3	1,170	46476,72	54378
			Сметная прибыль			*3442,72*	*4028*
			ИТОГО:				**1565238**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**90888**
			Сметная прибыль				**115944**
			Итого с временными		**2,96 %**	**46331,00**	**1611569**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,89 %**	**30459,00**	**1642028**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2,00%**	**32841**	**1674869**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**1758438**
			Итого с НДС		**12 %**	**211012,55**	**1969450,43**
			С тендерной скидкой 10%, к=0,9				**1772505,39**
			в том числе НДС				***189911,29***

Заказчик

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

(наименование организации)

Директор ДВи Югай О.А

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор Артамонова Е.

Авторский надзор Усмаев Ж.Б. ТОО Alem "Proekt"

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации)

Заместитель директора Разимбеков Б. К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма 2-В

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ТП-513**

(наименование, адрес)

Объект **7-2 Генеральный план. Планировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **31.01.2022**

Акт приемки выполненных работ № 9
за декабрь 2022 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Планировочные работы				
1	1	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов2 группы механизированным способом	м2	138,800	8,41	1168
			Накладные расходы			***1,35***	***187***
			Сметная прибыль			***0,62***	***86***
2	2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(выемка)	м3	65,700	64,79	4257
			Накладные расходы			***13,08***	***860***
			Сметная прибыль			***4,80***	***315***
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерамимощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группыгрунтов до 10 м(насыпь)	м3	14,000	64,79	907
			Накладные расходы			***13,08***	***183***
			Сметная прибыль			***4,80***	***67***
4	4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунтанасыпей	м3	65,700	107,78	7081
			Накладные расходы			***18,42***	***1210***
			Сметная прибыль			***7,98***	***525***
5	5	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход поодному следу, при толщине слоя 20 см	м3	65,700	129,98	8540

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*27,45*	*1803*
			Сметная прибыль			*9,63*	*633*
6	6	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	50,800	482,75	24524
			Накладные расходы			*110,41*	*5609*
			Сметная прибыль			*35,76*	*1817*
7	7	4102-0102-1031 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 31 км	тенге за 1 тонну	88,900	707,40	62888
			Сметная прибыль			*52,40*	*4658*
8	8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	50,800	29,02	1474
			Накладные расходы			*7,20*	*366*
			Сметная прибыль			*2,15*	*109*
			ИТОГО:				**110838**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**10217**
			Сметная прибыль				**8210**
			Итого с временными		**2,96 %**	**3281,00**	**114119**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,89 %**	**2157,00**	**116276**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2,00%**	**2326**	**118602**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**124519**
			Итого с НДС		**12 %**	**14942,31**	**139461,58**
			С тендерной скидкой 10%, к=0,9				**125515,42**
			в том числе НДС				***13448,08***

Заказчик

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

(наименование организации)

Директор ДВИ Югай О.А

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации)

Заместитель директора Разимбеков Б. К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор Артамонова Е.

Авторский надзор Утегалиев А.Ш. ТОО "Alem Proekt"