Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматытеплокоммунэнерго",Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, Масанчи, 48, А** — **931240001318**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Аяла Дар",050062, Республика Казахстан, Алматы, мкр 1 дом 61/1 оф 308** — **070240009101**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №931240001318/190419/00 от 19 сентября 2019г

Номер документа	Дата составления
21	27.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Газоснабжение котельной "Санаторий Алатау"			Работа	1	5 125 973,22	5 125 973,22
				Итого	1	x	5 125 973,22

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) гл. бухгалтер / _____ / Дарханбек М.Қ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.11.2019

М.П.

Асирова В.А.

Толгатбеков

Комилова

Захарова Елена Сергеевна
ИИН: 620919450523
Аттестаты:
KZ13VJE00032264
KZ00VJE00034923
KZ40VJE00032263
Подпись:

Форма по приложению 2
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 1

Заказчик : **ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Аяла Дар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газоснабжение котельной "Санаторий Алатау" улица Горная, дом №470/10, Медеуский район**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№931240001318/190419/00** от **19.09.2019**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2019 (месяц, год) на 2-1-1 Наружное газоснабжение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 27.11.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	20,16	1911,36	0	38533	0	0	27744	71579	
						1911,36	0	38533	0		5302		
2	2	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,88	891,2	0	2567	0	0	1848	4768	
						891,2	0	2567	0		353		
3	3	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,88	175,24	79,88	505	230	0	280	847	
						95,36	39,56	275	114		63		
4	4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/Разравнывание лишнего грунта вручную/	м3 грунта	17,28	891,2	0	15400	0	0	11088	28607	
						891,2	0	15400	0		2119		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**105802**	
			Раздел: 2. Фундаменты										
5	5	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	20,16	21932,04	1180,97	442150	23808	293676	118980	606020	
						6183,8	301,66	124665	6081		44890		
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									**606020**	
			Раздел: 3. Трубопроводы										
6	6	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,36256	27332,23	12856,92	37242	17518	8819	11252	52373	
						8002,68	3965,39	10904	5403		3880		
7	7	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварныеепрямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	238,4	1341		319694		319694		345270	
											25576		
8	8	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0688	232449		15992		15992		17272	
											1279		
9	9	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 ммСТ РК 2591-2014	т	0,0064	216789		1387		1387		1498	
											111		
10	10	Е11-240101-0102 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115-С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,652	1100861,36	466582,95	717762	304212	7171	493507	1308170	
						623280	141278,02	406379	92113		96901		
11	11	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварныеепрямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	658,52	1341		883075		883075		953721	
											70646		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С123-020101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90-, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	30	635		19050		19050	1524	20574	
13	13	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425-С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	42431		84862		84862	6789	91651	
14	14	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2636		10544		10544	844	11388	
15	15	Е11-240202-0201 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 75 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	7208,64 5078,59	803,3 0	7209 5079	803 0	1327	5028 979	13215	
16	16	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	652	623,37 611,72	0 0	406435 398842	0 0	7593	390865 63784	861084	
17	17	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	156	429,08 429,08	0 0	66936 66936	0 0	0	46186 9050	122172	
18	18	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	156	95,5 50,47	2,36 0,3	14897 7874	369 47	6655	5466 1629	21992	
19	19	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	156	166,32 59	3,38 0,6	25945 9204	527 94	16214	6416 2589	34950	
			Итого по разделу: 3. Трубопроводы									**3855331**	
			ИТОГО:					**3110185**	**347467**	**1676059**	**1118660**	**4567151**	
			В том числе :					**1086658**	**103852**		**338308**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**91343**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4658495**	
			НДС			**12 %**		**559019**					
			Итого с НДС									**5217514**	
			Итого со скидкой без НДС:									**4 576 761,80**	
			Итого соскидкой с НДС									**5 125 973,22**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Аяла Дар"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

генеральный директор Дарханбек М.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

главный инженер Дюсенов С.О
(должность, подпись, расшифровка подписи)

директор Талгатбеков Ж.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

директор Аскаров А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма №КС-3

Заказчик: ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"
Подрядчик: ТОО «Аяла Дар»
Наименование: "Газоснабжение котельной "Санаторий Алатау""

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2019 года

Код заказ	Код подр	Договор		Источник финансирования			Органо-но правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
931240001318/190419/00			19.09.2019г						

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
				из гр.1					
				из них		ст-ть проч. Затрат. Не вход. В СМР базис 2019 года	доп затраты СМР рын.		
	с начала года по отчетный месяц влючи-но	в отчетном месяце	СМР (в сметных базисных ценах 2019г.	в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборуд.				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выполнено по стройке	**5 125 973,22**								
месяц		**5 125 973,22**		**4 576 761,80**				**549 211,42**	**5 125 973,22**

(Пять миллионов сто двадцать пять тысяч девятьсот семьдесят три) тенге

Заказчик: ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"
Главный инженер **Дюсенов С.О.**

Подрядчик: ТОО "Аяла Дар"
Генеральный директор: **Дарханбек М.К.**

Авторский надзор :ТОО "Формула проект"
Директор **Аскаров А.К.**

Технический надзор: ТОО "Астанастройэнерго"
Директор: **Талгатбеков Ж.Т**

Захарова Елена Сергеевна
ИИН: 620919450523
Аттестаты:
KZ13VJE00032264
KZ00VJE00034923
KZ40VJE00032263
Подпись: