Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Молодежный ресурсный центр "Астана жастары" акимата города Нур-Султан**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Tuberia Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Ахмета Жубанова, дом 10, н. п. 1**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Ахмета Жубанова, дом 10, н. п. 1**

Договор №60 от 18.08.2022 года

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2022 (месяц, год) на Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Ахмета Жубанова, дом 10, н. п. 1

Составлен(а) 3 кв. 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж										
1	**Е12-120101-1706 1212-0101-1706 РСНБ РК 2015**	**Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	**м2**	**6,52**		**870,91**	**4,84**	**5678,33**	**31,55**	**2164,71**	**2519,58**	**8853,74**
		НР - 72%; СП - 8%				**534,06**	**2,66**	**3482,07**	**17,34**		**655,83**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,3378	2,2025	1581,00		3482,07				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,0104							
1.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,00652		2726,00		17,77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,00652		1551,00		10,11			
1.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,003912		3515,00		13,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,003912		1853,00		7,25			
1.5	100412 С	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,000287	2414,00				0,69		
1.6	**147147 С**	**Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97**	**кг**	**0,71**	**4,6292**	**288,00**				**1333,21**		
1.7	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,016	0,10432	170,00				17,73		
1.8	147621 С	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000255	0,001663	14741,00				24,51		
1.9	147790 С	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,051	0,33252	127,00				42,23		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.10	249132 С	Вода техническая	м3	0,0024	0,015648	30,00				0,47		
1.11	**249453 С**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,76**	**4,9552**	**88,00**				**436,06**		
1.12	**295771 С**	**Клей малярный жидкий**	**кг**	**0,0402**	**0,262104**	**1182,00**				**309,81**		
2	**Е12-120101-1606 1212-0101-1606 РСНБ РК 2015**	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	**м2**	**11,6**		**801,31**	**4,84**	**9295,20**	**56,15**	**3810,48**	**3930,79**	**14284,06**
		НР - 72%; СП - 8%				**467,98**	**2,66**	**5428,57**	**30,86**		**1058,08**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,296	3,4336	1581,00		5428,57				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,0186							
2.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,0116		2726,00		31,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0116		1551,00		17,99			
2.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,00696		3515,00		24,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,00696		1853,00		12,90			
2.5	100412 С	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,00051	2414,00				1,23		
2.6	**147147 С**	**Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97**	**кг**	**0,71**	**8,236**	**288,00**				**2371,97**		
2.7	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,016	0,1856	170,00				31,55		
2.8	147621 С	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000255	0,002958	14741,00				43,60		
2.9	147790 С	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,051	0,5916	127,00				75,13		
2.10	249132 С	Вода техническая	м3	0,0024	0,02784	30,00				0,84		
2.11	**249453 С**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,72**	**8,352**	**88,00**				**734,98**		
2.12	**295771 С**	**Клей малярный жидкий**	**кг**	**0,0402**	**0,46632**	**1182,00**				**551,19**		
3	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**124,66**		**296,20**	**--**	**36924,29**	**--**	**--**	**31016,41**	**73375,95**
		НР - 84%; СП - 8%				**296,20**	**--**	**36924,29**	**--**		**5435,26**	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,2282	28,4474	1298,00		36924,29				
4	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**380,2**		**296,20**	**--**	**112615,24**	**--**	**--**	**94596,80**	**223789,00**
		НР - 84%; СП - 8%				**296,20**	**--**	**112615,24**	**--**		**16576,96**	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,2282	86,7616	1298,00		112615,24				
5	**Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,8**	**Потолки. Разборка облицовки плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	**м2**	**11,61**		**1441,92**	**7,69**	**16740,71**	**89,28**	**--**	**13355,61**	**32504,02**
		НР - 80%; СП - 8%				**1434,23**	**3,71**	**16651,43**	**43,07**		**2407,71**	
		Состав работ: 1. Разметка потолка 2. Крепление подвесов к потолку 3. Установка основных направляющих профилей с креплением к подвесам 4. Установка поперечных профилей 5. Укладка потолочных плит в каркас потолка										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,8276	9,6084	1733,00		16651,43				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0232							
5.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,01344	0,156038		16,00		2,50			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,02322		3515,00		81,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,02322		1853,00		43,03			
5.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0236	0,273996		19,00		5,21			
6	**Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели	**м2 облицовки**	**46**		**1049,11** **982,99**	**66,12** **35,82**	**48259,06** **45217,54**	**3041,52** **1647,72**	**--**	**33742,99** **6560,16**	**88562,21**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,743	34,178	1323,00		45217,54				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	0,9154							
6.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,161		2726,00		438,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,161		1551,00		249,71			
6.4	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	0,7544		3332,00		2513,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	0,7544		1853,00		1397,90			
6.5	2485 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	1,5088		59,00		89,02			
6.6	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0441**	**2,0286**	**--**				**--**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**229512,83** **220319,14**	**3218,50** **1738,99**	**5975,19** **--**	**179162,16** **32694,00**	**441368,99**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**229512,83**				
		Материалы	Тенге					**5975,19**				
		Всего заработная плата	Тенге						**222058,13**			
		Накладные расходы	Тенге					**179162,18**				
		Сметная прибыль	Тенге					**32694,00**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**441369,01**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**165,60**
		Сметная заработная плата	Тенге						**222058,13**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**441369,01**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**165,60**
		Сметная заработная плата	Тенге						**222058,13**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж										
		отделка помещений										
7	**Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка потолка 2. Крепление подвесов к потолку 3. Установка основных направляющих профилей с креплением к подвесам 4. Установка поперечных профилей 5. Укладка потолочных плит в каркас потолка	**м2**	**11,61**		**7415,67** **1792,79**	**9,62** **4,63**	**86095,93** **20814,29**	**111,68** **53,75**	**65169,96**	**16694,44** **8223,23**	**111013,60**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	1,0345	12,0105	1733,00		20814,29				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,029							
7.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0168	0,195048		16,00		3,12			
7.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,029025		3515,00		102,02			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,029025		1853,00		53,78			
7.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0295	0,342495		19,00		6,51			
7.6	**272088 С**	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм**	**м2**	**1,05**	**12,1905**	**5338,00**				**65072,89**		
7.7	**287729 С**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,01**	**0,1161**	**836,00**				**97,06**		
8	**Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности	**м2 отделываемой поверхности**	**124,66**		**1012,07** **734,97**	**5,48** **2,13**	**126164,65** **91621,36**	**683,14** **265,53**	**33860,15**	**73509,51** **15973,93**	**215648,09**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,4241	52,8683	1733,00		91621,36				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1371							
8.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,06233		2726,00		169,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,06233		1551,00		96,67			
8.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,037398		5729,00		214,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,037398		2647,00		98,99			
8.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,037398		3515,00		131,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,037398		1853,00		69,30			
8.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0092	1,146872		146,00		167,44			
8.7	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	3,1165	302,00				941,18		
8.8	**149732 С**	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**2,749**	**342,69034**	**86,00**				**29471,37**		
8.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	0,099728	196,00				19,55		
8.10	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	14,58522	235,00				3427,53		
9	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**380,2**		**1433,42** **935,82**	**21,40** **8,19**	**544986,28** **355798,76**	**8136,28** **3113,84**	**181051,24**	**287130,08** **66569,31**	**898685,67**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,5597	212,7979	1672,00		355798,76				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	1,5968							
9.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,68436		2726,00		1865,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,68436		1551,00		1061,44			
9.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,45624		5729,00		2613,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,45624		2647,00		1207,67			
9.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,45624		3515,00		1603,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,45624		1853,00		845,41			
9.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,037	14,0674		146,00		2053,84			
9.7	**149850 С**	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная**	**кг**	**11,198**	**4257,4796**	**40,00**				**170299,18**		
9.8	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	1,5208	196,00				298,08		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.9	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	44,4834	235,00				10453,60		
10	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**380,2**		**843,19** **652,08**	**5,82** **3,09**	**320580,84** **247920,82**	**2212,77** **1174,82**	**70447,25**	**199276,51** **41588,59**	**561445,93**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,39	148,278	1672,00		247920,82				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,6463							
10.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,07604		2726,00		207,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,07604		1551,00		117,94			
10.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,5703		3515,00		2004,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,5703		1853,00		1056,77			
10.5	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	1,17862	90,00				106,08		
10.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	3,19368	170,00				542,93		
10.7	**149589 С**	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00063**	**0,239526**	**220158,00**				**52733,57**		
10.8	**249453 С**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,51**	**193,902**	**88,00**				**17063,38**		
11	**Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**11,6**		**1298,62** **963,90**	**77,36** **67,16**	**15063,99** **11181,24**	**897,38** **779,06**	**2985,37**	**9568,24** **1970,58**	**26602,81**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,566	6,5656	1703,00		11181,24				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0433	0,5023							
11.3	1010 С	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,041	0,4756		1734,00		824,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041	0,4756		1551,00		737,66			
11.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,02668		2726,00		72,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,02668		1551,00		41,38			
11.5	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый	м3	0,0004	0,00464	18147,00				84,20		
11.6	**102685 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	**м3**	**0,014**	**0,1624**	**17845,00**				**2898,03**		
11.7	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0007	0,00812	392,00				3,18		
11.8	**295576 С**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82**	**м2**	**0,0264**	**0,30624**	--				--		
12	**Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**11,6**		**353,30** **230,74**	**3,08** **1,64**	**4098,28** **2676,58**	**35,72** **19,02**	**1385,98**	**2156,49** **500,38**	**6755,15**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,138	1,6008	1672,00		2676,58				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,0104							
12.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00116		2726,00		3,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00116		1551,00		1,80			
12.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,00928		3515,00		32,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00928		1853,00		17,20			
12.5	147047 С	Ветошь	кг	0,001	0,0116	90,00				1,04		
12.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,003	0,0348	170,00				5,92		
12.7	**149589 С**	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00052**	**0,006032**	**220158,00**				**1327,99**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.8	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,58	88,00				51,04		
13	**Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**46**		**4648,44**	**19,30**	**213828,24**	**887,80**	**96092,62**	**93830,06**	**332270,97**
		НР - 80%; СП - 8%				**2540,17**	**9,56**	**116847,82**	**439,76**		**24612,66**	
		Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Приготовление клея из сухой смеси 3. Облицовка поверхности с подрезкой плит 4. Заполнение швов 5. Очистка и промывка поверхности облицовки										
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	1,547	71,162	1642,00		116847,82				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	0,2254							
13.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,0966		2726,00		263,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0966		1551,00		149,83			
13.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,0644		5729,00		368,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0644		2647,00		170,47			
13.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,0644		3515,00		226,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0644		1853,00		119,33			
13.6	3428 С	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0233	1,0718		27,00		28,94			
13.7	147047 С	Ветошь	кг	0,02	0,92	90,00				82,80		
13.8	149905 С	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	0,4	18,4	79,00				1453,60		
13.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,015	0,69	30,00				20,70		
13.10	249623 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	184	42,00				7728,00		
13.11	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,3	13,8	235,00				3243,00		
13.12	**287772 С**	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**м2**	**1,02**	**46,92**	**1781,00**				**83564,52**		
14	**Е12-120103-0111 1212-0103-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	**м2**	**10,5**		**932,88**	**0,35**	**9795,24**	**3,68**	**1101,55**	**6258,24**	**17337,76**
		НР - 72%; СП - 8%				**827,62**	**0,19**	**8690,01**	**2,00**		**1284,28**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,592	6,216	1398,00		8690,01				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,001							
14.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00105		3515,00		3,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00105		1853,00		1,95			
14.4	147047 С	Ветошь	кг	0,001	0,0105	90,00				0,94		
14.5	**149394 С**	**Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,0394**	**0,4137**	**748,00**				**309,45**		
14.6	**278579 С**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,156**	**1,638**	**483,00**				**791,15**		
15	**Е12-120103-0113 1212-0103-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Радиаторы и ребристые трубы ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	**м2**	**19,27**		**877,53**	**0,35**	**16910,00**	**6,74**	**1961,88**	**10760,43**	**29884,06**
		НР - 72%; СП - 8%				**775,37**	**0,19**	**14941,38**	**3,66**		**2213,63**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,481	9,2689	1612,00		14941,38				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0019							
15.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001927		3515,00		6,77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001927		1853,00		3,57			
15.4	147047 С	Ветошь	кг	0,001	0,01927	90,00				1,73		
15.5	**149394 С**	**Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,0359**	**0,691793**	**748,00**				**517,46**		
15.6	**278579 С**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,155**	**2,98685**	**483,00**				**1442,65**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1337523,45**	**12975,19**	**454056,00**	**699184,00**	**2199644,00**
								870492,26	**5851,44**	**--**	**162936,60**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1337523,45**				
	Материалы		Тенге					**454056,01**				
	Всего заработная плата		Тенге						**876343,70**			
		Накладные расходы	Тенге					**699184,00**				
		Сметная прибыль	Тенге					**162936,59**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2199644,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**523,94**
		Сметная заработная плата	Тенге						**876343,70**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**2199644,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**523,94**
		Сметная заработная плата	Тенге						**876343,70**			
		РАЗДЕЛ 3.ЭО										
16	**Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**23**		**247,81**	**2,18**	**5699,63**	**50,14**	**--**	**4088,17**	**10570,82**
		НР - 72%; СП - 8%				**245,63**	**1,24**	**5649,49**	**28,52**		**783,02**	
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов										
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,1789	4,1147	1373,00		5649,49				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0184							
16.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0184		2726,00		50,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0184		1551,00		28,54			
17	**Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,3**	**Светильники для ламп светодиодных. Демонтаж в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**6**		**61,64**	**1,39**	**369,85**	**8,34**	**--**	**263,23**	**683,72**
		НР - 72%; СП - 8%				**60,25**	**0,68**	**361,51**	**4,08**		**50,65**	
		Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет										
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,11589	0,6953	1733,00		361,51				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0018							
17.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,0009		5729,00		5,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,0009		2647,00		2,38			
17.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00015	0,0009		3515,00		3,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,0009		1853,00		1,67			
18	**Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0,3**	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	**шт.**	**13**		**494,69**	**157,24**	**6431,00**	**2044,12**	**--**	**3847,26**	**11100,52**
		НР - 72%; СП - 8%				**337,45**	**73,58**	**4386,88**	**956,54**		**822,26**	
		Состав работ: 1. Установка коробок с присоединением к шинам 2. Присоединение проводов и кабелей к коробкам										
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,627	8,151	1794,00		4386,88				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0327	0,4251							
18.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01635	0,21255		6102,00		1296,98			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01635	0,21255		2647,00		562,62			
18.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01635	0,21255		3515,00		747,11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01635	0,21255		1853,00		393,86			
19	**Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	м	90		125,40	0,27	11286,00	24,30	--	8118,79	20957,18
		НР - 72%; СП - 8%				**125,13**	**0,16**	**11261,70**	**14,40**		**1552,38**	
		Состав работ: 1. Демонтаж кабеля со снятием скоб										
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,0964	8,676	1298,00		11261,70				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,009							
19.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,009		2726,00		24,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,009		1551,00		13,96			
20	**Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка**	шт.	23		3389,99	27,73	77969,77	637,79	30753,99	33759,71	120667,84
		НР - 72%; СП - 8%				**2025,13**	**13,50**	**46577,99**	**310,50**		**8938,36**	
		Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание										
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	1,2112	27,8576	1672,00		46577,99				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006	0,138							
20.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003	0,069		5729,00		395,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,069		2647,00		182,64			
20.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,069		3515,00		242,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,069		1853,00		127,86			
20.5	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000032	0,000724	23531,00				17,05		
20.6	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,069	652,00				44,99		
20.7	**147531 С**	**Шпильки**	**комплект**	**2,04**	**46,92**	**649,00**				**30451,08**		
20.8	147733 С	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,644	374,00				240,86		
21	**С1247-101-0120 247-101-0120 РСНБ РК 2015**	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma**	шт.	21		9669,00	--	203049,00	--	203049,00	--	219292,92
		СП - 8%				--	--	--	--		**16243,92**	
22	**С1247-101-0118 247-101-0118 РСНБ РК 2015**	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-36-011**	шт.	2		3091,00	--	6182,00	--	6182,00	--	6676,56
		СП - 8%				--	--	--	--		**494,56**	
23	**Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	6		742,53	4,62	4455,18	27,72	410,70	2901,79	7945,52
		НР - 72%; СП - 8%				**669,46**	**2,25**	**4016,76**	**13,50**		**588,56**	
		Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет										
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,3863	2,3178	1733,00		4016,76				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,006							
23.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,003		5729,00		17,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,003		2647,00		7,94			
23.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,003		3515,00		10,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,003		1853,00		5,56			
23.5	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000032	0,000189	23531,00				4,45		
23.6	147167 С	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0031	0,0186	448,00				8,33		
23.7	**242795 С**	**Сжимы соединительные**	**100 шт.**	**0,0204**	**0,1224**	**951,00**				**116,40**		
23.8	**264229 С**	**Держатель светильника**	**10 шт.**	**0,102**	**0,612**	**460,00**				**281,52**		
24	**С1247-102-0129 247-102-0129 РСНБ РК 2015**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**4**		**4543,00**	**--**	**18172,00**	**--**	**18172,00**	**--**	**19625,76**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1453,76**	
25	**С1247-102-0125 247-102-0125 РСНБ РК 2015**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1601, мощность 7 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**2**		**1294,00**	**--**	**2588,00**	**--**	**2588,00**	**--**	**2795,04**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**207,04**	
26	**ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Стартер для люминесцентных ламп на 220 В ST 111 4-80W**	**шт.**	**86**		**107,46**	**--**	**9241,56**	**--**	**9241,56**	**--**	**9980,88**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**739,32**	
27	**ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Лампы люминесцентные на 18 Вт**	**шт.**	**84**		**291,43**	**--**	**24480,12**	**--**	**24480,12**	**--**	**26438,53**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1958,41**	
28	**ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Лампы люминесцентные на 36 Вт**	**шт.**	**2**		**245,89**	**--**	**491,78**	**--**	**491,78**	**--**	**531,12**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**39,34**	
29	**ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Лампы светодиодные на 6 Вт**	**шт.**	**4**		**229,50**	**--**	**918,00**	**--**	**918,00**	**--**	**991,44**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**73,44**	
30	**ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Лампы светодиодные на 7 Вт**	**шт.**	**2**		**409,82**	**--**	**819,64**	**--**	**819,64**	**--**	**885,21**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**65,57**	
31	**ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Крюк Л249У3**	**шт.**	**27**		**151,18**	**--**	**4081,86**	**--**	**4081,86**	**--**	**4408,41**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**326,55**	
32	**Е12-170101-2201 1217-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели, розетки. Смена**	**шт.**	**34**		**410,42**	**--**	**13954,28**	**--**	**--**	**10047,08**	**25921,47**
		НР - 72%; СП - 8%				**410,42**	**--**	**13954,28**	**--**		**1920,11**	
		Состав работ: 1. Снятие выключателей или розеток с отсоединением их от 2. Установка новых выключателей или розеток с подсоединением проводов 3. Проверка работы выключателей или розеток										
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,241	8,194	1703,00		13954,28				
33	**С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**17**		**345,00**	**--**	**5865,00**	**--**	**5865,00**	**--**	**6334,20**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**469,20**	
34	**С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**17**		**411,00**	**--**	**6987,00**	**--**	**6987,00**	**--**	**7545,96**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**558,96**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	С1247-202-0104 247-202-0104 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55** *СП - 8%*	шт.	3		829,00 --	-- --	2487,00 --	-- --	2487,00	-- 198,96	2685,96
36	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм** *СП - 8%*	шт.	10		129,00 --	-- --	1290,00 --	-- --	1290,00	-- 103,20	1393,20
37	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20** *СП - 8%*	шт.	34		479,00 --	-- --	16286,00 --	-- --	16286,00	-- 1302,88	17588,88
38	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка и замер трассы 2. Заготовка кабелей 3. Прокладка кабелей с креплением 4. Установка монтажных коробок 5. Ввод концов кабелей 6. Прозвон и соединение жил кабелей	м	90		493,61 447,38	2,71 0,34	44424,90 40264,20	243,90 30,60	3916,80	29012,26 5874,97	79312,13
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,2627	23,643	1703,00		40264,20				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00014	0,0126							
38.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0385	3,465		16,00		55,44			
38.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,009		5729,00		51,56			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,009		2647,00		23,82			
38.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0036		3515,00		12,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0036		1853,00		6,67			
38.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0729	6,561		19,00		124,66			
38.7	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,017	1,53	450,00				688,50		
38.8	147167 С	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0016	0,144	448,00				64,51		
38.9	**241448 С**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**0,12**	**10,8**	**227,00**				**2451,60**		
38.10	**286292 С**	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	**100 шт.**	**0,004**	**0,36**	**1978,00**				**712,08**		
39	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,06		301095,00 --	-- --	18065,70 --	-- --	18065,70	-- 1445,26	19510,96
40	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,03		468325,00 --	-- --	14049,75 --	-- --	14049,75	-- 1123,98	15173,73
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					499645,02 126472,81	3036,31 1358,14	370135,90 --	92038,28 47334,66	639017,97
		Стоимость монтажных работ	Тенге					341485,41				
		Всего заработная плата	Тенге						5343,42			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					335054,41				
		Накладные расходы	Тенге					3847,26				
		Сметная прибыль	Тенге					27626,61				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					372959,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8,58
		Сметная заработная плата	Тенге						5343,42			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					158159,61				
	Материалы		Тенге					35081,49				
	Всего заработная плата		Тенге						122487,53			
		Накладные расходы	Тенге					88191,03				
		Сметная прибыль	Тенге					19708,05				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					266058,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									75,69
		Сметная заработная плата	Тенге						122487,53			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					639017,97				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									84,27
		Сметная заработная плата	Тенге						127830,95			
		РАЗДЕЛ 4.Прочие работы										
41	**Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**6,52642**		**2781,87**	**--**	**18155,65**	**--**	**--**	**13072,07**	**33725,94**
		НР - 72%; СП - 8%				**2781,87**	**--**	**18155,65**	**--**		**2498,22**	
		Состав работ: 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости) 3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости)										
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	2,1432	13,9874	1298,00		18155,65				
41.2	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**1**	**6,52642**	**--**				**--**		
42	**С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**6,52642**		**891,00**	**--**	**5815,04**	**--**		**--**	**6280,24**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**465,20**	
43	**С3412-101-0117 412-101-0117 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**195,7926**		**51,00**	**--**	**9985,42**	**--**		**--**	**10784,25**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**798,83**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**33956,11**	**--**	**--**	**13072,07**	**50790,43**
								18155,65	**--**	**--**	**3762,25**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					33956,11				
	Всего заработная плата		Тенге						18155,65			
	Транспортные расходы		Тенге					15800,46				
		Накладные расходы	Тенге					13072,07				
		Сметная прибыль	Тенге					3762,25				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					50790,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13,99
		Сметная заработная плата	Тенге						18155,65			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					50790,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13,99
		Сметная заработная плата	Тенге						18155,65			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**3 330 821**
		Временные здания и сооружения 1,2%	**Тенге**									**39 970**
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%	**Тенге**									**3 370 791**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время										**74 157**
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%										**3 444 948**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**									**68 899**
		Итого с непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**									**3 513 847**
		НДС 12%	**Тенге**									**421 662**
		Итого с НДС	**Тенге**									**3 935 509**
		Итого со скидкой к-0,9913966 с НДС	**Тенге**									**3 901 650,01**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Молодежный ресурсный центр "Астана жастары" акимата города Нур-Султан — Тлеулин Ч.М.

Разработчик проекта строительства:
Авторский надзор
ТОО "Шынар Проект и Компания" — Тұрсынбай А.Б.

Эксперт технического надзора
ТОО "AIRI" — Камалов Ш.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "Tuberia Construction" — Бирманов К.А.