Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Урджар, ул. Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122
БИН 190140019833, ИИК KZ54070103KSN1826000 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-Строй-I"
г.Шымкент, Абайский район, Трасса Темирлановское , здание 5/6
БИН/ИИН 030140000622, ИИК KZ80998STB0000408734 в АО "Jýsan Bank", БИК TSESKZKA
Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Коктал, Урджарского района, ВКО"

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

возвратный
Комби

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
			номер	дата	наименование	Код	наименование	Код	
			№190013/00	29.05.2019					
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге)								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце за июль 2019 г. Без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнение на стройке с начала строительства	45 276 724,85								
Строительно-монтажные работы	50 307 472,00	44 917 385,71						5 390 086,29	50 307 472,00
Скидка 10%	5 030 747,15								5 030 747,15
Всего к оплате:	**45 276 724,85**	**40 425 647,19**	-	-				**4 851 077,66**	**45 276 724,85**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Урджар,
Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122
БИН 190140019833
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070103KSN1826000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
И.О. Руководителя

_____ Секенов У.У.
м.п.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-Строй-I"
г.Шымкент, Абайский район,
Трасса Темирлановское , здание 5/6
БИН/ИИН 030140000622
БИК TSESKZKA
ИИК KZ80998STB0000408734
АО "Jýsan Bank"
Руководитель проекта

_____ Муталиев С.Л.
м.п.

Технадзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
эксперт

_____ Илемесов С.К.
м.п.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Урджар, ул. Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122
БИН 190140019833, ИИК KZ54070103KSN1826000 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-Строй-I"
г.Шымкент, Абайский район, Трасса Темирлановское , здание 5/6
БИН/ИИН 030140000622, ИИК KZ80998STB0000408734 в АО "Jýsan Bank", БИК TSESKZKA
Договор подряда (контракт) №190013/00 от 29.05.2019
Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Коктал, Урджарского района, ВКО"

Акт №1
приемки выполненных работ за июль месяц 2019 года

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Наружный водопровод В1				
			Раздел 2 Водопровод В1				
1	103	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5291	1987,2	10514275
2	120	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	21	26620,92	559039
3	121	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	8	49904,64	399237
4	122	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	18	15033,6	270605
5	123	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	35	17891,28	626195
6	124	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	1	24087,24	24087
7	125	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	15	30466,8	457002

8	126	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	21	21678,84	455256
9	127	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	8	38203,92	305631
10	138	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	3	812222,33	2436667
		Всего по локальной смете 2-1-1					**16 047 994**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5-1 Резервуар для воды емк. 100 м3 (поз.3)				
			Раздел 1 Земляные работы				
11	1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	195	162,69	31724
12	2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Добор вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	13,65	2832,67	38666
13	3	1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	208,65	2008,14	418999
14	4	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	89,3	50,73	4530
15	5	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	89,3	1922,4	171670
16	6	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	89,3	284,4	25397
			Раздел 2 Монолитные и сборные железобетонные конструкции				
17	13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,3	23180	99674
		Всего по локальной смете 2-5-1					**790 660**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6-1 Резервуар для воды емк. 100 м3 (поз.4)				
			Раздел 1 Земляные работы				
18	1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	195	162,69	31724

19	2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Добор вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	13,65	2832,67	38666
20	3	1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	208,65	2008,14	418999
21	4	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	89,3	50,73	4530
22	5	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	89,3	1922,4	171670
23	6	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	89,3	284,4	25397
Раздел 2 Монолитные и сборные железобетонные конструкции							
24	13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,3	23180	99674
		Всего по локальной смете 2-6-1					**790 660**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-1 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емк. 100м3 (поз5)							
Раздел 1 Земляные работы							
25	1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	46,82	223,49	10464
26	2	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	81,935	102,6	8407
27	3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Добор вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,4	2832,86	3966
28	4	1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	46,82	2008,12	94020
29	5	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	22,4	50,71	1136
30	6	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,4	2090	2926

31	7	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	23,8	1922,4	45753
32	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	23,8	238,45	5675
			Раздел 2 Камера для фильтров поглотителей				
33	15	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,83	23180,16	88780
		Всего по локальной смете 2-7-1					**261 127**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-1 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емк. 100м3 (поз6)				
			Раздел 1 Земляные работы				
34	1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	46,82	223,49	10464
35	2	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	81,935	102,6	8407
36	3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Добор вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,4	2832,86	3966
37	4	1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	46,82	2008,12	94020
38	5	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	22,4	50,71	1136
39	6	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,4	2090	2926
40	7	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	23,8	1922,4	45753
41	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	23,8	238,45	5675
			Раздел 2 Камера для фильтров поглотителей				
42	15	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,83	23180,16	88780
		Всего по локальной смете 2-8-1					**261 127**

			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-9-1 Насосная станция второго подъема (поз.7)				
			Раздел 1 Земляные работы				
42	1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	524,59	223,51	117251
43	2	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	918,0325	102,6	94190
44	3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Добор вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	37	2832,65	104808
45	4	1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	383,6	2008,14	770323
46	5	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	200	50,72	10144
47	6	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	133	2090,36	278018
48	7	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	333	1922,4	640159
49	8	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	37	1330	49210
		Всего по локальной смете 2-9-1					**2 064 103**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-13-1 Транспорт привозных материалов				
			Раздел 1 Земляные работы				
50	1	4102-0103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	6553,48	480,60	3149603
51	2	4101-0204-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	490,35	4105,08	2012926

52	3	4101-0204-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	19614,17	17,28	338933
53	4	4102-0103-1060	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 60 км	т	9,41	1050,84	9888
54	5	4106-0101-1030	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	391,76	1535,76	601650
55	6	4106-0101-1991	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	11752,86	29,16	342713
56	7	4108-0102-1030	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	14,86	927,72	13786
57	8	4108-0102-1991	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	3120,57	18,36	57294
58	9	4101-0204-2902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 200 км	т	9,11	4829,76	43999
59	10	4101-0204-2991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	364,46	20,52	7479
60	11	4101-0204-3902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 200 км	т	2,17	6729,48	14603
61	12	4101-0204-3991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	86,6	28,08	2432

62	13	4108-0102-3030	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	т	7,08	1520,64	10767
63	14	4108-0102-3991	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	1487,73	30,24	44988
64	15	4101-0204-4902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 200 км	т	0,96	9122,76	8758
65	16	4101-0204-4991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	38,49	38,88	1497
		Всего по локальной смете 2-13-1					**6 661 316**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2-1 Сети водопровода В1 Площадка водопроводных и водозаборных сооружений				
			Раздел 1 Водопровод В1				
66	1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Мокрый грунт	м3 грунта	2370,45	162,69	385643
67	2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	881,46	203,2	179113
68	3	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2692,81	147,9	398274
69	4	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	1542,58	102,6	158269
70	5	1101-0205-0301	Грунты 1 группы . Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Мокрый грунт	м3 грунта	354,41	2832,64	1003910
71	6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	346,15	1329,98	460376

72	7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	346,15	1785,24	617964
73	8	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	5095,67	37,21	189591
74	9	1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	15286,81	20,84	318542
75	10	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	470,17	50,72	23847
76	11	1101-0104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	1410,46	21,97	30986
77	12	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	470,17	1922,4	903855
78	13	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	470,17	284,41	133722
79	14	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	65,16	4212,62	274482
80	15	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	2724,64	1689,2	4602470
81	19	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	93,37	2988,36	279029
82	20	1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	1,36	744550,55	1008866
83	21	2301-0501-1314	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1425,11	2525,04	3598460

		Всего по локальной смете 6-2-1				**14 567 403**
		Итого по акту выполненных работ				**41 444 390**
		Временные здания и сооружения (2 %)				828 888
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				1 395 018
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				368 357
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**880 733**
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г				**44 917 386**
		НДС (12 %)				5 390 086,29
		Итого по акту с учетом НДС (12%)				**50 307 472**
		Скидка 10%				5 030 747
		Итого с тендерной скидкой 10%				**45 276 725**
		в т.ч. НДС				4 851 077,68

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Урджар,
Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122
БИН 190140019833
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070103KSN1826000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
И.О. Руководителя

_____ Секенов У.У.

м.п.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-Строй-I"
г.Шымкент, Абайский район,
Трасса Темирлановское , здание 5/6
БИН/ИИН 030140000622
БИК TSESKZKA
ИИК KZ80998STB0000408734
АО "Jýsan Bank"
Руководитель проекта

_____ Муталиев С.Л.

м.п.

Технадзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
эксперт

_____ Илемесов С.К.

м.п.