Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Урджар, ул. Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122
БИН 190140019833, ИИК KZ54070103KSN1826000 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-Строй-I"
г.Шымкент, Абайский район, Трасса Темирлановское , здание 5/6
БИН/ИИН 030140000622, ИИК KZ80998STB0000408734 в АО "Jýsan Bank", БИК TSESKZKA
Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Коктал, Урджарского района, ВКО"

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
			номер	дата	наименование	Код	наименование	Код	
			№190013/00	29.05.2019					
	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге)								
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце за июль 2019 г. Без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнение на стройке с начала строительства	133 945 355,53								
Строительно-монтажные работы	98 520 700,76	87 964 911,39						10 555 789,37	98 520 700,76
Скидка 10%	9 852 070,08								9 852 070,08
Всего к оплате:	**133 945 355,53**	**79 168 420,25**	-	-				**9 500 210,43**	**88 668 630,68**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Урджар,
Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122
БИН 190140019833
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070103KSN1826000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
И.О. Руководителя
_____ Секенов У.У.
м.п.

Технадзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
эксперт
_____ Илемесов С.К.
м.п.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-Строй-I"
г.Шымкент, Абайский район,
Трасса Темирлановское , здание 5/6
БИН/ИИН 030140000622
БИК TSESKZKA
ИИК KZ80998STB0000408734
АО "Jýsan Bank"
Руководитель проекта
_____ Муталиев С.Л.
м.п.

Авторский надзор:
ТОО "Восток Агропром Проект"
Директор
_____ Урунтаев М.Ж.
м.п.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Урджар, ул. Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122
БИН 190140019833, ИИК KZ54070103KSN1826000 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-Строй-I"
г.Шымкент, Абайский район, Трасса Темирлановское , здание 5/6
БИН/ИИН 030140000622, ИИК KZ80998STB0000408734 в АО "Jýsan Bank", БИК TSESKZKA
Договор подряда (контракт) №190013/00 от 29.05.2019
Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Коктал, Урджарского района, ВКО"

Акт №2
приемки выполненных работ за август месяц 2019 года

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Наружный водопровод В1				
			Раздел 1 Земляные работы				
1	1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2092	223,51	467582
2	2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7676	203,2	1559750
3	3	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	13434	102,6	1378328
4	4	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1404	162,69	228414
5	5	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1404	1689,2	2371641

6	6	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Добор вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	294	2575,12	757085
7	7	1101-0205-0301	Грунты 1 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	413	2832,64	1169880
8	8	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1242	1329,98	1651838
9	9	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1242	1785,24	2217268
10	10	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	9865	37,21	367039
11	11	1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	29595	20,84	616690
12	12	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	629	50,72	31904
13	13	1101-0104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	1887	21,97	41455
14	14	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	629	1922,4	1209190
15	15	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	629	284,41	178896
16	16	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м растительный грунт	м3 грунта	694	52,98	36770
17	17	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1388	49,05	68083

18	18	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	694	52,98	36770
19	19	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1388	49,05	68083
20	20	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	221	4212,62	930990
			Раздел 2 Водопровод В1				
21	69	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	м	15,3	2988,36	45722
22	84	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр)	км трубопровода	0,5055	2415341,25	1220955
23	85	2301-0201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	507,522	18873	9578463
24	86	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр)	км трубопровода	0,042	2046571,43	85956
25	87	2301-0201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	42,168	13583,16	572775
26	89	2301-0201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	34,136	18873	644249
27	91	2301-0201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	42,168	13583,16	572775
28	92	1122-0601-1007	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,03	4144900	124347
29	93	1122-0601-1008	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,27	4916870,37	1327555
30	94	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство упора	м3	0,4	32250	12900

31	95	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	160,05	2497,75	399765
32	97	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	16	40997,88	655966
33	99	2301-0501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2667,41	140,4	374504
34	101	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	562,57	696,6	391887
35	102	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,5	616648,29	2158269
36	103	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2353,69	1987,2	4677253
37	104	1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,574	744552,26	427373
38	105	2301-0501-1314	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	626,2	2525,04	1581180
39	107	2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	74,074	289,44	21440
40	108	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,002	1128,6	2259
41	109	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	1200500	2401
42	119	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	106,79	81104,64	8661165

43	120	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	31	26620,92	825249
44	121	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	11	49904,64	548951
45	122	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	26	15033,6	390874
46	123	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	51	17891,28	912455
47	124	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	2	24087,24	48174
48	125	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	22	30466,8	670270
49	126	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	31	21678,84	672044
50	127	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	11	38203,92	420243
51	132	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону. Внутренняя изоляция колодцев	м2 оштукатуриваемой поверхности	604,45	2403,46	1452773
52	133	1113-0301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка Пенитроном, первый слой	м2	604,45	108,08	65328
53	134	2205-0105-0102	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (прим. Пенетрон)	кг	1680,36	1460,16	2453595
54	138	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	2,7	812221,85	2192999
		Всего по локальной смете 2-1-1					**59 579 770**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5-1 Резервуар для воды емк. 100 м3 (поз.3)

Раздел 1 Земляные работы

55	7	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 Обвалование	м3 грунта	144,65	37,21	5382
56	8	1101-0101-0307	Подача грунта экскаватором на покрытие	м3 грунта	64	147,92	9467
57	9	1101-0205-0501	Устройство обвалования вручную	м3 грунта	64	1329,98	85119
58	10	1101-0203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	155,2	188,36	29233
			Раздел 2 Монолитные и сборные железобетонные конструкции				
59	14	1106-1301-0305	Днища плоские при стенах из сборных железобетонных панелей. Устройство	м3	15,3	37469,28	573280
60	15	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (прим.Пенетрон)	кг	61,2	1778,76	108860
61	16	2105-0301-3101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9277	147255,84	136609
62	17	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,071	237377,52	16853
63	18	1106-0101-0101	Создание уклона из цементного раствора	м3	0,14	25028,57	3504
64	19	1107-0201-0103	Панели стен площадью до 12 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном	м3 сборных железобетонных конструкций	6,82	31517,89	214952
65	20	2104-0104-0104	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015	м3	6,82	79402,68	541526

66	21	1107-0201-0103	Панели стен угловые площадью до 12 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном (ТП904-4-71.83)	м3 сборных железобетонных конструкций	6,816	31518,05	214827
67	22	2104-0303-9903	Панель стеновая угловая	м3	2,976	88927,2	264648
68	23	2104-0104-0104	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015	м3	3,84	79402,68	304907
69	24	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0552	812210,14	44834
70	25	1106-0101-0101	Обмазка цементным раствором М300 соед. накладок (л6)Устройство узлов I.II	м3	0,504	35420,63	17852
		Всего по локальной смете 2-5-1					**2 571 853**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6-1 Резервуар для воды емк. 100 м3 (поз.4)				
			Раздел 1 Земляные работы				
71	7	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 Обвалование	м3 грунта	144,65	37,21	5382
72	8	1101-0101-0307	Подача грунта экскаватором на покрытие	м3 грунта	64	147,92	9467
73	9	1101-0205-0501	Устройство обвалования вручную	м3 грунта	64	1329,98	85119
74	10	1101-0203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	155,2	188,36	29233
			Раздел 2 Монолитные и сборные железобетонные конструкции				
75	14	1106-1301-0305	Днища плоские при стенах из сборных железобетонных панелей Устройство	м3	15,3	37469,28	573280
76	15	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (прим Пенетрон)	кг	61,2	1778,76	108860

77	16	2105-0301-3101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9277	147255,84	136609
78	17	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,071	237377,52	16853
79	18	1106-0101-0101	Создание уклона из цементного раствора	м3	0,14	25028,57	3504
80	19	1107-0201-0103	Панели стен площадью до 12 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном	м3 сборных железобетонных конструкций	6,82	31517,89	214952
81	20	2104-0104-0104	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015	м3	6,82	79402,68	541526
82	21	1107-0201-0103	Панели стен угловые площадью до 12 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном (ТП904-4-71.83)	м3 сборных железобетонных конструкций	6,816	31518,05	214827
83	22	2104-0303-9903	Панель стеновая угловая	м3	2,976	88927,2	264648
84	23	2104-0104-0104	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015	м3	3,84	79402,68	304907
85	24	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0552	812210,14	44834
86	25	1106-0101-0101	Обмазка цементным раствором М300 соед. накладок (л6)Устройство узлов I II	м3	0,504	35420,63	17852
		Всего по локальной смете 2-6-1					**2 571 853**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-1 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емк. 100м3 (поз5)

Раздел 1 Земляные работы

87	9	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	279	249,9	69723
88	10	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	488,25	319,68	156084
89	11	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	227	43,4	9851
90	12	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	227	21,43	4864
91	13	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	52	186,6	9703
92	14	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	227	238,43	54124
			Раздел 2 Камера для фильтров поглотителей				
93	16	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт сборных конструкций	4	2948,25	11793
94	17	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт сборных конструкций	5	3890	19450
95	18	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80). ФЛ10.24, ФЛ10.8	м3	3,43	44007,84	150947
96	19	2988-8888-8907(пл)	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 12,5 на 15	м3	-3,43	531,36	-1823

97	20	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт сборных конструкций	60	3790,17	227410
98	21	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт сборных конструкций	32	7996,91	255901
99	22	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78. ФБС9.6.6-Т	м3	10,548	24417,72	257558
100	23	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78. ФБС12.6.6-Т	м3	9,552	25093,8	239696
101	24	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78. ФБС24.6.6-Т	м3	26,08	23451,12	611605
102	25	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сеткой С-1	т металлических изделий	0,2745	129111,11	35441
103	26	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2745	246763,8	67737
104	27	1106-0101-0119	Монолитные участки. Устройство	м3	4,5	29435,11	132458
105	28	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство МП1	м3	8	46872,38	374979
106	29	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06616	246763,8	16326
107	30	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,05292	237012,48	12543
108	31	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка М1-3-1	т	0,08396	766591,23	64363

109	34	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство на отм.+2.400	м3	4,2	46809,76	196601
110	35	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,06033	233164,44	14067
111	36	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,02654	237012,48	6290
112	37	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	110,6	1168,35	129220
		Всего по локальной смете 2-7-1					**3 126 911**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-1 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емк. 100м3 (поз6)				
			Раздел 1 Земляные работы				
113	9	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	279	249,9	69723
114	10	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	488,25	319,68	156084
115	11	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	227	43,4	9851
116	12	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	227	21,43	4864
117	13	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	52	186,6	9703
118	14	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	227	238,43	54124
			Раздел 2 Камера для фильтров поглотителей				

119	16	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт сборных конструкций	4	2948,25	11793
120	17	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт сборных конструкций	5	3890	19450
121	18	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80). ФЛ10.24, ФЛ10.8	м3	3,43	44007,84	150947
122	19	2988-8888-8907(пл)	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 12,5 на 15	м3	-3,43	531,36	-1823
123	20	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт сборных конструкций	60	3790,17	227410
124	21	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт сборных конструкций	32	7996,91	255901
125	22	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78. ФБС9.6.6-Т	м3	10,548	24417,72	257558
126	23	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78. ФБС12.6.6-Т	м3	9,552	25093,8	239696
127	24	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78. ФБС24 6 6-Т	м3	26,08	23451,12	611605
128	25	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сеткой С-1	т металлических изделий	0,2745	129111,11	35441

129	26	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2745	246763,8	67737
130	27	1106-0101-0119	Монолитные участки. Устройство	м3	4,5	29435,11	132458
131	28	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство МП1	м3	8	46872,38	374979
132	29	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06616	246763,8	16326
133	30	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,05292	237012,48	12543
134	31	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка М1-3-1	т	0,08396	766591,23	64363
135	34	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство на отм.+2.400	м3	4,2	46809,76	196601
136	35	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,06033	233164,44	14067
137	36	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,02654	237012,48	6290
138	37	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	110,6	1168,35	129220
		Всего по локальной смете 2-8-1					**3 126 911**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-9-1 Насосная станция второго подъема (поз.7)				
			Раздел 2 Фундаменты				
139	9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1	23181	23181
140	10	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	3,2	27753,44	88811
141	11	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство монолитной обвязки верхней	м3	3,9	47449,49	185053

142	12	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,10575	233164,44	24657
143	13	1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство ж/б подушки	м3	8,5	30287,41	257443
144	14	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,18152	233164,44	42324
145	15	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство Ф1,Ф2	м3	0,72	38331,94	27599
146	16	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00325	289766,16	942
147	17	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство Фм-1	м3	0,62	38329,03	23764
148	18	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0168	289766,16	4868
149	19	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02776	766570,61	21280
150	20	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под приямок	м3	0,1	24490	2449
151	21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,25	1112	278
152	22	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	0,25	2216	554
153	23	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	0,75	1389,33	1042

154	24	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	13	1506,46	19584
155	25	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	78,8676	3019,29	238124
156	26	1108-0101-0306	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 11-080101-0305	м2 поверхности	157,7352	1512	238496
		Всего по локальной смете 2-9-1					**1 200 449**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-13-1 Транспорт привозных материалов				
157	1	4102-0103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	3439,413	480,60	1 652 982
158	2	4101-0204-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	257,349	4105,08	1 056 439
159	3	4101-0204-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	10293,96	17,28	177 879
160	4	4102-0103-1060	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 60 км	т	4,94	1050,84	5 192
161	5	4106-0101-1030	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	205,61	1535,76	315 767
162	6	4106-0101-1991	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	6168,168	29,16	179 864
163	7	4108-0102-1030	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	8	927,72	7 422

164	8	4108-0102-1991	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	1637,75	18,36	30 069
165	9	4101-0204-2902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 200 км	т	4,78	4829,76	23 086
166	10	4101-0204-2991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	191,28	20,52	3 925
167	11	4101-0204-3902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 200 км	т	1,14	6729,48	7 671
168	12	4101-0204-3991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	45,45	28,08	1 277
169	13	4108-0102-3030	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	т	3,72	1520,64	5 657
170	14	4108-0102-3991	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	780,8	30,24	23 611
171	15	4101-0204-4902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 200 км	т	0,51	9122,76	4 653
172	16	4101-0204-4991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	20,2	38,88	785
		Всего по локальной смете 2-13-1					**3 496 279**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2-1 Сети водопровода В1 Площадка водопроводных и водозаборных сооружений

Раздел 1 Водопровод В1

173	1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Мокрый грунт	м3 грунта	769,62166	162,69	125208
174	2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	286,31076	203,2	58177
175	3	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	874,55983	147,9	129351
176	4	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	501,01648	102,6	51405
177	5	1101-0205-0301	Грунты 1 группы . Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Мокрый грунт	м3 грунта	115,11167	2832,64	326070
178	6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	112,4283	1329,98	149527
179	7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	112,4283	1785,24	200712
180	8	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1655,73982	37,21	61604
181	9	1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	4967,42333	20,84	103509
182	10	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	152,7103	50,72	7746
183	11	1101-0104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	458,18278	21,97	10066

184	12	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	152,70998	1922,4	293570
185	13	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	152,70501	284,41	43431
186	14	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	21,16287	4212,57	89150
187	15	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	884,95028	1689,2	1494860
188	17	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	82,328	1128,6	92916
189	18	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,061	936131,15	57104
190	22	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,061	121983,61	7441
191	24	1122-0701-0104	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,411	150276,4	212040
192	26	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,061	1798721,31	109722
193	27	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка переходов	т фасонных частей	0,013	2010384,62	26135
194	52	2301-0201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2048	13583,16	16365
195	54	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	26620,92	53242
196	55	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	49904,64	49905

197	56	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	6	15033,6	90202
198	57	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1	17891,28	17891
199	58	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2	30466,8	60934
200	59	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	21678,84	43358
201	60	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1	38203,92	38204
202	64	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону. Внутренняя изоляция колодцев МК-1-12	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,9	2403,47	115126
203	74	2301-0201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	56,224	18873	1061115
204	80	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону. Внутрення изоляция колодца МК-20	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,9	2403,47	115126
205	81	1113-0301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка Пенитроном, первый слой	м2	47,9	108,06	5176
206	82	2205-0105-0102	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (прим. Пенетрон)	кг	118,536	1460,16	173082
		Всего по локальной смете 6-2-1					**5 489 470**
		Итого по акту выполненных работ					**81 163 496**
		Временные здания и сооружения (2 %)					1 623 269
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)					2 731 965
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					721 379
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**1 724 802**

		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**87 964 911**
		НДС (12 %)					10 555 789,37
		Итого по акту с учетом НДС (12%)					**98 520 701**
		Скидка 10%					9 852 070
		Итого с тендерной скидкой 10%					**88 668 631**
		в т.ч. НДС					9 500 210,43

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Урджар,
Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122
БИН 190140019833
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070103KSN1826000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
И.О. Руководителя

_____ Секенов У.У.
м.п.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-Строй-I"
г.Шымкент, Абайский район,
Трасса Темирлановское , здание 5/6
БИН/ИИН 030140000622
БИК TSESKZKA
ИИК KZ80998STB0000408734
АО "Jysan Bank"
Руководитель проекта

_____ Муталиев С.Л.
м.п.

Технадзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
эксперт

_____ Илемесов С.К.
м.п.

Авторский надзор:
ТОО "Восток Агропром Проект"
Директор

_____ Урунтаев М.Ж.
м.п.