Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Молодежный ресурсный центр "Астана жастары" акимата города Нур-Султан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Tuberia Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Абылайхана, д.49/3 н.п. 5**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Абылайхана, д.49/3 н.п. 5**

Договор №60 от 18.08.2022 года

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2022 (месяц, год) на Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Абылайхана, д.49/3 н.п. 5

Составлен(а) 3 кв. 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж										
1	**Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 к=0,8**	**Потолки. Разборка отделки внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности	**м2 отделываемой поверхности**	**89,77**		592,36 **587,98**	4,38 **1,70**	53175,80 **52782,61**	393,19 **152,61**	–	42348,17 **7641,92**	**103165,89**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,33928	30,4572	1733,00		52782,61				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00088	0,079							
1.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,035908		2726,00		97,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,035908		1551,00		55,69			
1.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00024	0,021545		5729,00		123,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00024	0,021545		2647,00		57,03			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00024	0,021545		3515,00		75,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00024	0,021545		1853,00		39,92			
1.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,00736	0,660707		146,00		96,46			
2	**Е12-120101-1706 1212-0101-1706 РСНБ РК 2015**	**Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**5,35**		**870,91** **534,06**	**4,84** **2,66**	**4659,37** **2857,22**	**25,89** **14,23**	**1776,26**	**2067,45** **538,15**	**7264,96**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,3378	1,8072	1581,00		2857,22				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,0086							
2.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,00535		2726,00		14,58			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,00535		1551,00		8,30			
2.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,00321		3515,00		11,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,00321		1853,00		5,95			
2.5	100412 С	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,000235	2414,00				0,57		
2.6	**147147 С**	**Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97**	**кг**	**0,71**	**3,7985**	**288,00**				**1093,97**		
2.7	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,016	0,0856	170,00				14,55		
2.8	147621 С	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000255	0,001364	14741,00				20,11		
2.9	147790 С	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,051	0,27285	127,00				34,65		
2.10	249132 С	Вода техническая	м3	0,0024	0,01284	30,00				0,39		
2.11	**249453 С**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,76**	**4,066**	**88,00**				**357,81**		
2.12	**295771 С**	**Клей малярный жидкий**	**кг**	**0,0402**	**0,21507**	**1182,00**				**254,21**		
3	**Е12-120101-1606 1212-0101-1606 РСНБ РК 2015**	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**15,2**		**801,31** **467,98**	**4,84** **2,66**	**12179,91** **7113,30**	**73,57** **40,43**	**4993,04**	**5150,68** **1386,45**	**18717,04**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,296	4,4992	1581,00		7113,30				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,0243							
3.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,0152		2726,00		41,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0152		1551,00		23,58			
3.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,00912		3515,00		32,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,00912		1853,00		16,90			
3.5	100412 С	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,000669	2414,00				1,61		
3.6	**147147 С**	**Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97**	**кг**	**0,71**	**10,792**	**288,00**				**3108,10**		
3.7	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,016	0,2432	170,00				41,34		
3.8	147621 С	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000255	0,003876	14741,00				57,14		
3.9	147790 С	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,051	0,7752	127,00				98,45		
3.10	249132 С	Вода техническая	м3	0,0024	0,03648	30,00				1,09		
3.11	**249453 С**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,72**	**10,944**	**88,00**				**963,07**		
3.12	**295771 С**	**Клей малярный жидкий**	**кг**	**0,0402**	**0,61104**	**1182,00**				**722,25**		
4	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Отбивка штукатурки	**м2**	**423,37**		**296,20** **296,20**	**–** **–**	**125402,19** **125402,19**	**–** **–**	**–**	**105337,84** **18459,20**	**249199,24**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,2282	96,613	1298,00		125402,19				
5	**Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 облицовки**	**38,7**		**1049,11** **982,99**	**66,12** **35,82**	**40600,56** **38041,71**	**2558,84** **1386,23**	**–**	**28388,12** **5519,09**	**74507,78**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,743	28,7541	1323,00		38041,71				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	0,7701							
5.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,13545		2726,00		369,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,13545		1551,00		210,08			
5.4	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	0,63468		3332,00		2114,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	0,63468		1853,00		1176,06			
5.5	2485 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	1,26936		59,00		74,89			
5.6	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0441**	**1,70667**	--				--		
6	**Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=0,8**	**Потолки. Разборка облицовки плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка потолка 2. Крепление подвесов к потолку 3. Установка основных направляющих профилей с креплением к подвесам 4. Установка поперечных профилей 5. Укладка потолочных плит в каркас потолка	**м2**	**16**		**1441,92** **1434,23**	**7,69** **3,71**	**23070,75** **22947,71**	**123,04** **59,36**	**–**	**18405,66** **3318,11**	**44794,52**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,8276	13,2416	1733,00		22947,71				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,032							
6.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,01344	0,21504		16,00		3,44			
6.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,032		3515,00		112,48			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,032		1853,00		59,30			
6.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0236	0,3776		19,00		7,17			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**259088,58** **249144,74**	**3174,53** **1652,86**	**6769,30** **–**	**201697,92** **36862,92**	**497649,42**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**259088,58**				
	Материалы		Тенге					**6769,30**				
	Всего заработная плата		Тенге						**250797,60**			
		Накладные расходы	Тенге					**201697,92**				
		Сметная прибыль	Тенге					**36862,92**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**497649,42**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**176,28**
		Сметная заработная плата	Тенге						**250797,60**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**497649,42**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**176,28**
		Сметная заработная плата	Тенге						**250797,60**			
		РАЗДЕЛ 2.АС										
7	**Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка потолка	**м2**	**16**		**7415,67** **1792,79**	**9,62** **4,63**	**118650,72** **28684,64**	**153,92** **74,08**	**89812,16**	**23006,98** **11332,62**	**152990,31**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2. Крепление подвесов к потолку 3. Установка основных направляющих профилей с креплением к подвесам 4. Установка поперечных профилей 5. Укладка потолочных плит в каркас потолка										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	1,0345	16,552	1733,00		28684,64				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,04							
7.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0168	0,2688		16,00		4,30			
7.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,04		3515,00		140,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,04		1853,00		74,12			
7.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0295	0,472		19,00		8,97			
7.6	**272088 С**	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм**	**м2**	**1,05**	**16,8**	**5338,00**				**89678,40**		
7.7	**287729 С**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,01**	**0,16**	**836,00**				**133,76**		
8	**Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**89,77**		**1012,07**	**5,48**	**90853,52**	**491,94**	**24383,32**	**52935,57**	**155292,22**
		НР - 80%; СП - 8%				**734,97**	**2,13**	**65978,26**	**191,21**		**11503,13**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,4241	38,0715	1733,00		65978,26				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0987							
8.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,044885		2726,00		122,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,044885		1551,00		69,62			
8.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,026931		5729,00		154,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,026931		2647,00		71,29			
8.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,026931		3515,00		94,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,026931		1853,00		49,90			
8.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0092	0,825884		146,00		120,58			
8.7	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	2,24425	302,00				677,76		
8.8	**149732 С**	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**2,749**	**246,77773**	**86,00**				**21222,88**		
8.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	0,071816	196,00				14,08		
8.10	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	10,50309	235,00				2468,23		
9	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**333,6**		**1433,42**	**21,40**	**478188,91**	**7139,04**	**158860,32**	**251937,39**	**788536,40**
		НР - 80%; СП - 8%				**935,82**	**8,19**	**312189,55**	**2732,18**		**58410,10**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием										
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,5597	186,7159	1672,00		312189,55				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	1,4011							
9.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,60048		2726,00		1636,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,60048		1551,00		931,34			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,40032		5729,00		2293,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,40032		2647,00		1059,65			
9.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,40032		3515,00		1407,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,40032		1853,00		741,79			
9.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,037	12,3432		146,00		1802,11			
9.7	**149850 С**	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная**	**кг**	**11,198**	**3735,6528**	**40,00**				**149426,11**		
9.8	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	1,3344	196,00				261,54		
9.9	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	39,0312	235,00				9172,33		
10	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**333,6**		**843,19**	**5,82**	**281288,18**	**1941,55**	**61812,74**	**174851,77**	**492631,15**
						652,08	**3,09**	**217533,89**	**1030,82**		**36491,20**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,39	130,104	1672,00		217533,89				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,5671							
10.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,06672		2726,00		181,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,06672		1551,00		103,48			
10.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,5004		3515,00		1758,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,5004		1853,00		927,24			
10.5	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	1,03416	90,00				93,07		
10.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	2,80224	170,00				476,38		
10.7	**149589 С**	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00063**	**0,210168**	**220158,00**				**46270,17**		
10.8	**249453 С**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,51**	**170,136**	**88,00**				**14971,97**		
11	**Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Приготовление клея из сухой смеси 3. Облицовка поверхности с подрезкой плит 4. Заполнение швов 5. Очистка и промывка поверхности облицовки	**м2 поверхности облицовки**	**38,7**		**4648,44**	**19,30**	**179894,63**	**746,91**	**80843,14**	**78939,64**	**279541,01**
						2540,17	**9,56**	**98304,58**	**369,97**		**20706,74**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	1,547	59,8689	1642,00		98304,58				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	0,1896							
11.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,08127		2726,00		221,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,08127		1551,00		126,05			
11.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,05418		5729,00		310,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,05418		2647,00		143,41			
11.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,05418		3515,00		190,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,05418		1853,00		100,40			
11.6	3428 С	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0233	0,90171		27,00		24,35			
11.7	147047 С	Ветошь	кг	0,02	0,774	90,00				69,66		
11.8	149905 С	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	0,4	15,48	79,00				1222,92		
11.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,015	0,5805	30,00				17,41		
11.10	249623 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	154,8	42,00				6501,60		
11.11	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,3	11,61	235,00				2728,35		
11.12	**287772 С**	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**м2**	**1,02**	**39,474**	**1781,00**				**70303,19**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	Е12-120103-0113 1212-0103-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Радиаторы и ребристые трубы ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	м2	4,02		877,53	0,35	3527,67	1,40	409,28	2244,78	6234,25
		НР - 72%; СП - 8%				775,37	0,19	3116,99	0,76		461,80	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,481	1,9336	1612,00		3116,99				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0004							
12.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000402		3515,00		1,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000402		1853,00		0,74			
12.4	147047 С	Ветошь	кг	0,001	0,00402	90,00				0,36		
12.5	**149394 С**	**Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,0359**	**0,144318**	**748,00**				**107,95**		
12.6	**278579 С**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,155**	**0,6231**	**483,00**				**300,96**		
13	Е12-120103-0111 1212-0103-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	м2	4,877		932,88	0,35	4549,66	1,71	511,65	2906,81	8052,98
		НР - 72%; СП - 8%				827,62	0,19	4036,30	0,93		596,52	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,592	2,8872	1398,00		4036,30				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0005							
13.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000488		3515,00		1,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000488		1853,00		0,90			
13.4	147047 С	Ветошь	кг	0,001	0,004877	90,00				0,44		
13.5	**149394 С**	**Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,0394**	**0,192154**	**748,00**				**143,73**		
13.6	**278579 С**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,156**	**0,760812**	**483,00**				**367,47**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1156953,29**	**10476,47**	**416632,61**	**586822,93**	**1883278,32**
								729844,21	**4399,95**	**–**	**139502,10**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1156953,29**				
	Материалы		Тенге					**416632,62**				
	Всего заработная плата		Тенге						**734244,16**			
		Накладные расходы	Тенге					**586822,94**				
		Сметная прибыль	Тенге					**139502,11**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1883278,34**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**438,43**
		Сметная заработная плата	Тенге						**734244,16**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**1883278,34**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**438,43**
		Сметная заработная плата	Тенге						**734244,16**			
		РАЗДЕЛ 3.ЭО										
		Демонтаж										
14	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	19		247,81	2,18	4708,39	41,42	–	3377,18	8732,42
		НР - 72%; СП - 8%				245,63	1,24	4666,97	23,56		646,85	
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов										
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,1789	3,3991	1373,00		4666,97				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0152							
14.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0152		2726,00		41,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0152		1551,00		23,58			
15	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,3	**Светильники для ламп светодиодных. Демонтаж в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	16		61,64	1,39	986,27	22,24	–	701,94	1823,26

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет				**60,25**	**0,68**	**964,03**	**10,88**		**135,06**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,11589	1,8542	1733,00		964,03				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0048							
15.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,0024		5729,00		13,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,0024		2647,00		6,35			
15.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00015	0,0024		3515,00		8,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,0024		1853,00		4,45			
16	**Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0.3**	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка коробок с присоединением к шинам 2. Присоединение проводов и кабелей к коробкам	**шт.**	**17**		**494,69** **337,45**	**157,24** **73,58**	**8409,76** **5736,68**	**2673,08** **1250,86**	**–**	**5031,03** **1075,26**	**14516,06**
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,627	10,659	1794,00		5736,68				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0327	0,5559							
16.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01635	0,27795		6102,00		1696,05			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01635	0,27795		2647,00		735,73			
16.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01635	0,27795		3515,00		976,99			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01635	0,27795		1853,00		515,04			
17	**Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Демонтаж кабеля со снятием скоб	**м**	**55**		**125,40** **125,13**	**0,27** **0,16**	**6897,00** **6882,15**	**14,85** **8,80**	**–**	**4961,48** **948,68**	**12807,16**
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,0964	5,302	1298,00		6882,15				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0055							
17.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0055		2726,00		14,99			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0055		1551,00		8,53			
		Монтаж										
18	**Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание	**шт.**	**16**		**3389,99** **2025,13**	**27,73** **13,50**	**54239,84** **32402,08**	**443,68** **216,00**	**21394,08**	**23485,02** **6217,99**	**83942,85**
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	1,2112	19,3792	1672,00		32402,08				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006	0,096							
18.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003	0,048		5729,00		274,99			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,048		2647,00		127,06			
18.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,048		3515,00		168,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,048		1853,00		88,94			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18.5	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000032	0,000504	23531,00				11,86		
18.6	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,048	652,00				31,30		
18.7	**147531 С**	**Шпильки**	**комплект**	**2,04**	**32,64**	**649,00**				**21183,36**		
18.8	147733 С	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,448	374,00				167,55		
19	**С1247-101-0120 247-101-0120 РСНБ РК 2015**	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma** *СП - 8%*	**шт.**	**16**		**9669,00** **–**	**–** **–**	**154704,00** **–**	**–** **–**	**154704,00**	**–** **12376,32**	**167080,32**
20	**Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание	**шт.**	**3**		**2809,09** **1453,47**	**18,49** **9,00**	**8427,27** **4360,41**	**55,47** **27,00**	**4011,39**	**3158,94** **926,90**	**12513,10**
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,8693	2,6079	1672,00		4360,41				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,012							
20.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,006		5729,00		34,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,006		2647,00		15,88			
20.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,006		3515,00		21,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,006		1853,00		11,12			
20.5	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000032	0,000095	23531,00				2,22		
20.6	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,009	652,00				5,87		
20.7	**147531 С**	**Шпильки**	**комплект**	**2,04**	**6,12**	**649,00**				**3971,88**		
20.8	147733 С	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,084	374,00				31,42		
21	**С1247-101-0118 247-101-0118 РСНБ РК 2015**	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-36-011** *СП - 8%*	**шт.**	**3**		**3091,00** **–**	**–** **–**	**9273,00** **–**	**–** **–**	**9273,00**	**–** **741,84**	**10014,84**
22	**Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет	**шт.**	**6**		**742,53** **669,46**	**4,62** **2,25**	**4455,18** **4016,76**	**27,72** **13,50**	**410,70**	**2901,79** **588,56**	**7945,52**
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,3863	2,3178	1733,00		4016,76				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,006							
22.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,003		5729,00		17,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,003		2647,00		7,94			
22.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,003		3515,00		10,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,003		1853,00		5,56			
22.5	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000032	0,000189	23531,00				4,45		
22.6	147167 С	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0031	0,0186	448,00				8,33		
22.7	**242795 С**	**Сжимы соединительные**	**100 шт.**	**0,0204**	**0,1224**	**951,00**				**116,40**		
22.8	**264229 С**	**Держатель светильника**	**10 шт.**	**0,102**	**0,612**	**460,00**				**281,52**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	С1247-102-0129 247-102-0129 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014**	шт.	5		4543,00	–	22715,00	–	22715,00	–	24532,20
		СП - 8%				–	–	–	–		1817,20	
24	С1247-102-0125 247-102-0125 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1601, мощность 7 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014**	шт.	1		1294,00	–	1294,00	–	1294,00	–	1397,52
		СП - 8%				–	–	–	–		103,52	
25	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Указатели световые настенные. Установка**	шт.	2		955,62	19,27	1911,24	38,54	13,10	1351,87	3524,16
		НР - 72%; СП - 8%				929,80	9,00	1859,60	18,00		261,05	
		Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка указателей 3. Проверка сети на свет										
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,5768	1,1536	1612,00		1859,60				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,008							
25.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,12		13,00		1,56			
25.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,004		5729,00		22,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004		2647,00		10,59			
25.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004		3515,00		14,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004		1853,00		7,41			
25.6	**145785 С**	**Дюбели распорные полипропиленовые**	**100 шт.**	**0,0102**	**0,0204**	**450,00**				**9,18**		
25.7	**147172 С**	**Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм**	**кг**	**0,003**	**0,006**	**652,00**				**3,91**		
26	С1248-304-0101 248-304-0101 РСНБ РК 2015	**Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"**	шт.	2		763,00	–	1526,00	–	1526,00	–	1648,08
		СП - 8%				–	–	–	–		122,08	
27	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Стартер для люминесцентных ламп на 220 В ST 111 4-80W**	шт.	67		107,46	–	7199,82	–	7199,82	–	7775,81
		СП - 8%				–	–	–	–		575,99	
28	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы люминесцентные на 18 Вт**	шт.	64		291,43	–	18651,52	–	18651,52	–	20143,64
		СП - 8%				–	–	–	–		1492,12	
29	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы люминесцентные на 36 Вт**	шт.	3		245,89	–	737,67	–	737,67	–	796,68
		СП - 8%				–	–	–	–		59,01	
30	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы светодиодные на 3 Вт**	шт.	4		390,70	–	1562,80	–	1562,80	–	1687,82
		СП - 8%				–	–	–	–		125,02	
31	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы светодиодные на 6 Вт**	шт.	5		229,50	–	1147,50	–	1147,50	–	1239,30
		СП - 8%				–	–	–	–		91,80	
32	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы светодиодные на 7 Вт**	шт.	1		409,82	–	409,82	–	409,82	–	442,61
		СП - 8%				–	–	–	–		32,79	
33	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Крюк Л249У3**	шт.	22		151,18	–	3325,96	–	3325,96	–	3592,04
		СП - 8%				–	–	–	–		266,08	
34	Е12-170101-2201 1217-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели, розетки. Смена**	шт.	22		410,42	–	9029,24	–	–	6501,05	16772,72
		НР - 72%; СП - 8%				410,42	–	9029,24	–		1242,42	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Снятие выключателей или розеток с отсоединением их от 2. Установка новых выключателей или розеток с подсоединением проводов 3. Проверка работы выключателей или розеток										
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,241	5,302	1703,00		9029,24				
35	**С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**15**		**345,00**	**–**	**5175,00**	**–**	**5175,00**	**–**	**5589,00**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**414,00**	
36	**С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**8**		**411,00**	**–**	**3288,00**	**–**	**3288,00**	**–**	**3551,04**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**263,04**	
37	**С1247-202-0104 247-202-0104 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55**	**шт.**	**4**		**829,00**	**–**	**3316,00**	**–**	**3316,00**	**–**	**3581,28**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**265,28**	
38	**С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм**	**шт.**	**13**		**129,00**	**–**	**1677,00**	**–**	**1677,00**	**–**	**1811,16**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**134,16**	
39	**С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20**	**шт.**	**30**		**479,00**	**–**	**14370,00**	**–**	**14370,00**	**–**	**15519,60**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**1149,60**	
40	**Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	**м**	**55**		**493,61**	**2,71**	**27148,55**	**149,05**	**2393,60**	**17729,71**	**48468,52**
		НР - 72%; СП - 8%				**447,38**	**0,34**	**24605,90**	**18,70**		**3590,26**	
		Состав работ: 1. Разметка и замер трассы 2. Заготовка кабелей 3. Прокладка кабелей с креплением 4. Установка монтажных коробок 5. Ввод концов кабелей 6. Прозвон и соединение жил кабелей										
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,2627	14,4485	1703,00		24605,90				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00014	0,0077							
40.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0385	2,1175		16,00		33,88			
40.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0055		5729,00		31,51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0055		2647,00		14,56			
40.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0022		3515,00		7,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0022		1853,00		4,08			
40.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0729	4,0095		19,00		76,18			
40.7	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,017	0,935	450,00				420,75		
40.8	147167 С	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0016	0,088	448,00				39,42		
40.9	**241448 С**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**0,12**	**6,6**	**227,00**				**1498,20**		
40.10	**286292 С**	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	**100 шт.**	**0,004**	**0,22**	**1978,00**				**435,16**		
41	**С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,035**		**301095,00**	**–**	**10538,32**	**–**	**10538,32**	**–**	**11381,39**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		843,07	
42	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,02		468325,00	–	9366,50	–	9366,50	–	10115,82
		СП - 8%				–	–	–	–		749,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					396490,65	3466,05	298500,78	69200,01	502945,91
								94523,82	1587,30	–	37255,25	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					278687,67				
	Всего заработная плата		Тенге						6987,54			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					270277,91				
		Накладные расходы	Тенге					5031,03				
		Сметная прибыль	Тенге					22697,50				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					306416,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11,22
		Сметная заработная плата	Тенге						6987,54			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					117802,98				
	Материалы		Тенге					28222,87				
	Всего заработная плата		Тенге						89123,58			
		Накладные расходы	Тенге					64168,98				
		Сметная прибыль	Тенге					14557,77				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					196529,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55,93
		Сметная заработная плата	Тенге						89123,58			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					502945,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									67,15
		Сметная заработная плата	Тенге						96111,12			
		РАЗДЕЛ 4.Прочие работы										
43	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	5,61044		2781,87	–	15607,51	–	–	11237,41	28992,51
		НР - 72%; СП - 8%				2781,87	–	15607,51	–		2147,59	
		Состав работ: 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости) 3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости)										
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	2,1432	12,0243	1298,00		15607,51				
43.2	295913 С	**Мусор строительный**	т	1	5,61044	--				--		
44	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	5,61044		891,00	–	4998,90	–		–	5398,81
		СП - 8%				–	–	–	–		399,91	
45	С3412-101-0117 412-101-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	168,3132		51,00	–	8583,97	–		–	9270,69
		СП - 8%				–	–	–	–		686,72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					29190,38	–	–	11237,41	43662,01
								15607,51	–	–	3234,22	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					29190,38				
	Всего заработная плата		Тенге						15607,51			
	Транспортные расходы		Тенге					13582,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				11237,41				
		Сметная прибыль	Тенге				3234,22				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43662,01				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12,02
		Сметная заработная плата	Тенге					15607,51			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				43662,01				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12,02
		Сметная заработная плата	Тенге					15607,51			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2 927 536**
		Временные здания и сооружения 1,2%	**Тенге**								**35 130**
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%	**Тенге**								**2 962 666**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время									**65 179**
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%									**3 027 845**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**60 557**
		Итого с непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**3 088 402**
		НДС 12%	**Тенге**								**370 608**
		Итого с НДС	**Тенге**								**3 459 010**
		Итого со скидкой к-0,991468 с НДС	**Тенге**								**3 429 500,01**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Молодежный ресурсный центр "Астана жастары" акимата города Нур-Султан — Тлеулин Ч.М.

Разработчик проекта строительства:
Авторский надзор
ТОО "Шынар Проект и Компания" — Тұрсынбай А.Б.

Эксперт технического надзора
ТОО "AIRI" — Камалов Ш.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "Tuberia Construction" — Бирманов К.А.