Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Молодежный ресурсный центр "Астана жастары" акимата города Нур-Султан**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Tuberia Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Абылайхана, д.49/3 н.п. 4**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Абылайхана, д.49/3 н.п. 4**

Договор №60 от 18.08.2022 года

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2022 (месяц, год) на Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Абылайхана, д.49/3 н.п. 4

Составлен(а) 3 кв. 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж										
1	**Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	**145,63**		**151,38**	**3,54**	**22045,47**	**515,53**	--	**15713,36**	**40779,54**
		НР - 72%; СП - 8%				**147,84**	**2,02**	**21529,94**	**294,17**		**3020,71**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,1139	16,5873	1298,00		21529,94				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,1893							
1.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,189319		2726,00		516,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,189319		1551,00		293,63			
1.4	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0047**	**0,684461**	--				--		
2	**Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	**м**	**112**		**48,93** **48,93**	**--** **--**	**5480,16** **5480,16**	**--** **--**	**--**	**3945,72** **754,07**	**10179,95**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,0377	4,2224	1298,00		5480,16				
2.2	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0011**	**0,1232**	--				--		
3	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах	**м2**	**8,4**		**1485,27** **1274,28**	**210,99** **120,05**	**12476,27** **10703,95**	**1772,32** **1008,42**	--	**9838,39** **1785,17**	**24099,84**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,9115	7,6566	1398,00		10703,95				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,6502							
3.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,65016		2726,00		1772,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,65016		1551,00		1008,40			
4	**Е12-120101-1706 1212-0101-1706 РСНБ РК 2015**	**Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**57,18**		**870,91** **534,06**	**4,84** **2,66**	**49798,63** **30537,55**	**276,75** **152,10**	**18984,33**	**22096,55** **5751,61**	**77646,79**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,3378	19,3154	1581,00		30537,55				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,0915							
4.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,05718		2726,00		155,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,05718		1551,00		88,69			
4.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,034308		3515,00		120,59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,034308		1853,00		63,57			
4.5	100412 С	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,002516	2414,00				6,07		
4.6	**147147 С**	**Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97**	**кг**	**0,71**	**40,5978**	**288,00**				**11692,17**		
4.7	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,016	0,91488	170,00				155,53		
4.8	147621 С	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000255	0,014581	14741,00				214,94		
4.9	147790 С	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,051	2,91618	127,00				370,35		
4.10	249132 С	Вода техническая	м3	0,0024	0,137232	30,00				4,12		
4.11	**249453 С**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,76**	**43,4568**	**88,00**				**3824,20**		
4.12	**295771 С**	**Клей малярный жидкий**	**кг**	**0,0402**	**2,298636**	**1182,00**				**2716,99**		
5	**Е12-120101-1606 1212-0101-1606 РСНБ РК 2015**	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**13,8**		**801,31** **467,98**	**4,84** **2,66**	**11058,08** **6458,12**	**66,79** **36,71**	**4533,17**	**4676,28** **1258,75**	**16993,11**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,296	4,0848	1581,00		6458,12				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,0221							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,0138		2726,00		37,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0138		1551,00		21,40			
5.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,00828		3515,00		29,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,00828		1853,00		15,34			
5.5	100412 С	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,000607	2414,00				1,47		
5.6	**147147 С**	**Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97**	**кг**	**0,71**	**9,798**	**288,00**				**2821,82**		
5.7	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,016	0,2208	170,00				37,54		
5.8	147621 С	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000255	0,003519	14741,00				51,87		
5.9	147790 С	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,051	0,7038	127,00				89,38		
5.10	249132 С	Вода техническая	м3	0,0024	0,03312	30,00				0,99		
5.11	**249453 С**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,72**	**9,936**	**88,00**				**874,37**		
5.12	**295771 С**	**Клей малярный жидкий**	**кг**	**0,0402**	**0,55476**	**1182,00**				**655,73**		
6	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**513,84**		**296,20**	**--**	**152199,41**	**--**	**--**	**127847,50**	**302450,67**
		НР - 84%; СП - 8%				**296,20**	**--**	**152199,41**	**--**		**22403,75**	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,2282	117,2583	1298,00		152199,41				
7	**Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**110,5**		**1049,11**	**66,12**	**115926,65**	**7306,26**	**--**	**81056,52**	**212741,83**
		НР - 72%; СП - 8%				**982,99**	**35,82**	**108620,40**	**3958,11**		**15758,65**	
		Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,743	82,1015	1323,00		108620,40				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	2,1989							
7.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,38675		2726,00		1054,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,38675		1551,00		599,85			
7.4	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	1,8122		3332,00		6038,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	1,8122		1853,00		3358,01			
7.5	2485 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	3,6244		59,00		213,84			
7.6	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0441**	**4,87305**	**--**				**--**		
8	**Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,8**	**Потолки. Разборка облицовки плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	**м2**	**10,05**		**1441,92**	**7,69**	**14491,32**	**77,29**	**--**	**11561,05**	**28136,56**
		НР - 80%; СП - 8%				**1434,23**	**3,71**	**14414,03**	**37,29**		**2084,19**	
		Состав работ: 1. Разметка потолка 2. Крепление подвесов к потолку 3. Установка основных направляющих профилей с креплением к подвесам 4. Установка поперечных профилей 5. Укладка потолочных плит в каркас потолка										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,8276	8,3174	1733,00		14414,03				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0201							
8.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,01344	0,135072		16,00		2,16			
8.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0201		3515,00		70,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0201		1853,00		37,25			
8.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0236	0,23718		19,00		4,51			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**383475,99**	**10014,94**	**23517,50**	**276735,37**	**713028,27**
								349943,56	**5486,80**	**--**	**52816,91**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**383475,99**				
	Материалы		Тенге					**23517,49**				
	Всего заработная плата		Тенге						**355430,36**			
		Накладные расходы	Тенге					**276735,37**				
		Сметная прибыль	Тенге					**52816,90**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**713028,26**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**262,72**
		Сметная заработная плата	Тенге						**355430,36**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**713028,26**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**262,72**
		Сметная заработная плата	Тенге						**355430,36**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж										
9	**Е11-110101-2101 1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**145,63**		**1680,17**	**198,15**	**244683,16**	**28856,59**	**72351,89**	**158860,66**	**435827,33**
		НР - 94%; СП - 8%				**985,20**	**175,28**	**143474,68**	**25526,03**		**32283,51**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство однослойного покрытия 3. Шлифовка поверхности 4. Просеивание песка 5. Приготовление полимерцементного состава										
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,6	87,378	1642,00		143474,68				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,112	16,3106							
9.3	1020 С	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0,04	5,8252		46,00		267,96			
9.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0036	0,524268		2726,00		1429,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,524268		1551,00		813,14			
9.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0052	0,757276		3515,00		2661,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0052	0,757276		1853,00		1403,23			
9.6	3022 С	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,1032	15,029016		1630,00		24497,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1032	15,029016		1551,00		23310,00			
9.7	100393 С	Песок кварцевый	т	0,00591	0,860673	1581,00				1360,72		
9.8	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00149	0,216989	27672,00				6004,51		
9.9	146845 С	Карборунд	кг	0,007	1,01941	120,00				122,33		
9.10	146856 С	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73	т	0,00002	0,002913	527112,00				1535,27		
9.11	147047 С	Ветошь	кг	0,005	0,72815	90,00				65,53		
9.12	**147147 С**	**Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97**	**кг**	**0,77**	**112,1351**	**288,00**				**32294,91**		
9.13	249132 С	Вода техническая	м3	0,00435	0,63349	30,00				19,00		
9.14	**278579 С**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,44**	**64,0772**	**483,00**				**30949,29**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	**Е11-110101-3701 1111-0101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**145,63**		**19570,01**	**28,09**	**2849980,56**	**4090,75**	**2751849,24**	**90481,64**	**3175699,17**
		НР - 94%; СП - 8%				**645,75**	**15,22**	**94040,57**	**2216,49**		**235236,98**	
		Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках										
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,424	61,7471	1523,00		94040,57				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	1,2815							
10.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0036	0,524268		2726,00		1429,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,524268		1551,00		813,14			
10.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0052	0,757276		3515,00		2661,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0052	0,757276		1853,00		1403,23			
10.5	147047 С	Ветошь	кг	0,005	0,72815	90,00				65,53		
10.6	**149922 С**	**Линолеум релин (резиновый) многослойный толщиной защитного слоя от 0,8 мм ГОСТ 16914-71**	**м2**	**1,02**	**148,5426**	**18361,00**				**2727390,68**		
10.7	**295767 С**	**Клей Бустилат**	**кг**	**0,5**	**72,815**	**335,00**				**24393,03**		
11	**Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**112**		**315,22**	**2,72**	**35304,64**	**304,64**	**21618,24**	**12706,24**	**51851,75**
		НР - 94%; СП - 8%				**119,48**	**1,21**	**13381,76**	**135,52**		**3840,87**	
		Состав работ: 1. Разметка и нарезка плинтуса по размерам 2. Сверление отверстий 3. Установка дюбелей 4. Крепление плинтуса самонарезающими винтами 5. Установка соединителей, углов наружных и внутренних, торцевых заглушек										
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,0666	7,4592	1794,00		13381,76				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0784							
11.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	1,4896		13,00		19,36			
11.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0336		2726,00		91,59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0336		1551,00		52,11			
11.5	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	2,2512		16,00		36,02			
11.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0448		3515,00		157,47			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0448		1853,00		83,01			
11.7	**249765 С**	**Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001**	**м**	**1,01**	**113,12**	**182,00**				**20587,84**		
11.8	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	1,232	836,00				1029,95		
12	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**8,4**		**2178,46**	**96,51**	**18299,06**	**810,68**	**4282,07**	**12247,50**	**32990,29**
		НР - 90%; СП - 8%				**1572,18**	**47,86**	**13206,31**	**402,02**		**2443,73**	
		Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов										
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,9753	8,1925	1612,00		13206,31				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,2125							
12.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	1,32384		13,00		17,21			
12.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,0168		2726,00		45,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0168		1551,00		26,06			
12.5	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,40068		16,00		6,41			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,0168		5729,00		96,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0168		2647,00		44,47			
12.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,17892		3515,00		628,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,17892		1853,00		331,54			
12.8	2816 С	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,34272		47,00		16,11			
12.9	131630 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,0084	50613,00				425,15		
12.10	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,24**	**2,016**	**1712,00**				**3451,39**		
12.11	145749 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	25,452	15,00				381,78		
12.12	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,00721	0,060564	392,00				23,74		
13	**С1223-201-0301 223-201-0301 РСНБ РК 2015**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м2**	**8,4**		**20527,00**	**--**	**172426,80**	**--**	**172426,80**	**--**	**186220,94**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13794,14**	
14	**С1223-502-0303 223-502-0303 РСНБ РК 2015**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	**шт.**	**5**		**3481,00**	**--**	**17405,00**	**--**	**17405,00**	**--**	**18797,40**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1392,40**	
15	**С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2015**	**Ручка раздельная**	**пара**	**5**		**3663,00**	**--**	**18315,00**	**--**	**18315,00**	**--**	**19780,20**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1465,20**	
16	**С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**10**		**520,00**	**--**	**5200,00**	**--**	**5200,00**	**--**	**5616,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**416,00**	
17	**Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**14,4**		**115,47**	**1,41**	**1662,77**	**20,31**	**40,03**	**1451,78**	**3363,71**
		НР - 90%; СП - 8%				**111,28**	**0,74**	**1602,43**	**10,66**		**249,16**	
		Состав работ: 1. Установка и крепление наличников										
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,0782	1,1261	1423,00		1602,43				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0058							
17.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,00576		3515,00		20,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00576		1853,00		10,67			
17.4	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0071	0,10224	392,00				40,08		
18	**С1223-503-0103 223-503-0103 РСНБ РК 2015**	**Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88**	**м**	**14,4**		**547,00**	**--**	**7876,80**	**--**	**7876,80**	**--**	**8506,94**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**630,14**	
19	**Е12-120103-0113 1212-0103-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Радиаторы и ребристые трубы ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	**м2**	**16,39**		**877,53**	**0,35**	**14382,72**	**5,73**	**1668,68**	**9152,23**	**25417,74**
		НР - 72%; СП - 8%				**775,37**	**0,19**	**12708,31**	**3,11**		**1882,80**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,481	7,8836	1612,00		12708,31				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0016							
19.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001639		3515,00		5,76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001639		1853,00		3,04			
19.4	147047 С	Ветошь	кг	0,001	0,01639	90,00				1,48		
19.5	**149394 С**	**Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,0359**	**0,588401**	**748,00**				**440,12**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19.6	**278579 С**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,155**	**2,54045**	**483,00**				**1227,04**		
20	**Е12-120103-0111 1212-0103-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	**м2**	**5,43**		932,88	0,35	5065,54	1,90	569,66	3236,41	**8966,10**
		НР - 72%; СП - 8%				**827,62**	**0,19**	**4493,98**	**1,03**		**664,16**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,592	3,2146	1398,00		4493,98				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0005							
20.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000543		3515,00		1,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000543		1853,00		1,01			
20.4	147047 С	Ветошь	кг	0,001	0,00543	90,00				0,49		
20.5	**149394 С**	**Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,0394**	**0,213942**	**748,00**				**160,03**		
20.6	**278579 С**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,156**	**0,84708**	**483,00**				**409,14**		
21	**Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**110,5**		4648,44	19,30	513652,62	2132,65	230831,19	225396,13	**798172,65**
		НР - 80%; СП - 8%				**2540,17**	**9,56**	**280688,78**	**1056,38**		**59123,90**	
		Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Приготовление клея из сухой смеси 3. Облицовка поверхности с подрезкой плит 4. Заполнение швов 5. Очистка и промывка поверхности облицовки										
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	1,547	170,9435	1642,00		280688,78				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	0,5414							
21.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,23205		2726,00		632,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,23205		1551,00		359,91			
21.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,1547		5729,00		886,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,1547		2647,00		409,49			
21.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,1547		3515,00		543,77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,1547		1853,00		286,66			
21.6	3428 С	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0233	2,57465		27,00		69,52			
21.7	147047 С	Ветошь	кг	0,02	2,21	90,00				198,90		
21.8	149905 С	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	0,4	44,2	79,00				3491,80		
21.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,015	1,6575	30,00				49,73		
21.10	249623 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	442	42,00				18564,00		
21.11	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,3	33,15	235,00				7790,25		
21.12	**287772 С**	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**м2**	**1,02**	**112,71**	**1781,00**				**200736,51**		
22	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**356,1**		1433,42	21,40	510440,86	7620,54	169574,82	268929,57	**841720,06**
		НР - 80%; СП - 8%				**935,82**	**8,19**	**333245,50**	**2916,46**		**62349,63**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием										
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,5597	199,3092	1672,00		333245,50				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	1,4956							
22.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,64098		2726,00		1747,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,64098		1551,00		994,16			
22.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,42732		5729,00		2448,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,42732		2647,00		1131,12			
22.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,42732		3515,00		1502,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,42732		1853,00		791,82			
22.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,037	13,1757		146,00		1923,65			
22.7	**149850 С**	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная**	**кг**	**11,198**	**3987,6078**	**40,00**				**159504,31**		
22.8	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	1,4244	196,00				279,18		
22.9	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	41,6637	235,00				9790,97		
23	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**356,1**		**843,19**	**5,82**	**300259,96**	**2072,50**	**65981,77**	**186644,83**	**525857,17**
		НР - 80%; СП - 8%				**652,08**	**3,09**	**232205,69**	**1100,35**		**38952,38**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,39	138,879	1672,00		232205,69				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,6054							
23.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,07122		2726,00		194,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,07122		1551,00		110,46			
23.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,53415		3515,00		1877,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,53415		1853,00		989,78			
23.5	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	1,10391	90,00				99,35		
23.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	2,99124	170,00				508,51		
23.7	**149589 С**	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00063**	**0,224343**	**220158,00**				**49390,91**		
23.8	**249453 С**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,51**	**181,611**	**88,00**				**15981,77**		
24	**Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	**м2**	**10,05**		**7415,67**	**9,62**	**74527,48**	**96,68**	**56413,26**	**14451,26**	**96097,04**
		НР - 80%; СП - 8%				**1792,79**	**4,63**	**18017,54**	**46,53**		**7118,30**	
		Состав работ: 1. Разметка потолка 2. Крепление подвесов к потолку 3. Установка основных направляющих профилей с креплением к подвесам 4. Установка поперечных профилей 5. Укладка потолочных плит в каркас потолка										
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	1,0345	10,3967	1733,00		18017,54				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,0251							
24.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0168	0,16884		16,00		2,70			
24.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,025125		3515,00		88,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,025125		1853,00		46,56			
24.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0295	0,296475		19,00		5,63			
24.6	**272088 С**	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм**	**м2**	**1,05**	**10,5525**	**5338,00**				**56329,25**		
24.7	**287729 С**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,01**	**0,1005**	**836,00**				**84,02**		
25	**Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**86,76**		**1012,07**	**5,48**	**87807,19**	**475,45**	**23565,74**	**51160,64**	**150085,25**
		НР - 80%; СП - 8%				**734,97**	**2,13**	**63766,00**	**184,80**		**11117,43**	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности										
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,4241	36,7949	1733,00		63766,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0954							
25.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,04338		2726,00		118,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,04338		1551,00		67,28			
25.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,026028		5729,00		149,11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,026028		2647,00		68,90			
25.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,026028		3515,00		91,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,026028		1853,00		48,23			
25.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0092	0,798192		146,00		116,54			
25.7	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	2,169	302,00				655,04		
25.8	**149732 С**	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**2,749**	**238,50324**	**86,00**				**20511,28**		
25.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	0,069408	196,00				13,60		
25.10	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	10,15092	235,00				2385,47		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**4877290,16**	**46488,42**	**3619970,19**	**1034718,88**	**6384969,76**
								1210831,55	**33599,38**	**--**	**472960,72**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4836370,16**				
	Материалы		Тенге					**3398746,59**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1244430,93**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**180303,60**				
		Накладные расходы	Тенге					**1034718,89**				
		Сметная прибыль	Тенге					**469687,13**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6340776,18**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									753,99
		Сметная заработная плата	Тенге						**1244430,93**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**40920,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**40920,00**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3273,60**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**44193,60**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**6384969,78**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									753,99
		Сметная заработная плата	Тенге						**1244430,93**			
		РАЗДЕЛ 3.ЭО										
26	**Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**17**		**247,81**	**2,18**	**4212,77**	**37,06**	**--**	**3021,69**	**7813,22**
		НР - 72%; СП - 8%				**245,63**	**1,24**	**4175,71**	**21,08**		**578,76**	
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов										
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,1789	3,0413	1373,00		4175,71				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0136							
26.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0136		2726,00		37,07			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0136		1551,00		21,09			
27	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,3	**Светильники для ламп светодиодных. Демонтаж в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	11		61,64	1,39	678,06	15,29	--	482,58	1253,49
		НР - 72%; СП - 8%				60,25	0,68	662,77	7,48		92,85	
		Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет										
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,11589	1,2748	1733,00		662,77				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0033							
27.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,00165		5729,00		9,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,00165		2647,00		4,37			
27.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00015	0,00165		3515,00		5,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,00165		1853,00		3,06			
28	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0,3	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	шт.	19		494,69	157,24	9399,15	2987,56	--	5622,92	16223,83
		НР - 72%; СП - 8%				337,45	73,58	6411,59	1398,02		1201,77	
		Состав работ: 1. Установка коробок с присоединением к шинам 2. Присоединение проводов и кабелей к коробкам										
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,627	11,913	1794,00		6411,59				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0327	0,6213							
28.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01635	0,31065		6102,00		1895,59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01635	0,31065		2647,00		822,29			
28.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01635	0,31065		3515,00		1091,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01635	0,31065		1853,00		575,63			
29	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	60		125,40	0,27	7524,00	16,20	--	5412,53	13971,45
		НР - 72%; СП - 8%				125,13	0,16	7507,80	9,60		1034,92	
		Состав работ: 1. Демонтаж кабеля со снятием скоб										
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,0964	5,784	1298,00		7507,80				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,006							
29.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,006		2726,00		16,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,006		1551,00		9,31			
30	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка**	шт.	9		3389,99	27,73	30509,91	249,57	12034,17	13210,32	47217,85
		НР - 72%; СП - 8%				2025,13	13,50	18226,17	121,50		3497,62	
		Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание										
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	1,2112	10,9008	1672,00		18226,17				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006	0,054							
30.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003	0,027		5729,00		154,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,027		2647,00		71,47			
30.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,027		3515,00		94,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,027		1853,00		50,03			
30.5	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000032	0,000284	23531,00				6,67		
30.6	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,027	652,00				17,60		
30.7	**147531 С**	**Шпильки**	**комплект**	**2,04**	**18,36**	**649,00**				**11915,64**		
30.8	147733 С	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,252	374,00				94,25		
31	**С1247-101-0120 247-101-0120 РСНБ РК 2015**	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma**	**шт.**	**9**		**9669,00**	**--**	**87021,00**	**--**	**87021,00**	**--**	**93982,68**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6961,68**	
32	**Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	**шт.**	**8**		**2809,09**	**18,49**	**22472,72**	**147,92**	**10697,04**	**8423,83**	**33368,27**
		НР - 72%; СП - 8%				**1453,47**	**9,00**	**11627,76**	**72,00**		**2471,72**	
		Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание										
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,8693	6,9544	1672,00		11627,76				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,032							
32.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,016		5729,00		91,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,016		2647,00		42,35			
32.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,016		3515,00		56,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,016		1853,00		29,65			
32.5	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000032	0,000252	23531,00				5,93		
32.6	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,024	652,00				15,65		
32.7	**147531 С**	**Шпильки**	**комплект**	**2,04**	**16,32**	**649,00**				**10591,68**		
32.8	147733 С	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,224	374,00				83,78		
33	**С1247-101-0123 247-101-0123 РСНБ РК 2015**	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma**	**шт.**	**6**		**8382,00**	**--**	**50292,00**	**--**	**50292,00**	**--**	**54315,36**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4023,36**	
34	**С1247-101-0118 247-101-0118 РСНБ РК 2015**	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-36-011**	**шт.**	**2**		**3091,00**	**--**	**6182,00**	**--**	**6182,00**	**--**	**6676,56**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**494,56**	
35	**Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**11**		**742,53**	**4,62**	**8167,83**	**50,82**	**752,95**	**5319,94**	**14566,80**
		НР - 72%; СП - 8%				**669,46**	**2,25**	**7364,06**	**24,75**		**1079,02**	
		Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,3863	4,2493	1733,00		7364,06				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,011							
35.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0055		5729,00		31,51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0055		2647,00		14,56			
35.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0055		3515,00		19,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0055		1853,00		10,19			
35.5	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000032	0,000347	23531,00				8,15		
35.6	147167 С	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0031	0,0341	448,00				15,28		
35.7	**242795 С**	**Сжимы соединительные**	**100 шт.**	**0,0204**	**0,2244**	**951,00**				**213,40**		
35.8	**264229 С**	**Держатель светильника**	**10 шт.**	**0,102**	**1,122**	**460,00**				**516,12**		
36	**С1247-102-0129 247-102-0129 РСНБ РК 2015**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**2**		**4543,00**	**--**	**9086,00**	**--**	**9086,00**	**--**	**9812,88**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**726,88**	
37	**С1247-102-0125 247-102-0125 РСНБ РК 2015**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1601, мощность 7 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**1**		**1294,00**	**--**	**1294,00**	**--**	**1294,00**	**--**	**1397,52**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**103,52**	
38	**С1247-102-0120 247-102-0120 РСНБ РК 2015**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**5**		**8295,00**	**--**	**41475,00**	**--**	**41475,00**	**--**	**44793,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3318,00**	
39	**С1247-102-0127 247-102-0127 РСНБ РК 2015**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**1**		**3798,00**	**--**	**3798,00**	**--**	**3798,00**	**--**	**4101,84**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**303,84**	
40	**С1247-102-0128 247-102-0128 РСНБ РК 2015**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1609, мощность 24 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**2**		**5011,00**	**--**	**10022,00**	**--**	**10022,00**	**--**	**10823,76**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**801,76**	
41	**Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Указатели световые настенные. Установка**	**шт.**	**2**		**955,62**	**19,27**	**1911,24**	**38,54**	**13,10**	**1351,87**	**3524,16**
		НР - 72%; СП - 8%				**929,80**	**9,00**	**1859,60**	**18,00**		**261,05**	
		Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка указателей 3. Проверка сети на свет										
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,5768	1,1536	1612,00		1859,60				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,008							
41.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,12		13,00		1,56			
41.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,004		5729,00		22,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004		2647,00		10,59			
41.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004		3515,00		14,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004		1853,00		7,41			
41.6	**145785 С**	**Дюбели распорные полипропиленовые**	**100 шт.**	**0,0102**	**0,0204**	**450,00**				**9,18**		
41.7	**147172 С**	**Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм**	**кг**	**0,003**	**0,006**	**652,00**				**3,91**		
42	**С1248-304-0101 248-304-0101 РСНБ РК 2015**	**Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"**	**шт.**	**2**		**763,00**	**--**	**1526,00**	**--**	**1526,00**	**--**	**1648,08**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**122,08**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Стартер для люминесцентных ламп на 220 В ST 111 4-80W**	шт.	50	107,46	--	5373,00	--	5373,00	--	5802,84
		СП - 8%			--	--	--	--		429,84	
44	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы люминесцентные на 18 Вт**	шт.	36	291,43	--	10491,48	--	10491,48	--	11330,80
		СП - 8%			--	--	--	--		839,32	
45	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы люминесцентные на 36 Вт**	шт.	14	245,89	--	3442,46	--	3442,46	--	3717,86
		СП - 8%			--	--	--	--		275,40	
46	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы светодиодные на 6 Вт**	шт.	2	229,50	--	459,00	--	459,00	--	495,72
		СП - 8%			--	--	--	--		36,72	
47	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы светодиодные на 7 Вт**	шт.	1	409,82	--	409,82	--	409,82	--	442,61
		СП - 8%			--	--	--	--		32,79	
48	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы светодиодные на 9 Вт**	шт.	5	409,82	--	2049,10	--	2049,10	--	2213,03
		СП - 8%			--	--	--	--		163,93	
49	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы светодиодные на 18 Вт**	шт.	1	746,79	--	746,79	--	746,79	--	806,53
		СП - 8%			--	--	--	--		59,74	
50	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы светодиодные на 24 Вт**	шт.	2	1311,43	--	2622,86	--	2622,86	--	2832,69
		СП - 8%			--	--	--	--		209,83	
51	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Крюк Л249У3**	шт.	24	151,18	--	3628,32	--	3628,32	--	3918,59
		СП - 8%			--	--	--	--		290,27	
52	Е12-170101-2201 1217-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели, розетки. Смена**	шт.	16	410,42	--	6566,72	--	--	4728,04	12198,34
		НР - 72%; СП - 8%			410,42	--	6566,72	--		903,58	
		Состав работ: 1. Снятие выключателей или розеток с отсоединением их от 2. Установка новых выключателей или розеток с подсоединением проводов 3. Проверка работы выключателей или розеток									
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,241 3,856	1703,00		6566,72				
53	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	16	345,00	--	5520,00	--	5520,00	--	5961,60
		СП - 8%			--	--	--	--		441,60	
54	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	3	411,00	--	1233,00	--	1233,00	--	1331,64
		СП - 8%			--	--	--	--		98,64	
55	С1247-202-0104 247-202-0104 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55**	шт.	4	829,00	--	3316,00	--	3316,00	--	3581,28
		СП - 8%			--	--	--	--		265,28	
56	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм**	шт.	15	129,00	--	1935,00	--	1935,00	--	2089,80
		СП - 8%			--	--	--	--		154,80	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20**	**шт.**	**19**		**479,00**	**--**	**9101,00**	**--**	**9101,00**	**--**	**9829,08**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**728,08**	
58	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	**м**	**60**		**493,61**	**2,71**	**29616,60**	**162,60**	**2611,20**	**19341,50**	**52874,75**
		НР - 72%; СП - 8%				**447,38**	**0,34**	**26842,80**	**20,40**		**3916,65**	
		Состав работ: 1. Разметка и замер трассы 2. Заготовка кабелей 3. Прокладка кабелей с креплением 4. Установка монтажных коробок 5. Ввод концов кабелей 6. Прозвон и соединение жил кабелей										
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,2627	15,762	1703,00		26842,80				
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00014	0,0084							
58.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0385	2,31		16,00		36,96			
58.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,006		5729,00		34,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,006		2647,00		15,88			
58.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0024		3515,00		8,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0024		1853,00		4,45			
58.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0729	4,374		19,00		83,11			
58.7	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,017	1,02	450,00				459,00		
58.8	147167 С	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0016	0,096	448,00				43,01		
58.9	**241448 С**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**0,12**	**7,2**	**227,00**				**1634,40**		
58.10	**286292 С**	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	**100 шт.**	**0,004**	**0,24**	**1978,00**				**474,72**		
59	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,02**		**468325,00**	**--**	**9366,50**	**--**	**9366,50**	**--**	**10115,82**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**749,32**	
60	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,04**		**301095,00**	**--**	**12043,80**	**--**	**12043,80**	**--**	**13007,30**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**963,50**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**403493,13**	**3705,56**	**308542,59**	**66915,22**	**508041,02**
								91244,98	**1692,83**	**--**	**37632,67**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**291833,28**				
	Всего заработная плата		Тенге						**7809,61**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**282434,13**				
		Накладные расходы	Тенге					**5622,92**				
		Сметная прибыль	Тенге					**23796,51**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**321252,71**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**12,53**
		Сметная заработная плата	Тенге						**7809,61**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**111659,85**				
	Материалы		Тенге					**26108,46**				
	Всего заработная плата		Тенге						**85128,20**			
		Накладные расходы	Тенге					**61292,30**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					13836,17				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					186788,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53,09
		Сметная заработная плата	Тенге						85128,20			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					508041,03				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									65,62
		Сметная заработная плата	Тенге						92937,81			
		РАЗДЕЛ 4.Прочие работы										
61	**Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т		**9,00306**	**2781,87**	--	**25045,34**	--	--	**18032,65**	**46524,23**
		НР - 72%; СП - 8%				**2781,87**	--	**25045,34**	--		**3446,24**	
		Состав работ: 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости) 3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости)										
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	2,1432	19,2954	1298,00		25045,34				
61.2	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**1**	**9,00306**	--				--		
62	**С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т		**9,00306**	**891,00**	--	**8021,73**	--		--	**8663,47**
		СП - 8%				--	--	--	--		**641,74**	
63	**С3412-101-0117 412-101-0117 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**		**270,0918**	**51,00**	--	**13774,68**	--		--	**14876,65**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1101,97**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**46841,75**	--	--	**18032,65**	**70064,35**
								25045,34	--	--	**5189,95**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**46841,75**				
	Всего заработная плата		Тенге						**25045,34**			
	Транспортные расходы		Тенге					**21796,41**				
		Накладные расходы	Тенге					**18032,65**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5189,95**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**70064,35**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**19,30**
		Сметная заработная плата	Тенге						**25045,34**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**70064,35**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**19,30**
		Сметная заработная плата	Тенге						**25045,34**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**7 676 104**
		Временные здания и сооружения 1,2%	**Тенге**									**92 113**
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%	**Тенге**									**7 768 217**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время										**170 901**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%										**7 939 118**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**									**158 782**
		Итого с непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**									**8 097 900**
		НДС 12%	**Тенге**									**971 748**
		Итого с НДС	**Тенге**									**9 069 648,43**
		Итого со скидкой к-0,99114111 с НДС	**Тенге**									**8 991 750,01**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Молодежный ресурсный центр "Астана жастары" акимата города Нур-Султан — Тлеулин Ч.М.

Разработчик проекта строительства:
Авторский надзор
ТОО "Шынар Проект и Компания" — Тұрсынбай А.Б.

Эксперт технического надзора
ТОО "AIRI" — Камалов Ш.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "Tuberia Construction" — Бирманов К.А.