Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Урджар, ул. Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122
БИН 190140019833, ИИК KZ54070103KSN1826000 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-Строй-I"
г.Шымкент, Абайский район, Трасса Темирлановское , здание 5/6
БИН/ИИН 030140000622, ИИК KZ80998STB0000408734 в АО "First Heartland Jysan Bank", БИК TSESKZKA
Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Коктал, Урджарского района, ВКО"

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		№190013/00	29.05.2019				
		Доп. согл. №190013/01	16.08.2019				
		Доп. согл. №190013/02	30.10.2019				
		Доп. согл. №190013/03	13.12.2019				
		Доп. согл. №190013/04	29.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге)								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце за июль 2020 г. Без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнение на стройке с начала строительства	411 133 634,60								
Строительно-монтажные работы	125 400 747,02	111 964 952,69						13 435 794,32	125 400 747,02
Скидка 10%	12 540 074,70								12 540 074,70
Всего к оплате:	**411 133 634,60**	**100 768 457,42**	-	-				**12 092 214,89**	**112 860 672,31**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Урджар,
Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122
БИН 190140019833
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070103KSN1826000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководителя

_____ Торсыкбаев Б.Г.
м.п.

Технадзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
эксперт

_____ Илемесов С.К.
м.п.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-Строй-I"
г.Шымкент, Абайский район,
Трасса Темирлановское , здание 5/6
БИН/ИИН 030140000622
БИК TSESKZKA
ИИК KZ80998STB0000408734
АО "First Heartland Jýsan Bank"
Руководитель проекта

_____ Муталиев С.Л.
м.п.

Авторский надзор:
ТОО "Восток Агропром Проект"
Директор

_____ Урунтаев М.Ж.
м.п.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Урджар, ул. Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122
БИН 190140019833, ИИК KZ54070103KSN1826000 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-Строй-I"
г.Шымкент, Абайский район, Трасса Темирлановское , здание 5/6
БИН/ИИН 030140000622, ИИК KZ80998STB0000408734 в АО "First Heartland Jysan Bank", БИК TSESKZKA
Договор подряда (контракт) №190013/00 от 29.05.2019 Доп. согл. №190013/01 от 16.08.2019 Доп. согл. №190013/02 от 30.10.2019 Доп. согл. №190013/03 от 13.12.2019 Доп. согл. №190013/04 от 29.04.2020
Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Коктал, Урджарского района, ВКО"

Акт №6
приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Наружный водопровод В1							
Раздел 2 Водопровод В1							
1	21	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	22	2258,95	49697
2	23	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	29	3708,14	107536
3	25	1122-0901-0104	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	задвижка или клапан	4	4904	19616
4	27	1122-0901-0201	Компенсаторы стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	27	2912	78624
5	29	1122-0901-0202	Компенсаторы стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	144	5494,72	791239
6	31	1122-0901-0203	Компенсаторы стальные диаметром 125 мм. Установка	задвижка или клапан	7	8868	62076

7	34	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	70	1046,77	73274
8	36	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	229	1989,68	455637
9	38	1122-1201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	22	2352	51744
10	40	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка переходов	т фасонных частей	0,0122	1639426,23	20001
11	43	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройников, крест сварной	т фасонных частей	0,26481	1639515,12	434160
12	50	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка креста	т фасонных частей	0,0088	2010568,18	17693
13	51	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка тройников , креста	т фасонных частей	1,704	403065,14	686823
14	52	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	244	2124,35	518341
15	53	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	3131,5	6263
16	66	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка заглушки д=100 мм	т фасонных частей	0,10332	403077,82	41646
17	67	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка заглушки д= 50 мм	т фасонных частей	0,0002	2025000	405
18	71	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	15	68163	1022445
19	72	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	16	2259	36144
20	75	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	68163	68163

21	76	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3708	3708
22	79	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	2124,25	8497
23	82	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	3958,5	7917
24	119	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,37148	81104,47	597860
Раздел 3 Узел А							
25	139	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	248	2124,34	526837
26	142	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	248	2124,34	526837
27	144	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	248	2258,97	560225
28	146	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	124	2448,95	303670
29	148	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	124	1092,38	135455
30	151	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	124	2258,98	280113
Раздел 4 Узел Б							
31	152	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	2124,5	4249
32	155	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	3918	7836
33	157	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2449	2449
34	160	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	1092	1092

35	161	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2258	2258
			Раздел 5 Узел В				
36	163	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16	2124,38	33990
37	167	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	16	2259	36144
38	169	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	8	2449	19592
39	171	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	8	1092,25	8738
40	173	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	2259	18072
			Раздел 6 Узел Г				
41	175	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	2124,38	16995
42	179	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2258,75	9035
43	181	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	2448,5	4897
44	183	1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	44969,5	89939
45	184	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2259	4518
			Раздел 7 Узел Д				
46	186	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	64	2124,38	135960
47	190	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	32	2259,03	72289
48	192	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	16	2448,94	39183
49	194	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	16	1092,44	17479

50	196	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	16	2259	36144
		Всего по локальной смете 2-1-1					**8 053 505**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1 Сети канализации. Канализация К13, К14, К15							
51	1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Мокрый грунт ктрр1=1,1;	м3 грунта	419,86	162,69	68306
52	2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	45,4	203,19	9225
53	3	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	79,45	102,6	8152
54	4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы . Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Мокрый грунт т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	14,39	2832,59	40761
55	5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	17,1	1330	22743
56	6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	17,1	1785,24	30527
57	7	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	434,2	37,21	16155
58	8	1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1302,6	20,84	27143
59	9	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,7	4212,97	15588
60	10	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	144	1689,2	243245

61	11	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,026	1396923,08	36320
62	13	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,026	2701730,77	70245
63	14	1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	744416,67	8933
64	16	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,023	798652,17	18369
65	18	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	5414	10828
66	20	1122-0901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	4	8868,5	35474
67	22	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	8	3022,13	24177
68	24	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0122	2010327,87	24526
69	25	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	6,27	62795,06	393725
70	34	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,11358	679344,96	77160
71	36	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,77	81104,87	549080
72	49	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,21572	679338,96	146547
		Всего по локальной смете 2-2-1					**1 877 229**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2 Сети канализации. Канализация К16, К17, КН1							
73	1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Мокрый грунт ктрр1=1,1;	м3 грунта	167,05	162,69	27177
74	2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	48,3	203,21	9815
75	3	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	84,525	102,6	8672
76	4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы . Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Мокрый грунт т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	6,66	2832,58	18865
77	5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	29,9	1330	39767
78	6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	29,9	1785,24	53379
79	7	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	173,7	37,21	6463
80	8	1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	521,1	20,84	10858
81	9	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,7	4212,13	19797
82	10	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	143	1689,2	241556
83	11	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	852857,14	5970

84	13	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,009	824333,33	7419
85	15	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	1798777,78	16189
86	16	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,007	1200428,57	8403
87	19	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,035	798542,86	27949
88	23	1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	4,67	78812,42	368054
89	31	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,1272	679331,76	86411
90	32	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,76	62795,45	110520
91	40	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0258	679302,33	17526
		Всего по локальной смете 2-2-2					**1 084 790**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1 Насосная станция на водозаборной скважине (поз. 1). Общестроительные работы							
Раздел 1 Земляные работы							
92	1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 ktpp1=1,1;	м3 грунта	99,3	223,51	22195
93	2	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	173,775	102,6	17830
94	3	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	99,3	22,45	2229

95	4	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	99,3	1689,19	167737
96	5	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	66,3	50,72	3363
97	6	1101-0104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	66,3	21,98	1457
98	7	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	66,3	284,4	18856
99	8	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	16,6	2090,36	34700
100	9	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	82,9	1922,4	159367
			Раздел 2 Фундаменты				
101	10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8	23355	18684
102	11	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,2864	134982,54	38659
103	12	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	11,51	28744,92	330854
		Всего по локальной смете 2-3-1					**815 931**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-2 Насосная станция на водозаборной скважине (поз. 1). Водопровод хозяйственно-питьевой В9							
104	2	5800-0005-0001(пл)(об)	Скважинный насос Q=5,45м3/ч, H=48,96 м, Grundfos SP 9-8 (1- на складе)	шт	2	490559,49	981119
105	4	5800-0005-0002(пл)(об)	Шкаф управления и защиты Control SPMP204 1x5,71-8,50A DOL	шт	1	826694,2	826694
106	6	5800-0005-0004(пл)(об)	Реле уровня Level Relay RM4-LA32M	шт	1	100096,68	100097
107	32	5800-0021-0001(пл)(об)	Погружной уровнемер электроконтактный ЭУ-75	шт	1	109332,08	109332
		Всего по локальной смете 2-3-2					**2 017 242**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-1 Насосная станция на водозаборной скважине (поз. 2). Общестроительные работы							
Раздел 1 Земляные работы							
108	1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 ктрр1=1,1;	м3 грунта	99,3	223,51	22195
109	2	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	173,775	102,6	17830
110	3	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	99,3	22,45	2229
111	4	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	99,3	1689,19	167737
112	5	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	66,3	50,72	3363
113	6	1101-0104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	66,3	21,98	1457
114	7	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	66,3	284,4	18856
115	8	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	16,6	2090,36	34700
116	9	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	82,9	1922,4	159367
Раздел 2 Фундаменты							
117	10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8	23355	18684
118	11	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,2864	134982,54	38659
119	12	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	11,51	28744,92	330854
		Всего по локальной смете 2-4-1					**815 931**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-2 Насосная станция на водозаборной скважине (поз. 2). Водопровод хозяйственно-питьевой В9							
120	2	5800-0005-0001(пл)(об)	Скважинный насос Q=5,45м3/ч, H=48,96 м, Grundfos SP 9-8 (1- на складе)	шт	2	490559,49	981119

121	4	5800-0005-0002(пл)(об)	Шкаф управления и защиты Control SPMP204 1x5,71-8,50A DOL	шт	1	826694,2	826694
122	6	5800-0005-0004(пл)(об)	Реле уровня Level Relay RM4-LA32M	шт	1	100096,68	100097
123	32	5800-0021-0001(пл)(об)	Погружной уровнемер электроконтактный ЭУ-75	шт	1	109332,08	109332
		Всего по локальной смете 2-4-2					**2 017 242**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5-1 Резервуар для воды емк. 100 м3 (поз. 3).							
Раздел 2 Монолитные и сборные железобетонные конструкции							
124	29	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка дополнительных з/дет (ТП901-4-71.83 л.6)	т	0,242	224268,6	54273
125	30	1106-0801-0101	Омоноличивание бетоном В25 F50	м3	0,3	47000	14100
126	31	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,3	14602,31	18983
127	32	2104-0301-0501	Колодцы и коробки железобетонные смотровые .Камера лаза	м3	1,3	63967,32	83158
128	33	1106-0801-0101	Обетонирование камер по покрытию и лестниц	м3	0,8	47741,25	38193
129	34	1146-0302-0402	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	4	986,25	3945
130	35	1129-0174-0102	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка	гильза	4	2220,5	8882
131	36	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	4	8380,25	33521
132	37	2301-0101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	0,65	1199,88	780

133	38	2301-0101-0110	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,5	2087,64	1044
			Раздел 3 Металлоконструкции				
134	41	1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,356	159915,73	56930
135	42	2106-0304-0901	Лазы круглые	т	0,356	816904,44	290818
136	43	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Крепление стремянки	т	0,0096	632812,5	6075
137	44	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж СГ5	т конструкций	0,01218	103037,77	1255
138	45	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0083	594933,12	4938
139	46	2106-0304-0401	Лестница съемная	т	0,00388	594933,12	2308
140	47	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка деталей отводящего трубопровода	т фасонных частей	0,02022	2010385,76	40650
141	48	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка детали спускного трубопровода	т фасонных частей	0,0399	2010401	80215
		Всего по локальной смете 2-5-1					**740 068**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6-1 Резервуар для воды емк. 100 м3 (поз. 4).				
			Раздел 2 Монолитные и сборные железобетонные конструкции				
142	29	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка дополнительных з/дет (ТП901-4-71.83 л.6)	т	0,242	224268,6	54273
143	30	1106-0801-0101	Омоноличивание бетоном В25 F50	м3	0,3	47000	14100
144	31	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,3	14602,31	18983

145	32	2104-0301-0501	Колодцы и коробки железобетонные смотровые .Камера лаза	м3	1,3	63967,32	83158
146	33	1106-0801-0101	Обетонирование камер по покрытию и лестниц	м3	0,8	47741,25	38193
147	34	1146-0302-0402	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	4	986,25	3945
148	35	1129-0174-0102	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка	гильза	4	2220,5	8882
149	36	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	4	8380,25	33521
150	37	2301-0101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	0,65	1199,88	780
151	38	2301-0101-0110	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,5	2087,64	1044
Раздел 3 Металлоконструкции							
152	41	1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,356	159915,73	56930
153	42	2106-0304-0901	Лазы круглые	т	0,356	816904,44	290818
154	43	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Крепление стремянки	т	0,0096	632812,5	6075
155	44	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж СГ5	т конструкций	0,01218	103037,77	1255
156	45	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0083	594933,12	4938
157	46	2106-0304-0401	Лестница съемная	т	0,00388	594933,12	2308
158	47	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка деталей отводящего трубопровода	т фасонных частей	0,02022	2010385,76	40650

159	48	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка детали спускного трубопровода	т фасонных частей	0,0399	2010401	80215
		Всего по локальной смете 2-6-1					**740 068**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-1 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емк. 100 м3 (поз 5). Общестроительные работы							
Раздел 2 Камера для фильтров поглотителей							
160	38	1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт сборных конструкций	3	5263,67	15791
161	39	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92. 2П1-4AVIт	м3	2,85	81927,72	233494
162	40	2988-8888-8910(пл)	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25	м3	2,85	685,8	1955
163	41	2988-8888-8911(пл)	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5	м3	2,85	613,44	1749
164	42	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН-1, МН-2	т	0,0608	766578,95	46608
165	43	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МК-1	т	0,0088	456250	4015
166	44	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0088	37045,45	326
167	45	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0064	233164,44	1493
168	46	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0024	233164,44	559
Раздел 3 Фильтры-поглотители							

169	75	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,5	23744	11872
170	76	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка МН-6	т стальных элементов	0,0616	775032,47	47742
		Всего по локальной смете 2-7-1					**365 604**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-1 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емк. 100 м3 (поз 6). Общестроительные работы							
Раздел 2 Камера для фильтров поглотителей							
171	38	1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт сборных конструкций	3	5263,67	15791
172	39	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92. 2П1-4AVIт	м3	2,85	81927,72	233494
173	40	2988-8888-8910(пл)	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25	м3	2,85	685,8	1955
174	41	2988-8888-8911(пл)	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5	м3	2,85	613,44	1749
175	42	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН-1, МН-2	т	0,0608	766578,95	46608
176	43	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МК-1	т	0,0088	456250	4015
177	44	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0088	37045,45	326
178	45	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0064	233164,44	1493

179	46	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0024	233164,44	559
			Раздел 3 Фильтры-поглотители				
180	75	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,5	23744	11872
181	76	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка МН-6	т стальных элементов	0,0616	775032,47	47742
		Всего по локальной смете 2-8-1					**365 604**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-9-1 Насосная станция второго подъема (поз 7). Общестроительные работы				
			Раздел 3 Стены				
182	37	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	37	34122,24	1262523
183	38	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,036	418916,67	15081
184	39	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт сборных конструкций	3	3747,67	11243
185	40	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,63	74981,16	47238
			Раздел 4 Перекрытие				
			4.1 Покрытие на отм.+3,000				
186	41	1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт сборных конструкций	4	5264	21056
187	42	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	2,66	81927,72	217928

188	43	1107-0105-0211	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м	шт сборных конструкций	1	6822	6822
189	44	2104-9999-9917	Стаканы опорные для вентиляционных устройств	м3	0,06	44007,84	2641
190	45	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,00536	791044,78	4240
191	46	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж балки Б3	т конструкций	0,2385	46088,05	10992
192	47	1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,48668	64905,07	31588
193	48	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0513	448681,68	23017
194	49	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,43538	358849,44	156236
195	50	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство опорной подушки	м3	0,096	60093,75	5769
196	51	2105-0301-3101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-II (A300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00708	147255,84	1042
197	52	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00708	36723,16	260
198	53	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03402	1088036,45	37015
4.2 Антисейсмический пояс на отм. +3,000							
199	54	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,1	45963,17	188449
200	55	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1474	233164,44	34369

201	56	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,07124	237012,48	16885
202	57	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00976	237377,52	2317
203	58	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,016	632937,5	10127
204	59	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,00663	498793,36	3307
Раздел 6 Металлоконструкции							
6.1 Переходная площадка							
205	70	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,71816	111221,73	79875
206	71	2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,33132	274264,92	90869
207	72	2106-0510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,38684	434779,92	168191
208	73	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	58,17096	7226,44	420369
6.2 Стойка СТ-1							
209	74	1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,12936	61502,78	7956
210	75	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12936	379162,08	49048
211	76	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	10,47816	7226,46	75720
6.3 Лестница							
212	77	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,15452	102828,11	15889
213	78	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,15452	563010,48	86996

214	79	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	12,51612	7226,52	90448
		Всего по локальной смете 2-9-1					**3 195 506**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-9-2 Насосная станция второго подъема (поз 7). Технологическое оборудование и трубопроводы							
215	2	5800-0006-0001(пл)(об)	Многонасосная установка повышения давления с частотным регулированием Grundfos Hydro MPC-E 2 CRIE 10-3, Q=12 м3/ч H=30м (1 рабочий+1 резервный) в комплекте со шкафом управления, арматурой, коллекторами	к-т	1	5011158,20	5011158
216	4	5800-0006-0003(пл)(об)	Датчик давления Kit Pressure sensor 0-6 bar	шт	1	37344,59	37345
217	5	5800-0006-0003(пл)(об)	Датчик давления Kit Pressure sensor 0-16 bar	шт	1	73347,37	73347
218	6	5820-0000-2000(пл)(об)	Многонасосная установка повышения давления для системы пожаротушения, Grundfos Hydro MPc-E 3 CRIE 15-4 (1 рабочий+1 резервный, в комплекте со шкафом управления, арматурой, коллекторами)	к-т	1	9712385,25	9712385
219	7	5820-0000-3000(пл)(об)	Поплавковый выключатель с кабелем 20м	шт	1	42368,44	42368
220	16	5800-0006-0011(пл)(об)	Установка обеззараживания воды "УОВ-15м-30Н"	шт	2	1532456,27	3064913
221	34	5800-0006-0013(пл)(об)	Погружной дренажный насос Unilift AP12.40.08.A3 3*400 V с кабелем 10м Q=10м3/ч,H=10м	шт	2	322437,47	644875
		Всего по локальной смете 2-9-2					**18 586 391**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-11-1. Модуль водоподготовки (поз 9). Строительные работы							
222	9	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство площадки входа	м3 подстилающего слоя	1,8	28065,56	50518
223	10	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02325	27526,88	640

224	11	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02325	289766,16	6737
225	12	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	7,8	1555,9	12136
226	13	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-15,6	142,76	-2227
		Всего по локальной смете 2-11-1					**67 804**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-11-2. Модуль водоподготовки (поз 9). Утепленный блок-модуль контейнерного типа (2 шт)							
227	1	5800-0001-0001(пл)(об)	Технологический комплекс по очистке и обесфториванию скважинной воды производительностью 5 м3/час	шт	1	29881090,07	29881090
		Всего по локальной смете 2-11-2					**29 881 090**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-12-1 Бурение скважины							
228	1	1104-0101-1903	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 4 группы	м бурения	80	14445,38	1155630
229	2	1104-0101-1904	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 5 группы	м бурения	80	28083,61	2246689
230	3	1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	160	13979,31	2236690
231	4	2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	2	43327,44	86655
232	5	1104-0501-0110	Скважины глубиной до 200 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	9	421916,11	3797245
		Всего по локальной смете 2-12-1					**9 522 909**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-13-1 Транспорт привозных материалов							

233	1	4102-0103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	4340,997	480,60	2086284
234	2	4101-0204-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	324,811	4105,08	1333376
235	3	4101-0204-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	12992,34	17,28	224507
236	4	4102-0103-1060	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 60 км	т	6,229	1050,84	6546
237	5	4106-0101-1030	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	259,504	1535,76	398536
238	6	4106-0101-1991	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	7785,042	29,16	227012
239	7	4108-0102-1030	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	9,772	927,72	9066
240	8	4108-0102-1991	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	2067,06	18,36	37951
241	9	4101-0204-2902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 200 км	т	6,04	4829,76	29172
242	10	4101-0204-2991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	241,42	20,52	4954

243	11	4101-0204-3902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 200 км	т	1,435	6729,48	9656
244	12	4101-0204-3991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	57,36	28,08	1610
245	13	4108-0102-3030	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	т	4,697	1520,64	7142
246	14	4108-0102-3991	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	985,46	30,24	29800
247	15	4101-0204-4902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 200 км	т	0,637	9122,76	5811
248	16	4101-0204-4991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	25,5	38,88	991
		Всего по локальной смете 2-13-1					**4 412 414**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-1 Сторожка (поз 10). Общестроительные работы							
Раздел 2 Фундаменты							
249	25	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00546	456410,26	2492
250	26	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00546	233164,44	1273
251	27	1106-0101-0115	Фундамент под перегородку. Устройство	м3	0,5	26212	13106
252	28	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00286	237012,48	678

253	29	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00926	233164,44	2159
254	32	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,05382	27647,71	1488
255	33	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0484	233164,44	11285
256	34	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00542	237012,48	1284
Раздел 3 Стены							
257	35	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	16,6	35818,19	594582
258	36	1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	-54,53	552,81	-30145
259	37	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02588	418894,9	10841
260	38	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство ПМ1, ПМ2	м3	0,61	60126,23	36677
261	39	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0279	233164,44	6505
262	40	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,03384	237012,48	8020
Раздел 4 Покрытие							
4.1 Плита покрытия							
263	41	1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт сборных конструкций	2	9768,5	19537
264	42	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (прим. ПК 8-60.15-с7)	м2	17,8204	6241,32	111223

4.2 Антисейсмический пояс							
265	43	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,4	45963,57	64349
266	44	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04886	246763,8	12057
267	45	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,02497	237012,48	5918
268	46	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки B-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00878	289766,16	2544
269	47	1106-0101-0101	Устройство слоя цементно-песчаного раствора	м3	0,0078	27692,31	216
Раздел 8 Перегородки							
8.1 кладка перегородок							
270	68	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,8122	6324,41	55732
8.2 крепления перегородок							
271	69	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка крепления перегородок к стене	т стальных элементов	0,0204	812205,88	16569
272	70	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка уголка (крепление к перекрытию)	т стальных элементов	0,02416	812210,26	19623
273	71	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00182	265384,62	483
274	72	1126-0101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Прокладка пенополиуретана	м3	0,038	46842,11	1780
275	73	2113-0816-1801	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,0019	2724667,2	5176
276	74	1106-0101-0101	Слой цементно-песчаного раствора. Устройство	м3	0,02	22000	440
277	75	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство обрамления проемов ОБ1, ОБ2	м3	0,18	53411,11	9614

278	76	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02759	233164,44	6432
279	77	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0037	237012,48	877
		Всего по локальной смете 3-1-1					**992 815**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 Сети электроснабжения 0,4 кВ							
Раздел 1 Земляные работы							
280	1	1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	129,78891	214,75	27872
281	2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Добор вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,01409	2575,43	10338
282	3	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	89,202	37,21	3319
283	4	1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	89,202	20,84	1859
284	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	80,2818	238,44	19142
285	6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,9202	1330,13	11865
286	7	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	431,3	695,85	300122
287	8	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	260	205,72	53487
288	9	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	210,2	205,72	43242

289	10	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	122,34	205,72	25168
290	11	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	25,34	205,76	5214
291	12	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	14,1	205,82	2902
292	13	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	44,601	1785,24	79623
293	14	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	431,3	611,55	263763
294	15	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	260	352,98	91776
295	16	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	210,2	352,99	74199
296	17	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	122,34	352,98	43184
297	18	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	25,34	353	8945
298	19	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	14,1	353,05	4978
299	20	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,538	47563,2	168279
Раздел 2 Прокладка кабеля							
300	21	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	19	598,26	11367
301	22	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	162	531,2	86055
302	23	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	544	489,6	266344
303	24	1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15	855,4	12831

304	25	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	647,9	38874
305	26	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	318	457,65	145532
306	27	1308-0201-0812	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	30	916,53	27496
307	28	1308-0201-0811	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	20	762,25	15245
308	29	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	218	633	137993
309	30	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,131	1395748,09	182843
310	31	2302-1001-0302	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ12, к трубам ВТ12 с DN 150 ГОСТ 31416-2009	шт	76	591,84	44980
311	32	2306-0137-0740	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,064	2232101,88	142855
312	33	2306-0137-0402	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,604	396274,68	239350
313	34	2306-0137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,252	330620,4	83317
314	35	2306-0137-0805	Кабели силовые АВБбШв 5х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,242	1003705,56	242896
315	36	2306-0217-0104	Кабели контрольные КВБбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,072	573591,24	41298
316	37	2306-0217-0204	Кабели контрольные КВБбШв 5х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,112	706424,76	79120

317	38	1308-0401-0101	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х70 мм2. Монтаж оборудования	шт	4	31901,75	127607
318	39	2900-0095-0002(пл)	Муфта rek-1КнТ-4-50/150-ВЛ-М	шт	4	16740	66960
319	40	2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	3	3879,36	11638
		Всего по локальной смете 4-1-1					**3 243 878**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2-1 Сети электроснабжения 10 кВ							
Раздел 1 Воздушная линия							
320	1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	12	11412,17	136946
321	2	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	23129	115645
322	7	1133-0203-0206	Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт	18	6515,94	117287
Раздел 2 Заземление опор							
323	10	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	779,09238	398,24	310266
324	12	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	128	4045,47	517820
Раздел 3 Электрооборудование							
325	13	1133-0206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	3358	3358
326	14	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	24048	48096
327	16	1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,702	152568,38	107103

328	17	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,44	1013483,88	445933
329	18	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	12	1682,64	20192
330	19	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	42	3645	153090
331	20	2404-0109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 (прим.К-8)	шт.	12	58,32	700
332	21	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	591,84	13020
333	22	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1155,6	12712
334	23	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	23	413,64	9514
335	24	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1645,92	18105
336	25	2404-0202-0148	Зажимы поддерживающие глухие ПГУ-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	17367,48	104205
337	26	2404-0204-0105	Зажимы соединительные овальные СОАС-50-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	513	513
338	27	2404-0206-0719	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	803,52	9642
339	28	2105-0307-0309	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, без покрытия, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,485	292,68	434
340	29	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	270504,36	433
341	30	2404-0201-0404	Узлы крепления типа КГП-7-2Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1818,72	7275

		Всего по локальной смете 4-2-1					**2 152 289**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-3-1. Наружное электроосвещение							
342	1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	14	11412,07	159769
343	2	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	10	23128,5	231285
344	4	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	24	6841	164184
345	5	2307-0103-0306	Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82	шт.	24	9369	224856
346	6	2307-0104-0202	Лампы ртутные низкого давления, ДРЛ 125	шт.	24	738,72	17729
347	8	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4	458	1832
348	9	2306-0131-0403	Кабели силовые АВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1000 м	0,004	190739,88	762
349	10	1308-0206-1901	Кабельный канал. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3	626,67	1880
350	11	2306-1710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	3	48,6	146
351	12	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	40	398,25	15930
352	13	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,041	234823,32	9628
353	14	2900-0096-0013(пл)	Комплект переносного заземления ST 208	компл.	1	9910,46	9910
354	15	2404-0207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	455,76	3646
355	16	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	2292,84	55028
356	17	2404-0207-5029	Зажимы переходные прокалывающие SM2.24 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	5104,08	122498

357	18	2404-0202-0813	Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	9384,12	206451
358	19	2404-0207-4917	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3649,32	51090
359	20	2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	3650,4	36504
360	21	2404-0207-4950	Крюк спиральный HEL-5531 ГОСТ Р 51177-98 (прим) PD2.2 .PD2.3 накручивающийсяч	шт.	4	3056,4	12226
361	22	2404-0207-4935	Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3002,4	3002
362	23	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	507,6	3553
363	24	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	2292,84	45857
364	25	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1480,68	16287
365	26	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	192,24	1538
366	27	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,4	453,6	4717
367	28	2404-0207-5310	Фиксаторы дистанционные SO70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	469,8	940
368	29	2106-0405-1406	Кронштейн У3, хомут Х16	т	0,0628	664227	41714
369	30	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	21	915,14	19218
370	31	2404-0202-0809	Зажимы поддерживающие SO125 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1980,72	1981
371	32	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,012	650023,92	7800
372	33	2404-0207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	44,28	177

373	34	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,487	55841,89	27195
374	35	2306-1201-0406	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,487	596752,92	290618
375	36	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	108	424,69	45867
376	37	2306-1601-0501	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	1000 м	0,108	56089,8	6058
377	38	1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	5,238	214,97	1126
378	39	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Добор вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,162	2148,15	348
379	40	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,4	37,22	201
380	41	1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,8	20,93	226
		Всего по локальной смете 4-3-1					**1 843 777**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-4-1. Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-У-100-10/0,4-УХЛ1. Общестроительные работы							
381	1	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	15,5	2145,94	33262
382	2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,5	1330	3325
383	3	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,3	23179,7	76493
384	4	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	9,96	26667,37	265607

385	5	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0895	289766,16	25934
386	6	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0378	237012,48	8959
387	7	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0042	647142,86	2718
388	8	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,006	1395666,67	8374
		Всего по локальной смете 4-4-1					**424 672**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-4-2. Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-У-100-10/0,4-УХЛ1. Трансформаторная подстанция							
389	1	1308-0101-2502	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	166562	166562
		Всего по локальной смете 4-4-2					**166 562**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-5-1. Дизельная электростанция Wilson P110. Общестроительные работы							
390	1	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,2	26667,73	58669
391	2	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03466	289766,16	10043
392	3	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,02376	237012,48	5631
393	4	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,006	1395666,67	8374
394	5	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	10,92	1506,59	16452

395	6	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,72	1168,01	3177
		Всего по локальной смете 4-5-1					**102 346**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-5-2. Дизельная электростанция Wilson P110. Дизельная электростанция							
Раздел 1 ДЭС							
1.1 Дизельная электростанция							
396	1	1308-0301-0907	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 6 т. Установка	шт	1	196130	196130
397	2	5108-0103-0101(об)	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins	шт.	1	9631376	9631376
		Всего по локальной смете 4-5-2					**9 827 506**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-6-1. Контур заземления КТПН и ДЭС							
398	1	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	176	848,90	149406
399	2	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт	22	5403,5	118877
400	3	1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	79,2	214,76	17009
401	4	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	79,2	37,2	2946
402	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	79,2	238,43	18884
		Всего по локальной смете 4-6-1					**307 122**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1. Сети водопровода В9. Площадка водозаборных и водопроводных сооружений							
403	1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10,92	223,44	2440

404	2	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	19,11	102,6	1960
405	3	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	99,22	147,89	14674
406	4	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	99,22	162,69	16142
407	5	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сухой грунт	м3 грунта	5,95	2832,61	16854
408	6	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Добор вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами мокрый	м3 грунта	7,94	2832,75	22492
409	7	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	187,52	37,21	6977
410	8	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,89	1329,95	18473
411	9	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	99,22	1689,2	167602
412	10	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,055	824454,55	45345
413	12	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,055	1200581,82	66032
414	14	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0037	2010270,27	7438
415	15	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	2259	11295

416	17	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2912	17472
417	19	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	20	1046,7	20934
418	21	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0125	2010320	25129
419	22	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,91	81104,6	317119
420	36	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,09724	679360,35	66061
421	38	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,0084	69166,67	581
422	39	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0,54	161,11	87
		Всего по локальной смете 6-1-1					**845 107**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2-1. Сети водопровода В9. Площадка водозаборных и водопроводных сооружений. Водопровод В1							
Раздел 1 Водопровод В1							
423	16	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,082	824451,22	67605
424	25	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,082	1200548,78	98445
425	28	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2259	13554
426	30	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2259	4518

427	32	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2259	4518
428	34	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2259	4518
429	36	1122-0901-0201	Компенсаторы стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	2912	23296
430	38	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	16	1046,88	16750
431	40	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	22	1989,68	43773
432	42	1122-1201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	4	2351,75	9407
433	44	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	4190	8380
434	46	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка переходов	т фасонных частей	0,0218	2010504,59	43829
435	47	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	6	2124,67	12748
436	53	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,367	81104,93	597500
437	69	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,41986	812223,12	341020
438	72	1122-1401-0302	Трубы диаметром 125 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	56	2720,98	152375
		Всего по локальной смете 6-2-1					**1 442 236**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1. Вертикальная планировка

439	1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м Устройство насыпи	м3 грунта	343,5	52,98	18199
440	2	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1374	49,05	67397
441	3	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 Засыпкп канавы и котлованов	м3 грунта	226	37,21	8409
442	4	1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	904	20,84	18838
443	5	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	226	94,68	21397
444	6	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1130	8,63	9749
445	7	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м растительного грунта в бурт	м3 грунта	105	52,98	5563
446	8	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	420	49,05	20602
447	9	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м Растительный грунт	м3 грунта	58	52,98	3073
448	10	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	58	203,19	11785
449	11	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	84,1	102,6	8629

450	12	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	58	22,48	1304
451	13	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привозной грунт	м3 грунта	169,5	203,2	34442
452	14	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	245,775	102,6	25217
453	15	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м Устройство насыпи из привозного грунта	м3 грунта	169,5	52,98	8980
454	16	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	678	49,05	33258
		Всего по локальной смете 7-1-1					**296 842**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-5-1. Ограждение				
			Раздел 1 Железобетонное ограждение				
			1.1 Ограждение				
455	1	1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	253,35	5376,94	1362247
456	7	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,265	29436,36	37237
457	8	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,78333	6119,45	133302
458	9	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетонных заделок	м3	0,25	29428	7357
459	22	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	256,717	1168,34	299934
		Всего по локальной смете 7-5-1					**1 840 077**
		Итого по акту выполненных работ					**108 044 558**
		Оборудование					62 133 341

		Временные здания и сооружения (2 %)				918 225
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				1 545 372
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				489 302
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**967 496**
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г				**111 964 953**
		НДС (12 %)				13 435 794,32
		Итого по акту с учетом НДС (12%)				**125 400 747**
		Скидка 10%				12 540 075
		Итого с тендерной скидкой 10%				**112 860 672**
		в т.ч. НДС				12 092 214,89

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Урджар,
Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122
БИН 190140019833
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070103KSN1826000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель

_____ Торсыкбаев Б.Г.

м.п.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-Строй-I"
г.Шымкент, Абайский район,
Трасса Темирлановское , здание 5/6
БИН/ИИН 030140000622
БИК TSESKZKA
ИИК KZ80998STB0000408734
АО "First Heartland Jýsan Bank"
Руководитель проекта

_____ Муталиев С.Л.

м.п.

Технадзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
эксперт

_____ Илемесов С.К.

м.п.

Авторский надзор:
ТОО "Восток Агропром Проект"
Директор

_____ Урунтаев М.Ж.

м.п.