Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Урджар, ул. Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122
БИН 190140019833, ИИК KZ54070103KSN1826000 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-Строй-I"
г.Шымкент, Абайский район, Трасса Темирлановское , здание 5/6
БИН/ИИН 030140000622, ИИК KZ80998STB0000408734 в АО "First Heartland Jysan Bank", БИК TSESKZKA
Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Коктал, Урджарского района, ВКО"

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Справка №8
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		№190013/00	29.05.2019				
		Доп. согл. №190013/01	16.08.2019				
		Доп. согл. №190013/02	30.10.2019				
		Доп. согл. №190013/03	13.12.2019				
		Доп. согл. №190013/04	29.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце за октябрь 2020 г. Без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнение на стройке с начала строительства	469 129 081,00								
Строительно-монтажные работы	48 180 921,21	43 018 679,65						5 162 241,56	48 180 921,21
Скидка 10%	4 820 415,42								4 820 415,42
Всего к оплате:	**469 129 081,00**	**38 714 737,31**	-	-				**4 645 768,48**	**43 360 505,79**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Урджар,
Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122
БИН 190140019833
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070103KSN1826000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель

_____ Торсыкбаев Б.Г.
м.п.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-Строй-I"
г.Шымкент, Абайский район,
Трасса Темирлановское , здание 5/6
БИН/ИИН 030140000622
БИК TSESKZKA
ИИК KZ80998STB0000408734
АО "First Heartland Jýsan Bank"
Руководитель проекта

_____ Муталиев С.Л.
м.п.

Технадзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
эксперт

_____ Илемесов С.К.
м.п.

Авторский надзор:
ТОО "Восток Агропром Проект"
Директор

_____ Урунтаев М.Ж.
м.п.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Урджар, ул. Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122
БИН 190140019833, ИИК KZ54070103KSN1826000 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-Строй-I"
г.Шымкент, Абайский район, Трасса Темирлановское , здание 5/6
БИН/ИИН 030140000622, ИИК KZ80998STB0000408734 в АО "First Heartland Jysan Bank", БИК TSESKZKA
Договор подряда (контракт) №190013/00 от 29.05.2019 Доп. согл. №190013/01 от 16.08.2019 Доп. согл. №190013/02 от 30.10.2019 Доп. согл. №190013/03 от 13.12.2019 Доп. согл. №190013/04 от 29.04.2020
Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Коктал, Урджарского района, ВКО"

Акт №8
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. Наружный водопровод В1							
Раздел 1 Земляные работы							
1	1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	76,52	223,51	17103
2	2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	244,02	203,2	49584

3	3	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	427,48	102,6	43860
4	4	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	44,49	162,71	7239
5	5	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	44,67	1689,19	75456
6	6	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	9,35	2575,29	24079
7	7	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	13,14	2832,65	37221
8	8	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	39,51	1329,97	52547
9	9	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	39,51	1785,24	70535
10	10	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	309,91	37,21	11531

11	11	1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	928,37	20,84	19344
12	12	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	20,06	50,7	1017
13	13	1101-0104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	59,5	21,97	1307
14	14	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	20,02	1922,4	38487
15	15	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,02	284,47	5695
16	16	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м растительный грунт	м3 грунта	22,21	52,99	1177
17	17	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	44,37	49,04	2176
18	18	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	22,21	52,99	1177

19	19	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	44,37	49,04	2176
20	20	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,05	4212,77	29700
21	1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3К=-1,000;	м3 грунта	-9546,48	222,25	-2121699
22	1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	9546,48	223,51	2133730
23	4	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3К=-1,000;	м3 грунта	-6411,711	161,59	-1036039
24	4	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 т.ч. п.3.49: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	6411,711	162,69	1043109
25	6	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Добор вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=-1,000;	м3 грунта	-1342,47	2145,94	-2880856

26	6	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1342,47	2575,12	3457021
27	7	1101-0205-0301	Грунты 1 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=-1,000;	м3 грунта	-1887,07	2145,94	-4049532
28	7	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	1887,07	2832,64	5345382
Раздел 2 Водопровод							
29	33	2900-0001-0002(пл)	Тройник ППТФ 100х100К=-1,000;	шт	-37	44787,88	-1657152
30	33	2900-0001-0002(пл)	Тройник ППТФ 100х100	шт	37	49178,53	1819606
		Всего по локальной смете 2-1-1					**2 544 981**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1. Сети канализации. Канализация К13, К14, К15							
31	31	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками. Отмостка	м3 подстилающего слоя	1,734	12746,83	22103
32	32	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. Отмостка	м3	1,734	23179,93	40194
33	45	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,1	38080	3808
34	46	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками. Отмостка	м3 подстилающего слоя	2,312	12746,54	29470

35	47	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. Отмостка	м3	2,312	23180,8	53594
36	48	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону. Внутренняя изоляция колодца МК-17	м2 оштукатуриваемой поверхности	66,18	2403,46	159061
37	50	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0096	1639479,17	15739
38	51	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону. Внутренняя изоляция колодца МК-20	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,44	2403,4	75563
39	52	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,0168	68988,1	1159
40	53	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,08	162,04	175
41	54	1113-0301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка Пенитроном, первый слой	м2	106,85	108,1	11550
42	55	2205-0105-0102	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (прим. Пенетрон)	кг	128,22	1460,16	187221

		Всего по локальной смете 2-2-1					**599 637**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2. Сети канализации. Канализация К16, К17, КН1							
43	17	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,009	114666,67	1032
44	18	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,007	117714,29	824
45	21	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,035	157114,29	5499
46	28	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками. Отмостка	м3 подстилающего слоя	2,89	12747,4	36840
47	29	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. Отмостка	м3	4,33	23180,14	100370
48	37	1111-0101-0203	подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками. Отмостка	м3 подстилающего слоя	0,578	12747,4	7368
49	38	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. Отмостка	м3	0,867	23181,08	20098
50	41	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону. Внутренняя изоляция колодца МК-20	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,44	2403,4	75563

51	42	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,0168	68988,1	1159
52	43	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,08	162,04	175
53	44	1113-0301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка Пенитроном, первый слой	м2	32	108,06	3458
54	45	2205-0105-0102	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (прим. Пенетрон)	кг	38,4	1460,16	56070
		Всего по локальной смете 2-2-2					**308 456**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1. Насосная станция на водозаборной скважине (поз. 1). Общестроительные работы							
Раздел 2 Фундаменты							
55	13	1129-0174-0101	Гильзы из труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	3	2065	6195
56	14	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	8,85	1037,88	9185
57	15	1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 273х7 мм. Установка	гильза	1	2363	2363
58	16	2301-0201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,9	13583,16	25808

59	19	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство приямка	м3	0,091	58318,68	5307
60	20	1106-0101-0119	Бетонирование оголовка скважины. Устройство	м3	2,8	27898,21	78115
Раздел 4 Перекрытие							
4.1 Антисейсмический пояс							
61	27	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1	45965	45965
4.2 Плита покрытия							
62	31	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт сборных конструкций	1	10396	10396
4.3 Участок монолитный Ум1							
63	33	1106-0801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,66	61024,24	40276
64	34	1106-0301-0601	Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,008	36750	294
65	36	1106-0301-0602	Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1014	27928,99	2832
66	39	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН 401-2	т	0,0108	632870,37	6835
Раздел 5 Кровля							
67	40	1112-0101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	11,3102	394,07	4457

68	41	1112-0101-1505	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	11,3102	216,09	2444
69	42	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,45241	25503,42	11538
70	43	2111-0101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	0,46146	37270,8	17199
71	44	1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	0,2262	40004,42	9049
72	45	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	11,3102	865,68	9791
73	46	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	11,3102	19,45	220
74	47	1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	11,3102	157,73	1784
75	48	1112-0101-0212	Кровли плоские из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	11,3102	2234,35	25271

76	49	1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	15,06	2194,42	33048
77	50	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	11,2522	2090,35	23521
78	51	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,07012	339805,8	23827
Раздел 6 Дверные проемы							
6.1 Дверь ПДУ-6							
79	52	1109-0602-0104	Каркасы сценических устройств, огнезащитные двери, занавеси и шторы. Монтаж	т конструкций	0,0871	367738,23	32030
80	53	2109-0402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой (прим. дверь ДМП 21х9/0,75-В)	м2	1,9872	72114,84	143306
Раздел 7 Полы							
81	54	1112-0101-1401	Полы. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	1,3248	40010,57	53006
82	55	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,656	28067,07	18412
83	56	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	8,2	1549,88	12709

84	57	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-8,2	143,41	-1176
85	58	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	7,695	300,19	2310
Раздел 8 Отделочные работы							
8.1 Внутренняя отделка							
86	59	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,2	1100	9020
87	60	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	8,2	176,59	1448
88	61	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,7	896,38	30208
89	62	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	33,7	176,41	5945
8.2 Цоколь							

90	63	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,097	1901,29	3987
Раздел 9 Разные работы							
9.1 Люк 1							
91	64	1109-0701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу. Люк Л1 с крышкой М1	т конструкций	0,12788	475789,8	60844
92	65	2105-0101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,06832	270928,8	18510
93	66	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05916	250892,64	14842
94	67	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0004	354713,04	141
95	68	2113-0211-0501	Петля накладная	шт	4	321,84	1287
96	69	1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов камер. Монтаж люка Л1 с крышкой М1	т конструкций	0,12788	159000,63	20333

97	70	1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка крышки КД1	м2 щитов	0,6084	6093,03	3707
98	71	2113-0211-0501	Петля накладная	шт	4	321,84	1287
99	72	1110-0116-0102	Антисептирование водными растворами крышки КД1	м2 перегородок за вычетом проемов	0,6084	185,73	113
100	73	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,016	77687,5	1243
101	74	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,45276	122,22	422
102	75	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,90552	103,97	718
103	76	1106-0101-0101	Обетонирование люка	м3	0,1275	24352,94	3105
104	77	1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	4,1	3021,95	12390
9.2 Крыльцо							
105	78	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство крыльца	м3	0,29	22551,72	6540

106	79	1108-0101-0401	Мятая глина	м3 изолирующего слоя	0,24	16870,83	4049
107	80	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	2,7	1559,26	4210
108	81	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-5,4	142,96	-772
9.3 Отмостка							
109	82	1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием под отмостку	м2 площади уплотнения	30,8	661,14	20363
110	83	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,464	28066,96	69157
111	84	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	30,09	1760,85	52984
		Всего по локальной смете 2-3-1					**1 002 398**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-3. Насосная станция на водозаборной скважине (поз. 1). Отопление							
112	1	1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования	шт	2	4789,50	9579
113	2	5800-0026-0001(пл)(об)	Электропечь 1 кВт, ПЭТ-4	шт	2	3885,35	7771

114	3	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,8	585,36	2225
		Всего по локальной смете 2-3-3					**19 575**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-1. Насосная станция на водозаборной скважине (поз. 2). Общестроительные работы							
Раздел 2 Фундаменты							
115	13	1129-0174-0101	Гильзы из труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	3	2065	6195
116	14	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	8,85	1037,88	9185
117	15	1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 273х7 мм. Установка	гильза	1	2363	2363
118	16	2301-0201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,9	13583,16	25808
119	19	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство приямка	м3	0,091	58318,68	5307
120	20	1106-0101-0119	Бетонирование оголовка скважины. Устройство	м3	2,8	27898,21	78115
Раздел 4 Перекрытие							
4.1 Антисейсмический пояс							
121	27	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1	45965	45965
4.2 Плита покрытия							
122	31	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт сборных конструкций	1	10396	10396
4.3 Участок монолитный Ум1							

123	33	1106-0801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,66	61024,24	40276
124	34	1106-0301-0601	Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,008	36750	294
125	36	1106-0301-0602	Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1014	27928,99	2832
126	39	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН 401-2	т	0,0108	632870,37	6835
Раздел 5 Кровля							
127	40	1112-0101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	11,3102	394,07	4457
128	41	1112-0101-1505	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	11,3102	216,09	2444
129	42	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,45241	25503,42	11538
130	43	2111-0101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	0,46146	37270,8	17199

131	44	1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	0,2262	40004,42	9049
134	45	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	11,3102	865,68	9791
135	46	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	11,3102	19,45	220
136	47	1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	11,3102	157,73	1784
137	48	1112-0101-0212	Кровли плоские из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	11,3102	2234,35	25271
138	49	1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	15,06	2194,42	33048
139	50	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	11,2522	2090,35	23521
140	51	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,07012	339805,8	23827
Раздел 6 Дверные проемы							
6.1 Дверь ПДУ-6							

141	52	1109-0602-0104	Каркасы сценических устройств, огнезащитные двери, занавеси и шторы. Монтаж	т конструкций	0,0871	367738,23	32030
142	53	2109-0402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой (прим. дверь ДМП 21х9/0,75-В)	м2	1,9872	72114,84	143306
Раздел 7 Полы							
143	54	1112-0101-1401	Полы. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	1,3248	40010,57	53006
144	55	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,656	28067,07	18412
145	56	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	8,2	1549,88	12709
146	57	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-8,2	143,41	-1176
147	58	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	7,695	300,19	2310
Раздел 8 Отделочные работы							
8.1 Внутренняя отделка							
148	59	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,2	1100	9020

149	60	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	8,2	176,59	1448
150	61	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,7	896,38	30208
151	62	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	33,7	176,41	5945
8.2 Цоколь							
152	63	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,097	1901,29	3987
Раздел 9 Разные работы							
9.1 Люк 1							
153	64	1109-0701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу. Люк Л1 с крышкой М1	т конструкций	0,12788	475789,8	60844
154	65	2105-0101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,06832	270928,8	18510

155	66	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05916	250892,64	14842
156	67	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0004	354713,04	141
157	68	2113-0211-0501	Петля накладная	шт	4	321,84	1287
158	69	1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов камер. Монтаж люка Л1 с крышкой М1	т конструкций	0,12788	159000,63	20333
159	70	1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка крышки КД1	м2 щитов	0,6084	6093,03	3707
160	71	2113-0211-0501	Петля накладная	шт	4	321,84	1287
161	72	1110-0116-0102	Антисептирование водными растворами крышки КД1	м2 перегородок за вычетом проемов	0,6084	185,73	113

162	73	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,016	77687,5	1243
163	74	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,45276	122,22	422
164	75	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,90552	103,97	718
165	76	1106-0101-0101	Обетонирование люка	м3	0,1275	24352,94	3105
166	77	1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	4,1	3021,95	12390
9.2 Крыльцо							
167	78	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство крыльца	м3	0,29	22551,72	6540
168	79	1108-0101-0401	Мятая глина	м3 изолирующего слоя	0,24	16870,83	4049
169	80	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	2,7	1559,26	4210

170	81	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-5,4	142,96	-772
			9.3 Отмостка				
171	82	1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием под отмостку	м2 площади уплотнения	30,8	661,14	20363
172	83	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,464	28066,96	69157
173	84	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	30,09	1760,85	52984
		Всего по локальной смете 2-4-1					**1 002 398**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-3. Насосная станция на водозаборной скважине (поз. 2). Отопление				
174	1	1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования	шт	2	4789,50	9579
175	2	5800-0026-0001(пл)(об)	Электропечь 1 кВт, ПЭТ-4	шт	2	3885,35	7771
176	3	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,8	585,36	2225
		Всего по локальной смете 2-4-3					**19 575**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5-1. Резервуар для воды емк. 100 м3 (поз. 3).				
			Раздел 1 Земляные работы				

177	11	1101-0204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	206	697,89	143766
178	12	1101-0204-0301	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	м2	206	141,4	29129
Раздел 2 Монолитные и сборные железобетонные конструкции							
179	39	1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	100	264,82	26482
180	40	1106-1401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	100	521,76	52176
Раздел 4 Изоляционные работы							
181	49	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	22	289,77	6375
182	50	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 лестниц, лаза	м2	88	300,06	26405
183	51	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки	м3 подстилающего слоя	1,71	28065,5	47992
184	52	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности пенетроном	м2 поверхности	141,056	548,76	77406
185	53	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008(Пенетрон прим)	кг	130,79	1778,76	232644

186	54	1107-0106-0403	Панели стеновые. Герметизация пенекритом горизонтальных швов	м шва	86,82	511,23	44385
187	55	2205-0105-0102	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (прим. Пенекрит)	кг	130,79	1460,16	190974
		Всего по локальной смете 2-5-1					**877 734**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5-2. Резервуар для воды емк. 100 м3 (поз. 3). Технологические трубопроводы							
Раздел 1 Подводящий трубопровод							
188	1	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	1957600	9788
189	2	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00314	162101,91	509
190	3	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00314	250892,64	787
191	4	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка воронки	т фасонных частей	0,0018	2010000	3618
192	5	1113-0301-0405	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	1,3	248,46	323
193	6	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	3,9	114,36	446

194	7	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0,08478	294,88	25
195	8	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	0,33912	291,93	99
Раздел 2 Переливное устройство							
196	9	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0054	6452037,04	34841
197	10	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка воронки	т фасонных частей	0,0054	2010555,56	10857
198	11	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00241	161825,73	390
199	12	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00159	250892,64	399
200	13	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00082	369829,8	303
201	14	1113-0301-0405	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	3,66	248,09	908
202	15	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	10,98	114,57	1258

203	16	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0,05918	287,26	17
204	17	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	0,23672	299,93	71
		Всего по локальной смете 2-5-2					**64 639**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6-1. Резервуар для воды емк. 100 м3 (поз. 4).							
Раздел 1 Земляные работы							
205	11	1101-0204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	206	697,89	143766
206	12	1101-0204-0301	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	м2	206	141,4	29129
Раздел 2 Монолитные и сборные железобетонные конструкции							
207	39	1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	100	264,82	26482
208	40	1106-1401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	100	521,76	52176
Раздел 4 Изоляционные работы							
209	49	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	22	289,77	6375
210	50	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 лестниц, лаза	м2	88	300,06	26405
211	51	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки	м3 подстилающего слоя	1,71	28065,5	47992

212	52	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности пенетроном	м2 поверхности	141,056	548,76	77406
213	53	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008(Пенетрон прим)	кг	130,79	1778,76	232644
214	54	1107-0106-0403	Панели стеновые. Герметизация пенекритом горизонтальных швов	м шва	86,82	511,23	44385
215	55	2205-0105-0102	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (прим. Пенекрит)	кг	130,79	1460,16	190974
		Всего по локальной смете 2-6-1					**877 734**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6-2. Резервуар для воды емк. 100 м3 (поз. 4). Технологические трубопроводы							
Раздел 1 Подводящий трубопровод							
216	1	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	1957600	9788
217	2	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00314	162101,91	509
218	3	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00314	250892,64	787

219	4	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка воронки	т фасонных частей	0,0018	2010000	3618
220	5	1113-0301-0405	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	1,3	248,46	323
221	6	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	3,9	114,36	446
222	7	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0,08478	294,88	25
223	8	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	0,33912	291,93	99
Раздел 2 Переливное устройство							
224	9	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0054	6452037,04	34841
225	10	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка воронки	т фасонных частей	0,0054	2010555,56	10857
226	11	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00241	161825,73	390
227	12	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00159	250892,64	399

228	13	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00082	369829,8	303
229	14	1113-0301-0405	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	3,66	248,09	908
230	15	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	10,98	114,57	1258
231	16	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0,05918	287,26	17
232	17	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	0,23672	299,93	71
		Всего по локальной смете 2-6-2					**64 639**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-1. Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емк. 100 м3 (поз 5). Общестроительные работы							
Раздел 2 Камера для фильтров поглотителей							
233	32	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка патрубков	м трубопровода	9,9	3692,93	36560
234	33	2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,9	707,4	7004
235	47	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство по плитам покрытия	м2 стяжки	37,26	865,67	32255

236	48	1112-0101-0201	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	49,2	4120,87	202747
237	49	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	37,26	865,67	32255
238	50	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство приямка	м3	0,259	58969,11	15273
239	51	1106-0101-0101	Слой цементного раствора по дну приямка	м3	0,00625	21920	137
240	52	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН-5	т	0,01748	311441,65	5444
241	53	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка Р-1	т металлических изделий	0,024	618833,33	14852
242	54	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка труб d40x3 L=3300 мм	т	0,02712	134992,63	3661
243	55	2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,9	707,4	7004
244	56	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,11996	1542,02	1727

245	57	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,394	12886,8	30851
246	58	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,788	28711,57	137471
247	59	1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	23,94	1113,24	26651
248	60	1111-0101-1504	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 (30+50)/2=40мм-20мм=20мм	м2 покрытия	95,76	135,05	12932
249	61	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	2,226	3924,98	8737
250	62	2109-0102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	2,226	16492,68	36712
251	63	1110-0107-0701	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	2,226	898,92	2001
252	64	1107-0512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт сборных конструкций	1	21550	21550

253	65	2104-0302-0209	Плиты козырьков из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92. КВ 18.16-Т	м3	0,3	74774,88	22433
254	66	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка М1 и трубы d13,5м в плите козырька	т	0,00224	457142,86	1024
255	67	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012. М1	т	0,00166	176530,32	293
256	68	2301-0101-0101	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15 (прим.d13,5), толщина стенки 2,35 мм ГОСТ 3262-75	м	0,95	320,76	305
257	69	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка уголка для крепления козырька (узел 3)	т стальных элементов	0,00044	818181,82	360
258	70	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство площадки перед входом	м3	1,1865	22554,57	26761
259	71	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	3,375	265,48	896
260	72	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка вент.стояка (3 шт)	т	0,0174	707356,32	12308
261	73	1106-0101-0101	Заделка бетоном вент.стояка	м3	0,489	25004,09	12227

262	74	1106-0101-0119	Бетонные столбики под задвижки и клапаны. Устройство	м3	0,06	28350	1701
Раздел 3 Фильтры-поглотители							
263	77	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка решетки d610 мм	т металлических изделий	0,048	618916,67	29708
264	78	1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка крышки d1150 мм	м2 щитов	1,0048	5164,21	5189
265	79	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС1	т стальных элементов	0,01552	779510,31	12098
266	80	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (стык колец)	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,18544	4365,71	9541
267	81	1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной до 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 (для трубы d25 мм)	отверстие	2	478	956
268	82	1106-0101-0119	Обетонирование по низу колец фильтров-поглотителей. Устройство	м3	0,05024	26970,54	1355
269	83	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,296	1540,9	1997
270	84	1113-0301-0801	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ХВ-784	м2	26,376	438,66	11570

271	85	1106-1401-0401	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка песком	м3 загрузки	1,3	5826,15	7574
272	86	1106-1401-0402	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка гравием фр.5-10 мм	м3 загрузки	0,18	8327,78	1499
273	87	1106-1401-0402	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка гравием фр.15-20 мм	м3 загрузки	0,18	7861,11	1415
		Всего по локальной смете 2-7-1					**797 034**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-2. Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емк. 100 м3 (поз 5). Отопление							
274	1	1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования	шт	2	4789,50	9579
275	2	5800-0026-0001(пл)(об)	Электропечь 1 кВт, ПЭТ-4	шт	2	3885,35	7771
276		**Всего по локальной смете 2-7-2**					**17 350**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-3. Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емк. 100 м3 (поз 5). Вентиляция							
274	1	1120-2601-1301	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1	33960,00	33960
275	2	2305-0404-0202	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-70 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	48765,24	48765
276	3	5108-0402-0101(об)	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 56В4, U 380 В, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	1	15968	15968

277	4	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,256	8444,27	10606
278	5	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3150	3150
279	6	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,084	17023,81	1430
280	7	1120-0201-0101	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	1	3228	3228
281	8	2105-0308-0232	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,07065	1302,48	92
282	9	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. Фланец ограждения входного паьрубка	т	0,00063	474451,56	299
283	10	1106-0301-0601	Изготовление ОВН1	т	0,00077	36363,64	28
284	11	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	3	15151,67	45455

285	12	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,31898	916,55	3042
		Всего по локальной смете 2-7-3					**166 023**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-4. Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емк. 100 м3 (поз 5). Технологические трубопроводы							
286	1	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1,7	5875,88	9989
287	2	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	3,5	8288,29	29009
288	3	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	3,6	16578,06	59681
289	4	1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8,8	196,59	1730
290	5	1122-0101-0102	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,008	2089500	16716

291	6	1122-0101-0103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,004	2422500	9690
292	7	1122-0701-0105	3,5Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,008	157000	1256
293	8	1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,004	174000	696
294	9	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами	зонт	3	3105	9315
295	10	1116-0401-0406	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений (прим. соединение стальных и асбестоцементных труб)	соединение	2	18403,5	36807
296	11	1116-0401-0407	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений (прим. соединение стальных и асбестоцементных труб)	соединение	1	22027	22027
297	12	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1992	1992
298	13	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1	165	165

299	14	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	2	7079	14158
300	16	1312-1201-0301	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	60075	60075
301	18	1116-0601-0106	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка	шт	2	21625,5	43251
302	20	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	2	3918	7836
303	19	2900-0015-0030(пл)	Клапан тарельчатый d=200мм МО-91, МО-92К=-1,000;	шт	-2	201544,46	-403088
304	19	2900-0015-0030(пл)	Клапан тарельчатый d=200мм МО-91, МО-92	шт	2	221303,42	442607
		Всего по локальной смете 2-7-4					**363 912**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-5. Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емк. 100 м3 (поз 5). Электроосвещение							
305	1	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт	1	2584,00	2584
306	2	2307-0203-0605	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	12270,96	12271

307	3	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт	2	3018	6036
308	4	2307-0106-1202	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65	шт.	2	19144,08	38288
309	5	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт	1	3482	3482
310	6	2900-0030-0002(пл)	Светильник NBT 21 H70	шт	1	24374,96	24375
311	7	2900-0061-0005(пл)	Лампа энергосберегающая OSRAM Dulux D26W	шт	2	863,58	1727
312	8	2900-0061-0006(пл)	Лампа металлогалогенная HQI-E70 70W	шт	1	12531,67	12531
313	9	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	3690,5	7381
314	10	2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	484,92	970
315	11	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт	2	853,5	1707

316	12	2307-0220-0516	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP43 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	497,88	996
317	13	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт	4	466	1864
318	14	2900-0016-0001(пл)	Коробка для открытой прокладки кабеля У409У1	шт	4	639,32	2557
319	15	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	31	1096,71	33998
320	16	2306-0131-0202	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,016	49318,2	789
321	17	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	71447,4	715
322	18	2306-0131-0401	Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	107306,64	537
		Всего по локальной смете 2-7-5					**152 808**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-6. Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емк. 100 м3 (поз 5). Силовое электрооборудование							
323	1	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	40138,00	40138
324	2	5800-0040-0001(пл)(об)	Шкаф А1	шт	1	468859,33	468859

325	3	1308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6206	6206
326	4	2900-0040-0002(пл)	Переключатель пакетный ППЗ-16Н/2, 380В, 16А	шт	1	3280,21	3280
327	5	1308-0303-1201	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	шт	1	7001	7001
328	6	2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1641,6	1642
329	7	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт	1	2169	2169
330	8	2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 «Вход» ГОСТ Р 54126-2010 (прим. СУП-МУ2)	шт.	1	656,64	657
331	9	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	284,04	284
332	10	1310-0405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт	1	2015	2015
333	11	2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	шт.	1	3879,36	3879

334	12	1308-0201-2101	Заделка концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14. Монтаж оборудования	шт	5	1075	5375
335	13	2306-1703-0101	Муфта ТР5УЗ (применительно)	шт.	5	1078,92	5395
336	14	2113-0814-2201	Патрубок вводной У477УЗ (прим.)	т	0,00057	588729,6	336
337	15	2302-0101-1503	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) (прим. К482УЗ)	шт	5	143,64	718
338	16	1308-0103-3101	Сжим. Монтаж оборудования	шт	2	998	1996
339	17	2404-0207-3806	Сжим У739 МУЗ (прим.)	100 шт	0,02	28719,36	575
340	18	2113-0814-2201	Скобы К142 УЗ (прим.)	т	0,00175	588729,6	1030
341	19	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	457,6	9152
342	20	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	118	979,07	115530
343	21	2306-0902-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	33554,52	1342

344	22	2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,039	15973,2	623
345	23	2306-0131-0502	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	179971,2	2700
346	24	2306-0202-0104	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,03	113463,72	3404
347	25	2306-0202-0504	Кабели контрольные АКВВГ 14х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,01	305706,96	3057
348	26	2306-0201-0102	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,004	201100,32	805
349	27	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	5	1099,4	5497
350	28	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	5	219,24	1096
351	29	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	15	691,47	10372
352	30	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	15	452,52	6788
353	31	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	35	730,97	25584

354	32	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	958,3	9583
355	33	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт	2	2493	4986
356	34	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0288	250892,64	7225
		Всего по локальной смете 2-7-6					**759 299**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-7. Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емк. 100 м3 (поз 5). Кип и автоматика							
357	1	5800-0045-0001(пл)(об)	Преобразователь измерительный "Сапфир-22ЕМ/ДИВ/-/2320/МП1/02/УХЛ 3,1(+5+50)/05/125(кгс/м2)/-/05/-/-/В/ШР14/-/ГП/ТУ"	шт	1	249238,29	249238
358	2	1311-0701-0102	Блок питания. Монтаж оборудования	шт	1	5203	5203
359	3	5800-0045-0002(пл)(об)	Блок питания для преобразователя "Сапфир" БП909/36/1/120/-t1060/-/ГУ	шт	1	47259,47	47259
360	4	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт	1	2449	2449
361	5	5800-0045-0004(пл)(об)	Прибор регистрирующий РМТ 49/-/1/-/t1050/-/-/-ГП/ТУ (видеографический)	шт	1	552206,52	552207
362	6	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт	2	2448,5	4897

363	7	5860-0000-5000(пл)(об)	Датчик температуры камерный ДТКБ-53	шт	2	3885,35	7771
364	8	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3918	3918
365	9	2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1355,4	1355
366	10	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	5	691,6	3458
367	11	2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	437,4	875
368	12	2301-0302-0301	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 1,4 мм ГОСТ 9941-81	м	3	1242	3726
369	13	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	457,5	5490
370	14	2306-0201-0102	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	1000 м	0,012	201100,32	2413
		Всего по локальной смете 2-7-7					**890 259**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-1. Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емк. 100 м3 (поз 6). Общестроительные работы							
Раздел 2 Камера для фильтров поглотителей							
371	32	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка патрубков	м трубопровода	9,9	3692,93	36560
372	33	2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,9	707,4	7004
373	47	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство по плитам покрытия	м2 стяжки	37,26	865,67	32255
374	48	1112-0101-0201	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	49,2	4120,87	202747
375	49	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	37,26	865,67	32255
376	50	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство приямка	м3	0,259	58969,11	15273
377	51	1106-0101-0101	Слой цементного раствора по дну приямка	м3	0,00625	21920	137
378	52	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН-5	т	0,01748	311441,65	5444

379	53	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка Р-1	т металлических изделий	0,024	618833,33	14852
380	54	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка труб d40x3 L=3300 мм	т	0,02712	134992,63	3661
381	55	2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,9	707,4	7004
382	56	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,11996	1542,02	1727
383	57	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,394	12886,8	30851
384	58	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,788	28711,57	137471
385	59	1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	23,94	1113,24	26651
386	60	1111-0101-1504	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 (30+50)/2=40мм-20мм=20мм	м2 покрытия	95,76	135,05	12932

387	61	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	2,226	3924,98	8737
388	62	2109-0102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	2,226	16492,68	36712
389	63	1110-0107-0701	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	2,226	898,92	2001
390	64	1107-0512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт сборных конструкций	1	21550	21550
391	65	2104-0302-0209	Плиты козырьков из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92. КВ 18.16-Т	м3	0,3	74774,88	22433
392	66	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка М1 и трубы d13,5м в плите козырька	т	0,00224	457142,86	1024
393	67	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012. М1	т	0,00166	176530,32	293
394	68	2301-0101-0101	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15 (прим.d13,5), толщина стенки 2,35 мм ГОСТ 3262-75	м	0,95	320,76	305

395	69	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка уголка для крепления козырька (узел 3)	т стальных элементов	0,00044	818181,82	360
396	70	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство площадки перед входом	м3	1,1865	22554,57	26761
397	71	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	3,375	265,48	896
398	72	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка вент.стояка (3 шт)	т	0,0174	707356,32	12308
399	73	1106-0101-0101	Заделка бетоном вент.стояка	м3	0,489	25004,09	12227
400	74	1106-0101-0119	Бетонные столбики под задвижки и клапаны. Устройство	м3	0,06	28350	1701
Раздел 3 Фильтры-поглотители							
401	77	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка решетки d610 мм	т металлических изделий	0,048	618916,67	29708
402	78	1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка крышки d1150 мм	м2 щитов	1,0048	5164,21	5189
403	79	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС1	т стальных элементов	0,01552	779510,31	12098
404	80	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (стык колец)	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,18544	4365,71	9541

405	81	1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной до 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 (для трубы d25 мм)	отверстие	2	478	956
405	82	1106-0101-0119	Обетонирование по низу колец фильтров-поглотителей. Устройство	м3	0,05024	26970,54	1355
406	83	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,296	1540,9	1997
407	84	1113-0301-0801	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ХВ-784	м2	26,376	438,66	11570
408	85	1106-1401-0401	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка песком	м3 загрузки	1,3	5826,15	7574
409	86	1106-1401-0402	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка гравием фр.5-10 мм	м3 загрузки	0,18	8327,78	1499
410	87	1106-1401-0402	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка гравием фр.15-20 мм	м3 загрузки	0,18	7861,11	1415
		Всего по локальной смете 2-8-1					**797 034**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-2. Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емк. 100 м3 (поз 6). Отопление							
Раздел 2 Камера для фильтров поглотителей							
411	1	1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования	шт	2	4789,50	9579
412	2	5800-0026-0001(пл)(об)	Электропечь 1 кВт, ПЭТ-4	шт	2	3885,35	7771
		Всего по локальной смете 2-8-2					**17 350**