Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Beibarys Building"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Фучика от ул.Вакжанова на север до дома №136/а в Турксибском районе города Алматы. (ДВС-78)**

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудо вания		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Фучика от ул.Вакжанова на север до дома №136/а в Турксибском районе города Алматы. (ДВС-78)	30 549 484,70	17 428 087,50							2 091 370,50	19 519 458,00
Итого к оплате:		**17 428 087,50**							**2 091 370,50**	**19 519 458,00**

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Beibarys Building"

(должность ф.и.о. подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Beibarys Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Фучика от ул.Вакжанова на север до дома №136/а в Турксибском районе города Алматы. (ДВС-78)**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция водопроводной сети по ул.Фучика от ул.Вакжанова на север до дома №136/а.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ № 2

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Реконструкция водопроводной сети по ул.Фучика от ул.Вакжанова на север до дома №136/а.**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы.										
1	1	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25		609,975	403,15	403,15	245911	245911	0	37967	306588	
				м3 грунта		0	86,45	0	52732		22710		
2	2	Е11-010102-0387 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25		762,3	525,13	525,13	400307	400307	0	61807	499083	
				м3 грунта		0	112,61	0	85843		36969		
3	3	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		25,2	4574,59	0	115280	0	0	83001	214143	
				м3 грунта		4574,59	0	115280	0		15862		
4	4	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15		40,125	4383,98	0	175907	0	0	126653	326765	
				м3 грунта		4383,98	0	175907	0		24205		
5	5	Е11-010205-0109 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15		48,15	6326,89	0	304640	0	0	219340	565898	
				м3 грунта		6326,89	0	304640	0		41918		
6	6	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Уширения под колодцы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		25,575	4574,59	0	116995	0	0	84237	217331	
				м3 грунта		4574,59	0	116995	0		16099		
7	7	Е11-010205-0109 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Уширения под колодцы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		30,6	6601,97	0	202020	0	0	145455	375273	
				м3 грунта		6601,97	0	202020	0		27798		
8	8	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		85997,3625	38		3267900				3529332	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т·км							261432		
9	9	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком		238,725	1160,57	0	277057	0	0	199481	514661	
				м3 грунта		1160,57	0	277057	0		38123		
10	10	С1211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса		238,725	2457		586547		586547		633471	Казахстан
				м3							46924		
11	11	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении ПГС до 5 м.		381,6	39,11	39,11	14924	14924	0	4728	21224	
				м3 грунта		0	17,21	0	6567		1572		
12	12	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		381,6	1358		518213		518213		559670	Казахстан
				м3							41457		
13	13	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.		675,375	322,52	322,52	217822	217822	0	33630	271568	
				м3 грунта		0	69,16	0	46709		20116		
14	14	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		35457,1875	38		1347373				1455163	
				т·км							107790		
15	15	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении мягкого грунта до 5 м.		675,375	39,11	39,11	26414	26414	0	8369	37566	
				м3 грунта		0	17,21	0	11623		2783		
16	16	Е11-010201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками		900,5	200,6	87,52	180640	78811	0	103731	307121	
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	101829	42242		22750		
17	17	Е11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые		1771,9	724,69	31,17	1284078	55230	693752	404508	1823673	
				м2 креплений		301,99	15,08	535096	26720		135087		
18	17	Е11-010205-1002 исключить	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые		1771,9	724,69	31,17	-1284078	-55230	-693752	-404508	-1823673	
				м2 креплений		301,99	15,08	-535096	-26720		-135087		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы.									9834857	
			Раздел: 2. Деталь крепления телефонной канализации (1 шт).										
19	25	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж		0,1435	136380,2	6512,14	19571	934	1294	12022	34120	
				т конструкций		120851,2	566,64	17342	81		2527		
20	25	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16 исключить	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж		0,1435	136380,2	6512,14	-19571	-934	-1294	-12022	-34120	
				т конструкций		120851,2	566,64	-17342	-81		-2527		
21	26	С1214-202-0101	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б		0,1435	519108		74492		74492		80451	
				т							5959		
22	26	С1214-202-0101 исключить	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б		0,1435	519108		-74492		-74492		-80451	
				т							-5959		
23	27	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов. Монтаж		0,0074	179498,39	2113,99	1328	16	120	826	2326	
				т конструкций		161138,7	645,77	1192	5		172		
24	27	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16 исключить	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов. Монтаж		0,0074	179498,39	2113,99	-1328	-16	-120	-826	-2326	
				т конструкций		161138,7	645,77	-1192	-5		-172		
25	28	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,0074	343539		2542		2542		2745	
				т							203		
26	28	С1214-210-0102 исключить	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,0074	343539		-2542		-2542		-2745	
				т							-203		
27	29	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных подпорных стен		0,9	23121,36	1413,66	20809	1272	15257	4239	27052	
				м3		4755,24	420,39	4280	378		2004		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	29	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16 исключить	Устройство бетонных подпорных стен	м3	0,9	23121,36	1413,66	-20809	-1272	-15257	-4239	-27052	
						4755,24	420,39	-4280	-378		-2004		
29	30	Е11-070105-0301 Изм. и доп. вып. 16	Укладка плит перекрытий марки П10д-5	шт. сборных конструкций	3	12839,13	1858,92	38517	5577	12127	26291	69993	
						6938,01	488,74	20814	1466		5185		
30	30	Е11-070105-0301 Изм. и доп. вып. 16 исключить	Укладка плит перекрытий марки П10д-5	шт. сборных конструкций	3	12839,13	1858,92	-38517	-5577	-12127	-26291	-69993	
						6938,01	488,74	-20814	-1466		-5185		
31	31	С1225-202-1203	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П 10д-5	шт.	3	5085		15255		15255		16475	
											1220		
32	31	С1225-202-1203 исключить	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П 10д-5	шт.	3	5085		-15255		-15255		-16475	
											-1220		
33	32	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование до отметки труб телефонной канализации из бетона кл.В3,5	м3	1,62	19370,26	1456,18	31380	2359	22054	6940	41386	
						4300,5	407,02	6967	659		3066		
34	32	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16 исключить	Бетонирование до отметки труб телефонной канализации из бетона кл.В3,5	м3	1,62	19370,26	1456,18	-31380	-2359	-22054	-6940	-41386	
						4300,5	407,02	-6967	-659		-3066		
			Раздел: 3. Монтажные работы										
35	33	Е11-010201-0501	Уплотнение основания пневматическими трамбовками на 0,3м под трубопроводы до 1,65 т/м3	м3 уплотненного грунта	280,3	200,6	87,52	56228	24532	0	32289	95598	
						113,08	46,91	31696	13149		7081		
36	34	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	54,6	4292,7	189,46	234381	10345	147627	79026	338479	
						1399,44	62,54	76409	3415		25073		
37	43	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4 добавить	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,26	376111,13	81080,05	97789	21081	197	83019	195273	
						294273	28255,83	76511	7347		14465		
38	45	С1241-201-0401 добавить	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	262,6	92		24159		24159		26092	
											1933		
39	51	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3455,09	241,43	10365	724	134	9784	21761	
						3169,06	125,09	9507	375		1612		
40	52	С1242-101-1006	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	3	119752		359256		359256		387996	Казахстан
											28740		
41	53	С1241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	5	4392		21960		21960		23717	
											1757		
42	54	С1241-116-0212	Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	8	4392		35136		35136		37947	
											2811		
43	55	С1241-214-0408	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	8	3528		28224		28224		30482	Казахстан
											2258		
44	56	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	2917,61	68,98	2918	69	189	2669	6034	
						2660,04	35,74	2660	36		447		
45	57	С1242-402-0101	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	1	110084		110084		110084		118891	
											8807		
46	58	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	116	2511,65	34,49	291351	4001	7357	276425	613198	
						2413,74	17,87	279994	2073		45422		
47	59	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 исключить	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		56	2511,65	34,49	-140652	-1932	-3552	-133447	-296027	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		2413,74	17,87	-135169	-1001		-21928		
48	60	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	116	858		99528		99528	7962	107490	
49	61	С1242-301-1201 исключить	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	56	858		-48048		-48048	-3844	-51892	
50	62	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	13	2546,14	68,98	33100	897	824	31206	69450	
						2413,74	35,74	31379	465		5144		
51	62	Е11-160601-0102 исключить	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2546,14	68,98	-2546	-69	-63	-2400	-5342	
						2413,74	35,74	-2414	-36		-396		
52	63	С1242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	13	2131		27703		27703	2216	29919	
53	63	С1242-301-1204 исключить	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2131		-2131		-2131	-170	-2301	
54	61	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	58	762,33	34,49	44215	2000	1075	41332	92391	
						709,3	17,87	41139	1036		6844		
55	62	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17 исключить	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	15	762,33	34,49	-11435	-517	-278	-10689	-23894	
						709,3	17,87	-10640	-268		-1770		
56	63	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	58	24129		1399482		1399482	111959	1511441	
57	63	С1244-301-0401 исключить	Счетчик холодной воды одноструйный DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	58	24129		-1399482		-1399482	-111959	-1511441	
58	64	С1244-302-0601	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	58	1389		80562		80562	6445	87007	
59	64	С1244-302-0601 добавить	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	2	1389		2778		2778	222	3000	
60		С1244-301-0412 добавить	Счетчик холодной воды одноструйный класса С без встроенного радиомодуля, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	60	47667		2860010		2860010	228801	3088810	
61		С1244-302-0506 добавить	Модуль импульсного входа для счетчиков воды ВЕГА СИ-11	шт.	28	45568		1275904		1275904	102072	1377976	
62	65	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2963,81	216,15	5928	432	54	5595	12445	
						2720,9	104,65	5442	209		922		
63	66	С1244-404-0105	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	2	45678		91356		91356	7308	98664	Казахстан
64	67	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка пожарной подставки	т фасонных частей	0,158	299087,22	16675,61	47256	2635	36897	8619	60345	
						48886,5	6214,63	7724	982		4470		
65	68	Ц13-080201-3701 Изм. и доп. вып. 17	Указатель пожарного гидранта. Монтаж оборудования	шт.	2	2185,93	0	4372	0	2156	1595	6444	
						1107,94	0	2216	0		477		
66	69	С1251-101-0123	Указатель пожарного гидранта	шт.	2	2844		5688		5688	455	6143	
67	70	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0066	1586693,98	560121,2	10472	3697	2369	5673	17437	
						667614,5	200568,38	4406	1324		1292		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	71	С1241-113-0125	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм-для врезки	шт.	1	8006		8006		8006		8646	
											640		
69	72	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	53	1673,54	993,75	88698	52669	0	53334	153395	
						679,79	336,67	36029	17844		11363		
70	73	С1241-208-0112	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	10	5728		57280		57280		61862	Казахстан
											4582		
71	74	С1241-208-0101	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	18	452		8136		8136		8787	Казахстан
											651		
72	75	С1241-208-0301	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	24	464		11136		11136		12027	Казахстан
											891		
73	76	С1241-213-0212	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	2849		2849		2849		3077	Казахстан
											228		
74	77	С1241-214-0201	Адаптер диаметром 20 мм	шт.	58	386		22388		22388		24179	
											1791		
75	77	С1241-214-0201 добавить	Адаптер диаметром 20 мм	шт.	2	386		772		772		834	
											62		
76	78	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,377	110735,93	0	41747	0	6916	34483	82328	
						92391	0	34831	0		6098		
77	79	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,5575	78996,85	0	44041	0	1117	42494	93458	
						76992,5	0	42923	0		6923		
78	79	Е11-220701-0101 добавить	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,26	78996,85	0	20539	0	521	19818	43586	
						76992,5	0	20018	0		3229		
79	80	Е11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	18520,21	7966,86	37040	15934	9513	17379	58773	
						5797,03	2980,44	11594	5961		4354		
			Итого по разделу: 3. Монтажные работы									7124486	
			Раздел: 4. Колодцы										
87	81	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16 исключить	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,54	27191,49	10747,18	-69066	-27298	-6797	-47282	-125656	
						13768,44	5034,57	-34972	-12788		-9308		
88	82	С1225-101-0602 исключить	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	35990		-35990		-35990		-38869	
											-2879		
89	83	С1225-101-0609 исключить	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	34907		-34907		-34907		-37700	
											-2793		
90	84	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	22219		88876		88876		95986	
											7110		
91	84	С1225-101-0109 исключить	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	22219		-88876		-88876		-95986	
											-7110		
92	85	С1225-101-0108 исключить	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	15180		-30360		-30360		-32788,8	
											-2428,8		
93	86	С1225-101-0201 исключить	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2993		-2993		-2993		-3232	
											-239		
94	87	С1244-202-0102 исключить	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	30272		-30272		-30272		-32694	
											-2422		
95	88	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,5916	1005270,4	7441,22	594718	4402	541688	58666	705655	
						82197,5	1840,61	48628	1089		52271		
96	89	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,27132	887579		240818		240818		260083	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							19265		
97	90	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		20,01	179,07	3,07	3583	62	2607	639	4560	
				м2		45,74	0,54	915	11		338		
98	91	Е11-130301-1409 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710, за 2 раза		20,01	692,46	3,92	13856	78	12858	645	15661	
				м2		45,98	0,72	920	14		1160		
99	98	Е11-060101-0101 исключить	Подготовка бетонная. Устройство отмостки из бетона В7,5		0,55	19457,54	1186,72	-10702	-653	-9120	-1007	-12646	
				м3		1688,85	323,98	-929	-178		-937		
			Итого по разделу: 4. Колодцы									2365545	
			Раздел: 5. Разные работы-восстановление покрытий										
100	99	Е11-270602-0103 Изм. и доп. вып. 20 К=2,3	Основание из щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина до 15 см. Устройство		193,976	3541,56	398,24	686978	77249	581399	46261	791898	
				м2		146,05	74,77	28330	14504		58659		
			Итого по разделу: 5. Разные работы-восстановление покрытий									791898	
			ИТОГО:					15322156	1174527	7629480	1764524	18453614	
								1902876	301279	0	1366934	0	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		191918					
			Итого с временными									18645531	
			Зимние удорожания			2,07 %		385962					
			Итого с зимними удорожаниями									19031494	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		380630					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19412124	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									20383728	
			НДС			12 %		2446047					
			Итого с НДС									22829775	

С конкурсной скидкой 5 %, к=0,95 21 688 286,67

С Субподрядной скидкой, к=0,9 19 519 458,00

в том числе НДС 2 091 370,50

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Beibarys Building"

(наименование организации, бин или идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

(наименование организации, бин или идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)