ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Орион LTD"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс"
Наименование объекта: *"Строительство 50-ти квартирных жилой дом №34 в жилом квартале №2 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорда"*

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	КОД	Наименование	КОД
		№20/08	20.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат , тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего к оплате:	**20 000 000**	**17 857 143**						**2 142 857**	**20 000 000**

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО "Орион LTD"
Директор_____**Джанабергенов Ш.А**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "Аман-Курылыс"
Директор_____**Маштаев А.И.**

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Орион LTD"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс"
Наименование объекта: *"Строительство 50-ти квартирных жилой дом №34 в жилом квартале №2 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорда"*

АКТ
приемки выполненных строительно - монтажных работ за сентябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м³ кладки	229,1871973		19420,64	3101,87	4450962	710909	969063	2719790	7744412
		НР - 93%; СП - 8%				12090,51	669,82	2770990	153514		573660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ										
2	1108-0201-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м³ кладки	71		18489,48	3579,53	1312753	254146	344434	718518	2193773
		НР - 93%; СП - 8%				10058,77	822,92	714173	58427		162502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ										
3	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м² перегородок (за вычетом проемов)	44,5		3267,42	394,71	145400	17564	16275	107577	273215
		НР - 93%; СП - 8%				2506,98	92,43	111561	4113		20238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м² стен (без вычета проемов)	44,5		419,12	--	18651	--	--	17345	38876
		НР - 93%; СП - 8%				419,12	--	18651	--		2880	
5	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пояс парапетный из цементного раствора. Устройство**	м³	0,534		13689,88	5821,18	7310	3109	372	4060	12279
		НР - 91%; СП - 8%				7171,20	1182,87	3829	632		910	
6	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия цементные. Железнение**	м² покрытия	5,34		203,71	5,08	1088	27	92	920	2168
		НР - 94%; СП - 8%				181,48	1,72	969	9		161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
7	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м³ кладки	205,75	16963,16	4287,79	3490170	882213	806013	1872088	5791239
		НР - 93%; СП - 8%			8757,93	1025,78	1801944	211054		428981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м² перегородок (за вычетом проемов)	269	3640,84	394,71	979386	106177	100983	741294	1858335
		НР - 93%; СП - 8%			2870,73	92,43	772226	24864		137655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
9	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)	т	0,6195625	99044,21	3351,46	61364	2076	--	55733	126465
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	59288	640		9368	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10467084	1976221	2237232	6237325	18040762
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6253631	453253	--	1336355	
	Материалы		Тенге				10467084				
	Всего заработная плата		Тенге				2237232				
		Накладные расходы	Тенге					6706884			
		Сметная прибыль	Тенге				6237325				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1336355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18040764				
		Сметная заработная плата	Тенге								4267
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6706884			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18040764				
		Сметная заработная плата	Тенге								4267
								6706884			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
10	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	108	790,21	353,61	85343	38190	20570	41099	136558
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	26583	8247		10115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	15	3305,30	1914,30	49580	28715	556	31281	87330
		НР - 118%; СП - 8%			1353,94	413,37	20309	6201		6469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,411034	107772,00	8746,28	44298	3595	4517	43655	94989
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	36186	810		7036	
13	1107-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4	14157,01	6481,11	56628	25925	3719	40514	104913
		НР - 118%; СП - 8%			6745,94	1837,44	26984	7350		7771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2	2448,51	85,08	4897	170	1103	4320	9954
		НР - 118%; СП - 8%			1812,10	18,37	3624	37		737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				240746	96595	30465	160869	433744
							113686	22645	--	32128	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				240746				
	Материалы		Тенге				30466				
	Всего заработная плата		Тенге					136331			
		Накладные расходы	Тенге				160869				
		Сметная прибыль	Тенге				32128				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				433743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					136331			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				433743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					136331			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820									
15	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м²**	шт	30	3086,35	1111,63	92591	33349	28966	43985	147502
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	30276	6999		10926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м²**	шт	47	3929,11	1308,50	184668	61499	65671	82824	288891
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	57498	12691		21400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1107-0505-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м²**	шт	8	12784,35	2301,39	102275	18412	29154	69335	185339
		НР - 118%; СП - 8%			6838,60	506,19	54709	4050		13729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,08812	107772,00	8746,28	9497	771	968	9359	20365
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	7758	174		1508	
19	1107-0512-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка плит балконов площадью до 5 м² (ПБК)**	шт	6	10878,59	4902,72	65272	29417	5656	43099	117041
		НР - 118%; СП - 8%			5033,19	1054,29	30199	6326		8670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				454303	143448	130415	248602	759138
							180440	30240	--	56233	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				454303				
	Материалы		Тенге				130414				
	Всего заработная плата		Тенге					210680			
		Накладные расходы	Тенге				248602				
		Сметная прибыль	Тенге				56233				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				759138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					210680			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				759138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					210680			
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ									
		Л1-4ШТ									
20	1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	шт	10	8607,74	4145,27	86077	41453	1443	61526	159411
		НР - 118%; СП - 8%			4318,05	896,02	43181	8960		11808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	шт	5	8090,17	4117,76	40451	20588	510	28115	74051
		НР - 118%; СП - 8%			3870,50	894,68	19353	4473		5485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	м	35	2017,73	77,37	70621	2708	1411	79835	162492
		НР - 118%; СП - 8%			1900,07	32,97	66502	1154		12037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Л2-1ШТ									
23	1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	шт	2	8607,74	4145,27	17215	8291	288	12305	31882
		НР - 118%; СП - 8%			4318,05	896,02	8636	1792		2362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	шт	2	8090,17	4117,76	16180	8235	204	11246	29620
		НР - 118%; СП - 8%			3870,50	894,68	7741	1789		2194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				230544	81275	3856	193027	457456
							145413	18168	--	33886	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				230544				
		Материалы	Тенге				3857				
		Всего заработная плата	Тенге					163581			
		Накладные расходы	Тенге				193027				
		Сметная прибыль	Тенге				33886				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				457457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					163581			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				457457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					163581			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19691102
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6693170				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2297539			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					524306			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2401969		
		- Накладные расходы	Тенге							6839823	
		- Сметная прибыль	Тенге							1458602	
		Итого по акту	Тенге								19 691 102
		В том числе: стоимость оборудования прочих затрат	Тенге				0				
		Итого с временными зданиями и сооружениями, 0,9%	Тенге	0,9%			177220				19 868 322

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**									**3 107 717**
		Непредвиденные работы и затраты -2%	**Тенге**		**2%**							**397 366**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**Тенге**									**23 373 405**
		Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**		**0,7**							**17 857 143**
		НДС 12%	**Тенге**		**12%**							**2 142 857**
		Итого с НДС	**Тенге**									**20 000 000**

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО "Орион LTD"
Директбр_____ Джанабергенов Ш.А

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "Аман-Курылыс"
Директор_____ Маштаев А.И.