Заказчик РГКП "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан"

Подрядчик ТОО «АСТАНА-АВТО-СТРОЙ»

Стройка Здания Института судебной экспертизы на 150 сотрудников по адресу город Нур-Султан район Алматы, район пересечения улиц А431 и №226 (проектные наименования), севернее трассы Астана-Караганды

(наименование, адрес)

Объект Здание 2.Корпус психиатрии/наркологии

(наименование)

Договор № 141 от "21" октября 2020 г.

А К Т № 79

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2021 г.

на электрооборудование и элетроосвещение

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование. мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене	шт.	1	13615,06	1016,41	13615	1016	9129	2790	17718
			НР - 72%; СП - 8%			3470,00	405,60	3470	406		1312	
2	4	С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54,типа НЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10525,00	--	10525	--	10525	--	11367
			СП - 8%			--	--	--	--		842	
3	5	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины	шт.	1	1703,00	--	1703	--	1703	--	1839
			СП - 8%			--	--	--	--		136	
4	6	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5535,39	115,76	5535	116	2129	2398	8568
			НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	3290	41		635	
5	7	С123-070204-1526 2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
			СП - 8%			--	--	--	--		137	
6	8	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3004,66	21,67	9014	65	4014	3553	13573
			НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	4935	--		1005	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	9	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	519,00	--	1557	--	1557	--	1682
			СП - 8%			--	--	--	--		125	
8	14	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене	шт.	1	13615,06	1016,41	13615	1016	9129	2790	17718
			НР - 72%; СП - 8%			3470,00	405,60	3470	406		1312	
9	15	С123-070201-0116 2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40,на 12 модулей,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165,00	--	2165	--	2165	--	2338
			СП - 8%			--	--	--	--		173	
10	16	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины	шт.	1	1703,00	--	1703	--	1703	--	1839
			СП - 8%			--	--	--	--		136	
11	17	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5535,39	115,76	5535	116	2129	2398	8568
			НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	3290	41		635	
12	18	С123-070204-1526 2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
			СП - 8%			--	--	--	--		137	
13	19	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3004,66	21,67	12019	87	5352	4738	18097
			НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	6580	--		1340	
14	20	С123-070204-0612 2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	519,00	--	2076	--	2076	--	2242
			СП - 8%			--	--	--	--		166	
15	21	Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм.Установка в нише	шт.	1	10616,70	980,55	10617	981	6166	2790	14480
			НР - 72%; СП - 8%			3470,00	405,60	3470	406		1073	
16	22	С123-070201-0204 2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314,00	--	8314	--	8314	--	8979
			СП - 8%			--	--	--	--		665	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	23	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины	шт.	1	1703,00	--	1703	--	1703	--	1839
			СП - 8%			--	--	--	--		136	
18	24	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5535,39	115,76	5535	116	2129	2398	8568
			НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	3290	41		635	
19	25	С123-070204-1529 2307-0204-1529 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2015,00	--	2015	--	2015	--	2176
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
20	26	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	3004,66	21,67	39061	282	17394	15397	58814
			НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	21385	--		4357	
21	27	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13	3870,00	--	50310	--	50310	--	54335
			СП - 8%			--	--	--	--		4025	
22	28	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене	шт.	1	13615,06	1016,41	13615	1016	9129	2790	17718
			НР - 72%; СП - 8%			3470,00	405,60	3470	406		1312	
23	29	С123-070201-0116 2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40,на 12 модулей,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165,00	--	2165	--	2165	--	2338
			СП - 8%			--	--	--	--		173	
24	30	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины	шт.	1	1703,00	--	1703	--	1703	--	1839
			СП - 8%			--	--	--	--		136	
25	31	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3004,66	21,67	21033	152	9366	8291	31669
			НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	11515	--		2346	
26	32	С123-070204-1525 2307-0204-1525 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
			СП - 8%			--	--	--	--		137	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	33	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	519,00	--	3114	--	3114	--	3363
			СП - 8%			--	--	--	--		249	
28	42	С123-070202-0603 2307-0202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021,диаметром 65 мм,глубиной 40 мм,типа ИЭК (для выключателей и розеток)	шт.	73,44	70,00	--	5141	--	5141	--	5552
			СП - 8%			--	--	--	--		411	
29	43	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	125	118,73	1,78	14841	223	2490	8805	25537
			НР - 72%; СП - 8%			97,02	0,81	12128	101		1892	
30	44	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	860	138,67	3,56	119252	3065	18844	71092	205572
			НР - 72%; СП - 8%			113,19	1,62	97343	1395		15228	
31	45	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 35 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	150	194,92	7,13	29238	1069	3914	17814	50817
			НР - 72%; СП - 8%			161,70	3,24	24255	487		3764	
32	46	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0918	177819,00	--	16324	--	16324	--	17630
			СП - 8%			--	--	--	--		1306	
33	47	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8109	276405,00	--	224137	--	224137	--	242068
			СП - 8%			--	--	--	--		17931	
34	48	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	461892,00	--	9423	--	9423	--	10176
			СП - 8%			--	--	--	--		754	
35	49	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	713920,00	--	43692	--	43692	--	47187
			СП - 8%			--	--	--	--		3495	
36	50	С123-060144-0904 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0918	1030581,00	--	94607	--	94607	--	102176
			СП - 8%			--	--	--	--		7569	
37	51	С123-060201-3203 2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные,не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0357	253916,00	--	9065	--	9065	--	9790

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		725	
38	52	С123-060201-3403 2306-0201-3403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные,не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0459	424897,00	--	19503	--	19503	--	21063
			СП - 8%			--	--	--	--		1560	
39	53	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1045	429,71	15,02	449050	15700	61602	271016	777671
			НР - 72%; СП - 8%			355,74	4,46	371748	4662		57605	
40	54	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	90	563,33	34,98	50700	3149	5347	31254	88510
			НР - 72%; СП - 8%			468,93	13,38	42204	1205		6556	
41	55	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1004,7	28,00	--	28132	--	28132	--	30382
			СП - 8%			--	--	--	--		2251	
42	56	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	61,2	40,00	--	2448	--	2448	--	2644
			СП - 8%			--	--	--	--		196	
43	57	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	91,8	60,00	--	5508	--	5508	--	5949
			СП - 8%			--	--	--	--		441	
			Электроосвещение									
44	64	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене	шт.	1	13615,06	1016,41	13615	1016	9129	2790	17718
			НР - 72%; СП - 8%			3470,00	405,60	3470	406		1312	
45	65	С123-070201-0118 2307-0201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40,на 24 модуля,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4016,00	--	4016	--	4016	--	4337
			СП - 8%			--	--	--	--		321	
46	66	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины	шт.	1	1703,00	--	1703	--	1703	--	1839
			СП - 8%			--	--	--	--		136	
47	67	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5535,39	115,76	5535	116	2129	2398	8568
			НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	3290	41		635	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	68	С123-070204-1526 2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
			СП - 8%			--	--	--	--		137	
49	69	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3004,66	21,67	36056	260	16056	14213	54290
			НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	19740	--		4021	
50	70	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	519,00	--	4152	--	4152	--	4484
			СП - 8%			--	--	--	--		332	
51	71	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3870,00	--	15480	--	15480	--	16718
			СП - 8%			--	--	--	--		1238	
52	72	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене	шт.	1	13615,06	1016,41	13615	1016	9129	2790	17718
			НР - 72%; СП - 8%			3470,00	405,60	3470	406		1312	
53	73	С123-070201-0116 2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40,на 12 модулей,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165,00	--	2165	--	2165	--	2338
			СП - 8%			--	--	--	--		173	
54	74	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины	шт.	1	1703,00	--	1703	--	1703	--	1839
			СП - 8%			--	--	--	--		136	
55	75	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5535,39	115,76	5535	116	2129	2398	8568
			НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	3290	41		635	
56	76	С123-070204-1526 2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
			СП - 8%			--	--	--	--		137	
57	77	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3004,66	21,67	9014	65	4014	3553	13573
			НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	4935	--		1005	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	78	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	519,00	--	1557	--	1557	--	1682
			СП - 8%			--	--	--	--		125	
59	79	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	3	1934,30	181,30	5803	544	54	3923	10504
			НР - 72%; СП - 8%			1735,00	81,12	5205	243		778	
60	80	С123-070203-0607 2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30,типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	12839,00	--	38517	--	38517	--	41598
			СП - 8%			--	--	--	--		3081	
61	88	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31,тип У197 УХЛ3	шт.	61,2	42,00	--	2570	--	2570	--	2776
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
62	97	С123-070202-0603 2307-0202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021,диаметром 65 мм,глубиной 40 мм,типа ИЭК (для выключателей и розеток)	шт.	60,18	70,00	--	4213	--	4213	--	4550
			СП - 8%			--	--	--	--		337	
63	98	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	735	118,73	1,78	87264	1310	14644	51772	150159
			НР - 72%; СП - 8%			97,02	0,81	71310	596		11123	
64	99	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	195	138,67	3,56	27040	695	4273	16120	46612
			НР - 72%; СП - 8%			113,19	1,62	22072	316		3453	
65	100	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	120307,00	--	12271	--	12271	--	13253
			СП - 8%			--	--	--	--		982	
66	101	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6477	177819,00	--	115173	--	115173	--	124387
			СП - 8%			--	--	--	--		9214	
67	102	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1989	276405,00	--	54977	--	54977	--	59375
			СП - 8%			--	--	--	--		4398	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	103	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	930	429,71	15,02	399633	13972	54823	241191	692090
			НР - 72%, СП - 8%			355,74	4,46	330838	4149		51266	
69	104	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	948,6	28,00	--	26561	--	26561	--	28686
			СП - 8%			--	--	--	--		2125	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3291308
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1083463				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					47277			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15792			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1125304		
			- Накладные расходы	Тенге							791462	
			- Сметная прибыль	Тенге							243798	
			ИТОГО ПО АКТУ		3 291 308							
			Временные здания и сооружения 1,5 %		49 370							
			ИТОГО		3 340 678							
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в		73 495							
			ИТОГО		3 414 173							
			Непредвиденные работы и затраты 2 %		68 283							
			ИТОГО		3 482 456							
		К=1	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г. - 90 %		3 134 210							
		к=1,0501698	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 г. - 10 %		365 717							
			ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		3 499 927							
		0,989999999	Всего с учетом скидки		3 464 928							
			НДС 12%		415 791							
			ВСЕГО ПО АКТУ		3 880 719							

Заказчик:

РГКП "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан" БИН 0710400011941

_____ **Нугманов Р.Т.**

_____ **Мукашев Н.Х.**

_____ **Байтилесов Б.Т.**

_____ **Шакиев Е.К.**

_____ **Дузенов И.Б.**

_____ **Избасар А.А.**

_____ **Кадыргалиев И.К.**

_____ **Утепбергенова Т.А.**

Подрядчик:

ТОО «АСТАНА-АВТО-СТРОЙ» БИН 000140008107

И. о. директора _____ Фролов А.А.

Технический надзор

ТОО "Астанастройинжиниринг" БИН 051140002249

Зам. Директора _____ Федотов С.Ю.

Эксперт _____ Утенова Р.Н.

Инженер-сметчик _____ Акатаева Д.

расценки проверены

Авторский надзор

ТОО "Жоба" БИН 980840005389

Эксперт _____ Койланов И.Э.