Форма - 3

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Tuberia Construction"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Валиханово отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области" распол. по адресу: РК. Акм. обл, Жарк. р-н, с.Валиханово, ул. Школьная, 2

Договор №199 от 15.06.2022г.

Акт №2 за август 2022 год
приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2022 год	57 289 083,94
2	Ранее взаиморованные суммы по выполненным работам	29 699 927,19
3	Сумма аванса 2023, перечисленная Исполнителю	17 186 725,18
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком Исполнителю	29 699 927,19
5	Объект выполняемых работ	Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Валиханово отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области" распол. по адресу: РК, Акм. обл, Жарк. р-н, с.Валиханово, ул Школьная, 2
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения уставных видов работ	45 242 273,30
7	Сумма выполненных работ за текущий период	15 542 346,11
8	Удержание аванса 30%	4 662 703,83
9	Сумма, подлежащая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	10 879 642,28
10	В том числе НДС 12%	1 165 675,96

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК
Руководитель ГУ "Отдел образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области"

_____ Нурпеисова Г.К.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Tuberia Construction"

_____ Айдарханов А.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Tuberia Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Валиханово отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области" распол. по адресу: РК, Акм. обл, Жарк. р-н, с.Валиханово, ул. Школьная, 2**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Валиханово отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области" распол. по адресу: РК, Акм. обл, Жарк. р-н, с.Валиханово, ул. Школьная, 2**

Договор №119 от 15.06.2022 года

Акт выполненных работ №2

за август 2022 (месяц, год) на работы по капитальному ремонту здания КГУ "Общеобразовательная школа села Валиханово отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области" распол. по адресу: РК, Акм. обл, Жарк. р-н, с.Валиханово, ул. Школьная, 2

Составлен(а) в текущих ценах на 2-й квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ ВКЛЮЧЕНИЕ										
		ремонт фасада										
1	1211-0102-1501 РСНБ РК 2015	**Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью**	м2	20		1724,22	91,85	34484	1837	12476	15679	54177
		НР - 72%; СП - 8%				1008,55	80,30	20171	1606		4013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	232-501-0101	**Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006**	кг	5,5	110	93,00				10230		
2	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	333		1028,86	59,61	342610	19850	103203	164928	548141
		НР - 72%; СП - 8%				659,33	28,56	219557	9510		40603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	222-519-0601	**Стальные детали лесов**	т	0,00035	0,11655	556351,00				64843		
	261-601-0202	**Щиты настила**	м2	0,034	11,322	3305,00				37419		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая**	м2 фасада		252,7575	71,87	0,86	18166	218	2098	11483	32021
		НР - 72%; СП - 8%				62,71	0,39	15850	99		2372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	216-102-0301	**Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1**	т	0,00019	0,048024	43501,00				2089		
4	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Цоколь. Окраска**	м2 окрашиваемой поверхности		31,15	970,30	4,74	30225	148	6271	17192	51210
		НР - 72%; СП - 8%				764,24	2,28	23806	71		3793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	235-201-0101	**Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный**	кг	0,1837	5,722255	473,00				2707		
	261-201-0310	**Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,000075	0,002336	646324,00				1510		
	236-104-0101	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,113	3,51995	568,00				1999		
					отмостка							
5	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		4,05	6606,13	2062,98	26755	8355	17228	2348	31431
		НР - 72%; СП - 8%				289,39	515,89	1172	2089		2328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	211-201-0707	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	1,26	5,103	3376,00				17228		
	261-107-0369	**Вода с открытых источников**	м3	0,07	0,2835	--				--		
6	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		8,46	875,59	41,28	7407	350	3164	2928	11162
		НР - 72%; СП - 8%				460,16	20,53	3893	174		827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0204	0,172584	18291,00				3157		
7	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм /до толщины 50мм(5см)/ изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки		8,46	635,86	42,00	5379	355	4735	332	6168
		НР - 72%; СП - 8%				34,16	20,36	289	172		457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0306	0,258876	18291,00				4735		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					465026	31113	149175	214890	734310
								284738	13721	--	54393	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					465026				
	Материалы		тенге					149176				
	Всего заработная плата		тенге						298459			
		Накладные расходы	тенге					214890				
		Сметная прибыль	тенге					54393				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					734309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									220
		Сметная заработная плата	тенге						298459			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					734309				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									220
		Сметная заработная плата	тенге						298459			
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
6	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли	372,3		188,62	0,24	70223	89	--	50496	130377
		НР - 72%; СП - 8%				188,38	--	70134	--		9658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	0,0102	3,79746	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					70223	89	--	50496	130377
								70134	--	--	9658	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					70223				
	Всего заработная плата		тенге						70134			
		Накладные расходы	тенге					50496				
		Сметная прибыль	тенге					9658				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					130377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									65
		Сметная заработная плата	тенге						70134			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					130377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									65
		Сметная заработная плата	тенге						70134			
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы										
		Проемы										
27	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0971		1034776,52	1472,52	100477	143	73033	19702	129794
		НР - 72%; СП - 8%				281160,00	655,14	27301	64		9614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1	0,0971	752144,00				73033		
28	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	11,55		3176,83	57,51	36692	664	5147	22440	63862
		НР - 72%; СП - 8%				2673,64	24,74	30881	286		4731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,18	2,079	1712,00				3559		
	217-101-0401	**Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	кг	0,3901	4,505655	314,00				1415		
		Кровля										
30	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	1829,6		178,95	13,25	327407	24243	132645	127476	491274
		НР - 72%; СП - 8%				93,20	3,57	170519	6532		36391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	235-201-0601	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г**	кг	0,5	914,8	145,00				132646		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	261-107-0508 РСНБ РК 2015 прим.	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,471019		81820,00	--	38539	--	38539	--	41622
		СП - 8%				--	--	--	--		3083	
32	235-101-0501 РСНБ РК 2015	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	1413,469		208,00	--	294002	--	294002	--	317522
		СП - 8%				--	--	--	--		23520	
33	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	45,06		2092,62	30,49	94293	1374	66147	19535	122934
		НР - 72%; СП - 8%				594,15	7,97	26772	359		9106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	10,8144	473,00				5115		
	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,002	0,09012	485363,00				43741		
	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	3,01902	2248,00				6787		
35	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление	м2 утепляемого покрытия	1193,333333		1018,29	55,04	1215159	65681	418012	538804	1894280
		НР - 72%; СП - 8%				612,96	14,14	731466	16874		140317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	2398,6	145,00				347797		
36	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	184,37		33855,00	--	6241846	--	6241846	--	6741194
		СП - 8%				--	--	--	--		499348	
37	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	83,5		16883,08	1901,92	1409737	158810	1006087	207846	1746989
		НР - 72%; СП - 8%				2932,22	524,96	244840	43834		129407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,03	86,005	11698,00				1006086		
38	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки вы равнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	796		706,25	113,00	562175	89948	262935	167855	788433
		НР - 72%; СП - 8%				262,93	29,95	209292	23840		58402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	24,3576	1815,00				44209		
	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0153	12,1788	17383,00				211704		
39	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	796		713,02	58,50	567564	46566	493974	28748	644017
		НР - 72%; СП - 8%				33,95	16,21	27024	12903		47705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0357	28,4172	17383,00				493976		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					10887891	387429	9032367	1132406	12981921
								1468095	104692	--	961624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				10851199				
	Материалы		тенге				2452834				
	Всего заработная плата		тенге					1541620			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				6574387				
		Накладные расходы	тенге				1109966				
		Сметная прибыль	тенге				956893				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				12918058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1156
		Сметная заработная плата	тенге					1541620			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				36692				
	Материалы		тенге				5148				
	Всего заработная плата		тенге					31167			
		Накладные расходы	тенге				22440				
		Сметная прибыль	тенге				4731				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				63863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	тенге					31167			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				12981921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1179
		Сметная заработная плата	тенге					1572787			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**13 846 607,0**
		Временные здания и сооружения 1,2%	**Тенге**								**166 159,3**
		ИТОГО	**Тенге**								**14 012 766,3**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	**Тенге**								**308 280,9**
		ИТОГО	**Тенге**								**14 321 047,1**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**286 420,9**
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами-2%	**Тенге**								**14 607 468,1**
		НДС 12 %	**Тенге**								**1 752 896,2**
		Итого с НДС 12 %									**16 360 364,3**
		Итого со скидкой к-0,95 с НДС	**Тенге**								**15 542 346,11**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области" **Нурпеисова Г.К.**

Подрядчик: Директор ТОО "Tuberia Construction" **Айдарханов А.Б.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринг-ст." **Ахметов А.М.**

Авторский надзор ТОО «Technical institute Almas» **Абай А.Е.**