Форма - 3

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Tuberia Construction"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Валиханово отдела образования по Жаркаискому району управления образования Акмолинской области" распол. по адресу: РК, Акм. обл, Жарк. р-н, с.Валиханово, ул. Школьная, 2

Договор №199 от 15.06.2022г.

Акт №1 за июль 2022 год
приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2022 год	57 289 083,94
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса 30%, перечисленная Исполнителю	17 186 725,18
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Валиханово отдела образования по Жаркаискому району управления образования Акмолинской области" распол. по адресу: РК, Акм. обл, Жарк. р-н, с.Валиханово, ул. Школьная, 2
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	29 699 927,19
7	Сумма выполненных работ за текущий период	29 699 927,19
8	Удержание аванса, 30%	8 909 978,16
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	20 789 949,03
10	В том числе НДС 12%	2 227 494,54

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК
Руководитель ГУ "Отдел образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области"

Руководитель

_____Нурпеисова Г.К.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Tuberia Construction"

Руководитель

_____Айдарханов А.Б.

Форма 4

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Tuberia Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Валиханово отдела образования по Жаркаискому району управления образования Акмолинской области" распол. по адресу: РК, Акм. обл, Жарк. р-н, с.Валиханово, ул. Школьная, 2**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Валиханово отдела образования по Жаркаискому району управления образования Акмолинской области" распол. по адресу: РК, Акм. обл, Жарк. р-н, с.Валиханово, ул. Школьная, 2**

Договор №119 от 15.06.2022 года

Акт выполненных работ №1

за июль 2022 (месяц, год) на работы по капитальному ремонту здания КГУ "Общеобразовательная школа села Валиханово отдела образования по Жаркаискому району управления образования Акмолинской области" распол. по адресу: РК, Акм. обл, Жарк. р-н, с.Валиханово, ул. Школьная, 2

Составлен(а) в текущих ценах на 2-й квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	3		2367,91	125,33	7104	376	--	4976	13047
		НР - 72%, СП - 8%				2242,58	61,30	6728	184		966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	0,105	0,315	--				--		
2	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	11,55		407,79	--	4710	--	--	3391	8749
		НР - 72%, СП - 8%				407,79	--	4710	--		648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.1	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	0,0118	0,13629	--				--		
3	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**										
			шт.	88		1589,86	63,12	139908	5555	--	98726	257725
		НР - 72%; СП - 8%				1526,74	31,44	134353	2767		19091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	0,1066	9,3808	--				--		
4	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**										
			м2	350,81		550,55	23,05	193138	8086	--	136274	355765
		НР - 72%; СП - 8%				527,50	12,02	185052	4217		26353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	0,0342	11,997702	--				--		
5	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**										
			м2	75,816		1086,46	--	82371	--	--	59307	153012
		НР - 72%; СП - 8%				1086,46	--	82371	--		11334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	0,035	2,65356	--				--		
6	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**										
			м2 кровли	1000		188,62	0,24	188620	240	--	135634	350194
		НР - 72%; СП - 8%				188,38	--	188380	--		25940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	0,0102	10,2	--				--		
7	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Демонтаж /плиты ПТ 1,84 м3/**										
			шт. сборных конструкций	32		1218,67	48,59	38997	1555	--	27232	71527
		НР - 72%; СП - 8%				1170,08	11,86	37443	380		5298	
				Перевозка								
8	414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	40		891,00	--	35640	--		--	38491
		СП - 8%				--	--	--	--		2851	
9	412-101-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**										
			т·км	200		57,00	--	11400	--		--	12312
		СП - 8%				--	--	--	--		912	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					701888	15812	--	465540	1260822
								639037	7548	--	93393	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					701888				
	Всего заработная плата		тенге						646585			
	Транспортные расходы		тенге					47040				
		Накладные расходы	тенге					465540				
		Сметная прибыль	тенге					93393				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1260821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									562
		Сметная заработная плата	тенге						646585			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1260821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									562
		Сметная заработная плата	тенге						646585			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы										
		Проемы										
10	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**										
			м2	3,3		3625,81	194,48	11965	642	5197	4634	17927
		НР - 72%; СП - 8%				1856,29	94,17	6126	311		1328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,92	3,036	1712,00				5198		
11	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**										
			м2	2,61		3902,22	200,61	10185	524	5094	3465	14742
		НР - 72%; СП - 8%				1749,93	94,17	4567	246		1092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1,14	2,9754	1712,00				5094		
12	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**										
			м2	10		3270,15	201,56	32702	2016	15750	11441	47674
		НР - 72%; СП - 8%				1493,55	95,46	14936	955		3531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,92	9,2	1712,00				15750		
13	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**										
			м2	15,91		2476,05	198,21	39394	3154	18794	13655	57293
		НР - 72%; СП - 8%				1096,56	95,46	17446	1519		4244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,69	10,9779	1712,00				18794		
14	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**										
			м2	322,29		2790,73	200,78	899424	64710	391749	341358	1340044
		НР - 72%; СП - 8%				1374,43	96,63	442965	31143		99263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,71	228,8259	1712,00				391750		
15	223-102-0104 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**										
			м2	3,3		17995,00	--	59384	--	59384	--	64135
		СП - 8%				--	--	--	--		4751	
16	223-102-0106 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**										
			м2	2,61		32579,00	--	85031	--	85031	--	91833
		СП - 8%				--	--	--	--		6802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	25,91	24665,00	--	639070	--	639070	--	690196
		СП - 8%			--	--	--	--		51126	
18	223-102-0305 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	322,29	21035,00	--	6779370	--	6779370	--	7321720
		СП - 8%			--	--	--	--		542350	
19	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	180,74	3333,80	5,82	602551	1051	551979	36023	689660
		НР - 72%, СП - 8%			273,99	2,83	49521	511		51086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	1 180,74	2045,00				369613		
6.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566 102,29884	1712,00				175136		
20	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	172	1755,52	6,06	301949	1042	210241	65443	396784
		НР - 72%, СП - 8%			527,13	1,32	90666	227		29391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05 180,6	464,00				83798		
20.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05 180,6	656,00				118474		
21	1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее /ПВХ откос/	м2 стен (за вычетом проемов)	160	1005,01	16,30	160802	2608	40044	85889	266426
		НР - 72%, СП - 8%			738,44	7,12	118150	1139		19735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	2,8396 454,336	61,00				27714		
21.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1608 25,728	235,00				6046		
22	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,168	419709,00	--	70511	--	70511	--	76152
		СП - 8%			--	--	--	--		5641	
23	217-205-0113 РСНБ РК 2015	Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 4,6 мм /москитная сетка/	м	356,5	230,00	--	81995	--	81995	--	88555
		СП - 8%			--	--	--	--		6560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	261-102-0247 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 /москитная сетка/									
		СП - 8%	м2	74,48	1737,00	--	129372	--	129372	--	139722
					--	--	--	--		10350	
25	223-502-0701 РСНБ РК 2015	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной									
		СП - 8%	шт.	77	1812,00	--	139524	--	139524	--	150686
					--	--	--	--		11162	
26	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный									
		СП - 8%	м2	11,55	53571,00	--	618745	--	618745	--	668245
					--	--	--	--		49500	
				Кровля							
27	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой									
		НР - 72%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	915	178,95	13,25	163739	12124	66337	63752	245690
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			93,20	3,57	85278	3267		18199	
27.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,5 457,5	145,00				66338		
28	261-107-0508 РСНБ РК 2015 прим.	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82									
		СП - 8%	1000 м2	0,94245	81820,00	--	77111	--	77111	--	83280
					--	--	--	--		6169	
29	235-103-0312 РСНБ РК 2015 прим.	Рулонный наплавляемый									
		СП - 8%	м2	52,839	1066,00	--	56326	--	56326	--	60832
					--	--	--	--		4506	
30	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180									
		СП - 8%	м3	184,37	33855,00	--	6241846	--	6241846	--	6741194
					--	--	--	--		499348	
31	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 утеплителя	41,8	16883,08	1901,92	705713	79500	503646	104047	874541
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2932,22	524,96	122567	21943		64781	
31.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,03 43,054	11698,00				503646		
32	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки вы равнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство									
		НР - 72%, СП - 8%	м2 стяжки	398	706,25	113,00	281088	44974	131468	83928	394217
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			262,93	29,95	104646	11920		29201	
32.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306 12,1788	1815,00				22105		
32.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0153 6,0894	17383,00				105852		
33	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701									
		НР - 72%, СП - 8%	м2 стяжки	398	713,02	58,50	283782	23283	246987	14374	322008
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			33,95	16,21	13512	6452		23852	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,0357	14,2086	17383,00				246988		
34	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		3,34124	17469,56	1557,80	58370	5205	105	39870	106099
		НР - 72%, СП - 8%				15880,40	692,64	53060	2314		7859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	261-102-0220	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,935547	112,00				105		
35	214-210-0601 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т		3,34124	340851,00	--	1138865	--	1138865	--	1229974
		СП - 8%				--	--	--	--		91109	
36	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство**	м2 кровли		457,4	5856,06	70,47	2678562	32233	2487579	116885	3019083
		НР - 72%, СП - 8%				347,07	7,85	158750	3591		223636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	235-103-0307	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка**	м2	3,76	1719,824	1172,00				2015634		
36.2	235-201-0305	**Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК**	кг	7,7	3521,98	134,00				471945		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					22347376	273066	20792120	984764	25198712
		Стоимость общестроительных работ	тенге					1282190	85538	--	1866572	
		Материалы	тенге					22347376				
		Всего заработная плата	тенге					4674970				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге						1367728			
		Накладные расходы	тенге					16117150				
		Сметная прибыль	тенге					984764				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	тенге					1866572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					25198712				
		Сметная заработная плата	тенге									1042
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге						1367728			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					25198712				
		Сметная заработная плата	тенге									1042
									1367728			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									26 459 533,0
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге									317 514,4
		ИТОГО	Тенге									26 777 047,4
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	Тенге									589 095,0
		ИТОГО	Тенге									27 366 142,4
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									547 322,8

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами-2%	Тенге									27 913 465,3
		НДС 12 %	Тенге									3 349 615,8
		Итого с НДС 12 %										31 263 081,1
		Итого со скидкой к-0,95 с НДС	Тенге									29 699 927,19

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области" **Нурпеисова Г.К.**

Подрядчик: **Директор ТОО "Tuberia Construction"** **Айдарханов А.Б.**

Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринг-ст." **Ахметов А.М.**