Заказчик **РГКП "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан"**

Подрядчик **ТОО «АСТАНА-АВТО-СТРОЙ»**

Стройка **Здания Института судебной экспертизы на 150 сотрудников по адресу город Нур-Султан район Алматы, район пересечения улиц А431 и №226 (проектные наименования), севернее трассы Астана-Караганды**

Объект **Здание 1. Блок 1.2. Тир с боксом экспертизы транспортных средств**

Договор № 141 от " 21 " октября 2020 г.

А К Т № 81

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2021 г.

системы связи - СС

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Структурированная кабельная система									
1	7	Ц13-080206-0501 1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,0736	110256,64	16033,34	8115	1180	151	5220	14401
			НР - 72%; СП - 8%			92169,00	6327,36	6784	466		1067	
2	8	С123-061710-1608 2306-1710-1608 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 100 мм	м	46	1801,00	--	82846	--	82846	--	89474
			СП - 8%			--	--	--	--		6628	
3	9	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"АС Technologies"	Комплект крепежный для проволочного лотка №1 CM350001	шт	20	122,32	--	2446	--	2446	--	2642
			СП - 8%			--	--	--	--		196	
4	10	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"АС Technologies"	Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке FC37311	шт	61	350,00	--	21350	--	21350	--	23058
			СП - 8%			--	--	--	--		1708	
5	11	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"АС Technologies"	Скоба BML-10 BML1007	шт	31	575,00	--	17825	--	17825	--	19251
			СП - 8%			--	--	--	--		1426	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	12	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"АС Technologies"	Анкер с болтом М8 СМ430850									
			СП - 8%	шт	31	250,89	--	7778	--	7778	--	8400
						--	--	--	--		622	
7	13	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"АС Technologies"	Гайка с насечкой М8 DIN 6923 СМ100800									
			СП - 8%	шт	124	14,29	--	1771	--	1771	--	1913
						--	--	--	--		142	
8	14	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"АС Technologies"	Шпилька резьбовая М8 DIN 975 СМ100801/СМ100802									
			СП - 8%	шт	31	453,57	--	14061	--	14061	--	15186
						--	--	--	--		1125	
			Видеонаблюдение									
9	18	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
			НР - 72%; СП - 8%	м	45	118,73	1,78	5343	80	897	3170	9193
						97,02	0,81	4366	37		681	
10	19	Ц13-080206-0801 1308-0206-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках									
			НР - 72%; СП - 8%	м	555	25,53	0,89	14167	494	4699	6624	22453
						16,17	0,41	8974	225		1663	
11	20	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами									
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	100	721,87	392,01	72187	39201	12946	25301	105287
						200,40	151,00	20040	15100		7799	
12	21	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Almaty IT Telecom"	Кабель марки U/UTP, 100 Ом, кат.6а, LSZH									
			СП - 8%	м	693,6	147,32	--	102182	--	102182	--	110357
						--	--	--	--		8175	
13	22	С123-061623-0209 2306-1623-0209 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2									
			СП - 8%	км	0,0204	211423,00	--	4313	--	4313	--	4658
						--	--	--	--		345	
14	23	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене									
			НР - 61%; СП - 8%	шт.	6	855,25	--	5131	--	25	3115	8906
						851,00	--	5106	--		660	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	24	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	6	148,00	--	888	--	888	--	959
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
16	25	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	45	334,00	10,30	15030	463	2197	9051	26008
			НР - 72%; СП - 8%			274,89	4,46	12370	201		1926	
17	26	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	45,9	24,00	--	1102	--	1102	--	1190
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
18	27	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"AC Technologies"	Держатель с защелкой д.16мм артикул 51016	шт	100	10,71	--	1071	--	1071	--	1157
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
			Часофикация									
19	34	Ц13-080206-0801 1308-0206-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	100	25,53	0,89	2553	89	847	1193	4046
			НР - 72%; СП - 8%			16,17	0,41	1617	41		300	
20	35	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Almaty IT Telecom"	Кабель марки F/UTP, 100 Ом, кат.6, LSZH	м	102	335,71	--	34243	--	34243	--	36982
			СП - 8%			--	--	--	--		2739	
21	36	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	14	293,30	2,20	4106	31	323	2703	7353
			НР - 72%; СП - 8%			267,97	0,14	3752	2		545	
22	37	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	14	74,00	--	1036	--	1036	--	1119
			СП - 8%			--	--	--	--		83	
			Охранная сигнализация									
23	46	Ц13-080206-0801 1308-0206-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	300	25,53	0,89	7658	267	2540	3580	12137
			НР - 72%; СП - 8%			16,17	0,41	4851	122		899	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
24	47	С123-060408-0512 2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,306	44130,00	--	13504	--	13504	--	14584
			СП - 8%			--	--	--	--		1080	
25	48	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	140	293,30	2,20	41061	308	3237	27026	73534
			НР - 72%; СП - 8%			267,97	0,14	37516	20		5447	
26	49	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	140	74,00	--	10360	--	10360	--	11189
			СП - 8%			--	--	--	--		829	
			Система контроля и управления доступом									
27	65	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	118,73	1,78	2375	36	399	1409	4086
			НР - 72%; СП - 8%			97,02	0,81	1940	16		303	
28	66	Ц13-080206-0801 1308-0206-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	20	25,53	0,89	511	18	170	239	809
			НР - 72%; СП - 8%			16,17	0,41	323	8		60	
29	67	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	83	721,87	392,01	59916	32537	10746	21000	87388
			НР - 72%; СП - 8%			200,40	151,00	16633	12533		6473	
30	68	С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПСВВ 2х2х0,80	км	0,06426	91756,00	--	5896	--	5896	--	6368
			СП - 8%			--	--	--	--		472	
31	69	С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ 8х0,5	км	0,0306	91756,00	--	2808	--	2808	--	3032
			СП - 8%			--	--	--	--		225	
32	70	С123-060410-0101 2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ 2х0,8	км	0,0102	22548,00	--	230	--	230	--	248
			СП - 8%			--	--	--	--		18	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
33	71	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0102	120307,00	--	1227	--	1227	--	1325
			СП - 8%			--	--	--	--		98	
34	72	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0102	177819,00	--	1814	--	1814	--	1959
			СП - 8%			--	--	--	--		145	
35	73	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	20	429,71	15,02	8594	300	1179	5187	14884
			НР - 72%; СП - 8%			355,74	4,46	7115	89		1102	
36	74	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	20,4	24,00	--	490	--	490	--	529
			СП - 8%			--	--	--	--		39	
37	75	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"АС Technologies"	**Держатель с защелкой д.16мм артикул 51016**	шт	40	10,71	--	429	--	429	--	463
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
38	76	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	20	293,30	2,20	5866	44	463	3861	10505
			НР - 72%; СП - 8%			267,97	0,14	5359	3		778	
39	77	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм**	м	20	74,00	--	1480	--	1480	--	1598
			СП - 8%			--	--	--	--		118	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								758631
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				136747				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					75049			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					28861			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						371969		
			- Накладные расходы	Тенге							118679	
			- Сметная прибыль	Тенге							56195	
			ИТОГО ПО АКТУ :		758 631							
			Временные здания и сооружения 1,5 %		11 379							
			ИТОГО		770 010							
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%		16 940							
			ИТОГО		786 951							
			Непредвиденные работы и затраты 2 %		15 739							

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО		802 690							
		К=1	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г. - 90 %		722 421							
		к=1,0501698	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 г. - 10 %		84 296							
			ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		806 717							
		0,989999999	Всего с учетом скидки		798 650							
			НДС 12%		95 838							
			ВСЕГО ПО АКТУ:		894 488							

Заказчик:

РГКП "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан" БИН

Нугманов Р.Т.

Мукашев Н.Х.

Байтилесов Б.Т.

Шакиев Е.К.

Дузенов И.Б.

Избасар А.А.

Кадыргалиев И.К.

Утепбергенова Т.А.

Подрядчик:

ТОО «АСТАНА-АВТО-СТРОЙ» БИН 000140008107

И. о. директора Фролов А.А.

Технический надзор

ТОО "Астанастройинжиниринг" БИН 051140002249

Зам. Директора Федотов С.Ю.

Эксперт Утенова Р.Н.

Инженер-сметчик Акатаева Д.

Авторский надзор

ТОО "Жоба" БИН 980840005389

KZ 11VJE00021727, KZ 81VJE00021728, Приказ №27 от 02.12.2020г.

Эксперт Койланов И.Э.