Форма - 3

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Tuberia Construction"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Валиханово отдела образования по Жаркаискому району управления образования Акмолинской области" распол. по адресу: РК, Акм. обл, Жарк. р-н, с.Валиханово, ул. Школьная, 2

Договор №199 от 15.06.2022г.

Акт №3 за сентябрь 2022 год
приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2022 год	57 289 083,94
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	45 242 273,30
3	Сумма аванса 30%, перечисленная Исполнителю	17 186 725,18
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	45 242 273,30
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Валиханово отдела образования по Жаркаискому району управления образования Акмолинской области" распол. по адресу: РК, Акм. обл, Жарк. р-н, с.Валиханово, ул. Школьная, 2
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	57 289 083,94
7	Сумма выполненных работ за текущий период	12 046 810,64
8	Удержание аванса, 30%	3 614 043,19
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	8 432 767,45
10	В том числе НДС 12%	903 510,80

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК
Руководитель ГУ "Отдел образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области"

Руководитель

_____Нурпеисова Г.К.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Tuberia Construction"

Руководитель

_____Бирманов К.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Tuberia Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Валиханово отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области" распол. по адресу: РК, Акм. обл, Жарк. р-н, с.Валиханово, ул. Школьная, 2**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа села Валиханово отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области" распол. по адресу: РК, Акм. обл, Жарк. р-н, с.Валиханово, ул. Школьная, 2**

Договор №119 от 15.06.2022 года

Акт выполненных работ №3

за сентябрь 2022 (месяц, год) на работы по капитальному ремонту здания КГУ "Общеобразовательная школа села Валиханово отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области" распол. по адресу: РК, Акм. обл, Жарк. р-н, с.Валиханово, ул. Школьная, 2

Составлен(а) в текущих ценах на 2-й квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ ВКЛЮЧЕНИЕ										
		полы спорт зала										
8	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Полы. Окраска улучшенная по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	177,132		835,32	5,05	147962	895	11984	97572	265177
		НР - 72%; СП - 8%				762,61	2,45	135083	434		19643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	20,547312	568,00				11671		
9	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,044283		508438,00	--	22515	--	22515	–	24316
		СП - 8%				--	--	--	--		1801	
		потолок спорт зала										
10	1211-0101-0407 РСНБ РК 2015 прим.	**Отбивка старой штукатурки между плит потолков**	м2	10,89		3923,94	17,85	42732	194	2	30699	79306
		НР - 72%; СП - 8%				3905,99	9,31	42536	101		5874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0338	0,368082	--				--		
11	1203-0101-2006 РСНБ РК 2015	Герметизация из монтажной пеной щелей между плитами потолка	м шва		217,8	957,46	495,33	208535	107883	--	103803	337325
		НР - 72%; СП - 8%				462,13	199,81	100652	43519		24987	
12	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		8,712	1712,00	--	14915	--	14915	--	16108
		СП - 8%				--	--	--	--		1193	
13	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		10,89	1760,79	26,58	19175	289	5267	9877	31376
		НР - 72%; СП - 8%				1250,64	9,00	13619	98		2324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	11,385	123,98265	40,00				4959		
14	1212-0101-1705 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %	м2		177,132	772,44	4,41	136824	781	51415	61216	213883
		НР - 72%; СП - 8%				477,77	2,22	84628	393		15843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	261-201-0393	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,67	118,67844	288,00				34179		
	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,68	120,44976	88,00				10600		
	261-105-0628	Клей малярный жидкий	кг	0,0243	4,304308	1182,00				5088		
15	1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции		314,04828	1416,91	7,25	444977	2277	108544	241377	741262
		НР - 72%; СП - 8%				1064,03	3,47	334156	1090		54908	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,00029	0,091074	556351,00				50669		
	261-601-0202	Щиты настила	м2	0,055	17,272655	3305,00				57086		
					стены спорт зала							
16	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Отбивка старой штукатурки внутренних стен по камню и бетону	м2		80	3118,86	16,61	249509	1329	8	179183	462987
		НР - 72%; СП - 8%				3102,15	8,66	248172	693		34295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0338	2,704	--				--		
17	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены, швы. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		80,63	1760,79	26,58	141972	2143	38990	73126	232306
		НР - 72%; СП - 8%				1250,64	9,00	100839	726		17208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	11,385	917,97255	40,00				36719		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	161		519,46	4,34	83633	698	23315	43169	136946
		НР - 72%; СП - 8%				370,31	2,09	59620	336		10144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,10143	220158,00				22331		
19	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	161		925,75	3,53	149045	568	8607	100904	269945
		НР - 72%; СП - 8%				868,76	1,71	139870	275		19996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,091	14,651	568,00				8322		
20	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,041538		508438,00	--	21119	--	21119	--	22809
		СП - 8%				--	--	--	--		1690	
		прочие работы спорт зала										
21	1212-0103-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Радиаторы и ребристые трубы ранее окрашенные. Окраска за один раз	м2	23,29608		673,24	0,32	15684	7	628	10838	28643
		НР - 72%; СП - 8%				645,98	0,15	15049	3		2122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0359	0,836329	748,00				626		
22	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0036109		508438,00	--	1836	--	1836	--	1983
		СП - 8%				--	--	--	--		147	
23	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Щиты баскетбольные, ограждение батарей. Окраска улучшенная по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	33,806		925,75	3,53	31296	120	1807	21187	56682
		НР - 72%; СП - 8%				868,76	1,71	29369	58		4199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,091	3,076346	568,00				1747		
24	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0087219		508438,00	--	4435	--	4435	--	4790
		СП - 8%				--	--	--	--		355	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1736164	117184	315387	972951	2925844
								1303593	47726	--	216729	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1736164				
	Материалы		тенге					250565				
	Всего заработная плата		тенге						1351319			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					64820				
		Накладные расходы	тенге					972951				
		Сметная прибыль	тенге					216729				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2925844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									968
		Сметная заработная плата	тенге						1351319			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2925844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									968
		Сметная заработная плата	тенге						1351319			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы									
		Кровля									
42	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	914,9	5856,06	70,47	5357709	64473	4975702	233796	6038825
		НР - 72%; СП - 8%			347,07	7,85	317534	7182		447320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	235-103-0307	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,5 (ТПП), стеклоткань, пленка /пленка	м2	3,76 3440,024	1172,00				4031708		
	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	7,7 7044,73	134,00				943994		
43	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5т. Монтаж	шт. сборных конструкций	32	2096,98	60,74	67103	1943	18357	34040	109234
		НР - 72%; СП - 8%			1462,60	14,82	46803	474		8091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,033 1,056	17383,00				18356		
44	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	1,91856	69129,00	--	132628	--	132628	--	143238
		СП - 8%			--	--	--	--		10610	
45	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /заделки/	м3	1,9	40193,53	4974,23	76368	9451	45066	17268	101126
		НР - 72%; СП - 8%			11500,50	1122,03	21851	2132		7491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 1,9285	21225,00				40932		
46	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	171,1	910,48	12,51	155783	2141	92140	44798	216627
		НР - 72%; СП - 8%			359,45	4,19	61502	717		16046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169 0,289159	309881,00				89605		
47	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	88,4	746,54	0,13	65994	11	18157	34435	108463
		НР - 72%; СП - 8%			541,02	--	47826	--		8034	
48	224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	88,4	2135,00	--	188734	--	188734	--	203833
		СП - 8%			--	--	--	--		15099	
49	224-106-0201 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	171,1	1687,00	--	288646	--	288646	--	311738
		СП - 8%			--	--	--	--		23092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Усиление трещин						
50	1107-0112-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,4884992	837263,94	1192,14	409003	582	316857	66127	513141
		НР - 72%; СП - 8%			187440,00	571,28	91564	279		38010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	1 0,488499	647579,00				316342		
51	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60мм	т	0,1548	361170,00	--	55909	--	55909	--	60382
		СП - 8%			--	--	--	--		4473	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				6797877	78601	6132196	430464	7806607
	Стоимость общестроительных работ		тенге				587080	10784	--	578266	
	Материалы		тенге				6797877				
	Всего заработная плата		тенге				5466277				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					597864			
		Накладные расходы	тенге				665917				
		Сметная прибыль	тенге				430464				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				578266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7806607				
		Сметная заработная плата	тенге								409
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					597864			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7806607				
		Сметная заработная плата	тенге								409
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					597864			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								10 732 450,0
		ИТОГО	Тенге								128 789,4
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	Тенге								10 861 239,4
		ИТОГО	Тенге								238 947,3
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								11 100 186,7
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами-2%	Тенге								222 003,7
		НДС 12 %	Тенге								11 322 190,4
		Итого с НДС 12 %									1 358 662,8
		Итого со скидкой к-0,95 с НДС	Тенге								12 680 853,2
											12 046 810,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик: **Руководитель ГУ "Отдел образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области"** **Нурпеисова Г.К.**

Подрядчик: **Директор ТОО "Tuberia Construction"** **Бирманов К.А.**

Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринг-ст." **Ахметов А.М.**

Авторский надзор ТОО «Technical institute Almas» **Абай А.Е.**