Заказчик **РГКП "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «АСТАНА-АВТО-СТРОЙ»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Здания Института судебной экспертизы на 150 сотрудников по адресу город Нур-Султан район Алматы, район пересечения улиц А431 и №226 (проектные наименования), севернее трассы Астана-Караганды**

Объект **Здание 2. Корпус психиатрии/наркологии**

Договор № 141 от "21" октября 2020 г.

А К Т № 84
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2021 г.
автоматическая пожарная сигнализация - ПС

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Пожарная сигнализация									
1	14	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	230	118,73	1,78	27307	410	4582	16201	46989
			НР - 72%; СП - 8%			97,02	0,81	22315	187		3481	
2	15	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	12	721,87	392,01	8662	4704	1553	3036	12634
			НР - 72%; СП - 8%			200,40	151,00	2405	1812		936	
3	16	С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,23	91756,00	--	21104	--	21104	--	22792
			СП - 8%			--	--	--	--		1688	
4	17	С123-060410-0101 2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,002	22548,00	--	45	--	45	--	49
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
5	18	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	177819,00	--	1814	--	1814	--	1959
			СП - 8%			--	--	--	--		145	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	19	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	230	429,71	15,02	98834	3455	13559	59649	171162
			НР - 72%; СП - 8%			355,74	4,46	81820	1026		12679	
7	20	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	234,6	24,00	--	5630	--	5630	–	6081
			СП - 8%			--	–	–	–		450	
			Звуковое оповещение									
8	24	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	75	118,73	1,78	8905	134	1494	5283	15322
			НР - 72%; СП - 8%			97,02	0,81	7277	61		1135	
9	25	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"S.V.Com"	**Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х1,5**	м	76,5	219,64	--	16803	--	16803	–	18147
			СП - 8%			--	–	–	–		1344	
10	26	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	75	429,71	15,02	32228	1127	4420	19451	55814
			НР - 72%; СП - 8%			355,74	4,46	26681	335		4134	
11	27	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	76,5	24,00	--	1836	--	1836	–	1983
			СП - 8%			--	–	–	–		147	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**352 932**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				140497				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9830			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3420			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						72840		
			- Накладные расходы	Тенге							103620	
			- Сметная прибыль	Тенге							26143	

			ИТОГО ПО АКТУ :		352 932							
			Временные здания и сооружения 1,5 %		5 294							
			ИТОГО		358 226							
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%		7 881							
			ИТОГО		366 107							
			Непредвиденные работы и затраты 2 %		7 322							
			ИТОГО		373 429							
		К=1	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г. - 90 %		336 086							

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		к=1,0501698	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 г. - 10 %			39 216						
			ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ			375 303						
		0,989999999433808	Всего с учетом скидки			371 550						
			НДС 12%			44 586						
			ВСЕГО ПО АКТУ:			**416 135**						

Заказчик:

РГКП "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан" БИН 071040001194

_____ **Нугманов Р.Т.**

_____ **Мукашев Н.Х.**

_____ **Байтилесов Б.Т.**

_____ **Шакиев Е.К.**

_____ **Дузенов И.Б.**

_____ **Избасар А.А.**

_____ **Кадыргалиев И.К.**

_____ **Утепбергенова Г.А.**

Подрядчик:

ТОО «АСТАНА-АВТО-СТРОЙ» БИН 000140008107

И. о. директора _____ **Фролов А.А.**

Технический надзор

ТОО "Астанастройинжиниринг" БИН 051140002249

Зам. Директора _____ **Федотов С.Ю.**

Эксперт _____ **Утенова Р.Н.**

Инженер-сметчик _____ **Акатаева Д.**

расценки проверены

Авторский надзор

ТОО "Жоба" БИН 980840005389

KZ 11VJE00021727, KZ 81VJE00021728, Приказ №27 от 02.12.2020г.

Эксперт _____ **Койланов И.Э.**