Заказчик **РГКП "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан"**

Подрядчик **ТОО «АСТАНА-АВТО-СТРОЙ»**

Стройка **Здания Института судебной экспертизы на 150 сотрудников по адресу город Нур-Султан район Алматы, район пересечения улиц А431 и №226 (проектные наименования), севернее трассы Астана-Караганды**

(наименование, адрес)

Объект **Здание 1. Блок 1.3 Морг**

(наименование)

Договор № 141 от "21" октября 2020 г.

А К Т № 88

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2021 г.
на общестроительные работы - АР

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
			РАЗДЕЛ 1.Проемы										
1	32	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах (АР1 л.3)** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	22,6		3510,32 2923,15	53,07 25,12	79333 66063	1199 568	12071	45975 10025	135333
2	33	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,12		3202,47 2719,43	56,09 26,75	6789 5765	119 57	905	4017 865	11671
3	34	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** *СП - 8%*	м2	16,6		40521,00 --	-- --	672649 --	-- --	672649	-- 53812	726460
4	35	С121-090402-0502 2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** *СП - 8%*	м2	2,12		44254,00 --	-- --	93818 --	-- --	93818	-- 7505	101324
5	36	С121-090402-0603 2109-0402-0603 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой** *СП - 8%*	м2	0,6		41840,00 --	-- --	25104 --	-- --	25104	-- 2008	27112
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					877694	1318	804547	49992	1001900
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					71828	624	--	74215	
									877694				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Материалы	Тенге				12976				
			Всего заработная плата	Тенге					72453			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				791571				
			Накладные расходы	Тенге				49992				
			Сметная прибыль	Тенге				74215				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1001901				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
			Сметная заработная плата	Тенге				1001901				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					72453			50
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					72453			
			РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы									
			Утепление (АР1 л.3)									
6	43	**Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2**	**0,01**	**515,83** 335,87	**3,55** 1,29	**5** 3	**--** --	**2** --	**3** 1	**8**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5** 3	**--** --	**2** --	**3** 1	**8**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5				
			Материалы	Тенге				2				
			Всего заработная плата	Тенге					3			
			Накладные расходы	Тенге				3				
			Сметная прибыль	Тенге				1				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8				
			Сметная заработная плата	Тенге					3			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8				
			Сметная заработная плата	Тенге					3			
			РАЗДЕЛ 3.Разные работы									
			Фрагмент плана 1,2 (АР 1 л.8,9)									
7	60	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство (полированный)** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**8,54**	**4526,72** 1329,63	**146,93** 74,98	**38658** 11355	**1255** 640	**26048**	**11276** 3995	**53929**
8	61	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**64,92**	**3935,38** 1796,30	**38,77** 20,51	**255485** 116616	**2517** 1332	**136352**	**94358** 27987	**377830**
9	62	**Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**64,92**	**239,05** 139,92	**1,59** 0,84	**15519** 9084	**103** 54	**6332**	**7310** 1826	**24656**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	63	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,15752	96077,47 61683,38	25827,99 10422,37	15134 9716	4068 1642	1350	7837 1838	24809
11	64	С121-060208-0702 2106-0208-0702 РСНБ РК 2015	**Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное** *СП - 8%*	м	9	8032,00 --	-- --	72288 --	-- --	72288	-- 5783	78071
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				397085	7944	242370	120781	559295
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				146771	3668	--	41429	
			Материалы	Тенге				309663				
			Всего заработная плата	Тенге				168733				
			Накладные расходы	Тенге					139081			
			Сметная прибыль	Тенге				112944				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33809				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				456415				
			Сметная заработная плата	Тенге								89
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					139081			
			Материалы	Тенге				87422				
			Всего заработная плата	Тенге				1349				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					11358			
			Накладные расходы	Тенге				72288				
			Сметная прибыль	Тенге				7837				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7621				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				102880				
			Сметная заработная плата	Тенге								7
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					11358			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				559295				
			Сметная заработная плата	Тенге								96
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					150439			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1274783	9262	1046919	170776	1561203
			Материалы	Тенге				218602	4292	--	115645	
			Всего заработная плата	Тенге				309668				
			Накладные расходы	Тенге				168735	139084			
			Сметная прибыль	Тенге				112947				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33809				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				456423				
			Сметная заработная плата	Тенге								89
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					139084			
			Материалы	Тенге				965116				
			Всего заработная плата	Тенге				14325				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					83811			
			Накладные расходы	Тенге				863859				
			Сметная прибыль	Тенге				57829				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				81836				
								1104781				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
			Сметная заработная плата	Тенге					83811			
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				1561204				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
			Сметная заработная плата	Тенге					222895			
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
РАЗДЕЛ 4.Кровля, чердачное перекрытие												
Слуховые окна (л.17)												
12	96	**Е11-100106-0402 1110-0106-0402 РСНБ РК 2015**	**Установка приборов** *НР - 90%; СП - 8%*	**комплект**	**4**	**651,08 646,59**	**4,50 2,17**	**2604 2586**	**18 9**	**--**	**2336 395**	**5335**
13	97	**С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** *СП - 8%*	**шт.**	**16**	**500,00 --**	**-- --**	**8000 --**	**-- --**	**8000**	**-- 640**	**8640**
14	98	**Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены каркасные. Обшивка (л.17 поз.17)** *НР - 90%; СП - 8%*	**м2**	**4**	**1122,92 1094,11**	**15,12 8,18**	**4492 4376**	**60 33**	**56**	**3968 677**	**9137**
15	99	**С121-130407-0302 2113-0407-0302 РСНБ РК 2015**	**Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012** *СП - 8%*	**м2**	**4,1**	**1999,00 --**	**-- --**	**8196 --**	**-- --**	**8196**	**-- 656**	**8852**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				**Тенге**				**23292 6963**	**78 41**	**16252 --**	**6304 2368**	**31964**
Стоимость общестроительных работ				Тенге				15292				
Материалы				Тенге				55				
Всего заработная плата				Тенге					7004			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				8196				
			Накладные расходы	Тенге				6304				
			Сметная прибыль	Тенге				1728				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				23323				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					7004			
Стоимость металломонтажных работ				Тенге				8000				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				8000				
			Сметная прибыль	Тенге				640				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ				Тенге				8640				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				31963				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					7004			
РАЗДЕЛ 5.Проемы												
Двери из ПВХ (л.3)												

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	150	С121-090202-0305 2109-0202-0305 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	14	24692,00	--	345688	--	345688	--	373343
			СП - 8%			--	--	--	--		27655	
17	151	С121-090202-0401 2109-0202-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	18,41	32650,00	--	601087	--	601087	--	649173
			СП - 8%			--	--	--	--		48087	
18	152	С121-090202-0601 2109-0202-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	5,26	32265,00	--	169714	--	169714	--	183291
			СП - 8%			--	--	--	--		13577	
19	153	С121-090202-0504 2109-0202-0504 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	14	24066,00	--	336924	--	336924	--	363878
			СП - 8%			--	--	--	--		26954	
20	154	С121-090202-0304 2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	23,4	25112,00	--	587621	--	587621	--	634630
			СП - 8%			--	--	--	--		47010	
21	155	С121-090202-0303 2109-0202-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	16	26282,00	--	420512	--	420512	--	454153
			СП - 8%			--	--	--	--		33641	
22	156	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	91,07	1904,50	197,18	173443	17957	43050	109758	305856
			НР - 90%; СП - 8%			1234,62	104,49	112436	9516		22656	
		Двери стальные										
23	157	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	12,73	3202,47	56,09	40767	714	5435	24122	70080
			НР - 69%; СП - 8%			2719,43	26,75	34618	341		5191	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	158	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,72	3700,20 3112,18	53,92 25,12	2664 2241	39 18	384	1559 338	4561
25	159	С121-090402-0602 2109-0402-0602 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой** *СП - 8%*	м2	5,05	55994,00 --	-- --	282770 --	-- --	282770	-- 22622	305391
26	160	С121-090402-0502 2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** *СП - 8%*	м2	5,05	44254,00 --	-- --	223483 --	-- --	223483	-- 17879	241361
27	161	С121-090402-0603 2109-0402-0603 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой** *СП - 8%*	м2	0,72	41840,00 --	-- --	30125 --	-- --	30125	-- 2410	32535
28	162	С121-090402-0604 2109-0402-0604 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой** *СП - 8%*	м2	2,63	46115,00 --	-- --	121282 --	-- --	121282	-- 9703	130985
			Двери деревянные									
29	163	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	16,2	2054,25 1417,11	85,48 43,14	33279 22957	1385 699	8937	21290 4366	58935
30	164	С121-090102-0602 2109-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92** *СП - 8%*	м2	16,2	11597,00 --	-- --	187871 --	-- --	187871	-- 15030	202901
31	165	С121-090404-0328 2109-0404-0328 РСНБ РК 2015	**Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011** *СП - 8%*	шт.	2	1804,00 --	-- --	3608 --	-- --	3608	-- 289	3897
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3560837 172253	20095 10574	3368491 --	156729 297408	4014970
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2856138				
			Материалы	Тенге				51986				
			Всего заработная плата	Тенге					145609			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2649417				
			Накладные расходы	Тенге				131048				
			Сметная прибыль	Тенге				238975				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3226161				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
			Сметная заработная плата	Тенге					145609			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				704699				
			Материалы	Тенге				5820				
			Всего заработная плата	Тенге					37218			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				661268				
			Накладные расходы	Тенге				25680				
			Сметная прибыль	Тенге				58430				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				788810				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					37218			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4014971				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
			Сметная заработная плата	Тенге					182827			
			РАЗДЕЛ 6.Отделочные работы									
			Наружная отделка фасадов (л.10)									
32	**205**	**Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**780,45**	**355,42 348,33**	**7,10 3,15**	**277391 271851**	**5540 2461**	**--**	**219450 39747**	**536588**
33	**206**	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	**0,81651**	**221354,00 --**	**-- --**	**180738 --**	**-- --**	**180738**	**-- 14459**	**195197**
34	**207**	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**780,45**	**3935,38 1796,30**	**38,77 20,51**	**3071370 1401922**	**30261 16009**	**1639187**	**1134345 336457**	**4542172**
35	**208**	**Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**780,45**	**239,05 139,92**	**1,59 0,84**	**186568 109201**	**1239 652**	**76128**	**87882 21956**	**296406**
36	**209**	**Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 вертикальной проекции**	**54**	**903,39 619,88**	**2,15 1,17**	**48783 33473**	**116 63**	**15194**	**31189 6398**	**86370**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**3764850**	**37157**	**1911247**	**1472866**	**5656733**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1816447**	**19184**	**--**	**419017**	
			Материалы	Тенге				**3764850**				
			Всего заработная плата	Тенге				**1730508**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1835632**			
			Накладные расходы	Тенге				**180738**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1472865**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**419017**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**5656732**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**1835632**			**1177**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5656732				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1177
			Сметная заработная плата	Тенге					1835632			
			РАЗДЕЛ 7.Разные работы									
37	210	Е11-070516-0101 1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд (примеч.л.29 п.2)** *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	17	173,79 97,17	3,07 1,67	2954 1652	52 28	1250	1983 395	5332
38	211	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой. Устройство на прямых подвесах (л.29)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолка	180	2309,94 1527,48	15,64 6,90	415789 274946	2816 1241	138027	248569 53149	717506
39	212	С122-020301-0101 2202-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты фасадные (аквапанель)** *СП - 8%*	м2	185,4	2426,00 --	-- --	449780 --	-- --	449780	-- 35982	485763
			Вентиляционные решетки									
40	213	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,157782	78152,34 71661,48	2586,12 603,62	12331 11307	408 95	616	7867 1616	21814
41	214	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,157782	595268,00 --	-- --	93923 --	-- --	93923	-- 7514	101436
42	215	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4,73346	98,77 55,93	2,47 0,33	468 265	12 2	191	184 52	703
43	216	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4,73346	173,25 65,39	3,53 0,67	820 310	17 3	493	216 83	1119
44	217	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,05328	96077,47 61683,38	25827,99 10422,37	5119 3286	1376 555	457	2651 622	8391

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	218	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,05328	582206,00	--	31020	--	31020	--	33502
			СП - 8%			--	--	--	--		2482	
46	219	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,9304	98,77	2,47	289	7	118	114	435
			НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	164	1		32	
47	220	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,9304	173,25	3,53	508	10	306	134	693
			НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	192	2		51	
			Стремянки (л.18,20)									
48	221	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,07657	89292,23	27875,39	6837	2134	767	3271	10917
			НР - 69%; СП - 8%			51404,43	10512,31	3936	805		809	
49	222	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Лестницы	т	0,07657	582206,00	--	44580	--	44580	--	48146
			СП - 8%			--	--	--	--		3566	
50	223	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,8285	98,77	2,47	378	9	155	149	569
			НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	214	1		42	
51	224	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,8285	173,25	3,53	663	14	399	175	905
			НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	250	3		67	
			Козырьки (л.19)									
52	227	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами	м2	62,07	1122,92	15,12	69700	938	851	61577	141779
			НР - 90%; СП - 8%			1094,11	8,18	67911	508		10502	
53	228	С122-020301-0101 2202-0301-0101 РСНБ РК 2015	Плиты фасадные (аквапанель)	м2	63,62175	2426,00	--	154346	--	154346	--	166694
			СП - 8%			--	--	--	--		12348	
			Крыльца (л.21,22)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	234	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1984	745510,32	1465,32	147909	291	129954	16202	177240
			НР - 91%; СП - 8%			89030,00	708,60	17664	141		13129	
55	235	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство (клинкерная плитка)	м2 покрытия	19,49	4414,69	82,67	86042	1611	54413	29002	124248
			НР - 94%; СП - 8%			1540,18	42,84	30018	835		9204	
			Навес (л.23,24)									
56	236	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,31086	107470,49	23043,23	33408	7163	725	19166	56781
			НР - 69%; СП - 8%			82094,50	7261,67	25520	2257		4206	
57	237	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,31086	595268,00	--	185045	--	185045	--	199849
			СП - 8%			--	--	--	--		14804	
58	238	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,542598	98,77	2,47	2128	53	870	836	3201
			НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	1205	7		237	
59	239	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,542598	173,25	3,53	3732	76	2247	982	5091
			НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	1409	14		377	
60	240	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,68	98428,16	1161,33	66931	790	45486	18957	92760
			НР - 90%; СП - 8%			30375,00	601,20	20655	409		6871	
			Зонты (л.26)									
61	242	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00372	778938,82	6622,76	2898	25	2587	345	3502
			НР - 118%; СП - 8%			76817,30	1720,10	286	6		259	
62	243	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,8	3320,90	14,84	2657	12	1558	1003	3953
			НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	1087	4		293	
			Вентиляционные шахты (л.28)									
63	244	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,42088	778938,82	6622,76	327840	2787	292722	39005	396192
			НР - 118%; СП - 8%			76817,30	1720,10	32331	724		29348	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	245	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	21,88576	98,77 55,93	2,47 0,33	2162 1224	54 7	884	850 241	3252
65	246	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	21,88576	173,25 65,39	3,53 0,67	3792 1431	77 15	2284	998 383	5172
66	247	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	153,19	3320,90 1358,86	14,84 4,51	508729 208163	2273 691	298293	192146 56070	756945
		Пескоуловители (л.31)										
67	251	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,14897	78152,34 71661,48	2586,12 603,62	11642 10675	385 90	582	7428 1526	20596
68	252	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,14897	595268,00 --	-- --	88677 --	-- --	88677	-- 7094	95771
69	253	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	22,782	98,77 55,93	2,47 0,33	2250 1274	56 8	920	884 251	3386
70	254	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	22,782	173,25 65,39	3,53 0,67	3947 1490	80 15	2377	1038 399	5384
		Отмостка (л.9)										
71	255	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	15,984	3052,20 178,13	1137,13 300,60	48786 2847	18176 4805	27763	8264 4564	61615
72	256	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	106,56	1449,26 228,96	3,17 1,31	154433 24398	338 140	129697	26501 14475	195409
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				2972514 746110	42042 13412	2184363 --	690497 293043	3956051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2459932				
	Материалы		Тенге				1133845				
	Всего заработная плата		Тенге					700994			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				604127				
		Накладные расходы	Тенге				650112				
		Сметная прибыль	Тенге				248804				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3358847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								467
		Сметная заработная плата	Тенге					700994			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				512582				
	Материалы		Тенге				3146				
	Всего заработная плата		Тенге					58527			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				443244				
		Накладные расходы	Тенге				40384				
		Сметная прибыль	Тенге				44237				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				597203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					58527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3956051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								507
		Сметная заработная плата	Тенге					759522			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**10321493**	**99373**	**8527272**	**2497172**	**15220921**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2741773	43211	–	1127481	
	Материалы		Тенге				9096212				
	Всего заработная плата		Тенге				2916394				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2689239			
		Накладные расходы	Тенге				3442477				
		Сметная прибыль	Тенге				2260329				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				908523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12265064				
		Сметная заработная плата	Тенге								1748
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1225281	2689239			
	Материалы		Тенге				8966				
	Всего заработная плата		Тенге					95745			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1112512				
		Накладные расходы	Тенге				66064				
		Сметная прибыль	Тенге				103308				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1394653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					95745			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				13659717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1813
		Сметная заработная плата	Тенге					2784984			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15220921**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2960375				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					108634			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					47504			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8527272		
		- Накладные расходы	Тенге							2497172	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	Тенге								
			ИТОГО ПО АКТУ :		15 220 921						1127481	
			Временные здания и сооружения 1,5 %		228 314							
			ИТОГО		15 449 235							
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%		339 883							
			ИТОГО		15 789 118							
			Непредвиденные работы и затраты 2 %		315 782							
			ИТОГО		16 104 900							
		К=1	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г. - 90 %		14 494 410							
		к=1,0501698	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 г. - 10 %		1 691 288							
			ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		16 185 698							
		###############	Всего с учетом скидки		16 023 841							
			НДС 12%		1 922 861							
			ВСЕГО ПО АКТУ:		17 946 702							

Заказчик:

РГКП "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан" БИН 0710400011941

Нутманов Р.Т.

Мукашев Н.Х.

Байтилесов Б.Т.

Шакиев Е.К.

Дузенов И.Б.

Избасар А.А.

Кадыргалиев И.К.

Утепбергенова Т.А.

Подрядчик:

ТОО «АСТАНА-АВТО-СТРОЙ» БИН 000140008107

И. о. директора Фролов А.А.

Технический надзор

ТОО "Астанастройинжиниринг" БИН 051140002249

Зам. Директора **Федотов С.Ю.**

Эксперт **Кусаинов Е.Т.**

Кусаинов Ермеккали Турысбекович
ИИН 640610301344
АТТЕСТАТ №KZ08VJE00035943
ЭКСПЕРТ по
Технологическим надзору и контролю

Инженер-сметчик **Акатаева Д**

проверен

Авторский надзор

ТОО "Жоба" **БИН 980840005389**

KZ 11VJE00021727, KZ 81VJE00021728, Приказ №27 от 02.12.2020г.

Эксперт **Койтанов И.Э.**