мин.нос

Заказчик **РГКП "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан"**

Подрядчик **ТОО «АСТАНА-АВТО-СТРОЙ»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Здания Института судебной экспертизы на 150 сотрудников по адресу город Нур-Султан район Алматы, район пересечения улиц А431 и №226 (проектные наименования), севернее трассы Астана-Караганды**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство и озеленение**

( наименование)

Договор № 141 от " 21 " октября 2020 г.

**А К Т № 90**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь2021 г.**

на **на ограждение, подпорная стена - ГП.АС**

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.ОГРАЖДЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| | | | **СТОЙКА ОГРАЖДЕНИЯ СТ-1** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | E11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство** | м3 | 33 | 4466,03 | 1153,47 | 147379 | 38064 | 57191 | 56525 | 220216 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1579,50 | 302,77 | 52124 | 9991 | | 16312 | |
| 2 | 2 | С121-020101-2401<br>2102-0101-2401<br>РСНБ РК 2015 | **Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** | м3 | 33,66 | 15512,00 | -- | 522134 | -- | 522134 | -- | 563905 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41771 | |
| 3 | 3 | E11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** | м3 | 297 | 9024,44 | 2077,69 | 2680259 | 617075 | 480768 | 1580711 | 4601848 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5328,00 | 520,64 | 1582416 | 154629 | | 340878 | |
| 4 | 4 | С121-020101-2802<br>2102-0101-2802<br>РСНБ РК 2015 | **Бетон тяжелый класса В20, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** | м3 | 301,455 | 18439,00 | -- | 5558529 | -- | 5558529 | -- | 6003211 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 444682 | |
| 5 | 5 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 9,3984 | 245273,00 | -- | 2305174 | -- | 2305174 | -- | 2489588 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 184414 | |
| 6 | 6 | E11-060301-0406<br>1106-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | **Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** | т | 9,8505 | 91539,16 | 19085,12 | 901706 | 187998 | 14569 | 713016 | 1743901 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 70975,00 | 8567,60 | 699139 | 84395 | | 129178 | |
| 7 | 7 | С121-050206-0803<br>2105-0206-0803<br>РСНБ РК 2015 | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86** | т | 9,8505 | 281629,00 | -- | 2774186 | -- | 2774186 | -- | 2996121 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 221935 | |
| 8 | 8 | Е11-090302-0301<br>1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | т конструкций | 20,042 | 107470,49 | 23043,23 | 2153924 | 461832 | 46754 | 1235705 | 3660799 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 82094,50 | 7261,67 | 1645338 | 145538 | | 271170 | |
| 9 | 9 | С121-060801-0301<br>2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | т | 20,042 | 553327,00 | -- | 11089780 | -- | 11089780 | -- | 11976962 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 887182 | |
| 10 | 10 | Е11-090305-0401<br>1109-0305-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Ограждения защитные оборудования. Монтаж** | т конструкций | 1,188 | 139218,43 | 1658,91 | 165391 | 1971 | 11332 | 105435 | 292493 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 128020,00 | 603,62 | 152088 | 717 | | 21666 | |
| 11 | 11 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | т | 1,0032 | 254542,00 | -- | 255357 | -- | 255357 | -- | 275785 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20429 | |
| 12 | 12 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,1848 | 221354,00 | -- | 40906 | -- | 40906 | -- | 44179 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3272 | |
| 13 | 13 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 1361,8 | 98,77 | 2,47 | 134510 | 3359 | 54983 | 52870 | 202370 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 55,93 | 0,33 | 76168 | 455 | | 14990 | |
| 14 | 14 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 К ОБ | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 2723,6 | 86,63 | 1,77 | 235935 | 4810 | 142076 | 62072 | 321847 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 32,70 | 0,33 | 89049 | 910 | | 23841 | |
| 15 | 15 | Е11-090305-0401<br>1109-0305-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Ограждения защитные оборудования. Монтаж** | т конструкций | 0,449424 | 139218,43 | 1658,91 | 62568 | 746 | 4287 | 39887 | 110651 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 128020,00 | 603,62 | 57535 | 271 | | 8196 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | С121-050301-3501<br>2105-0301-3501<br>РСНБ РК 2015 | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** | т | 0,162624 | 232263,00 | -- | 37772 | -- | 37772 | -- | 40793 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3022 | |
| 17 | 17 | С121-050307-1020<br>2105-0307-1020<br>РСНБ РК 2015 | **Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69** | кг | 286,8 | 641,00 | -- | 183839 | -- | 183839 | -- | 198546 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14707 | |
| 18 | 18 | Е11-010101-0368<br>1101-0101-0368<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 960,688 | 248,00 | 248,00 | 238252 | 238252 | -- | 49660 | 310945 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 71,79 | -- | 68972 | | 23033 | |
| 19 | 19 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | **Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 29,712 | 2494,80 | -- | 74125 | -- | -- | 53370 | 137696 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2494,80 | -- | 74125 | -- | | 10200 | |
| 20 | 20 | Е11-010104-0402<br>1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 581,12 | 38,35 | 38,35 | 22286 | 22286 | -- | 6731 | 31338 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 16,09 | -- | 9349 | | 2321 | |
| 21 | 21 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 581,12 | 190,55 | 84,81 | 110730 | 49287 | -- | 62581 | 187176 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 105,73 | 43,84 | 61443 | 25475 | | 13865 | |
| 22 | 22 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 145,28 | 1084,75 | -- | 157593 | -- | -- | 113467 | 292744 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1084,75 | -- | 157593 | -- | | 21685 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 29852334 | 1625680 | 23579637 | 4132030 | 36703114 |
| | | | | | | | | 4647019 | 500703 | -- | 2718749 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 16380671 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 749586 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3146234 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5597233 | | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | 6080663 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2751003 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1530534 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 20662208 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2079 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3146234 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 13471663 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 62374 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2001488 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 11089780 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1381027 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1188215 | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 16040905 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1347 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2001488 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 36703113 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3426 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5147722 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 36703114 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 4647019 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1625680 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 500703 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 23579637 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 4132030 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2718749 | |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ : | | 36 703 114 | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения 1,5 % | | 550 547 | | | | | | | |
| | | | ИТОГО | | 37 253 661 | | | | | | | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2% | | 819 581 | | | | | | | |
| | | | ИТОГО | | 38 073 241 | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты 2 % | | 761 465 | | | | | | | |
| | | | ИТОГО | | 38 834 706 | | | | | | | |
| | | К=1 | ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г. - 90 % | | 34 951 235 | | | | | | | |
| | | к=1,0501698 | ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 г. - 10 % | | 4 078 304 | | | | | | | |
| | | | ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ | | 39 029 539 | | | | | | | |
| | | 0,9899999994338 | Всего с учетом скидки | | 38 639 244 | | | | | | | |
| | | | НДС 12% | | 4 636 709 | | | | | | | |
| | | | ВСЕГО ПО АКТУ: | | **43 275 953** | | | | | | | |

**Заказчик:**

**РГКП "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан" БИН 071040001194**

_____ **Шугманов Р.Т.**

_____ **Мукашев Н.Х.**

_____ **Байтилесов Б.Т.**

_____ **Шакиев Е.К.**

_____ **Дузенов И.Б.**

_____ **Избасар А.А.**

_____ **Кадыргалиев И.К.**

_____ **Утепбергенова Т.А.**

**Подрядчик:**

**ТОО «АСТАНА-АВТО-СТРОЙ» БИН 000140008107**

И. о. директора _____ **Фролов А.А.**

**Технический надзор**

**ТОО "Астанастройинжиринг" БИН 051140002249**

**Зам. Директора** _____ **Федотов С.Ю.**

Эксперт _____ **Кусаинов Е.Т.**

Инженер-сметчик _____ **Акатаева Д.**

**Авторский надзор**

**ТОО "Жоба" БИН 980840005389**

KZ 11VJE00021727, KZ 81VJE00021728, Приказ №27 от 02.12.2020г.

Эксперт _____ **Койланов И.Э.**

Кусаинов Ермеккали Турысбекович
ИИН 640610301344
АТТЕСТАТ №KZ08VJE00035943
ЭКСПЕРТ по
Техническому надзору 1 категории